Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СанТехЭлектроМонтаж"

(организация, адрес)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ГидроСтройМонтаж"

(организация, адрес)

Стройка **Капитальный ремонт КГУ " Тимирязевская школа-гимназия им.С.Муканова" Тимирязевского района в СКО**

(наименование)

Объект **Капитальный ремонт КГУ " Тимирязевская школа-гимназия им.С.Муканова" Тимирязевского района в СКО**

(наименование)

А К Т N 1

приемки выполненных работ за июнь 2019 г.

Договор подряда (контракт) **№ 61** от **2019-04-05**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ОКОННЫЕ БЛОКИ					
1	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**337,5500**		**1301,88**	**439451**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=926)	чел-ч	1,29	435,279	926,00	403069
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	26,126	--	--
		Итого оплата труда:				**1194,10**	**403069**
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	26,126	1392,53	36382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	26,126	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**107,78**	**36382**
		НР первого уровня	%	50,8		606,60	204759
		НР второго уровня	%	3,6		68,71	23192
		Накладные расходы	%	--		675,31	227950
		Сметная прибыль	%	8		158,18	53392
		Сметная стоимость:				**2135,37**	**720793**
2	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**337,5500**		**2255,61**	**761380**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1067)	чел-ч	0,861478	290,792	1067,00	310275
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	28,607	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**919,20**	**310275**
2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	13,544	1392,53	18861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	13,544	--	--
2. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	55,738	18,64	1039
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	15,063	1800,99	27129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	15,063	--	--
2. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	85,864	13,62	1169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**142,79**	**48198**
2. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	239,66	982,74	235524
2. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	1390,706	24,49	34058
2. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	199,155	108,14	21537
2.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	536,704	80,69	43307
2.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2700,4	9,87	26653
2.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	854,001	48,98	41829
		Итого материалов:				**1193,62**	**402908**
		НР первого уровня	%	59,8		549,68	185544
		НР второго уровня	%	3,6		100,99	34089
		Накладные расходы	%	--		650,67	219634
		Сметная прибыль	%	8		232,50	78481
		Сметная стоимость:				**3138,78**	**1059495**
3	**21-090201-0602 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-1, ОК-2)**	**м2**	**337,5500**		**17389,76**	**5869913**
		НР второго уровня	%	3,6		626,03	211317
		Накладные расходы	%	--		626,03	211317
		Сметная прибыль	%	8		1441,26	486498
		Сметная стоимость:				**19457,05**	**6567729**
4	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**191,7600**		**3314,64**	**635616**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,709512	--	--
		Итого оплата труда:				--	--
4. 2	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,134232	1392,53	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,134232	--	--
4. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,57528	1800,99	1036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,57528	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**6,38**	**1223**
4. 4	21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	1,01	193,678	2353,90	455898
4. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	173,926	982,74	170924
4. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	767,04	9,87	7571
		Итого материалов:				**3308,26**	**634393**
		НР второго уровня	%	3,6		119,33	22882
		Накладные расходы	%	--		119,33	22882
		Сметная прибыль	%	8		274,72	52680
		Сметная стоимость:				**3708,69**	**711178**
5	**11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом (под подоконником)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**70,0000**		**424,54**	**29718**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=834)	чел-ч	0,052926	3,705	834,00	3090
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,035	--	--
		Итого оплата труда:				**44,14**	**3090**
5. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,035	1800,99	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,035	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**63**
5. 4	21-110401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,04	2,8	9468,90	26513
5. 5	21-130209-0303	Гвозди отделочные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4032-63)	кг	0,003	0,21	246,53	52
		Итого материалов:				**379,50**	**26565**
		НР первого уровня	%	54,8		24,19	1693
		НР второго уровня	%	3,6		16,15	1131
		Накладные расходы	%	--		40,34	2824
		Сметная прибыль	%	8		37,19	2603
		Сметная стоимость:				**502,07**	**35145**
6	**12-080101-2501 РСНБ РК 2015**	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	**м**	**191,7600**		**800,76**	**153553**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1027)	чел-ч	0,306451	58,765	1027,00	60352
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,28764	--	--
		Итого оплата труда:				**314,72**	**60352**
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,19176	1392,53	267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,19176	--	--
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,09588	1800,99	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,09588	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**440**
6. 5	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	11,506	183,22	2108
6. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	7,67	196,55	1508
6. 7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00224	0,429542	--	--
6. 8	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00184	0,352838	252654,54	89146
		Итого материалов:				**483,74**	**92762**
		НР первого уровня	%	59,1		186,00	35668
		НР второго уровня	%	3,6		35,52	6812
		Накладные расходы	%	--		221,53	42480
		Сметная прибыль	%	8		81,78	15683
		Сметная стоимость:				**1104,07**	**211716**
7	**11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по каркасу сэндвич-панелями ПВХ**	**м откоса**	**560,0000**		**467,47**	**261782**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1128)	чел-ч	0,262032	146,738	1128,00	165521
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001575	0,882	--	--
		Итого оплата труда:				**295,57**	**165521**
7. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,00175	0,98	8,96	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000788	0,441	3161,68	1394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000788	0,441	--	--
7. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,009125	5,11	18,64	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000788	0,441	1800,99	794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000788	0,441	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,09**	**2293**
7. 7	21-100502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	52,64	537,86	28313
7. 8	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0073	4,088	1102,57	4507
7. 9	22-050108-0101	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,656	927,472	65,93	61148
		Итого материалов:				**167,80**	**93968**
		НР первого уровня	%	59,8		176,75	98981
		НР второго уровня	%	3,6		23,19	12987
		Накладные расходы	%	--		199,94	111969
		Сметная прибыль	%	8		53,39	29900
		Сметная стоимость:				**720,80**	**403651**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**ТОО PLASTCOM GROUP**	**Сэндвич-панели ПВХ с экструдированным утеплителем "Стандарт", толщиной 10 мм**	**м2**	**226,5570**		**1036,05**	**234725**
		НР второго уровня	%	3,6		37,30	8450
		Накладные расходы	%	--		37,30	8450
		Сметная прибыль	%	8		85,87	19454
		Сметная стоимость:				**1159,22**	**262629**
9	**11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**503,4600**		**66,46**	**33461**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=942)	чел-ч	0,069599	35,04	942,00	33008
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,25173	--	--
		Итого оплата труда:				**65,56**	**33008**
9. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,25173	1800,99	453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,25173	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**453**
		НР первого уровня	%	59,8		39,21	19739
		НР второго уровня	%	3,6		3,80	1915
		Накладные расходы	%	--		43,01	21654
		Сметная прибыль	%	8		8,76	4409
		Сметная стоимость:				**118,23**	**59524**
10	**ТОО S.T.D.K Astana**	**Наличники ПВХ**	**м**	**503,4600**		**421,16**	**212037**
		НР второго уровня	%	3,6		15,16	7633
		Накладные расходы	%	--		15,16	7633
		Сметная прибыль	%	8		34,91	17574
		Сметная стоимость:				**471,23**	**237244**
11	**12-110102-1101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	**м2**	**166,7300**		**3672,95**	**612390**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1168)	чел-ч	2,298	383,08	1168,00	447438
		Итого оплата труда:				**2683,61**	**447438**
11. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	2,268	34,54	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,47**	**78**
11. 3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	7,336	22471,95	164857
11. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0968	16,139	--	--
11. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,583555	30,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**988,87**	**164874**
		НР первого уровня	%	59,1		1586,01	264436
		НР второго уровня	%	3,6		189,32	31566
		Накладные расходы	%	--		1775,33	296001
		Сметная прибыль	%	8		435,86	72671
		Сметная стоимость:				**5884,14**	**981063**
12	**11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**166,7300**		**110,61**	**18442**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1168)	чел-ч	0,050491	8,418	1168,00	9833
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000625	0,104206	--	--
		Итого оплата труда:				**58,97**	**9833**
12. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	0,33346	34,54	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,104206	1800,99	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,104206	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,19**	**199**
12. 5	22-040803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	63,357	132,74	8410
		Итого материалов:				**50,44**	**8410**
		НР первого уровня	%	54,8		32,32	5388
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	858
		Накладные расходы	%	--		37,46	6246
		Сметная прибыль	%	8		11,85	1975
		Сметная стоимость:				**159,92**	**26663**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**9262467**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9262467**
Материалы -			Тенге				**1423880**
Всего заработная плата -			Тенге				**1432584**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6316675**
Накладные расходы -			Тенге				**1179041**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**816208**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**362833**
Сметная прибыль -			Тенге				**835321**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11276828**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1419**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1432584**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11276828**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1419**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1432584**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**9262467**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1432584**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**89329**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7740555**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**816208**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**10078676**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**362832**
	ИТОГО:		Тенге				**10441508**
	Сметная прибыль		Тенге				**835321**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**11276828**

Итого с временными зданиями и сооружениями	2.32%	114723(	**11277089**
Итого с зимними удорожаниями	2,42%	1147236(	**11549994**
ИТОГО ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		106254:	**12242281**
Налог на добавленную стоимость(НДС)	12 %	127505(	**1469073**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ		1190046(	**13711354**

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"ГидроСтройМонтаж"
Директор _____ Бектимирова Д.Г.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"СанТехЭлектроМонтаж"
Директор _____ Баев А.А.