ПОДРЯДЧИК ТОО "СанТехЭлектроМонтаж"

СУБПОДРЯДЧИК ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Наименование стройки Капитальный ремонт большого спортивного зала КГУ "Средняя школа №9" по ул.Победы, 5 в г.Петропавловске, СКО

на **АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ-1 ЗА ИЮНЬ 2019г.**

Составлена в текущий ценах 3 квартал 2016г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛС 02-01-01 Архитектурно-строительные решения						
		Раздел 2 ДВЕРИ						
11	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**3.7800**		**1223.01**	**4623**	**50,8 1330**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0.9115	3.445	697.38	2403	
11.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0774	0.292572	735.19	215	
		Итого оплата труда:				**692.57**	**2618**	
11.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0774	0.292572	1364.14	399	
		Итого эксплуатация машин:				**105.58**	**399**	
		Итого прямые затраты:				**741.25**	**2802**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				1093.07	4132	
		НР второго уровня	%	3.6		39.35	149	
		Накладные расходы	%	--		391.17	1479	
		Сметная прибыль	%	8		90.59	342	
13	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**3.7800**		**6137.07**	**23198**	
		Итого прямые затраты:	м2			**5485.01**	**20733**	
		НР второго уровня	%	3.6		197.46	746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		197.46	746	
		Сметная прибыль	%	8		454.60	1718	
14	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние СТ РК 943-92**	м2	2.9400		5424.14	15947	
		Итого прямые затраты:	м2			4847.83	14253	
		НР второго уровня	%	3.6		174.52	513	
		Накладные расходы	%	--		174.52	513	
		Сметная прибыль	%	8		401.79	1181	
16	21-090102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-14П внутренние СТ РК 943-92**	м2	3.3600		5758.53	19349	
		Итого прямые затраты:	м2			5146.69	17293	
		НР второго уровня	%	3.6		185.28	623	
		Накладные расходы	%	--		185.28	623	
		Сметная прибыль	%	8		426.56	1433	
17	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт	4.0000		5638.77	22555	
		Итого прямые затраты:	шт			5039.66	20159	
		НР второго уровня	%	3.6		181.43	726	
		Накладные расходы	%	--		181.43	726	
		Сметная прибыль	%	8		417.69	1671	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				75239	1330
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				55081	
	Всего заработная плата -		Тенге				2618	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				52279	
		Накладные расходы -	Тенге				3361	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1330	1330
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2031	
		Сметная прибыль -	Тенге				4675	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				63117	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				2618	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				20159	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				20159	
		Накладные расходы -	Тенге				726	
		Сметная прибыль -	Тенге				1671	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				22555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				85672	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2618	
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ						
35	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**94.7500**		**45.14**	**4277**	**59,1 1420**
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.0377	3.572	672.58	2403	
		Итого оплата труда:				25.36	2403	
35.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0011	0.104225	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**25.36**	**2403**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				40.34	3822	
		НР второго уровня	%	3.6		1.45	138	
		Накладные расходы	%	--		16.44	1557	
		Сметная прибыль	%	8		3.34	317	
36	**12-070101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**303.1000**		**419.60**	**127179**	**59,1 41614**
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.336	101.842	672.58	68497	
36.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0086	2.607	735.19	1916	
		Итого оплата труда:				**232.31**	**70413**	
36.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0086	2.607	1364.14	3556	
		Итого эксплуатация машин:				**11.73**	**3556**	
36.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.008	2.425	--	--	
		Итого материалов:				**0.00**	--	
		Итого прямые затраты:				**237.72**	**72052**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				375.01	113667	
		НР второго уровня	%	3.6		13.50	4092	
		Накладные расходы	%	--		150.80	45706	
		Сметная прибыль	%	8		31.08	9421	
37	**12-070101-0103 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: простильных полов**	**м2**	**303.1000**		**208.81**	**63289**	**59,1 21012**
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.1744	52.861	672.58	35553	
		Итого оплата труда:				**117.30**	**35553**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0467	14.155	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**117.30**	**35553**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				186.62	56565	
		НР второго уровня	%	3.6		6.72	2036	
		Накладные расходы	%	--		76.04	23048	
		Сметная прибыль	%	8		15.47	4688	
38	**12-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**303.1000**		**91.83**	**27834**	**59,1 9241**
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.0767	23.248	672.58	15636	
		Итого оплата труда:				**51.59**	**15636**	
38.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.007	2.122	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**51.59**	**15636**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				82.67	24877	
		НР второго уровня	%	3.6		2.95	896	
		Накладные расходы	%	--		33.44	10136	
		Сметная прибыль	%	8		6.80	2062	
39	**11-110101-1107 РСНБ РК 2015**	**Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 стяжки**	**76.2700**		**404.16**	**30825**	**60,9 2808**
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.083835	6.394	672.58	4301	
39.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.005011	0.382208	811.71	310	
		Итого оплата труда:				**60.45**	**4611**	
39.3	32-010201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0.013625	1.039	635.58	660	
39.4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.000875	0.066736	13.65	1	
39.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.001375	0.104871	1364.14	143	
39.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0035	0.266945	1740.08	465	
		Итого эксплуатация машин:				**16.64**	**1269**	
39.7	21-070507-0103	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 16 мм	1000 м2	0.00102	0.077795	246450.89	19173	
		Итого материалов:				**251.38**	**19173**	
		Итого прямые затраты:				**324.40**	**24742**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				361.22	27550	
		НР второго уровня	%	3.6		13.00	992	
		Накладные расходы	%	--		49.82	3800	
		Сметная прибыль	%	8		29.94	2283	
40	**11-150403-0103 РСНБ РК 2015**	**Полы. Проолифка ДВП с двух сторон**	**м2 окрашивае**	**152.5400**		**362.26**	**55259**	**54,8 15852**
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0.2507	38.242	754.41	28850	
40.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.000625	0.095337	811.07	77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**189.64**	**28927**	
40.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.000125	0.019068	1364.14	26	
40.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0005	0.07627	1740.08	133	
		Итого эксплуатация машин:				**1.04**	**159**	
40.5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000004	0.00061	960.31	1	
40.6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0034	0.518636	84.66	44	
40.7	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0.097	14.796	302.97	4483	
		Итого материалов:				**29.68**	**4527**	
		Итого прямые затраты:				**219.85**	**33536**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				323.77	49388	
		НР второго уровня	%	3.6		11.66	1778	
		Накладные расходы	%	--		115.58	17630	
		Сметная прибыль	%	8		26.83	4093	
41	**11-110101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**151.5500**		**778.35**	**117959**	**60,9 25528**
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0.3703	56.119	735.19	41258	
41.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0055	0.833525	791.24	660	
		Итого оплата труда:				**276.59**	**41918**	
41.3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.004	0.6062	13.65	8	
41.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.00225	0.340987	1364.14	465	
41.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00325	0.492537	1740.08	857	
		Итого эксплуатация машин:				**8.78**	**1330**	
41.6	22-060204-0402	Лаги половые , тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0.0082	1.243	30022.42	37309	
		Итого материалов:				**246.18**	**37309**	
		Итого прямые затраты:				**527.20**	**79898**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				695.65	105426	
		НР второго уровня	%	3.6		25.04	3795	
		Накладные расходы	%	--		193.49	29323	
		Сметная прибыль	%	8		57.66	8738	
42.7	**21-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**18.7316**		**35213.02**	**659596**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**31471.67**	**589514**	
		НР второго уровня	%	3.6		1132.98	21223	
		Накладные расходы	%	--		1132.98	21223	
		Сметная прибыль	%	8		2608.37	48859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.5	22-060401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	95.6975		296.25	28350	
		Итого прямые затраты:	м			264.77	25338	
		НР второго уровня	%	3.6		9.53	912	
		Накладные расходы	%	--		9.53	912	
		Сметная прибыль	%	8		21.94	2100	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				878672	117475
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				878672	
Материалы -			Тенге				61009	
Всего заработная плата -			Тенге				199460	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				614852	
Накладные расходы -			Тенге				153336	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				117475	117475
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				35861	
Сметная прибыль -			Тенге				82561	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1114568	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				286	
Сметная заработная плата -			Тенге				199460	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1114568	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				286	
Сметная заработная плата -			Тенге				199460	

РАЗДЕЛ 5.ПРОЧИЕ РАБОТЫ

47	11-460401-0501 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м2	2.8800		574.32	1654	50,8 453
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,6)	чел-ч	0.3914	1.127	651.51	734	
47.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0741	0.213408	735.19	157	
		Итого оплата труда:				309.48	891	
47.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0741	0.213408	1364.14	291	
		Итого эксплуатация машин:				101.08	291	
		Итого прямые затраты:				356.08	1026	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				513.30	1478	
		НР второго уровня	%	3.6		18.48	53	
		Накладные расходы	%	--		175.69	506	
		Сметная прибыль	%	8		42.54	123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	**12-090101-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы деревянные. Разборка**	**м2 горизонталь**	**19.8000**		**2097.27**	**41526**	**59,1 13772**
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	1.718	34.02	684.98	23303	
		Итого оплата труда:				**1176.93**	**23303**	
52.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0616	1.22	31.41	38	
		Итого эксплуатация машин:				**1.93**	**38**	
52.3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.1782	3.528	--	--	
		Итого материалов:				**0.00**	--	
		Итого прямые затраты:				**1178.87**	**23342**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1874.43	37114	
		НР второго уровня	%	3.6		67.48	1336	
		Накладные расходы	%	--		763.05	15108	
		Сметная прибыль	%	8		155.35	3076	
55	**11-460401-0503 РСНБ РК 2015**	**Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка**	**м2**	**33.0600**		**486.18**	**16073**	**50,8 4360**
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,6)	чел-ч	0.3213	10.622	651.51	6920	
55.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0684	2.261	735.19	1662	
		Итого оплата труда:				**259.62**	**8583**	
55.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0684	2.261	1364.14	3085	
		Итого эксплуатация машин:				**93.31**	**3085**	
		Итого прямые затраты:				**302.64**	**10005**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				434.52	14365	
		НР второго уровня	%	3.6		15.64	517	
		Накладные расходы	%	--		147.53	4877	
		Сметная прибыль	%	8		36.01	1191	
64	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**18.4160**		**2566.02**	**47256**	**59,1 15689**
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2.143	39.469	672.58	26546	
		Итого оплата труда:				**1441.47**	**26546**	
		Итого прямые затраты:				**1441.47**	**26546**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2293.38	42235	
		НР второго уровня	%	3.6		82.56	1520	
		Накладные расходы	%	--		934.47	17209	
		Сметная прибыль	%	8		190.08	3500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**18.4160**		**466.57**	**8592**	
		Итого прямые затраты:				**417.00**	**7679**	
		НР второго уровня	%	3.6		15.01	276	
		Накладные расходы	%	--		15.01	276	
		Сметная прибыль	%	8		34.56	636	
66	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**18.4160**		**575.48**	**10598**	
		Итого прямые затраты:				**514.34**	**9472**	
		НР второго уровня	%	3.6		18.52	341	
		Накладные расходы	%	--		18.52	341	
		Сметная прибыль	%	8		42.63	785	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**78070**	**34274**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**78070**	
Всего заработная плата -			Тенге				**59324**	
Транспортные расходы -			Тенге				**17152**	
Накладные расходы -			Тенге				**38318**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				34274	34274
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				4044	
Сметная прибыль -			Тенге				**9311**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**125699**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**88**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**59324**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**125699**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**88**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**59324**	

ЛС 02-01-02 - ОТОПЛЕНИЕ

1	**12-150101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводныхтруб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопровод**	**30.0000**		**473.78**	**14214**	**59,1 4417**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0.3466	10.398	716.60	7451	
1.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.001	0.03	735.19	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**249.11**	7473	
1.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.001	0.03	1364.14	41	
1.4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.033	0.99	25.11	25	
		Итого эксплуатация машин:				**2.19**	**66**	
1.5	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.0043	0.129	4812.70	621	
1.6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0274	0.822	181.03	149	
1.7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0022	0.066	--	--	
		Итого материалов:				**25.65**	**770**	
		Итого прямые затраты:				**276.22**	**8287**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				423.44	12703	
		НР второго уровня	%	3.6		15.24	457	
		Накладные расходы	%	--		162.47	4874	
		Сметная прибыль	%	8		35.10	1053	
2	**12-150102-0802 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж**	**шт.**	**12.0000**		**1986.02**	**23832**	**59,1 7805**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч	1.58	18.96	678.78	12870	
2.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0382	0.4584	735.19	337	
		Итого оплата труда:				**1100.56**	**13207**	
2.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0382	0.4584	1364.14	625	
		Итого эксплуатация машин:				**52.11**	**625**	
		Итого прямые затраты:				**1124.58**	**13495**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1775.01	21300	
		НР второго уровня	%	3.6		63.90	767	
		Накладные расходы	%	--		714.33	8572	
		Сметная прибыль	%	8		147.11	1765	
4	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**24.8600**		**835.81**	**20778**	**60,4 4338**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.34155	8.491	830.04	7048	
4.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00625	0.155375	869.70	135	
		Итого оплата труда:				**288.94**	**7183**	
4.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.001	0.02486	3522.11	88	
4.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000875	0.021753	2826.10	61	
4.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.004375	0.108763	1740.08	189	
4.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.014375	0.357362	25.11	9	
		Итого эксплуатация машин:				**13.97**	**347**	
4.7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.0017	0.042262	328.02	14	
4.8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000001	0.000032	592742.72	19	
4.9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00281	0.069857	181.03	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.014916	304.79	5	
4.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	0.131758	302.97	40	
4.12	23-011306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	24.86	268.03	6663	
4.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0113	0.280918	190.00	53	
4.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.109384	277.47	30	
		Итого материалов:				**275.02**	**6837**	
		Итого прямые затраты:				**572.49**	**14232**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				747.01	18571	
		НР второго уровня	%	3.6		26.89	669	
		Накладные расходы	%	–		201.41	5007	
		Сметная прибыль	%	8		61.91	1539	
5	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**4.0000**		**237.56**	**950**	**60,4 302**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0.14214	0.56856	880.25	500	
		Итого оплата труда:				**125.12**	**500**	
5.2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.04	304.79	12	
5.3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.04	302.97	12	
5.4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.08	277.47	22	
		Итого материалов:				**11.63**	47	
		Итого прямые затраты:				**136.75**	**547**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				212.32	849	
		НР второго уровня	%	3.6		7.64	31	
		Накладные расходы	%	–		83.22	333	
		Сметная прибыль	%	8		17.60	70	
6	**23-040905-1812 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN6 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4.0000**		**139.24**	**557**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**124.45**	**498**	
		НР второго уровня	%	3.6		4.48	18	
		Накладные расходы	%	–		4.48	18	
		Сметная прибыль	%	8		10.31	41	
7	**11-180301-0103 РСНБ РК 2015**	**Конвекторы. Установка**	**кВт**	**12.1500**		**1525.28**	**18532**	**60,4 6060**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1.031	12.521	773.01	9679	
7.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.036179	0.439572	806.37	354	
		Итого оплата труда:				**825.77**	**10033**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.002704	0.032851	8.39	0	
7.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.001159	0.014079	2826.10	40	
7.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.012489	0.151738	1364.14	207	
7.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.022531	0.273755	1740.08	476	
		Итого эксплуатация машин:				**59.54**	**723**	
7.7	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.000046	0.000559	180808.26	101	
		Итого материалов:				**8.32**	**101**	
		Итого прямые затраты:				**864.46**	**10503**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1363.22	16563	
		НР второго уровня	%	3.6		49.08	596	
		Накладные расходы	%	--		547.84	6656	
		Сметная прибыль	%	8		112.98	1373	
8	**23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**64.0000**		**2396.14**	**153353**	
		Итого прямые затраты:	**секция**			**2141.55**	**137059**	
		НР второго уровня	%	3.6		77.10	4934	
		Накладные расходы	%	--		77.10	4934	
		Сметная прибыль	%	8		177.49	11359	
9	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**8.0000**		**2571.45**	**20572**	**60,4 6445**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1.691	13.524	782.92	10588	
9.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0125	0.1	830.04	83	
		Итого оплата труда:				**1333.90**	**10671**	
9.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.4375	3.5	136.09	476	
9.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0125	0.1	1740.08	174	
		Итого эксплуатация машин:				**81.29**	**650**	
9.5	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00112	195385.08	219	
9.6	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.016	30195.06	483	
		Итого материалов:				**87.74**	**702**	
		Итого прямые затраты:				**1492.56**	**11940**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2298.24	18386	
		НР второго уровня	%	3.6		82.74	662	
		Накладные расходы	%	--		888.41	7107	
		Сметная прибыль	%	8		190.48	1524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	**23-040702-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8.0000**		892.07	7137	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			797.29	6378	
		НР второго уровня	%	3.6		28.70	230	
		Накладные расходы	%	--		28.70	230	
		Сметная прибыль	%	8		66.08	529	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС-02-01-02			Тенге				**202940**	**29367**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21782**	
Материалы -			Тенге				**770**	
Всего заработная плата -			Тенге				**20680**	
		Накладные расходы -	Тенге				**13446**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				12222	12222
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1224	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2818**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**38046**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20680**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**181158**	
Материалы -			Тенге				**7687**	
Всего заработная плата -			Тенге				**28388**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**143935**	
Сдача и испытание -			Тенге				**318**	
		Накладные расходы -	Тенге				**24285**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				17146	17146
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				7139	
		Сметная прибыль -	Тенге				**16435**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**221879**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28388**	
		ИТОГО ПО ЛС-02-01-02	Тенге				**259925**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49068**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ФОРМЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**1234921**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**304540**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				12539	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				5930	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				900690	
		- перевозка грузов	Тенге				17152	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				182447	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1417368	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				51025	
	ИТОГО:		Тенге				1468393	
	Сметная прибыль		Тенге				117471	
	ИТОГО по ФОРМЕ:		Тенге				1585864	
	Сметный рыночный коэффициент К=0,9736981		**Тенге**				1544153	
	НДС 12%		**Тенге**				185298	
	ВСЕГО		**Тенге**				1729451	

ПОДРЯДЧИК ТОО "ГидроСтройМонтаж"

_____Бектимирова Д.Г.

ПОДРЯДЧИК ТОО "СанТехЭлектроМонтаж"

Баев А.А.