Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

БИН 060140011663
ИИК KZ48070103KSN3013000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Сервис НС"

БИН/ИИН 000340005764
ИИК KZ91601A371004486331
БИК HSBKKZKX
АО "Народный банк Казахстана"

**Договор:** Дополительное соглашение № 88-1 от 11.10.2024 г. к договору № 88 от 06.08.2024 г.

**АКТ № 3**
**приемки выполненных работ от 24 октября 2024 г.**
**Наименование объекта: "Строительство автомобильной дороги в селе Уштобе Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**

(тенге с НДС)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС | | 245 656 642,81 |
| 2 | Сумма договора на 2024 год | | 224 991 709,35 |
| 3 | Сумма договора на 2025 год | | 20 664 933,46 |
| 4 | Сумма аванса, перечисленная исполнителю | | 58 647 706,64 |
| 5 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам | | 29 813 637,03 |
| 6 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю | | 19 378 864,07 |
| 7 | Виды выполненных работ | | Строительство автомобильной дороги в селе Уштобе Бухар-Жырауского района Карагандинской области |
| 8 | Сумма выполненных работ за текущий месяц | | 88 707 338,48 |
| 9 | Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС | | 118 520 975,51 |
| 10 | Удержание резерва от суммы выполненных работ за текущий месяц 5% | | 4 435 366,92 |
| 11 | Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва | | 84 271 971,56 |
| 12 | Итого сумма удержания резерва | | 5 926 048,77 |
| 13 | Погашение аванса в размере 30% | | 26 612 201,54 |
| 14 | Остаток аванса | | 23 091 413,99 |
| 15 | Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ | | 57 659 770,02 |
| 16 | в том числе НДС-12% | | 6 177 832,50 |

**Заказчик:** **Руководитель ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области"** **Жанбырбаев Б.О.**

**Подрядчик: Исполнительный директор ТОО "СЕрВИС НС"** **Касенов Е.Е.**

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ, 56А БИН 060140011663**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС" Акмолинская область, г.Косшы , РЕСПУБЛИКА, 15, БИН 000340005764**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство автомобильной дороги в селе Уштобе Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №3

*(ресурсный метод)*

за **Октябрь 2024**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 88 | 06.08.2024 г. | | | | |
| | | Д/с № 88-1 | 11.10.2024 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за Октябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материало | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Автомобильная дорога. Строительство автомобильной дороги в селе Уштобе Бухар-Жырауского района Карагандинской области (7-1)** | **118 520 975,51** | **79 202 980,79** | **61 769 456,22** | **61 769 456,22** | | | | | **9 504 357,69** | **88 707 338,48** |
| **ИТОГО по справке** | **118 520 975,51** | **79 202 980,79** | **61 769 456,22** | **61 769 456,22** | | | | | **9 504 357,69** | **88 707 338,48** |

**Заказчик** Руководитель ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области", БИН 060140011663, Жанбырбаев Б.О.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Подрядчик** Исполнительный директор ТОО "СЕрВИС НС", БИН 000340005764,Касенов Е.Е
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора Инженер по авторскому надзору ТОО "City Road Centre", Калиев К.М., Приказ № 46 от 12.08.2024 года
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "BMC Group", Капашев Б.Г., KZ79VJE00082874 , 22.09.2023
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ, 56А БИН 060140011663**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС" Акмолинская область, г.Косшы , РЕСПУБЛИКА, 15, БИН 000340005764**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **01-2023 Строительство автомобильной дороги в селе Уштобе Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога 7-1, Вынос трассы в натуру 1-01**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №88-1 от 11.10.2024 г. к договору № 88 от 06.08.2024 г.**

# Акт выполненных работ №3 от 24 октября 2024 г.

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **01-2023 Суммарная смета для стройки**

Составлен (а) в текущих ценах на 02.10.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Смета Э3003: Вынос трассы в натуру [01-01-01]** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | СЦИ РК 8.03-04-2023 таблица 1601-0204-30 п 5 | Закрепление трассы для строительства железных или автомобильных дорог II Категория сложности | км | 0,68807 | 25 497,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 17 544,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 17 544,0 | | 17 544,0 | |
| | | | **ИТОГО по смете Э3003: Вынос трассы в натуру [01-01-01]** | | | | | 17 544,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 17 544,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 17 544,0 | |
| | | | **Смета Э3043: Автомобильная дорога [07-01-01]** | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: .3.Устройство проезжей части | | | | | | | | | | |
| 2 | 24 | 7101-0301-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные | м | 532 | 4 632,0<br>3 417,0 | 90,0<br>26,0 | 2 464 224,0<br>1 817 844,0 | 47 880,0<br>13 832,0 | 598 500,0 | | 2 464 224,0 | |
| 3 | 25 | 255-101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91 | м | 532 | 2 397,0 | | 1 275 204,0 | | 1 275 204,0 | | 1 275 204,0 | |
| 4 | 26 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство нижних слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | $м^3$ | 772 | 9 533,0<br>636,0 | 2 726,0<br>526,0 | 7 359 476,0<br>490 992,0 | 2 104 472,0<br>406 072,0 | 4 764 012,0 | | 7 359 476,0 | |
| 5 | 27 | 7101-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см | $м^2$ | 4 506 | 1 780,0<br>151,0 | 680,0<br>158,0 | 8 020 680,0<br>680 406,0 | 3 064 080,0<br>711 948,0 | 4 276 194,0 | | 8 020 680,0 | |
| 6 | 34 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство нижних слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | $м^3$ | 293 | 9 533,0<br>636,0 | 2 726,0<br>526,0 | 2 793 169,0<br>186 348,0 | 798 718,0<br>154 118,0 | 1 808 103,0 | | 2 793 169,0 | |
| 7 | 35 | 7101-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см | $м^2$ | 1 828 | 1 780,0<br>151,0 | 680,0<br>158,0 | 3 253 840,0<br>276 028,0 | 1 243 040,0<br>288 824,0 | 1 734 772,0 | | 3 253 840,0 | |
| 8 | 36 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Розлив вяжущих материалов | т | 0,5796 | 216 993,0<br>0,0 | 6 404,0<br>2 022,0 | 125 769,22<br>0,0 | 3 711,65<br>1 172,03 | 122 057,57 | | 125 769,22 | |
| 9 | 37 | 7101-0602-0306<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ | $м^2$ | 828 | 2 618,0<br>100,0 | 373,0<br>53,0 | 2 167 704,0<br>82 800,0 | 308 844,0<br>43 884,0 | 1 776 060,0 | | 2 167 704,0 | |
| 10 | 38 | 7101-0602-0406<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 | $м^2$ | 828 | 1 074,0<br>36,0 | 0,0<br>0,0 | 889 272,0<br>29 808,0 | 0,0<br>0,0 | 859 464,0 | | 889 272,0 | |
| 11 | 44 | 6101-0104-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2/ Разравнивание присыпных обочин согласно СВОР/ | $м^3$ | 827 | 116,0<br>0,0 | 116,0<br>28,0 | 95 932,0<br>0,0 | 95 932,0<br>23 156,0 | | | 95 932,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 45 | 6101-0107-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м³ | 827 | 233,0<br>0,0 | 233,0<br>57,0 | 192 691,0<br>0,0 | 192 691,0<br>47 139,0 | | | 192 691,0 | |
| 13 | 46 | 6101-0107-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м³ | 827 | 83,0<br>0,0 | 83,0<br>22,0 | 68 641,0<br>0,0 | 68 641,0<br>18 194,0 | | | 68 641,0 | |
| 14 | 47 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м³ | 827 | 214,0<br>43,0 | 167,0<br>36,0 | 176 978,0<br>35 561,0 | 138 109,0<br>29 772,0 | 3 308,0 | | 176 978,0 | |
| | | | Раздел: . 4.Устройство новых тротуаров и велодорожек | | | | | | | | | | |
| 15 | 50 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м³ | 78,1 | 9 533,0<br>636,0 | 2 726,0<br>526,0 | 744 527,0<br>49 672,0 | 212 901,0<br>41 081,0 | 481 955,0 | | 744 527,0 | |
| 16 | 51 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.<br>*Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.* | м | 2 602 | 4 917,0<br>3 417,0 | 90,0<br>26,0 | 12 794 034,0<br>8 891 034,0 | 234 180,0<br>67 652,0 | 3 668 820,0 | | 12 794 034,0 | |
| 17 | 52 | 255-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 | м | 2 602 | 1 367,0 | | 3 556 934,0 | | 3 556 934,0 | | 3 556 934,0 | |
| 18 | 53 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство нижних слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м³ | 597 | 9 533,0<br>636,0 | 2 726,0<br>526,0 | 5 691 201,0<br>379 692,0 | 1 627 422,0<br>314 022,0 | 3 684 087,0 | | 5 691 201,0 | |
| 19 | 54 | 7101-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 10 см | м² | 3 980 | 588,0<br>200,0 | 388,0<br>86,0 | 2 340 240,0<br>796 000,0 | 1 544 240,0<br>342 280,0 | | | 2 340 240,0 | |
| 20 | 55 | 211-201-0606<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м³ | 66 | 4 599,0 | | 303 534,0 | | 303 534,0 | | 303 534,0 | |
| 21 | 56 | 211-201-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м³ | 163 | 5 261,0 | | 857 543,0 | | 857 543,0 | | 857 543,0 | |
| 22 | 57 | 211-201-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м³ | 197 | 5 337,0 | | 1 051 389,0 | | 1 051 389,0 | | 1 051 389,0 | |
| 23 | 58 | 211-501-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5 | м³ | 215 | 3 018,0 | | 648 870,0 | | 648 870,0 | | 648 870,0 | |
| | | | Раздел: . 6. Устройство водопропускных ж/б труб отв. 0,5 м. длина 16 м - 3 шт | | | | | | | | | | |
| 24 | 61 | 6101-0102-0132<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м³, группа грунта 2 | м³ | 54 | 240,0<br>0,0 | 240,0<br>38,0 | 12 960,0<br>0,0 | 12 960,0<br>2 052,0 | | | 12 960,0 | |
| 25 | 62 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* | м³ | 6 | 9 047,0<br>9 047,0 | 0,0<br>0,0 | 54 282,0<br>54 282,0 | 0,0<br>0,0 | | | 54 282,0 | |
| 26 | 63 | 6101-0102-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2 | м³ | 60 | 451,0<br>0,0 | 451,0<br>92,0 | 27 060,0<br>0,0 | 27 060,0<br>5 520,0 | | | 27 060,0 | |
| 27 | 64 | 412-102-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 3 309,6 | 55,0 | | 182 028,0 | | | | 182 028,0 | |
| 28 | 65 | 1130-0101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство | м³ подушки | 16 | 15 085,0<br>8 876,0 | 647,0<br>206,0 | 241 360,0<br>142 016,0 | 10 352,0<br>3 296,0 | 88 992,0 | | 241 360,0 | |
| 29 | 66 | 1130-0401-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м | м³ железобетона звеньев | 9,69 | 129 044,0<br>64 613,0 | 47 369,0<br>11 471,0 | 1 250 436,0<br>626 100,0 | 459 006,0<br>111 154,0 | 165 330,0 | | 1 250 436,0 | |
| 30 | 67 | 225-106-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016 | | 51 | 23 269,52 | | 1 186 746,0 | | 1 186 746,0 | | 1 186 746,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 31 | 68 | 414-101-0701<br>*РСНБ РК 2022* | **Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка** | т | 8,09 | 1 338,0 | | 10 824,0 | | | | 10 824,0 | |
| 32 | 69 | 411-102-0221<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км** | т·км | 9 688,111 | 45,0 | | 435 965,0 | | | | 435 965,0 | |
| 33 | 70 | 414-101-0702<br>*РСНБ РК 2022* | **Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка** | т | 8,09 | 1 338,0 | | 10 824,0 | | | | 10 824,0 | |
| 34 | 71 | 1130-0102-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Фундаменты монолитные. Устройство** | $м^3$ бетона в деле | 0,9 | 54 007,0<br>14 460,0 | 8 284,0<br>1 810,0 | 48 606,0<br>13 014,0 | 7 456,0<br>1 629,0 | 28 136,0 | | 48 606,0 | |
| 35 | 72 | 1130-0504-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя** | $м^2$ изолируемой поверхности | 16 | 10 212,0<br>5 248,0 | 564,0<br>147,0 | 163 392,0<br>83 968,0 | 9 024,0<br>2 352,0 | 70 400,0 | | 163 392,0 | |
| 36 | 73 | 1130-0504-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство** | $м^2$ изолируемой поверхности | 110 | 7 999,0<br>3 371,0 | 378,0<br>99,0 | 879 890,0<br>370 810,0 | 41 580,0<br>10 890,0 | 467 500,0 | | 879 890,0 | |
| 37 | 74 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | $м^3$ | 16 | 3 933,0<br>3 933,0 | 0,0<br>0,0 | 62 928,0<br>62 928,0 | 0,0<br>0,0 | | | 62 928,0 | |
| 38 | 75 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** | $м^3$ | 16 | 5 056,0 | | 80 896,0 | | 80 896,0 | | 80 896,0 | |
| 39 | 76 | 1130-0405-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка** | $м^3$ сборных конструкций | 5,4 | 37 611,0<br>18 508,0 | 7 397,0<br>1 778,0 | 203 099,0<br>99 943,0 | 39 944,0<br>9 601,0 | 63 212,0 | | 203 099,0 | |
| 40 | 77 | 255-101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91** | м | 12 | 2 397,0 | | 28 764,0 | | 28 764,0 | | 28 764,0 | |
| | | | **ИТОГО по смете Э3043: Автомобильная дорога [07-01-01]** | | | | | 61 751 912,22<br>15 169 246,0 | 12 292 243,65<br>2 649 640,03 | 33 650 782,57<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 61 751 912,22 | |
| | | | **Итого по суммарной смете** | | | | | 61 769 456,22<br>15 169 246,0 | 12 292 243,65<br>2 649 640,03 | 33 668 326,57<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 61 769 456,22 | |
| НДЦС РК 8 04-09-2022, табл 1, п 1 44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (13,3%) | | | | | | | 61751912,22*13,3/100 | | 8 213 004,33 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | 61751912,22+0+17544+8213004,33 | | **69 982 460,55** | |
| НДЦС РК 8 04-09-2022, п 5 4 | | | Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%) | | | | | | | 69964916,55*0,3/100 | | 209 894,75 | |
| НДЦС РК 8 01-08-2022, п 8 2 65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | 70174811,3*5/100 | | 3 508 740,56 | |
| НДЦС РК 8 01-08-2022, п 8 2 66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | | | | 70192355,3*3/100 | | 2 105 770,66 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **75 806 866,52** | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 46 % | | | | | | | | | **34 871 158,60** | |
| | | | в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 54 % | | | | | | | | | **40 935 707,92** | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 46 %, к - 1,0557 | | | | | | | | | **36 813 482,13** | |
| | | | НДС на III квартал 2024 г - 12% | | | | | | | | | **4 417 617,86** | |
| | | | Итого с НДС на III квартал 2024 г - 12% | | | | | | | | | **41 231 099,99** | |
| | | | в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 54 %, к - 1,075 | | | | | | | | | **44 005 886,01** | |
| | | | НДС на IV квартал 2024 г - 12% | | | | | | | | | **5 280 706,32** | |
| | | | Итого с НДС на IV квартал 2024 г - 12% | | | | | | | | | **49 286 592,34** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого по акту выполненных работ в прогнозных ценах | | | | | | | | | 90 517 692,33 | |
| | | | Итого с учетом ценовой скидки К=0,98 | | | | | | | | | 88 707 338,48 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "СЕрВИС НС", БИН 000340005764
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор,Касенов Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области", БИН 060140011663
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель, Жанбырбаев Б.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "BMC Group", Капашев Б.Г., KZ79VJE00082874 , 22.09.2023
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер по авторскому надзору ТОО "City Road Centre", Калиев К.М., Приказ № 46 от 12.08.2024 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)