Приложение 1
К приказу Министра
Индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года №632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Ф эрма 3

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» 11 2025 года

Заказчик: ***АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» Республика Казахстан, в лице заместителя директора филиала АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу Калтаева Жасулана Келимбетовича, 040000 область Жетысу, г. Талдыкорган, ул. Абая, строение 295***

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается): ***от 28 11 2025г., ТОО «РСУ-1», БИН 991040001212, в лице директора Досаева Серика Токеновича, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Муканова 113.***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): ***от 28 11 2025г., ТОО «KazBuildExpert», Генеральный директор Нурманов Серик Турсахметович, главный эксперт Коскенов Рахат Исмулдаевич, аттестат эксперта №KZ01VJE00040046 от 02.08.2018г.,***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:
Авторский надзор – не предусмотрен

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов; при выдаче осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)

к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 «Сарыозек-Коктал» км 110-141 (31 км)»***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: ***область Жетісу, Панфиловский район,***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от _____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридическихсоставов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые актыисполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года № _____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Ордер №26 на право производство работ дата выдачи «21» августа 2024 года.
№17 на право производство работ дата выдачи «20 » марта 2025 г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) ***соответствует проектно-сметной документации Заказчика областного филиала Акционерного общества «Национальная компания «КазАвтоЖол» области Жетісу***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***Ведомственной экспертизой РГП на ПВХ «Национальный Центр качества дорожных активов» 07.06.2024 ж. КАЖ/-891/2024;***

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***август 2024г;***
месяц, год
окончание работ: ***октябрь 2025г;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяца: ***9 (девять) месяцев;***
фактически, месяцев: ***10 (десять) месяцев;***
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Полная длина	км	31	31	31	31
Категория	км.110-115, км.122-136	II	II	II	II
	км115-122, км136-141	III	III	III	III
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина обочины (м)	км.110-115, км.122-136	3	3	3	3
	км115-122, км136-141	2	2	2	2
Ширина укрепленной части обочины (м)	км.110-115, км.122-136	0,75	0,75	0,75	0,75

	км115-122, км136-141	0,5	0,5	0,5	0,5
Ширина проезжей части (м)	км.110-115, км.122-136	7,5	7,5	7,5	7,5
	км115-122, км136-141	7	7	7	7
Вид покрытия: --верхний слой - - гор.м/з а/б толщ.-5см	М2	284 488	284 488	284 488	284 488

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Средний ремонт автомобильной дороги представляет собой: Ликвидация пучин-187,47м3, фрезерование, толщиной слоя до 7 см- 283430 м2., устройство нижнего слоя покрытия из гор. плот. а/б смесей толщиной 7 см – 288875 м2., устройство верхнего слоя покрытия из гор. м/з. а/б смесей толщиной 5 см – 284 488 м2, устройство присыпных обочин грунтом из резервов-12549м3,укрепление обочин ГПС толщ до 12см -158 800м2. Примыкание, пересечение и автобусные остановки: Устройство основания фрезерованным материалом толщиной 8 см-8129,4 м2, Фрезерование толщиной 5 см- 7738,25 м2, Устройство верхнего слоя покрытия из гор м/з, а/б смеси толщиной 5 см- 10 734,65 м2. Замена одноочковой водопропускной трубы: Демонтаж водопропускной трубы-25,46 м3, Устройство водопропускной трубы 41,36 м3, Укрепительные работы- 79,24 м3. Наружное освещение в с. Коныролен: Устройство опор освещения – 52 опоры, Устройство опор, кронштейнов и светильников- 52 шт, кабель СИП- 2,5 км линии. Устройство пешеходной дорожки (тротуар) в с. Коныролен: Устройство двухслойного основания- 830м2, Устройство бортовых камней БР 100.30.15 и БР 100.20.8- 830 м бортового камня, , Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см-830 м2. Обустройство: Замена барьерного ограждения 11ДО-1144 м, Установка барьерного ограждения 11ДО- 160 м. Установка дорожных знаков- 143шт., разметка сплошная осевая- – 3,3 км, разметка сплошная краевая- 65,94 км, разметка пунктирная осевая-22,26 км, разметка пунктирная осевая-0,44 км, точечные разметки(шумовая полоса)- 79,58 м2.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) ***не предусмотрено;***

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации) всего **3 828 502 741,28** тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **3 737 484 326,24** тенге,
услуги технического надзора **90 447120 96** тенге;
услуги проектных работ (экспертиза) **571 294. 08** тенге.
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **3 725 096 829, 62** тенге,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **3 550 610 109, 93** тенге;
услуги технического надзора **81 402 408,86** тенге;
услуги проектных работ (экспертиза) **571 293,55** тенге;
расходы по обслуживанию займа **92 513 017,28** тенге.

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100_% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиции и средств квазигосударственного сектора).
10. Класс энергоэффективности здания;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 «Сарыозек-Коктал» км 110-141 (31 км) принять в эксплуатацию**
наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик:
Заместитель директора
Филиала АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу

Калтаев Жасулан Келимбетович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП (при наличии)

Технический надзор:
Главный эксперт ТОО «KazBuildExpert»

Коскенов Рахат Исмуллаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись

Генеральный директор ТОО «KazBuildExpert»

Нурманов Серик Туреахметович
Аккредитованная организация имеющей в своем составе аттестованного (ых) эксперта (ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись МП (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчки)
Директор ТОО «РСУ-1»

Досаев Серик Токенович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя МП (при наличии)

Приложение 10
к акту приемкиобъекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта **«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 «Сарыозек-Коктал» км 110-141 (31 км)**

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	31 000		
2	Ширина проезжей части-км.115-122	м	7,5		
	Ширина проезжей части-км.136-141	м	7,0		
3	Ширина тротуаров	м	1,0		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины-км.115-122	м	3		
	Ширина обочины -км.136-141	м	2		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	143	Знаки типоразмером II, светоотражающей пленкой типа 2	
12	Элементы освещения	шт	52	Стойка стальная оцинкованная	
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие	м2	284 488	Гор.м/з а/бетон	
15	Электроосвещение	шт	52	Светильник уличный светодиодный	

Заказчик
Заместитель директора
Филиала АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу

Калтаев Жасулан Келимбетович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП(при наличии)

Авторский надзор_____не предусмотрен_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП(при наличии)