Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №
235форма

Декларация о соответствии

"28" 11 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «РСУ-1»***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Досаева Серик Токеновича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» в лице заместителя директора АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетысу Калтаева Жасулана Келимбетовича***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***не привлекались***
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ***соответствует смете Заказчика АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Ведомственной экспертизой РГП на ПВХ «Национальный Центр качества дорожных активов» 07.06.2024 жс. КАЖ/-891/2024;***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект идата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом	в том числе пускового	общая (с учетом	в том числе пускового

		ранее принятых)	комплекса или очереди	ранее принятых)	комплекса или очереди
Полная длина	км	31	31	31	31
Категория	км.110-115, км.122-136	II	II	II	II
	км115-122, км136-141	III	III	III	III
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина обочины (м)	км.110-115, км.122-136	3	3	3	3
	км115-122, км136-141	2	2	2	2
Ширина укрепленной части обочины (м)	км.110-115, км.122-136	0,75	0,75	0,75	0,75
	км115-122, км136-141	0,5	0,5	0,5	0,5
Ширина проезжей части (м)	км.110-115, км.122-136	7,5	7,5	7,5	7,5
	км115-122, км136-141	7	7	7	7
Вид покрытия: --верхний слой - - гор.м/з а/б толщ.-5см	М2	284 488	284 488	284 488	284 488

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Средний ремонт автомобильной дороги представляет собой:Ликвидация пучин-187,47м3, фрезерование, толщиной слоя до 7 см- 283430 м2., устройство нижнего слоя покрытия из гор. плот. а/б смесей толщиной 7 см – 288875 м2., устройство верхнего слоя покрытия из гор. м/з. а/б смесей толщиной 5 см – 284 488 м2, устройство присыпных обочин грунтом из резервов-12549м3,укрепление обочин ГПС толщ до 12см -158 800м2. Примыкание, пересечение и автобусные остановки: Устройство основания фрезерованным материалом толщиной 8 см- 8129,4 м2, Фрезерование толщиной 5 см- 7738,25 м2, Устройство верхнего слоя покрытия из гор м/з, а/б смеси толщиной 5 см- 10 734,65 м2. Замена одноочковой***

водопропускной трубы: Демонтаж водопропускной трубы-25,46 м3, Устройство водопропускной трубы 41,36 м3, Укрепительные работы- 79,24 м3. Наружное освещение в с. Коныролен: Устройство опор освещения – 52 опоры, Устройство опор, кронштейнов и светильников- 52 шт, кабель СИП- 2,5 км линии. Устройство пешеходной дорожки (тротуар) в с. Коныролен: Устройство двухслойного основания-830м2, Устройство бортовых камней БР 100.30.15 и БР 100.20.8- 830 м бортового камня, , Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см-830 м2. Обустройство: Замена барьерного ограждения 11ДО-1144 м, Установка барьерного ограждения 11ДО-160 м, Установка дорожных знаков- 143шт., разметка сплошная осевая- – 3,3 км, разметка сплошная краевая- 65,94 км, разметка пунктирная осевая-22,26 км, разметка пунктирная осевая-0,44 км, точечные разметки(шумовая полоса)- 79,58 м2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***август 2024г***;
месяц, год
окончание работ ***октябрь 2025г***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц :
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***9 (девять) месяцев***;
фактически, месяц: ***10 (десять) месяцев*** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии ;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле .

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает ***«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)»*** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "РСУ-1"**

Директор Досаев Серик Токенович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

«28» 12 2025 г.