Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" области Жетiсу, Казахстан, область Жетiсу г.Талдыкорган, ул.Абая, строение 295.** — ИИН/БИН: **231241003096**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное управление-1",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с.Жетыген, мкр. "Дорожник", дом № 18А** — ИИН/БИН: **991040001212**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): №090140000306/240945/00 от 12.08.2024 г.,доп.согл №090140000306/240945/07 от 19.09.2025г

Номер документа	Дата составления
044	20.10. 2025 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек Коктал" км 110-141 (31 км)"			Работа	1	39 112 504,19	39 112 504,19
				Итого	1	x	39 112 504,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) **Директор** **Досаев С.Т**

должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) **Директор** **Акылтаев Н.Д**

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия)работ (услуг) 20.10. 2025 г

М.П.

к Правилам организации деятельности и осуществления

Приложение 4-1
функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" БИН 090140000306

Подрядчик: ТОО "РСУ-1" БИН 991040001212

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)"

СПРАВКА №8 от "20" 10 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	991040001212	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/240945/00	12.08.2024г.	программа "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма "Оплата прочих услуг и работ"	91
				№090140000306/240945/07	19.09.2025г.	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	3 550 610 109,93	2 857 144 008,13	34 921 878,74				4 190 625,45	39 112 504,19
Выплата аванса	293 037 113,76	-						
Удержание аванса	293 037 113,76	-	-				-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	177 530 505,50	142 857 200,41	1 746 093,91				209 531,27	1 955 625,18
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)			-				-	-
Предоплата за приобретение материалов	1 032 926 380,86	1 032 926 380,86						
Удержание предоплаты за приобретение материалов	1 032 926 380,86	1 032 926 380,86	-				-	-
Итого к оплате:	**3 373 079 604,43**	**2 714 286 807,72**	**33 175 784,83**				**3 981 094,18**	**37 156 879,01**

Заказчик:
Директор
филиала АО «НК «КазАвтоЖол» по области Жетісу
Акылтаев Н.Т.

Эксперт технического надзора:
Главный эксперт
ТОО "KazBuildExpert"
Коскенов Р.И.
БИН 121140016323
№ аттестата №KZ01VJE0004

Подрядчик:
Директор
ТОО "РСУ-1"
Досов С.С.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядная организация: ТОО "РСУ-1"

Служба технического надзора: ТОО "KazBuildExpert"

Акт выполненных работ № 8 от "20" 10 2025 года

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)

за период с "12" 09 2025 года по "20" 10 2025 года

№	Наименование работ	Ед.изм	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Стоимость единицы измерения, тенге без учета НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучин										
1	Ликвидация пучин	м3	187,47	14 316,52	2 683 918,00	187,47	2 683 918,00	100%		-
РАЗДЕЛ 2. Обновление дорожного покрытия										
Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-7 см										
2	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-7 см	м2	239 030	830,08	198 414 022,40	239 030,00	198 414 022,40	100%		-
Устройство нижнего слоя из горячей крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-7 см										
3	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,3 л/м2	т	73,3465	229 321,12	16 819 901,53	73,3465	16 819 901,53	100%		-
4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-7 см	м2 покрытия	244 475	4 829,12	1 180 599 112,00	244 475	1 180 599 112,00	100%		-
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см										
5	Розлив битумной эмульсии по нижнему слою покрытия. Расход битумной эмульсии 0,3 л/м2	т	85,34640	229 321,12	19 571 732,04	85,34640	19 571 732,04	100%		-
6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см	м2 покрытия	284 488,00	3 991,26	1 135 465 574,88	284 488,00	1 135 465 574,88	100%		-
РАЗДЕЛ 3. Укрепление обочин										

7	Устройство присыпных обочин грунтом из резервов с поливом водой и уплотнением прицепными катками г/п 25тн	м3	12549	1 477,66	18 543 148,68	12549	18 543 148,68	100%	12549,00	18 543 148,68
8	Укрепление обочин 50% фрезерованным материалом и 50% пескощебнем толщиной Н-12 см	м2 покрытия обочин	158 800	768,29	122 004 452,00	158 800,00	122 004 452,00	100%		-
РАЗДЕЛ 4. Примыкание, пересечение и автобусные остановки										
9	Устройство основания фрезерованным материалом и 50% ПГС с битумом толщиной Н-8 см	м2	8129,4	2 017,15	16 398 219,21	8129,4	16 398 219,21	100%		-
10	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-5 см	м2	7738,25	693,21	5 364 232,28	7738,25	5 364 232,28	100%		-
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см										
11	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,8 л/м2	т	8,59	229 321,12	1 969 868,42	8,59	1 969 868,42	100%		-
12	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см	м2 покрытия	10734,65	3 991,26	42 844 779,16	10734,65	42 844 779,16	100%		-
ПОДРАЗДЕЛ 1. Замена 1 очковой водопропускной трубы										
13	Демонтаж водопропускной трубы	м3	25,46	123 494,88	3 144 179,64	25,46	3 144 179,64	100%		-
14	Устройство водопропускной трубы	м3	41,36	305 504,97	12 635 685,56	41,36	12 635 685,56	100%		-
15	Укрепительные работы	м3	79,24	16 243,06	1 287 100,07	79,24	1 287 100,07	100%		-
РАЗДЕЛ 5. Устройство наружного освещения в населенных пунктах										
ПОДРАЗДЕЛ 1. Наружное освещение в с. Коныролен										
16	Устройство опор освещения	опора	52	117 688,24	6 119 788,48	52	6 119 788,48	100%		-
17	Устройство опор, кронштейнов и светильников	шт	52	305 190,67	15 869 914,84	52	15 869 914,84	100%		-
18	Кабель СИП	км линии	2,5	914 803,58	2 287 008,95	2,5	2 287 008,95	100%		-
РАЗДЕЛ 6. Устройство пешеходной дорожки (тротуар) в с. Коныролен										
19	Устройство двухслойного основания	м2 основания	830	2 165,01	1 796 958,30	830	1 796 958,30	100%		-
20	Устройство бортовых камней (бордюры) БР100.30.15 и БР100.20.8	м бортового камня	830	15 780,33	13 097 673,90	830	13 097 673,90	100%		-
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчанной плотной асфальтобетонной смеси Типа Г, Марки I, толщиной Н-5 см										
21	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,8 л/м2	т	0,664	229 321,12	152 269,22	0,664	152 269,22	100%		-
22	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчаной плотной асфальтобетонной смеси Типа Г, Марки I, толщиной Н-5 см	м2 покрытия	830	4 514,23	3 746 810,90	830	3 746 810,90	100%		-

РАЗДЕЛ 7. Обустройство автомобильной дороги										
ПОДРАЗДЕЛ 1. Замена барьерного ограждения и установка новой										
23	Замена барьерного ограждения 11ДО	м	1144	32 271,95	36 919 110,80	1144	36 919 110,80	100%		-
24	Установка барьерного ограждения 11ДО	м	160	30 568,75	4 891 000,00	160	4 891 000,00	100%		-
ПОДРАЗДЕЛ 2. Замена дорожных знаков и установка новых со стойками										
25	Демонтаж существующих дорожных знаков со стойками	шт	54	12 793,33	690 839,82	54	690 839,82	100%		
26	Монтаж дорожных знаков типоразмером II, светоотражающей пленкой типа 2	шт	143	8 053,56	1 151 659,08	143	1 151 659,08	100%	143	1 151 659,08
27	Установка дорожных стоек СКМ	шт	129	41 828,42	5 395 866,18	129	5 395 866,18	100%	129	5 395 866,18
28	Обновление дорожных знаков индивидуального проектирования	м2	54,88	21 599,77	1 185 395,38	54,88	1 185 395,38	100%	54,88	1 185 395,38
29	Устройство присыпной бермы	м3	280	9 396,90	2 631 132,00	280	2 631 132,00	100%	280	2 631 132,00
ПОДРАЗДЕЛ 3. Нанесение дорожной разметки										
30	Разметка сплошная, осевая 1.1, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	3,3	543 758,37	1 794 402,62	3,3	1 794 402,62	100%		-
31	Разметка сплошная, краевая 1.2, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	65,94	543 758,34	35 855 424,94	65,94	35 855 424,94	100%	15	8 156 375,10
32	Разметка пунктирная, осевая 1.5, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	22,26	156 442,49	3 482 409,83	22,26	3 482 409,83	100%	-13,690	- 2 141 697,69
33	Разметка пунктирная, осевая 1.6, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	0,44	414 567,57	182 409,73	0,44	182 409,73	100%		-
34	Точечные разметки (1.13, 1.14.4, 1.7, 1.20, 1.24, шумовая полоса) (холодный пластик, белая/желтая)	м2 разметки	79,58	10 914,30	868 559,99	79,58	868 559,99	100%		-
	ИТОГО				**2 915 864 560,83**		**2 915 864 560,83**			**34 921 878,74**
	НДС				**349 903 747,30**		**349 903 747,30**			**4 190 625,45**
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕМАЯ В ФОРМЕ ЗАЯВКИ				**3 265 768 308,13**		**3 265 768 308,13**			**39 112 504,19**

Заказчик:
Филиал АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу

Заместитель директора _____ Кайтаев Ж.К.

Начальник ОЭиБД филиала АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетісу _____ Такебаев А.К.

Прдеставитель технического надзора:
ТОО "KazBuildExpert"

Главный эксперт _____ Коскенов Р.И.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев С.Т.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)
Служба технического надзора: ТОО "KazBuildExpert"

Договор №090140000306/240945/00 от 12.08.2024г.

Отчетный период: _____2025-_____2025 гг

Материалы на участке к Акту выполненных работ от "20" 30 2025 года

№ п/п	Элементы			Предыдущий Акт выполненных работ			Материалы принятые в этом месяце согласно п.п. 5.8 Договора			Материалы использованные в этом месяце			Остаток			Поставщик
	Наименование	Ед. изм	Расценка без учета НДС	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	
	Битум	тн	194 583,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ТОО «AKSU BITUM TERMINAL»
	Итого					0,00	0,00		0,00			0,00			0,00	
	Итого с НДС					0,00	0,00		0,00			0,00			0,00	

Текущий месяц		с НДС 12%	0,00

Заказчик:
Филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» области Жетісу

Заместитель директора _____ **Қалтаев Ж.К.**

Представитель технического надзора
ТОО "KazBuildExpert"

_____ **Коскенов Р.И.**

Подрядчик ТОО "РСУ-1"

Директор _____ **Досаев СТ.**

Начальник ОЭиБД филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу _____ **Такебаев А.К.**

Реестр к Акту выполненных работ от "20 " 10 2025 года

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)"

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Область Жетiсу						
1	Устройство нижнего слоя покрытия из гор. к/з пл. асфальтобетонной смеси толщ.7см.	км	28,5	28,5	100%	
2	Устройство верхнего слоя покрытия из гор. м/з пл. асфальтобетонной смеси толщ.5см.	км	31	31,0	100%	

Заказчик:
Филиал АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетiсу

Заместитель директора _____ Калтаев Ж.К.

Подрядчик:
Директор

ТОО "РСУ _____ Досаев С.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

231241003096

991040001212

Заказчик: **Филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" области Жетiсу, Казахстан, область Жетiсу г.Талдыкорган, ул.Абая, строение 295.**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное управление-1",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с.Жетыген, мкр. "Дорожник", дом № 18А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): №090140000306/240945/00 от 12.08.2024 г.,доп.согл №090140000306/240945/06 от 12.02.2025г

Номер документа	Дата составления
038	10.09 2025 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек Коктал" км 110-141 (31 км)"			Работа	1	37 108 892,14	37 108 892,14
				Итого	1	x	37 108 892,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) **Директор** / **Досаев С.Т**
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) **Директор** / **Акылтаев Н.Д**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия)работ (услуг) 10.09. 2025 г

М.П.

Приложение 1-1
функции
заказчика (застройщика)

к Правилам организации деятельности и осуществления

Заказчик: АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" БИН 090140000306, БИК ККМГКZ2А, ИИК KZ65070KS00037C00001, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "РСУ-1" БИН 991040001212, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ848560000004360474, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыолек-Коктал" км 110-141 (31 км)"

СПРАВКА №7 от "10" 09 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы, подпрограммы, специфики	код
090140000306	991040001212	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/240945/00	12.08.2024г	программа "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма "Оплата прочих услуг и работ"	91
				№090140000306/240945/06	12.02.2025г	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	3 511 497 605,74	2 818 031 503,94	33 132 939,41				3 975 952,73	37 108 892,14
Выплата аванса	293 037 113,76	-						
Удержание аванса	293 037 113,76	-	-				-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	175 574 880,32	140 901 575,23	1 656 646,97				198 797,64	1 855 444,61
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-	-	-				-	-
Предоплата за приобретение материалов	1 032 926 380,86	1 032 926 380,86						
Удержание предоплаты за приобретение материалов	1 032 926 380,86	1 032 926 380,86	-				-	-
Итого к оплате:	3 335 922 725,42	2 677 129 928,71	31 476 292,44				3 777 155,09	35 253 447,53

Заказчик:

Подрядчик:

Эксперт технического надзора:

Главный эксперт

ТОО "КазБилдЭкспертиз"

Кусаков Р.Н.

БИН 121140016

№ аттестата № 2013/ЛЕ-0004

Инженер

Директор

Фирмасы

«KazBuildExpert»

Казақстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
город Алматы Республика Казахстан
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

КР Алматы облысы Іле ауданы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН 991040001212
РСУ-1
РЕМОНТНО ОТРАСЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БИН 991040001212
Илийский р-н
РК Алматинская область

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядная организация: ТОО "РСУ-1"

Служба технического надзора: ТОО "KazBuildExpert"

Акт выполненных работ №7 от "30" 09 2025 года

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)

за период с "04" 09 2025 года по "30" 09 2025 года

№	Наименование работ	Ед.изм	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Стоимость единицы измерения, тенге без учета НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучин										
1	Ликвидация пучин	м3	187,47	14 316,52	2 683 918,00	187,47	2 683 918,00	100%		-
РАЗДЕЛ 2. Обновление дорожного покрытия										
Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-7 см										
2	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-7 см	м2	239 030	830,08	198 414 022,40	239 030,00	198 414 022,40	100%		-
Устройство нижнего слоя из горячей крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-7 см										
3	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,3 л/м2	т	74,02	229 321,12	16 974 349,30	73,3465	16 819 901,53	99%	- 0,6735	- 154 447,77
4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-7 см	м2 покрытия	246 720	4 829,12	1 191 440 486,40	244 475	1 180 599 112,00	99%	- 2 245,00	- 10 841 374,40
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см										
5	Розлив битумной эмульсии по нижнему слою покрытия. Расход битумной эмульсии 0,3 л/м2	т	86,4300	229 321,12	19 820 224,40	85,34640	19 571 732,04	99%		-
6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см	м2 покрытия	288 100	3 991,26	1 149 882 006,00	284 488,00	1 135 465 574,88	99%		-

7	Укрепление обочин 50% фрезерованным материалом и 50% пескощебнем толщиной Н-12 см	м2 покрытия обочин	158 800	768,29	122 004 452,00	158 800,00	122 004 452,00	100%		-
РАЗДЕЛ 4. Примыкание, пересечение и автобусные остановки										
8	Устройство основания фрезерованным материалом и 50% ПГС с битумом толщиной Н-8 см	м2	8129,4	2 017,15	16 398 219,21	8129,4	16 398 219,21	100%		-
9	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-5 см	м2	7738,25	693,21	5 364 232,28	7738,25	5 364 232,28	100%		-
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см										
10	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,8 л/м2	т	8,59	229 321,12	1 969 868,42	8,59	1 969 868,42	100%		-
11	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см	м2 покрытия	10734,65	3 991,26	42 844 779,16	10734,65	42 844 779,16	100%		-
ПОДРАЗДЕЛ 1. Замена 1 очковой водопропускной трубы										
12	Демонтаж водопропускной трубы	м3	25,46	123 494,88	3 144 179,64	25,46	3 144 179,64	100%		-
13	Устройство водопропускной трубы	м3	41,36	305 504,97	12 635 685,56	41,36	12 635 685,56	100%		-
14	Укрепительные работы	м3	79,24	16 243,06	1 287 100,07	79,24	1 287 100,07	100%		-
РАЗДЕЛ 5. Устройство наружного освещения в населенных пунктах										
ПОДРАЗДЕЛ 1. Наружное освещение в с. Коныролен										
15	Устройство опор освещения	опора	52	117 688,24	6 119 788,48	52	6 119 788,48	100%	52	6 119 788,48
16	Устройство опор, кронштейнов и светильников	шт	52	305 190,67	15 869 914,84	52	15 869 914,84	100%	52	15 869 914,84
17	Кабель СИП	км линии	2,5	914 803,58	2 287 008,95	2,5	2 287 008,95	100%	2,5	2 287 008,95
РАЗДЕЛ 6. Устройство пешеходной дорожки (тротуар) в с. Коныролен										
18	Устройство двухслойного основания	м2 основания	830	2 165,01	1 796 958,30	830	1 796 958,30	100%		-
19	Устройство бортовых камней (бордюры) БР100.30.15 и БР100.20.8	м бортового камня	830	15 780,33	13 097 673,90	830	13 097 673,90	100%		-
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчаной плотной асфальтобетонной смеси Типа Г, Марки I, толщиной Н-5 см										
20	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,8 л/м2	т	0,664	229 321,12	152 269,22	0,664	152 269,22	100%		-
21	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчаной плотной асфальтобетонной смеси Типа Г, Марки I, толщиной Н-5 см	м2 покрытия	830	4 514,23	3 746 810,90	830	3 746 810,90	100%		-
РАЗДЕЛ 7. Обустройство автомобильной дороги										

22	Замена барьерного ограждения ПДО	м	1144	32 271,95	36 919 110,80	1144	36 919 110,80	100%		-
23	Установка барьерного ограждения ПДО	м	160	30 568,75	4 891 000,00	160	4 891 000,00	100%		-
	ПОДРАЗДЕЛ 2. Замена дорожных знаков и установка новых со стойками									
24	Демонтаж существующих дорожных знаков со стойками	шт	54	12 793,33	690 839,82	54	690 839,82	100%	54	690 839,82
25	Монтаж дорожных знаков типоразмером II, светоотражающей пленкой типа 2	шт	143	8 053,56	1 151 659,08					
26	Установка дорожных стоек СКМ	шт	129	41 828,42	5 395 866,18					
27	Обновление дорожных знаков индивидуального проектирования	м2	54,88	21 599,77	1 185 395,38					
28	Устройство присыпной бермы	м3	280	9 396,90	2 631 132,00					
	ПОДРАЗДЕЛ 3. Нанесение дорожной разметки									
29	Разметка сплошная, осевая 1.1, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	3,3	543 758,37	1 794 402,62	3,3	1 794 402,62	100%	1,65	897 201,31
30	Разметка сплошная, краевая 1.2, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	50,94	543 758,34	27 699 049,84	50,94	27 699 049,84	100%	25,47	13 849 524,92
31	Разметка пунктирная, осевая 1.5, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	28,9	156 442,49	4 521 187,96	28,9	4 521 187,96	100%	21,5	3 363 513,54
32	Разметка пунктирная, осевая 1.6, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	0,44	414 567,57	182 409,73	0,44	182 409,73	100%	0,44	182 409,73
33	Точечные разметки (1.13, 1.14.4, 1.7, 1.20, 1.24, шумовая полоса) (холодный пластик, белая/желтая)	м2 разметки	79,58	10 914,30	868 559,99	79,58	868 559,99	100%	79,58	868 559,99
	ИТОГО				**2 915 864 560,83**		**2 879 839 762,54**			**33 132 939,41**
	НДС				**349 903 747,30**		**345 580 771,50**			**3 975 952,73**
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕМАЯ В ФОРМЕ ЗАЯВКИ				**3 265 768 308,13**		**3 225 420 534,04**			**37 108 892,14**

Заказчик:
Филиал АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу

Заместитель директора _____ Калтаев Ж.К.

Начальник ОЭП Филиала АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетісу _____ Такебаев А.К.

Представитель технического надзора:
ТОО "KazBuildExpert"

Главный эксперт _____ Косенко Р.И.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев С.Т.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)
Служба технического надзора: ТОО "KazBuildExpert"

Договор №090140000306/240945/00 от 12.08.2024г.

Материалы на участке к Акту выполненных работ от "30" 09 2025 года

Отчетный период: _____2025-_____2025 гг

№ п/п	Элементы			Предыдущий Акт выполненных работ			Материалы принятые в этом месяце согласно п.п. 5.8 Договора			Материалы использованные в этом месяце			Остаток			Поставщик
	Наименование	Ед. изм	Расценка без учета НДС	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	
	Битум	тн	194 583,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ТОО «AKSU BITUM TERMINAL»
Итого						0,00	0,00		0,00			0,00			0,00	
Итого с НДС						0,00	0,00		0,00			0,00			0,00	

Текущий месяц		с НДС 12%	0,00

Заказчик:
Филиал АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетісу

Заместитель директора _____ Калтаев Ж.К.

Представитель технического надзора
ТОО "KazBuildExpert"

_____ Коскенов Р.И.

Начальник ОЭиБД филиала АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетісу _____ Такебаев А.К.

Подрядчик ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев СТ.

Реестр к Акту выполненных работ от "30" 05 2025 года

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)"

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Область Жетісу						
1	Устройство нижнего слоя покрытия из гор. к/з пл. асфальтобетонной смеси толщ.7см.	км	28,5	28,5	100%	
2	Устройство верхнего слоя покрытия из гор. м/з пл. асфальтобетонной смеси толщ.5см.	км	31	31,0	100%	

Заказчик:
Филиал АО «НК «КазАвтоЖол» по области Жетісу

Заместитель директора _____ Калтаев Ж.К.

Подрядчик:
Директор

ТОО "РСУ" _____ Досаев С.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" области Жетiсу, Казахстан, область Жетiсу г.Талдыкорган, ул.Абая, строение 295.** — **231241003096**

полное наименование. адрес. данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное управление-1",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с.Жетыген, мкр. "Дорожник", дом № 18А** — **991040001212**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №090140000306/240945/00 от 12.08.2024 г.,доп.согл №090140000306/240945/06 от 12.02.2025г

Номер документа	Дата составления
033	03.09 2025 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек Коктал" км 110-141 (31 км)"			Работа	1	207 959 754,04	207 959 754,04
				Итого	1	x	207 959 754,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) **Директор** / **Досаев С.Т**
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) **Директор** **Акылтаев Н.Д**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия)работ (услуг) 03.09 2025 г

М.П.

к Правилам организации деятельности и осуществления

Приложение 4-1
функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" БИН 090140000306, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ65070KS00037C00001, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "РСУ-1" БИН 991040001212, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ538562203140706057, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)"

СПРАВКА №6 от "03" 05 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	991040001212	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/240945/00	12.08.2024г.	программа "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма "Оплата прочих услуг и работ"	91
				№090140000306/240945/06	12.02.2025г.	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	3 474 388 713,60	2 780 922 611,80	185 678 351,82				22 281 402,22	207 959 754,04
Выплата аванса	293 037 113,76	-						
Удержание аванса	293 037 113,76	-	-				-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	173 719 435,71	139 046 130,62	9 283 917,59				1 114 070,11	10 397 987,70
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-	-	-				-	-
Предоплата за приобретение материалов	1 032 926 380,86	1 032 926 380,86						
Удержание предоплаты за приобретение материалов	1 032 926 380,86	1 032 926 380,86	-				-	-
Итого к оплате:	**3 300 669 277,89**	**2 641 876 481,18**	**176 394 434,23**				**21 167 332,11**	**197 561 766,34**

Заказчик:
Директор
филиала АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу»
Акылбаев И.Д.

Эксперт технического надзора:
Главный эксперт
ТОО "KazBuildExpert"
Коскенов Р.И.
БИН 121140016323
№ аттестата №KZ01VJE00040046

Подрядчик:
Директор
ТОО "РСУ-1"
Досаев С.Т.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядная организация: ТОО "РСУ-1"

Служба технического надзора: ТОО "KazBuildExpert"

Акт выполненных работ №6 от " 03 " 09 2025 года

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)

за период с " 28 " 07 2025 года по " 03 " 09 2025 года

№	Наименование работ	Ед.изм	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Стоимость единицы измерения, тенге без учета НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучин										
1	Ликвидация пучин	м3	187,47	14 316,52	2 683 918,00	187,47	2 683 918,00	100%	187,47	2 683 918,00
РАЗДЕЛ 2. Обновление дорожного покрытия										
Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-7 см										
2	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-7 см	м2	239 030	830,08	198 414 022,40	239 030,00	198 414 022,40	100%		-
Устройство нижнего слоя из горячей крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-7 см										
3	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,3 л/м2	т	74,02	229 321,12	16 974 349,30	74,02	16 974 349,30	100%		-
4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-7 см	м2 покрытия	246 720	4 829,12	1 191 440 486,40	246 720	1 191 440 486,40	100%		-
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см										
5	Розлив битумной эмульсии по нижнему слою покрытия. Расход битумной эмульсии 0,3 л/м2	т	86,43	229 321,12	19 820 224,40	85,34640	19 571 732,04	99%	2,09640	480 748,80
6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см	м2 покрытия	288 100	3 991,26	1 149 882 006,00	284 488,00	1 135 465 574,88	99%	6 988,00	27 890 924,88
РАЗДЕЛ 3. Укрепление обочин										

7	Укрепление обочин 50% фрезерованным материалом и 50% пескощебнем толщиной Н-12 см	м2 покрытия обочин	158 800	768,29	122 004 452,00	158 800,00	122 004 452,00	100%	78 800,00	60 541 252,00
РАЗДЕЛ 4. Примыкание, пересечение и автобусные остановки										
8	Устройство основания фрезерованным материалом и 50% ПГС с битумом толщиной Н-8 см	м2	8129,4	2 017,15	16 398 219,21	8129,4	16 398 219,21	100%		-
9	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-5 см	м2	7738,25	693,21	5 364 232,28	7738,25	5 364 232,28	100%		-
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см										
10	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,8 л/м2	т	8,59	229 321,12	1 969 868,42	8,59	1 969 868,42	100%	5,766	1 322 265,58
11	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см	м2 покрытия	10734,65	3 991,26	42 844 779,16	10734,65	42 844 779,16	100%	7204,65	28 755 631,36
ПОДРАЗДЕЛ 1. Замена 1 очковой водопропускной трубы										
12	Демонтаж водопропускной трубы	м3	25,46	123 494,88	3 144 179,64	25,46	3 144 179,64	100%		-
13	Устройство водопропускной трубы	м3	41,36	305 504,97	12 635 685,56	41,36	12 635 685,56	100%		-
14	Укрепительные работы	м3	79,24	16 243,06	1 287 100,07	79,24	1 287 100,07	100%	79,24	1 287 100,07
РАЗДЕЛ 5. Устройство наружного освещения в населенных пунктах										
ПОДРАЗДЕЛ 1. Наружное освещение в с. Коныролен										
15	Устройство опор освещения	опора	52	117 688,24	6 119 788,48					
16	Устройство опор, кронштейнов и светильников	шт	52	305 190,67	15 869 914,84					
17	Кабель СИП	км линии	2,5	914 803,58	2 287 008,95					
РАЗДЕЛ 6. Устройство пешеходной дорожки (тротуар) в с. Коныролен										
18	Устройство двухслойного основания	м2 основания	830	2 165,01	1 796 958,30	830	1 796 958,30	100%		-
19	Устройство бортовых камней (бордюры) БР100.30.15 и БР100.20.8	м бортового камня	830	15 780,33	13 097 673,90	830	13 097 673,90	100%		-
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчанной плотной асфальтобетонной смеси Типа Г, Марки I, толщиной Н-5 см										
20	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,8 л/м2	т	0,664	229 321,12	152 269,22	0,664	152 269,22	100%	0,664	152 269,22
21	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчаной плотной асфальтобетонной смеси Типа Г, Марки I, толщиной Н-5 см	м2 покрытия	830	4 514,23	3 746 810,90	830	3 746 810,90	100%	830	3 746 810,90
РАЗДЕЛ 7. Обустройство автомобильной дороги										

ПОДРАЗДЕЛ 1. Замена барьерного ограждения и установка новой											
22	Замена барьерного ограждения 11ДО	м	1144	32 271,95	36 919 110,80	1144	36 919 110,80	100%	1144	36 919 110,80
23	Установка барьерного ограждения 11ДО	м	160	30 568,75	4 891 000,00	160	4 891 000,00	100%	160	4 891 000,00
ПОДРАЗДЕЛ 2. Замена дорожных знаков и установка новых со стойками											
24	Демонтаж существующих дорожных знаков со стойками	шт	54	12 793,33	690 839,82					
25	Монтаж дорожных знаков типоразмером II, светоотражающей пленкой типа 2	шт	143	8 053,56	1 151 659,08					
26	Установка дорожных стоек СКМ	шт	129	41 828,42	5 395 866,18					
27	Обновление дорожных знаков индивидуального проектирования	м2	54,88	21 599,77	1 185 395,38					
28	Устройство присыпной бермы	м3	280	9 396,90	2 631 132,00					
ПОДРАЗДЕЛ 3. Нанесение дорожной разметки											
29	Разметка сплошная, осевая 1.1, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	3,3	543 758,37	1 794 402,62	1,65	897 201,31	50%	1,65	897 201,31
30	Разметка сплошная, краевая 1.2, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	50,94	543 758,34	27 699 049,84	25,47	13 849 524,92	50%	25,47	13 849 524,92
31	Разметка пунктирная, осевая 1.5, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	28,9	156 442,49	4 521 187,96	14,45	2 260 593,98	50%	14,45	2 260 593,98
32	Разметка пунктирная, осевая 1.6, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	0,44	414 567,57	182 409,73		-			-
33	Точечные разметки (1.13, 1.14.4, 1.7, 1.20, 1.24, шумовая полоса) (холодный пластик, белая/желтая)	м2 разметки	79,58	10 914,30	868 559,99		-			-
	ИТОГО				**2 915 864 560,83**		**2 847 809 742,69**			**185 678 351,82**
	НДС				**349 903 747,30**		**341 737 169,12**			**22 281 402,22**
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕМАЯ В ФОРМЕ ЗАЯВКИ				**3 265 768 308,13**		**3 189 546 911,81**			**207 959 754,04**

Заказчик:
Филиал АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу

Заместитель директора _____ Каптаев Ж.К.

Начальник ОЭиБД филиала АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетісу _____ Такебаев А.К.

Прдеставитель технического надзора:
ТОО "KazBuildExpert"

Главный эксперт _____ Коскенов Р.И.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев С.Т.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)
Служба технического надзора: ТОО "KazBuildExpert"

Договор №090140000306/240945/00 от 12.08.2024г.

Отчетный период: 19.07.2025-03.09.2025 гг

Материалы на участке к Акту выполненных работ от " 03 " 09 2025 года

№ п/п	Элементы			Предыдущий Акт выполненных работ			Материалы принятые в этом месяце согласно п.п. 5.8 Договора			Материалы использованные в этом месяце			Остаток			Поставщик
	Наименование	Ед. изм	Расценка без учета НДС	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	
	Битум	тн	194 583,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ТОО «AKSU BITUM TERMINAL»
	Итого					0,00	0,00		0,00			0,00			0,00	
	Итого с НДС					0,00	0,00		0,00			0,00			0,00	

Текущий месяц		с НДС 12%	0,00

Заказчик:
Филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» области Жетісу

Заместитель директора _____ **Калтаев Ж.К.**

Представитель технического надзора
ТОО "KazBuildExpert"

_____ **Коскенов Р.И.**

Подрядчик ТОО "РСУ-1"

Директор _____ **Досаев СТ.**

Начальник ОЭиБД филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу _____ **Такебаев А.К.**

Реестр к Акту выполненных работ от "03" 05 2025 года

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)"

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Область Жетісу						
1	Устройство нижнего слоя покрытия из гор. к/з пл. асфальтобетонной смеси толщ.7см.	км	28,5	28,5	100%	
2	Устройство верхнего слоя покрытия из гор. м/з пл. асфальтобетонной смеси толщ.5см.	км	31	31,0	100%	1,30

Заказчик:
Филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» области Жетісу

Заместитель директора _____ Калтаев Ж.К

Подрядчик:
Директор

ТОО "РСУ-1" _____ Досаев С.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" области Жетiсу, Казахстан, область Жетiсу г.Талдыкорган, ул.Т.Шевченко, д.131** — *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* — **231241003096**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное управление-1",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с.Жетыген, мкр. "Дорожник", дом № 18А** — *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* — **991040001212**

Договор (контракт) №090140000306/240945/00 от 12.08.2024 г.,доп.согл №090140000306/240945/06 от 12.02.2025г

Номер документа	Дата составления
024	28 июль 2025 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек Коктал" км 110-141 (31 км)"			Работа	1	476 209 306,81	476 209 306,81
				Итого	1	x	476 209 306,81

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) **Директор** / **Досаев С.Т**
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) **Директор** **Акылтаев Н.Д**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия)работ (услуг) 28 июль 2025 г

М.П.

Приложение 4-1
функций
заказчика (застройщика)

к Правилам организации деятельности и осуществления

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" БИН 090140000306, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ65070KS00037C00001, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "РСУ-1" БИН 991040001212, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ538562203140706057, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)"

СПРАВКА №5 от "18" 07 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	991040001212	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/240945/00	12.08.2024г.	программа "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма "Оплата прочих услуг и работ"	91
				№090140000306/240945/06	12.02.2025г.	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	3 266 428 959,56	2 572 962 857,76	425 186 881,08				51 022 425,73	476 209 306,81
Выплата аванса	293 037 113,76	-						
Удержание аванса	293 037 113,76	-	-				-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	163 321 448,01	128 648 142,92	21 259 344,05				2 551 121,29	23 810 465,34
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-	-	-				-	-
Предоплата за приобретение материалов	1 032 926 380,86	1 032 926 380,86						
Удержание предоплаты за приобретение материалов	1 032 926 380,86	1 032 926 380,86	51 671 310,38				6 200 557,25	57 871 867,63
Итого к оплате:	**3 103 107 511,55**	**2 444 314 714,84**	**352 256 226,64**				**42 270 747,20**	**394 526 973,84**

Заказчик:
Директор
филиала АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу
Аскаров Н.Д.

Эксперт технического надзора:
Главный эксперт
ТОО "KazBuildExpert"
Коскенов Р.И.
БИН 121140016323
№ аттестата №KZ01VIE00040046

Подрядчик:
Директор
ТОО "РСУ-1"
Досаев С.Т.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядная организация: ТОО "РСУ-1"
Служба технического надзора: ТОО "KazBuildExpert"

Акт выполненных работ №5 от "28" 07 2025 года

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)

за период с "28" 06 2025 года по "28" 07 2025 года

№	Наименование работ	Ед.изм	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Стоимость единицы измерения, тенге без учета НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Обновление дорожного покрытия										
Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-7 см										
1	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-7 см	м2	239 030	830,08	198 414 022,40	239 030,00	198 414 022,40	100%		-
Устройство нижнего слоя из горячей крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-7 см										
2	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,3 л/м2	т	74,02	229 321,12	16 974 349,30	74,02	16 974 349,30	100%		-
3	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-7 см	м2 покрытия	246 720	4 829,12	1 191 440 486,40	246 720,00	1 191 440 486,40	100%		-
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см										
4	Розлив битумной эмульсии по нижнему слою покрытия. Расход битумной эмульсии 0,3 л/м2	т	86,43	229 321,12	19 820 224,40	83,25	19 090 983,24	96%	44,70	10 250 654,05
5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см	м2 покрытия	288 100	3 991,26	1 149 882 006,00	277 500,00	1 107 574 650,00	96%	149 000,00	594 697 740,00
РАЗДЕЛ 2. Укрепление обочин										
6	Укрепление обочин 50% фрезерованным материалом и 50% пескощебнем толщиной Н-12 см	м2 покрытия обочин	158 800	768,29	122 004 452,00	80 000,00	61 463 200,00	50%	30 000,00	23 048 700,00
РАЗДЕЛ 3. Примыкание, пересечение и автобусные остановки										

7	Устройство основания фрезерованным материалом и 50% ПГС с битумом толщиной Н-8 см	м2	8129,4	2 017,15	16 398 219,21	8129,4	16 398 219,21	100%	8129,4	16 398 219,21
8	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-5 см	м2	7738,25	693,21	5 364 232,28	7738,25	5 364 232,28	100%	7738,25	5 364 232,28
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см										
9	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,8 л/м2	т	8,59	229 321,12	1 969 868,42	2,824	647 602,84	33%	2,824	647 602,84
10	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см	м2 покрытия	10734,65	3 991,26	42 844 779,16	3530	14 089 147,80	33%	3530	14 089 147,80
ПОДРАЗДЕЛ 1. Замена 1 очковой водопропускной трубы										
11	Демонтаж водопропускной трубы	м3	25,46	123 494,88	3 144 179,64	25,46	3 144 179,64	100%	25,46	3 144 179,64
12	Устройство водопропускной трубы	м3	41,36	305 504,97	12 635 685,56	41,36	12 635 685,56	100%	41,36	12 635 685,56
13	Укрепительные работы	м3	79,24	16 243,06	1 287 100,07		-			-
РАЗДЕЛ 4. Устройство наружного освещения в населенных пунктах										
ПОДРАЗДЕЛ 1. Наружное освещение в с. Коныролен										
14	Устройство опор освещения	опора	52	117 688,24	6 119 788,48					
15	Устройство опор, кронштейнов и светильников	шт	52	305 190,67	15 869 914,84					
16	Кабель СИП	км линии	2,5	914 803,58	2 287 008,95					
РАЗДЕЛ 5. Устройство пешеходной дорожки (тротуар) в с. Коныролен										
17	Устройство двухслойного основания	м2 основания	830	2 165,01	1 796 958,30	830	1 796 958,30	100%	830	1 796 958,30
18	Устройство бортовых камней (бордюры) БР100.30.15 и БР100.20.8	м бортового камня	830	15 780,33	13 097 673,90	830	13 097 673,90	100%	830	13 097 673,90
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчанной плотной асфальтобетонной смеси Типа Г, Марки I, толщиной Н-5 см										
19	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,8 л/м2	т	0,664	229 321,12	152 269,22		-	0%		-
20	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчаной плотной асфальтобетонной смеси Типа Г, Марки I, толщиной Н-5 см	м2 покрытия	830	4 514,23	3 746 810,90		-	0%		-
РАЗДЕЛ 6. Обустройство автомобильной дороги										
ПОДРАЗДЕЛ 1. Замена барьерного ограждения и установка новой										
21	Замена барьерного ограждения 11ДО	м	1144	34 330,17	39 273 714,48					
22	Установка барьерного ограждения 11ДО	м	160	32 626,97	5 220 315,20					
ПОДРАЗДЕЛ 2. Замена дорожных знаков и установка новых со стойками										

23	Демонтаж существующих дорожных знаков со стойками	шт	54	12 793,33	690 839,82						
24	Монтаж дорожных знаков типоразмером II, светоотражающей пленкой типа 2	шт	143	8 053,56	1 151 659,08						
25	Установка дорожных стоек СКМ	шт	129	41 828,42	5 395 866,18						
26	Обновление дорожных знаков индивидуального проектирования	м2	54,88	21 599,77	1 185 395,38						
27	Устройство присыпной бермы	м3	280	9 396,90	2 631 132,00						
ПОДРАЗДЕЛ 3. Нанесение дорожной разметки											
28	Разметка сплошная, осевая 1.1, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	3,3	543 758,37	1 794 402,62						
29	Разметка сплошная, краевая 1.2, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	50,94	543 758,34	27 699 049,84						
30	Разметка пунктирная, осевая 1.5, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	28,9	156 442,49	4 521 187,96						
31	Разметка пунктирная, осевая 1.6, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	0,44	414 567,36	182 409,64						
32	Точечные разметки (1.13, 1.14.4, 1.7, 1.20, 1.24, шумовая полоса) (холодный пластик, белая/желтая)	м2 разметки	79,58	10 914,29	868 559,20						
	ИТОГО				**2 915 864 560,83**		**2 662 131 390,87**				**695 170 793,58**
	НДС				**349 903 747,30**		**319 455 766,90**				**83 420 495,23**
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕМАЯ В ФОРМЕ ЗАЯВКИ				**3 265 768 308,13**		**2 981 587 157,77**				**778 591 288,81**

Заказчик:
Филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» области Жетісу

Заместитель директора _____ Қаптаев Ж.К.

Начальник ОЭиБД филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу _____ Такебаев А.К.

Прдеставитель технического надзора:
ТОО "KazBuildExpert"

Главный эксперт _____ Косюнов Р.И.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев С.Т.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)
Служба технического надзора: ТОО "KazBuildExpert"

Договор №090140000306/240945/00 от 12.08.2024г.

Материалы на участке к Акту выполненных работ от "12" 07 2025 года

Отчетный период: 13.06 2025- 12.07 2025 гг

№ п/п	Элементы			Предыдущий Акт выполненных работ			Материалы принятые в этом месяце согласно п.п. 5.8 Договора			Материалы использованные в этом месяце			Остаток			Поставщик
	Наименование	Ед. изм	Расценка без учета НДС	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	
	Битум	тн	194 583,00	1 850,00	359 978 550,00	269 983 912,50		0,00	0,00	1 850,00	359 978 550,00	269 983 912,50	0,00	0,00	0,00	ТОО «AKSU BITUM TERMINAL»
Итого						269 983 912,50	0,00		0,00			269 983 912,50			0,00	
Итого с НДС						302 381 982,00	0,00		0,00			302 381 982,00			0,00	

Текущий месяц		с НДС 12%	302 381 982,00

Заказчик:
Филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» области Жетісу

Заместитель директора _____ **Калтаев Ж.К.**

Представитель технического надзора
ТОО "KazBuildExpert"

_____ **Коскенов Р.И.**

Начальник ОЭиБД филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу _____ **Такебаев А.К.**

Подрядчик ТОО "РСУ-1"

Директор _____ **Досаев СТ.**

Реестр к Акту выполненных работ от "28" 07 2025 года

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)"

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Область Жетісу						
1	Устройство нижнего слоя покрытия из гор. к/з пл. асфальтобетонной смеси толщ.7см.	км	28,5	28,5	100%	
2	Устройство верхнего слоя покрытия из гор. м/з пл. асфальтобетонной смеси толщ.5см.	км	31	29,7	96%	17,70

Заказчик:
Филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» области Жетісу

Заместитель директора _____ Калиаев Ж.К.

Подрядчик:
Директор

ТОО "РСУ-1" _____ Досаев С.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" области Жетісу, Казахстан, область Жетісу г.Талдыкорган, ул.Т.Шевченко, д.131** — **231241003096**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное управление-1",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с.Жетыген, мкр. "Дорожник", дом № 18А** — **991040001212**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): №090140000306/240945/00 от 12.08.2024 г.,доп.согл №090140000306/240945/06 от 12.02.2025г

Номер документа	Дата составления
017	17 июнь 2025 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек Коктал" км 110-141 (31 км)"			Работа	1	565 539 126,88	565 539 126,88
				Итого	1	x	565 539 126,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) **Директор** **Досаев С.Т**

должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) **И.о. директор** / / **Калтаев Ж.К**

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия)работ (услуг) 17.06 2025 г

М.П

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" БИН 090140000306, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ65070KS00037C00001, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "РСУ-1" БИН 991040001212, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ538562203140706057, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)"

СПРАВКА №4 от "17" 06 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	991040001212	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/240945/00	12.08.2024г.	программа "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма "Оплата прочих услуг и работ"	91
				№090140000306/240945/06	12.02.2025г.	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	2 790 219 652,75	2 096 753 550,95	504 945 649,00				60 593 477,88	565 539 126,88
Выплата аванса	293 037 113,76	-						
Удержание аванса	293 037 113,76	-	-				-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл дог.)	139 510 982,67	104 837 677,58	25 247 282,45				3 029 673,89	28 276 956,34
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл дог.)	-	-	-				-	-
Предоплата за приобретение материалов	1 032 926 380,86	1 032 926 380,86						
Удержание предоплаты за приобретение материалов	975 054 513,23	975 054 513,23	254 543 384,17				30 545 206,10	285 088 590,27
Итого к оплате:	**2 708 580 537,71**	**2 049 787 741,00**	**225 154 982,38**				**27 018 597,89**	**252 173 580,27**

Заказчик:
И.о.директор
филиала АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу
_____ Клатаев Ж.К.

Эксперт технического надзора:
Главный эксперт
ТОО "KazBuildExpert"
_____ Коскенов Р.И.
БИН 121140016323
№ аттестата №KZ01VJE00040046

Подрядчик:
Директор
ТОО "РСУ-1"
_____ Досаев С.Т.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядная организация: ТОО "РСУ-1"

Служба технического надзора: ТОО "KazBuildExpert"

Акт выполненных работ № 4 от " 17 " 06 2025 года

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)

за период с " 22 " 05 2025 года по " 17 " 06 2025 года

№	Наименование работ	Ед.изм	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Стоимость единицы измерения, тенге без учета НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Обновление дорожного покрытия										
Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-7 см										
1	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-7 см	м2	239 030	830,08	198 414 022,40	239 030,00	198 414 022,40	100%		-
Устройство нижнего слоя из горячей крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-7 см										
2	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,3 л/м2	т	74,02	229 321,12	16 974 349,30	74,02	16 974 349,30	100%	2,43	557 250,32
3	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-7 см	м2 покрытия	246 720	4 829,12	1 191 440 486,40	246 720,00	1 191 440 486,40	100%	8 100,00	39 115 872,00
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см										
4	Розлив битумной эмульсии по нижнему слою покрытия. Расход битумной эмульсии 0,3 л/м2	т	86,43	229 321,12	19 820 224,40	38,55	8 840 329,18	45%	38,55	8 840 329,18
5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см	м2 покрытия	288 100	3 991,26	1 149 882 006,00	128 500,00	512 876 910,00	45%	128 500,00	512 876 910,00
РАЗДЕЛ 2. Укрепление обочин										
6	Укрепление обочин 50% фрезерованным материалом и 50% пескощебнем толщиной Н-12 см	м2 покрытия обочин	158 800	768,29	122 004 452,00	50 000,00	38 414 500,00	31%	50 000,00	38 414 500,00

РАЗДЕЛ 3. Примыкание, пересечение и автобусные остановки										
7	Устройство основания фрезерованным материалом и 50% ПГС с битумом толщиной Н-8 см	м2	8129,4	2 017,15	16 398 219,21					
8	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-5 см	м2	7738,25	693,21	5 364 232,28					
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см										
9	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,8 л/м2	т	8,59	229 321,12	1 969 868,42					
10	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см	м2 покрытия	10734,65	3 991,26	42 844 779,16					
ПОДРАЗДЕЛ 1. Замена 1 очковой водопропускной трубы										
11	Демонтаж водопропускной трубы	м3	25,46	123 494,88	3 144 179,64					
12	Устройство водопропускной трубы	м3	41,36	305 504,97	12 635 685,56					
13	Укрепительные работы	м3	79,24	16 243,06	1 287 100,07					
РАЗДЕЛ 4. Устройство наружного освещения в населенных пунктах										
ПОДРАЗДЕЛ 1. Наружное освещение в с. Коныролен										
14	Устройство опор освещения	опора	52	117 688,24	6 119 788,48					
15	Устройство опор, кронштейнов и светильников	шт	52	305 190,67	15 869 914,84					
16	Кабель СИП	км линии	2,5	914 803,58	2 287 008,95					
РАЗДЕЛ 5. Устройство пешеходной дорожки (тротуар) в с. Коныролен										
17	Устройство двухслойного основания	м2 основания	830	2 165,01	1 796 958,30					
18	Устройство бортовых камней (бордюры) БР100.30.15 и БР100.20.8	м бортового камня	830	15 780,33	13 097 673,90					
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчанной плотной асфальтобетонной смеси Типа Г, Марки I, толщиной Н-5 см										
19	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,8 л/м2	т	0,664	229 321,12	152 269,22					
20	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчаной плотной асфальтобетонной смеси Типа Г, Марки I, толщиной Н-5 см	м2 покрытия	830	4 514,23	3 746 810,90					
РАЗДЕЛ 6. Обустройство автомобильной дороги										
ПОДРАЗДЕЛ 1. Замена барьерного ограждения и установка новой										
21	Замена барьерного ограждения ЩДО	м	1144	34 330,17	39 273 714,48					

22	Установка барьерного ограждения 11ДО	м	160	32 626,97	5 220 315,20					
ПОДРАЗДЕЛ 2. Замена дорожных знаков и установка новых со стойками										
23	Демонтаж существующих дорожных знаков со стойками	шт	54	12 793,33	690 839,82					
24	Монтаж дорожных знаков типоразмером II, светоотражающей пленкой типа 2	шт	143	8 053,56	1 151 659,08					
25	Установка дорожных стоек СКМ	шт	129	41 828,42	5 395 866,18					
26	Обновление дорожных знаков индивидуального проектирования	м2	54,88	21 599,77	1 185 395,38					
27	Устройство присыпной бермы	м3	280	9 396,90	2 631 132,00					
ПОДРАЗДЕЛ 3. Нанесение дорожной разметки										
28	Разметка сплошная, осевая 1.1, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	3,3	543 758,37	1 794 402,62					
29	Разметка сплошная, краевая 1.2, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	50,94	543 758,34	27 699 049,84					
30	Разметка пунктирная, осевая 1.5, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	28,9	156 442,49	4 521 187,96					
31	Разметка пунктирная, осевая 1.6, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	0,44	414 567,36	182 409,64					
32	Точечные разметки (1.13, 1.14.4, 1.7, 1.20, 1.24, шумовая полоса) (холодный пластик, белая/желтая)	м2 разметки	79,58	10 914,29	868 559,20					
	ИТОГО				**2 915 864 560,83**		**1 966 960 597,28**			**599 804 861,50**
	НДС				**349 903 747,30**		**236 035 271,67**			**71 976 583,38**
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕМАЯ В ФОРМЕ ЗАЯВКИ				**3 265 768 308,13**		**2 202 995 868,95**			**671 781 444,88**

Заказчик:
Филиал АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу

Заместитель директора _____ Калгаев Ж.К.

Начальник ОЭиБД филиала АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетісу _____ Такебаев А.К.

Пдеставитель технического надзора:
ТОО "KazBuildExpert"

Главный эксперт _____ Коскенов Р.И.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев С.Т.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)
Служба технического надзора: ТОО "KazBuildExpert"

Договор №090140000306/240945/00 от 12.08.2024г.

Отчетный период: 22.05. 2025- 17.06. 2025 гг

Материалы на участке к Акту выполненных работ № 4 от "17" 06 2025 года

№ п/п	Элементы			Предыдущий Акт выполненных работ			Материалы принятые в этом месяце согласно п.п. 5.8 Договора			Материалы использованные в этом месяце			Остаток			Поставщик
	Наименование	Ед. изм	Расценка без учета НДС	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	
	Битум	тн	194 583,00	2 449,37	476 605 762,71	357 454 322,03		0,00	0,00	650,00	126 478 950,00	94 859 212,50	1 799,37	350 126 812,71	262 595 109,53	ТОО «AKSU BITUM TERMINAL»
	Итого					357 454 322,03	0,00		0,00			94 859 212,50			262 595 109,53	
	Итого с НДС					400 348 840,67	0,00		0,00			106 242 318,00			294 106 522,67	

Текущий месяц		с НДС 12%	106 242 318,00

Заказчик:
Филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» области Жетісу

Заместитель директора _____ Калпаев Ж.К.

Представитель технического надзора
ТОО "KazBuildExpert"

_____ Коскенов Р.И.

Подрядчик ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев СТ.

Начальник ОЭиБД филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу _____ Такебаев А.К.

Реестр к Акту выполненных работ № 4 от " 17 **"** 06 **2025 года**

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)"

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Область Жетісу						
1	Устройство нижнего слоя покрытия из гор. к/з пл. асфальтобетонной смеси толщ.7см.	км	28,5	28,5	100%	
2	Устройство верхнего слоя покрытия из гор. м/з пл. асфальтобетонной смеси толщ.5см.	км	31	12,0	39%	12,00

Заказчик:
Филиал АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу

Заместитель директора _____ Калтаев Ж.К.

Подрядчик:
Директор

ТОО "РСУ-1" _____ Арсаев С.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" области Жетiсу, Казахстан, область Жетiсу г.Талдыкорган, ул.Т.Шевченко, д.131**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **231241003096**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное управление-1",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с.Жетыген, мкр. "Дорожник", дом № 18А**

991040001212

Договор (контракт) №090140000306/240945/00 от 12.08.2024 г.,доп.согл №090140000306/240945/06 от 12.02.2025г

Номер документа	Дата составления
009	20 май 2025 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек Коктал" км 110-141 (31 км)"			тенге	1	665 141 378,07	665 141 378,07
				Итого	1	x	665 141 378,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) **Директор** / **Досаев С.Т**

Принял (Заказчик) **Директор** **Акылтаев Н.Д**

М.П.

Дата подписания (принятия)работ (услуг) 20.05.2025 г

М.П

Приложение 4-1
функций
заказчика (застройщика)

к Правилам организации деятельности и осуществления

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" БИН 090140000306, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ65070KS00037C00001, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "РСУ-1" БИН 991040001212, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ538562203140706057, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)"

СПРАВКА №3 от "20" 05 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	991040001212	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/240945/00	12.08.2024г.	программа "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма "Оплата прочих услуг и работ"	91
				№090140000306/240945/06	12.02.2025г.	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	2 224 680 525,87	1 531 214 424,07	593 876 230,42				71 265 147,65	665 141 378,07
Выплата аванса	293 037 113,76	-						
Удержание аванса	293 037 113,76	-	-				-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	111 234 026,33	76 560 721,24	29 693 811,55				3 563 257,39	33 257 068,94
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-	-	-				-	-
Предоплата за приобретение материалов	1 032 926 380,86	1 032 926 380,86						
Удержание предоплаты за приобретение материалов	689 965 922,96	689 965 922,96	278 956 137,04				33 474 736,44	312 430 873,48
Итого к оплате:	**2 456 406 957,44**	**1 797 614 160,73**	**285 226 281,83**				**34 227 153,82**	**319 453 435,65**

Заказчик:
Директор
филиала АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу
Аскалтаев Н.Т.

Эксперт технического надзора:
Главный эксперт
ТОО "KazBuildExpert"
Нурбаев А.А.
БИН 121140016323
№ аттестата № KZ08VJE00046031

ТОО «KazBuildExpert»
Инженер по надзору за строительством
Нурбаев Адлет Азаматович
№ KZ08VJE00046031

Подрядчик:
Директор
ТОО "РСУ-1"
Досаев С.Т.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядная организация: ТОО "РСУ-1"

Служба технического надзора: ТОО "KazBuildExpert"

Акт выполненных работ №3 от "20 " 05 2025 года

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)

за период с "25 " 04 2025 года по "20 " 05 2025 года

№	Наименование работ	Ед.изм	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Стоимость единицы измерения, тенге без учета НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Обновление дорожного покрытия										
Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-7 см										
1	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-7 см	м2	239 030	830,08	198 414 022,40	239 030,00	198 414 022,40	100%	104 030,00	86 353 222,40
Устройство нижнего слоя из горячей крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-7 см										
2	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,3 л/м2	т	74,02	229 321,12	16 974 349,30	71,59	16 417 098,98	97%	31,09	7 129 593,62
3	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-7 см	м2 покрытия	246 720	4 829,12	1 191 440 486,40	238 620,00	1 152 324 614,40	97%	103 620,00	500 393 414,40
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см										
4	Розлив битумной эмульсии по нижнему слою покрытия. Расход битумной эмульсии 0,3 л/м2	т	86,43	229 321,12	19 820 224,40					
5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см	м2 покрытия	288 100	3 991,26	1 149 882 006,00					
РАЗДЕЛ 2. Укрепление обочин										
6	Укрепление обочин 50% фрезерованным материалом и 50% пескощебнем толщиной Н-12 см	м2 покрытия обочин	158 800	768,29	122 004 452,00					

7	Устройство основания фрезерованным материалом и 50% ПГС с битумом толщиной Н-8 см	м2	8129,4	2 017,15	16 398 219,21						
8	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-5 см	м2	7738,25	693,21	5 364 232,28						
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см										
9	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,8 л/м2	т	8,59	229 321,12	1 969 868,42						
10	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см	м2 покрытия	10734,65	3 991,26	42 844 779,16						
	ПОДРАЗДЕЛ 1. Замена 1 очковой водопропускной трубы										
11	Демонтаж водопропускной трубы	м3	25,46	123 494,88	3 144 179,64						
12	Устройство водопропускной трубы	м3	41,36	305 504,97	12 635 685,56						
13	Укрепительные работы	м3	79,24	16 243,06	1 287 100,07						
	РАЗДЕЛ 4. Устройство наружного освещения в населенных пунктах										
	ПОДРАЗДЕЛ 1. Наружное освещение в с. Коныролен										
14	Устройство опор освещения	опора	52	117 688,24	6 119 788,48						
15	Устройство опор, кронштейнов и светильников	шт	52	305 190,67	15 869 914,84						
16	Кабель СИП	км линии	2,5	914 803,58	2 287 008,95						
	РАЗДЕЛ 5. Устройство пешеходной дорожки (тротуар) в с. Коныролен										
17	Устройство двухслойного основания	м2 основания	830	2 165,01	1 796 958,30						
18	Устройство бортовых камней (бордюры) БР100.30.15 и БР100.20.8	м бортового камня	830	15 780,33	13 097 673,90						
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчанной плотной асфальтобетонной смеси Типа Г, Марки I, толщиной Н-5 см										
19	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,8 л/м2	т	0,664	229 321,12	152 269,22						
20	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчаной плотной асфальтобетонной смеси Типа Г, Марки I, толщиной Н-5 см	м2 покрытия	830	4 514,23	3 746 810,90						
	РАЗДЕЛ 6. Обустройство автомобильной дороги										
	ПОДРАЗДЕЛ 1. Замена барьерного ограждения и установка новой										
21	Замена барьерного ограждения 11ДО	м	1144	34 330,17	39 273 714,48						
22	Установка барьерного ограждения 11ДО	м	160	32 626,97	5 220 315,20						
	ПОДРАЗДЕЛ 2. Замена дорожных знаков и установка новых со стойками										
23	Демонтаж существующих дорожных знаков со стойками	шт	54	12 793,33	690 839,82						

24	Монтаж дорожных знаков типоразмером II, светоотражающей пленкой типа 2	шт	143	8 053,56	1 151 659,08						
25	Установка дорожных стоек СКМ	шт	129	41 828,42	5 395 866,18						
26	Обновление дорожных знаков индивидуального проектирования	м2	54,88	21 599,77	1 185 395,38						
27	Устройство присыпной бермы	м3	280	9 396,90	2 631 132,00						
	ПОДРАЗДЕЛ 3. Нанесение дорожной разметки										
28	Разметка сплошная, осевая 1.1, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	3,3	543 758,37	1 794 402,62						
29	Разметка сплошная, краевая 1.2, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	50,94	543 758,34	27 699 049,84						
30	Разметка пунктирная, осевая 1.5, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	28,9	156 442,49	4 521 187,96						
31	Разметка пунктирная, осевая 1.6, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	0,44	414 567,36	182 409,64						
32	Точечные разметки (1.13, 1.14.4, 1.7, 1.20, 1.24, шумовая полоса) (холодный пластик, белая/желтая)	м2 разметки	79,58	10 914,29	868 559,20						
	ИТОГО				**2 915 864 560,83**		**1 367 155 735,78**			**593 876 230,42**	
	НДС				**349 903 747,30**		**164 058 688,29**			**71 265 147,65**	
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕМАЯ В ФОРМЕ ЗАЯВКИ				**3 265 768 308,13**		**1 531 214 424,07**			**665 141 378,07**	

Заказчик:
Филиал АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу

Заместитель директора _____ Калгаев Ж.К.

Начальник ОЭиВД филиала АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетісу _____ Такебаев А.К.

Прдеставитель технического надзора:
ТОО "KazBuildExpert"

Главный эксперт _____ Нурбаев А.А.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев С.Т.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)
Служба технического надзора: ТОО "KazBuildExpert"

Договор №090140000306/240945/00 от 12.08.2024г.

Материалы на участке к Акту выполненных работ от "20" 05 2025 года

Отчетный период: 25.04 2025-20.05. 2025 гг

№ п/п	Элементы			Предыдущий Акт выполненных работ			Материалы принятые в этом месяце согласно п.п. 5.8 Договора			Материалы использованные в этом месяце			Остаток			Поставщик
	Наименование	Ед. изм	Расценка без учета НДС	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	
	Битум	тн	194 583,00	2 500,00	486 457 500,00	364 843 125,00		0,00	0,00		0,00	0,00	2 500,00	486 457 500,00	364 843 125,00	ТОО «AKSU BITUM TERMINAL»
Итого						364 843 125,00	0,00		0,00			0,00			364 843 125,00	

Текущий месяц		с НДС 12%	0,00

Заказчик:
Филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» области Жетісу

Заместитель директора _____ Калтаев Ж.К.

Представитель технического надзора
ТОО "KazBuildExpert"
Инженер по надзору за строительством Нурбаев Адлет Азаматович № KZ08VJE00046031
_____ Нурбаев А.А.

Подрядчик ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев С.Т.

Начальник ОЭиБД филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу _____ Такебаев А.К.

Реестр к Акту выполненных работ от "20 " 05 2025 года

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)"

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Область Жетісу						
1	Устройство нижнего слоя покрытия из гор. к/з пл. асфальтобетонной смеси толщ.7см.	км	28,5	27,5	97%	12,5
2	Устройство верхнего слоя покрытия из гор. м/з пл. асфальтобетонной смеси толщ.5см.	км	31			

Заказчик:
Филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» области Жетісу
Заместитель директора _____ Калтаев Ж.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "РСУ-1" _____ Досаев С.Т.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)"

СПРАВКА №1 от "24" 02 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	991040001212	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/240945/00	12.08.2024г.	программа "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма "Оплата прочих услуг и работ"	91
				№090140000306/240945/06	12.02.2025г.	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	693 466 101,80							
Выплата аванса	293 037 113,76	-						
Удержание аванса	293 037 113,76	-	-				-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	34 673 305,09	-	-				-	-
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-	-	-				-	-
Предоплата за приобретение материалов	1 032 926 380,86	1 032 926 380,86	922 255 697,20				110 670 683,66	1 032 926 380,86
Итого к оплате:	**1 691 719 177,57**	**1 032 926 380,86**	**922 255 697,20**				**110 670 683,66**	**1 032 926 380,86**

Заказчик:
Директор филиала АО «ҰК «ҚазАвтоЖол» области Жетісу
_____ Ахметжанов Ә.Қ.

Эксперт технического надзора:
Главный эксперт
ТОО "KazBuildExpert"
_____ **Нурбаев А.А.**
БИН 121140016323
№ аттестата № KZ08VJE00046031

ТОО «KazBuildExpert»
Инженер по надзору за строительством
Нурбаев Адлет Саматович
№ KZ08VJE00046031

Подрядчик:
Директор
ТОО "РСУ-1"
_____ **Досаев С.Г.**

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)
Служба технического надзора: ТОО "KazBuildExpert"

Договор №090140000306/240945/00 от 12.08.2024г.

ЗАЯВКА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Расценка БЕЗ учета НДС	Всего стоимость (тенге)
1	Битум бнд 70/100	тн	3 000,00	194 583,00	583 749 000,00
2	Песок из отсевов дробления фракция 0-5	тн	40 460,00	2 772,86	112 189 915,60
3	Щебень фракция 5-10 мм	тн	10 220,00	5 617,14	57 407 170,80
4	Щебень фракция 10-20 мм	тн	11 900,00	5 560,00	66 164 000,00
5	Щебень фракция 20-40 мм	тн	7 560,00	5 531,43	41 817 610,80
6	Минпорошок	тн	6 800,00	8 960,00	60 928 000,00
	ИТОГО				**922 255 697,20**
	НДС 12%				**110 670 683,66**
	ВСЕГО:				**1 032 926 380,86**

Заказчик:
Филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» области Жетісу

Зам.директора **Калтаев Ж.К.**

Гл.специалист ЭиБД филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу **Турдымаханбет А.Б.**

Представитель технического надзора
ТОО "KazBuildExpert" **Нурбаев А.А.**

Подрядчик ТОО "РСУ-1"
Директор **Досаев СТ.**

PDF Compressor Free Version

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" области Жетісу, Казахстан, область Жетісу г.Талдыкорган, ул.Т.Шевченко, д.131**	**231241003096**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное управление-1",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с.Жетыген, мкр. "Дорожник", дом № 18А**	**991040001212**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №090140000306/240945/00 от 12.08.2024 г.,доп.согл №090140000306/240945/06 от 12.02.2025г

Номер документа	Дата составления
006	24 апрель 2025 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек Коктал" км 110-141 (31 км)"			тенге	1	866 073 046,00	866 073 046,00
				Итого	1	x	866 073 046,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) **Директор** / **Досаев С.Т**
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) **Директор** / **Акылтаев Н.Д**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия)работ (услуг) 24.04 2025 г

М.П.

PDF Compressor Free Version

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)"

СПРАВКА №2 от " 24 " 04 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	991040001212	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/240945/00	12.08.2024г.	программа "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма "Оплата прочих услуг и работ"	91
				№090140000306/240945/06	12.02.2025г.	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	1 559 539 147,80	866 073 046,00	773 279 505,36				92 793 540,64	866 073 046,00
Выплата аванса	293 037 113,76	-						
Удержание аванса	293 037 113,76	-	-				-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	77 976 957,39	43 303 652,30	38 663 975,27				4 639 677,03	43 303 652,30
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-	-	-				-	-
Предоплата за приобретение материалов	1 032 926 380,86	1 032 926 380,86						
Удержание предоплаты за приобретение материалов	377 535 049,48	377 535 049,48	337 084 865,61				40 450 183,87	377 535 049,48
Итого к оплате:	**2 136 953 521,79**	**1 478 160 725,08**	**397 530 664,48**				**47 703 679,74**	**445 234 344,22**

Заказчик:
Директор
филиала АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетысу
_____ Акылтаев Н.Д.

Эксперт технического надзора:
Главный эксперт
ТОО "KazBuildExpert"
_____ Нурбаев А.А.
БИН 121140016323
№ аттестата № KZ08VJE00046031

Подрядчик:
Директор
ТОО "РСУ-1"
_____ Досаев С.Г.

PDF Compressor Free Version

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядная организация: ТОО "РСУ-1"
Служба технического надзора: ТОО "KazBuildExpert"

Акт выполненных работ №2 от " 24 " 04 2025 года

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)

за период с " 25 " 02 2025 года по " 24 " 04 2025 года

№	Наименование работ	Ед.изм	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	Стоимость единицы измерения, тенге без учета НДС	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Обновление дорожного покрытия										
Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-7 см										
1	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-7 см	м2	239 030	830,08	198 414 022,40	135 000,00	112 060 800,00	56%	135 000,00	112 060 800,00
Устройство нижнего слоя из горячей крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-7 см										
2	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,3 л/м2	т	74,02	229 321,12	16 974 349,30	40,50	9 287 505,36	55%	40,50	9 287 505,36
3	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-7 см	м2 покрытия	246 720	4 829,12	1 191 440 486,40	135 000,00	651 931 200,00	55%	135 000,00	651 931 200,00
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см										
4	Розлив битумной эмульсии по нижнему слою покрытия. Расход битумной эмульсии 0,3 л/м2	т	86,43	229 321,12	19 820 224,40					
5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см	м2 покрытия	288 100	3 991,26	1 149 882 006,00					
РАЗДЕЛ 2. Укрепление обочин										
6	Укрепление обочин 50% фрезерованным материалом и 50% пескощебнем толщиной Н-12 см	м2 покрытия обочин	158 800	768,29	122 004 452,00					
РАЗДЕЛ 3. Примыкание, пересечение и автобусные остановки										

PDF Compressor Free Version

7	Устройство основания фрезерованным материалом и 50% ПГС с битумом толщиной Н-8 см	м2	8129,4	2 017,15	16 398 219,21						
8	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-5 см	м2	7738,25	693,21	5 364 232,28						
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см										
9	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,8 л/м2	т	8,59	229 321,12	1 969 868,42						
10	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см	м2 покрытия	10734,65	3 991,26	42 844 779,16						
	ПОДРАЗДЕЛ 1. Замена 1 очковой водопропускной трубы										
11	Демонтаж водопропускной трубы	м3	25,46	123 494,88	3 144 179,64						
12	Устройство водопропускной трубы	м3	41,36	305 504,97	12 635 685,56						
13	Укрепительные работы	м3	79,24	16 243,06	1 287 100,07						
	РАЗДЕЛ 4. Устройство наружного освещения в населенных пунктах										
	ПОДРАЗДЕЛ 1. Наружное освещение в с. Коныролен										
14	Устройство опор освещения	опора	52	117 688,24	6 119 788,48						
15	Устройство опор, кронштейнов и светильников	шт	52	305 190,67	15 869 914,84						
16	Кабель СИП	км линии	2,5	914 803,58	2 287 008,95						
	РАЗДЕЛ 5. Устройство пешеходной дорожки (тротуар) в с. Коныролен										
17	Устройство двухслойного основания	м2 основания	830	2 165,01	1 796 958,30						
18	Устройство бортовых камней (бордюры) БР100.30.15 и БР100.20.8	м бортового камня	830	15 780,33	13 097 673,90						
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчаной плотной асфальтобетонной смеси Типа Г, Марки I, толщиной Н-5 см										
19	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,8 л/м2	т	0,664	229 321,12	152 269,22						
20	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчаной плотной асфальтобетонной смеси Типа Г, Марки I, толщиной Н-5 см	м2 покрытия	830	4 514,23	3 746 810,90						
	РАЗДЕЛ 6. Обустройство автомобильной дороги										
	ПОДРАЗДЕЛ 1. Замена барьерного ограждения и установка новой										
21	Замена барьерного ограждения 11ДО	м	1144	34 330,17	39 273 714,48						
22	Установка барьерного ограждения 11ДО	м	160	32 626,97	5 220 315,20						
	ПОДРАЗДЕЛ 2. Замена дорожных знаков и установки новых со стойками										
23	Демонтаж существующих дорожных знаков со стойками	шт	54	12 793,33	690 839,82						

PDF Compressor Free Version

23	Демонтаж существующих дорожных знаков со стойками	шт	54	12 793,33	690 839,82					
24	Монтаж дорожных знаков типоразмером II, светоотражающей пленкой типа 2	шт	143	8 053,56	1 151 659,08					
25	Установка дорожных стоек СКМ	шт	129	41 828,42	5 395 866,18					
26	Обновление дорожных знаков индивидуального проектирования	м2	54,88	21 599,77	1 185 395,38					
27	Устройство присыпной бермы	м3	280	9 396,90	2 631 132,00					
	ПОДРАЗДЕЛ 3. Нанесение дорожной разметки									
28	Разметка сплошная, осевая 1.1, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	3,3	543 758,37	1 794 402,62					
29	Разметка сплошная, краевая 1.2, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	50,94	543 758,34	27 699 049,84					
30	Разметка пунктирная, осевая 1.5, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	28,9	156 442,49	4 521 187,96					
31	Разметка пунктирная, осевая 1.6, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	0,44	414 567,36	182 409,64					
32	Точечные разметки (1.13, 1.14.4, 1.7, 1.20, 1.24, шумовая полоса) (холодный пластик, белая/желтая)	м2 разметки	79,58	10 914,29	868 559,20					
	ИТОГО				**2 915 864 560,83**		**773 279 505,36**			**773 279 505,36**
	НДС				**349 903 747,30**		**92 793 540,64**			**92 793 540,64**
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕМАЯ В ФОРМЕ ЗАЯВКИ				**3 265 768 308,13**		**866 073 046,00**			**866 073 046,00**

Заказчик:
Филиал АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу

Директор _____ Аскаров А.Д.

Начальник ОЭиБД филиала АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетісу _____ Такебаев А.К.

Прдеставитель технического надзора:
ТОО "KazBuildExpert"

Главный эксперт _____ Нурбаев А.А.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев С.Т.

PDF Compressor Free Version

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)
Служба технического надзора: ТОО "KazBuildExpert"

Договор №090140000306/240945/00 от 12.08.2024г.

Материалы на участке

Отчетный период: 25.02 2025г. 24.04. 2025 г.

№ п/п	Элементы			Предыдущий Акт выполненных работ			Материалы принятые в этом месяце согласно Протокола засед Правления № 16 от 7.12.2022 г. на эскроу-счет			Материалы использованные в этом месяце			Остаток			Поставщик
	Наименование	Ед. изм	Расценка без учета НДС	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	
	Битум	тн	194 583,00	2 500,00	486 457 500,00	364 843 125,00		0,00	0,00		0,00	0,00	2 500,00	486 457 500,00	364 843 125,00	ТОО «AKSU BITUM TERMINAL»
Итого						364 843 125,00	0,00		0,00			0,00			364 843 125,00	

Текущий месяц		с НДС 12%	0,00

Заказчик:
Филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» области Жетісу
Директор _____ Мкылтаев Н.Д.

Представитель технического надзора
ТОО "KazBuildExpert"
_____ Нурбаев А.А.

Подрядчик ТОО "РСУ-1"
Директор _____ Досаев СТ.

Начальник ОЭиБД филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу _____ Такебаев А.К

PDF Compressor Free Version

Реестр к Акту выполненных работ № 2 от " 24 " 04 2025 года

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)"

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Область Жетiсу						
1	Устройство нижнего слоя покрытия из гор. к/з пл. асфальтобетонной смеси толщ.7см.	км	28,5	15	52,63%	15
2	Устройство верхнего слоя покрытия из гор. м/з пл. асфальтобетонной смеси толщ.5см.	км	31			

Заказчик:
Филиал АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетiсу
Директор _____ Ахылтаев Н.Д.

Подрядчик:
Директор
ТОО "РСУ-1" _____ Досаев С.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" области Жетісу, Казахстан, область Жетісу** г.Талдыкорган, ул.Т.Шевченко, д.131 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**231241003096**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное управление-1",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с.Жетыген, мкр. "Дорожник", дом № 18А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**991040001212**

Договор (контракт) №090140000306/240945/00 от 12.08.2024 г.,доп.согл №090140000306/240945/03 от 16.09.2024г

Номер документа	Дата составления
057	09.12 2024 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек Коктал" км 110-141 (31 км)"			тенге	1	284 841 801,80	284 841 801,80
				Итого	1	x	284 841 801,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты, о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страницах

Сдал (Исполнитель) **Директор** **Досаев С**
должность *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) **Директор** **Акылтаев Н.Д**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.12 2024 г

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)"

СПРАВКА №3 от "09"12 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	991040001212	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/240945/00	12.08.2024г.	программа "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма "Оплата прочих услуг и работ"	91
				№090140000306/240945/03	16.09.2024г.	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	693 466 101,80	693 466 101,80	254 323 037,32				30 518 764,48	284 841 801,80
Выплата аванса	293 037 113,76	293 037 113,76						
Удержание аванса	293 037 113,76	293 037 113,76	152 187 342,64				18 262 481,12	170 449 823,76
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	34 673 305,09	34 673 305,09	12 716 151,87				1 525 938,22	14 242 090,09
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-	-	-				-	-
Итого к оплате:	**658 792 796,71**	**658 792 796,71**	**89 419 542,81**				**10 730 345,14**	**100 149 887,95**

Заказчик:
Директор
филиала АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу
Дельдаев Н.Д.

Эксперт технического надзора:
Главный эксперт
ТОО "KazBuildExpert"
Нурбаев А.А.
БИН 121140016323
№ аттестата № KZ08VJE00046031

Подрядчик:
Директор
ТОО "РСУ-1"
Досаев С.Т.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядная организация: ТОО "РСУ-1"

Служба технического надзора: ТОО "KazBuildExpert"

Акт выполненных работ №1 от "09" 12 2024 года

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)

за период с "21" 08 2024 года по "09" 12 2024 года

№	Наименование работ	Ед.изм	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Стоимость единицы измерения, тенге без учета НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Обновление дорожного покрытия										
Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-7 см										
1	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-7 см	м2	283 430	830,08	235 269 574,40	44 400,00	36 855 552,00	15%	44 400,00	36 855 552,00
Устройство нижнего слоя из горячей крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-7 см										
2	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,3 л/м2	т	87,34	229 321,12	20 028 906,62	13,32	3 054 557,32	15%	13,32	3 054 557,32
3	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-7 см	м2 покрытия	291 120	4 829,12	1 405 853 414,40	44 400,00	214 412 928,00	15%	44 400,00	214 412 928,00
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см										
4	Розлив битумной эмульсии по нижнему слою покрытия. Расход битумной эмульсии 0,3 л/м2	т	86,43	229 321,12	19 820 224,40					
5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см	м2 покрытия	288 100	3 991,26	1 149 882 006,00					
РАЗДЕЛ 2. Укрепление обочин										
6	Укрепление обочин 50% фрезерованным материалом и 50% пескощебнем толщиной Н-12 см	м2 покрытия обочин	158 800	768,29	122 004 452,00					

РАЗДЕЛ 3. Примыкание, пересечение и автобусные остановки										
7	Устройство основания фрезерованным материалом и 50% ПГС с битумом толщиной Н-8 см	м2	8129,4	2 017,15	16 398 219,21					
8	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-5 см	м2	7738,25	693,21	5 364 232,28					
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см										
9	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,8 л/м2	т	8,59	229 321,12	1 969 868,42					
10	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки I на битуме БНД 70-100, толщиной Н-5 см	м2 покрытия	10734,65	3 991,26	42 844 779,16					
ПОДРАЗДЕЛ 1. Замена 1 очковой водопропускной трубы										
11	Демонтаж водопропускной трубы	м3	25,46	123 494,88	3 144 179,64					
12	Устройство водопропускной трубы	м3	41,36	305 504,97	12 635 685,56					
13	Укрепительные работы	м3	79,24	16 243,06	1 287 100,07					
РАЗДЕЛ 4. Устройство наружного освещения в населенных пунктах										
ПОДРАЗДЕЛ 1. Наружное освещение в с. Коныролен										
14	Устройство опор освещения	опора	52	117 688,24	6 119 788,48					
15	Устройство опор, кронштейнов и светильников	шт	52	305 190,67	15 869 914,84					
16	Кабель СИП	км линии	2,5	914 803,58	2 287 008,95					
РАЗДЕЛ 5. Устройство пешеходной дорожки (тротуар) в с. Коныролен										
17	Устройство двухслойного основания	м2 основания	830	2 165,01	1 796 958,30					
18	Устройство бортовых камней (бордюры) БР100.30.15 и БР100.20.8	м бортового камня	830	15 780,33	13 097 673,90					
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчанной плотной асфальтобетонной смеси Типа Г, Марки I, толщиной Н-5 см										
19	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,8 л/м2	т	0,664	229 321,12	152 269,22					
20	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчаной плотной асфальтобетонной смеси Типа Г, Марки I, толщиной Н-5 см	м2 покрытия	830	4 514,23	3 746 810,90					
РАЗДЕЛ 6. Обустройство автомобильной дороги										
ПОДРАЗДЕЛ 1. Замена барьерного ограждения и установка новой										
21	Замена барьерного ограждения 11ДО	м	1144	34 330,17	39 273 714,48					
22	Установка барьерного ограждения 11ДО	м	160	32 626,97	5 220 315,20					

ПОДРАЗДЕЛ 2. Замена дорожных знаков и установка новых со стойками										
23	Демонтаж существующих дорожных знаков со стойками	шт	54	12 793,33	690 839,82					
24	Монтаж дорожных знаков типоразмером II, светоотражающей пленкой типа 2	шт	143	8 053,56	1 151 659,08					
25	Установка дорожных стоек СКМ	шт	129	41 828,42	5 395 866,18					
26	Обновление дорожных знаков индивидуального проектирования	м2	54,88	21 599,77	1 185 395,38					
27	Устройство присыпной бермы	м3	280	9 396,90	2 631 132,00					
ПОДРАЗДЕЛ 3. Нанесение дорожной разметки										
28	Разметка сплошная, осевая 1.1, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	3,3	543 758,37	1 794 402,62					
29	Разметка сплошная, краевая 1.2, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	50,94	543 758,34	27 699 049,84					
30	Разметка пунктирная, осевая 1.5, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	28,9	156 442,49	4 521 187,96					
31	Разметка пунктирная, осевая 1.6, ширина линий 0,15 (термопластик, белая)	км линии	0,44	414 567,36	182 409,64					
32	Точечные разметки (1.13, 1.14.4, 1.7, 1.20, 1.24, шумовая полоса) (холодный пластик, белая/желтая)	м2 разметки	79,58	10 914,29	868 559,20					
	ИТОГО				**3 170 187 598,15**		**254 323 037,32**			**254 323 037,32**
	НДС				**380 422 511,78**		**30 518 764,48**			**30 518 764,48**
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕМАЯ В ФОРМЕ ЗАЯВКИ				**3 550 610 109,93**		**284 841 801,80**			**284 841 801,80**

Заказчик:
Филиал АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу

Зам.директора _____ Калтаев Ж.К.

Гл.специалист ЭиБД филиала АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетісу _____ Турдымаханбет А.

Прдеставитель технического надзора:
ТОО "KazBuildExpert"

Главный эксперт _____ Нурбаев А.А.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев С.Т.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)
Служба технического надзора: ТОО "KazBuildExpert"

Договор №090140000306/240945/00 от 12.08.2024г.

Материалы на участке

Отчетный период: 28.11.2024- 09.12.2024 гг

№ п/п	Элементы			Предыдущий Акт выполненных работ			Материалы принятые в этом месяце согласно Протокола засед Правления № 16 от 7.12.2022 г. на эскроу-счет			Материалы использованные в этом месяце			Остаток			Поставщик
	Наименование	Ед. изм	Расценка без учета НДС	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	
	Битум	тн	194 583,00	2 500,00	486 457 500,00	364 843 125,00		0,00	0,00		0,00	0,00	2 500,00	486 457 500,00	364 843 125,00	ТОО «AKSU BITUM TERMINAL»
Итого						364 843 125,00	0,00		0,00			0,00			364 843 125,00	

Текущий месяц		с НДС 12%	0,00

Заказчик:
Филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» области Жетісу

Зам.директора _____ Балтаев Ж.К.

Представитель технического надзора
ТОО "KazBuildExpert"

_____ Нурбаев А.А.

Подрядчик ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев СТ.

Гл.специалист ЭиБД филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу _____ Турдымаханбет А.Б.

Реестр к Акту выполненных работ от "09" 12 2024 года

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)"

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Область Жетiсу						
1	Устройство нижнего слоя покрытия из гор. к/з пл. асфальтобетонной смеси толщ.7см.	км	2,5	2,500	100,00%	2,500
2	Устройство верхнего слоя покрытия из гор. м/з пл. асфальтобетонной смеси толщ.5см.	км				

Заказчик:
Филиал АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетiсу
Зам.директора _____ Калтаев Ж.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "РСУ-1" _____ Досаев С.Т.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)"

СПРАВКА №2 от "18" 11 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	991040001212	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/240945/00	12.08.2024г.	программа "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма "Оплата прочих услуг и работ"	91
				№090140000306/240945/01	23.08.2024г.	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	408 624 300,00	408 624 300,00	364 843 125,00				43 781 175,00	408 624 300,00
Выплата аванса	293 037 113,76	293 037 113,76						
Удержание аванса	122 587 290,00	122 587 290,00	109 452 937,50				13 134 352,50	122 587 290,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	20 431 215,00	20 431 215,00	18 242 156,25				2 189 058,75	20 431 215,00
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-	-	-				-	-
Итого к оплате:	**558 642 908,76**	**558 642 908,76**	**237 148 031,25**				**28 457 763,75**	**265 605 795,00**

Заказчик:
Директор
филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» области Жетісу
_____ Аккартиев Н.Т.

Эксперт технического надзора:
Главный эксперт
ТОО "KazBuildExpert"
_____ Нурбаев А.А.
БИН 121140016323
№ аттестата № KZ08VJE00046031

Подрядчик:
Директор
ТОО "РСУ-1"
_____ Досаев С.Т.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 110-141 (31 км)
Служба технического надзора: ТОО "KazBuildExpert"

Договор №090140000306/240945/00 от 12.08.2024г.

Отчетный период: 17.09 2024- 18.11. 2024 гг

Материалы на участке

№ п/п	Элементы			Предыдущий Акт выполненных работ			Материалы принятые в этом месяце согласно Протокола засед Правления № 16 от 7.12.2022 г. на эскроу-счет			Материалы использованные в этом месяце		Остаток			Поставщик
	Наименование	Ед. изм	Расценка без учета НДС	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	
	Битум	тн	194 583,00				2 500,00	486 457 500,00	364 843 125,00	0,00	0,00	2 500,00	486 457 500,00	364 843 125,00	ТОО «AKSU BITUM TERMINAL»
Итого						0,00	2 500,00		364 843 125,00		0,00			364 843 125,00	

Текущий месяц		с НДС 12%	408 624 300,00

Заказчик:
Филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» области Жетісу

Зам.директора _____ Калтаев Ж.К.

Представитель технического надзора
ТОО "KazBuildExpert"

_____ Нурбаев А.А.

Подрядчик ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев СТ.

Гл.специалист ЭиБД филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу _____ Турдымаханбет А.Б.