Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
РК от 08.02.2021 г. № 53

Декларация о соответствии

« 10 » октября 2025года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Консорциум , состоящий из
ТОО «Акмолатранстехмонтаж» в лице директора Джагупарова Ержана Бейсеновича
ГЛ №15009476 от 21.05.2015 г. Республика Казахстан , г.Астана, р-он Сарыарка, ул.Қараменде би Шақаұлы дом 4, тел.: 87052409847, БИН 960440000756 и ТОО «Корпорация QR» в лице_директора Нурмуканова Азамат Кайроллинович ГСЛ№23022830 от 18.10.2023 г. Республика Казахстан,г.Костанай, ул.Темирбаева, д.50, кв 53., БИН 030640000640
наименование организации, юридический адрес

по объекту: **«Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул.НС.Фролова, лог Абильсай в границах улиц Шайсултана Шаяхметова-С.Баймагамбетова г.Костанай»**
Костанайская область, г.Костанай,
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГКП «Костанай-Су» акимата г.Костаная ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г.Костаная» в лице руководителя Шалабаева Казбека Васильевича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ТОО "СК Artifex" № 25002475 от 28.12.2025 г.
наименование организации ,№ лицензии и дата получения
в лице : директора Нурмуканов Ж.К.
фамилия ,имя ,отчество (при наличии) руководителя

б) ТОО "Сервис-Астана НС" Ф-ГСЛ №0028341 от 29.08.2025г.
наименование организации ,№ лицензии и дата получения
в лице : директора Абауова Амантая Жалгасовича
фамилия ,имя ,отчество (при наличии) руководителя

в) ТОО "Story БАСАР" ГСЛ№ 09781 от 29.08.2025 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице : директора Уалжанова Али Бауыржановича
фамилия ,имя ,отчество (при наличии) руководителя

г) ТОО "Dezi Construction" ГСЛ№23023250 от 24.10.2023 г.
наименование организации ,№ лицензии и дата получения
в лице : директора Айдарханова Дархана Темирхановича
фамилия ,имя ,отчество (при наличии) руководителя

д) ТОО "Dezi group" №22000632 от 17.01.2022 г.
наименование организации ,№ лицензии и дата получения
в лице : директора Шаймерденовой Даны Наримановны.
фамилия ,имя ,отчество (при наличии) руководителя

е) ТОО "Отражение +" ГСЛ № 0000430 от 16.07.2025 г.
наименование организации ,№ лицензии и дата получения
в лице : директора Абдугапарова Даукена Жумагалиулы.
фамилия ,имя ,отчество (при наличии) руководителя

ж) ТОО "Өскемен ProdSnab" 15-ГСЛ №001584 от 23.07.2025 г.
наименование организации ,№ лицензии и дата получения
в лице : директора Бугай Аллы Григорьевны

з) ТОО "PROMSTROY CO", лицензия № 22001253 от 25.01.2022 года
наименование организации ,№ лицензии и дата получения
в лице : директора Маханова Арлана Нурбаевича
фамилия ,имя ,отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Промстройпроект», проект №24.3-809/21
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а ГКП «Костанай-Су» № 275/п 25.11.2022 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Пропускная способность	м3/сут	1041,5		1041,5	
Протяжённость сетей самотечной канализации, м /длина	м	822,0		830,89	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проект относится к объектам I (повышенного) уровня ответственности, технически и технологически сложным. Основной задачей данного проекта является замена старого канализационного коллектора по ул.Фролова, лог Абильсай в границах улиц Шайсултана Шаяхметова - С. Баймагамбетова г.Костанай, подверженного коррозии и полному износу, за счет этого снижению водоотводной способности на современные полиэтиленовые трубы обеспечивающие
качество водоотведения, улучшения экологической обстановки и тем самым повышения санитарно - гигиенического уровня жизни населения. Для этой цели предусматривается подключение к существующей канализационной сети (см. тех. условия № 2693 от 11.06.2021г. выданное ГКП "Костанай -Су ", и задание на проектирования выданное Заказчиком).

Схема водоотведения объекта следующая: сточная вода от проектируемой канализационной камеры в пересечении ул .Ш.Шаяхметова -ул .Фролова (точка подключение № 2) отводится по ул.Фролова, лог Абильсай и сбрасывается к проектируемой канализационной камере расположенной в_пересечении улиц Фролова - С.Баймагамбетова (точка подключение № 1).

Наружные сети -К1- самотечного канализационного коллектора запроектированы из полиэтиленовых профилированных многослойных безнапорных труб с металлическим каркасом внутри КОРСИС АРМ SN16 ТУ 2248-017-73011750-2011: соединение с помощью термоусаживаемой муфты снаружи и сваркой ручным экструдером изнутри DN/ID 800мм - L= 830,89м;

Из полиэтиленовых двухслойных безнапорных труб КОРСИС ПРО SN8 ТУ 2248-001-73011750-2005 с приварным раструбом DN/OD 315мм - L= 2м., DN/OD 160мм - L= 6м. и DN/OD 110мм - L= 8м

На сети для контрольного осмотра и присоединения существующих канализационных сетей предусмотрены канализационные колодцы Ø2000мм – 26 шт. Ø1500мм – 2 шт и камеры из блоков ФБС: №3.1 и №25 (2500х2500мм) - 2шт, установленные в точках подключения к существующему коллектору. Канализационные колодцы также установлены в местах изменения направления трассы самотечного канализационного коллектора. Конструкция колодцев принята из унифицированных железобетонных элементов, по типовому проекту ТП 902-09-22-84 " Канализационные колодцы ". Все сборные элементы и монолитные колодцы выполнить на портландцементе по ГОСТ 22266-94 с маркой по водопроницаемости W4. Из-за стесненных условии (так как трасса проходит вблизи со существующими сетями водопровода и канализации, кабелей электроснабжения и связи, жилых домов)

и невозможности производства земляных работ с откосами, принят способ разработки траншеи с креплением стенок вертикально-сплошным методом с применением инвентарных приспособлений.

Прокладку сетей канализации следует выполнять в соответствии с требованиями СН РК 3.01-01-2013. Ширина траншеи по низу должно быть не менее Дн +1 м. Перед укладкой труб следует предусматривать постель из песка толщиной не менее 10см. Монтаж трубопроводов следует выполнять: с раструбными соединениями на дне траншеи.

При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песка толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопровода производится ручным не механизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной механической трамбовкой до достижения коэффициента уплотнения, установленного проектом. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см непосредственно над трубопроводом производят ручным инструментом.

Засыпку траншеи трубопроводов под проезжей частью автодорог обязательно выполнить в полном объеме песком с послойным уплотнением до 90%, через 150-200 мм с помощью оборудования ударного типа.

Сборку раструбных соединений следует производить при температуре наружного воздуха не ниже нуля. Уплотнительные кольца до начала монтажа должны находиться в теплом помещении.

Гидравлические испытания самотечных канализационных сетей выполняют после завершения гидроизоляционных работ в колодцах в два этапа: без колодцев (предварительное) и совместно с колодцами (окончательное). Окончательное испытание трубопровода канализации совместно с колодцами производят согласно СНиП 3.05.04-85*. Проектом предусматривается работы по восстановлению дорожной одежды. Площадь восстанавливаемых участков: S=1943,84 м2 по ул. Фролова.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные, проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 06 апреля 2024г
месяц, год

окончание работ 10 октября 2025г
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяца

фактически, месяц: 18 месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100 % (на объектах финансируемы за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию

объекта: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. НС.Фролова, лог Абильсай в границах улиц Шайсултана Шаяхметова-С.Баймагамбетова г.Костанай»,

что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГК П «Костанай Су», главный инженер Панаетов Виталий Александрович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул.НС.Фролова, лог Абильсай в границах улиц Шайсултана Шаяхметова-С.Баймагамбетова г.Костанай»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик Консорциум (генеральный подрядчик):

ТОО «Акмолатранстехмонтаж», Джагупаров Ержан Бейсенович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО « Корпорация QR», Нурмуканов Азамат Кайроллинович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)