Приложение 1
К приказу Министра
Индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года №632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма 3

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» 11 2025 года

Заказчик: ***АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» Республика Казахстан, в лице заместителя директора филиала АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу Калтаева Жасулана Келимбетовича, 040000 область Жетысу, г. Талдыкорган, ул. Абая, строение 295***

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается): ***от 28.11 2025г., ТОО «РСУ-1», БИН 991040001212, в лице директора Досаева Серика Токеновича, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Муканова 113.***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): ***от28.11. 2025г., ТОО «KazBuildExpert», Генеральный директор Нурманов Серик Туреахметович, главный эксперт Бисенов Ильяс Аскарович, аттестат эксперта №KZ35VJE00042053 от 31.10.2018г.,***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:
Авторский надзор – не предусмотрен

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатовпроизведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)

к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 142+200-178 (35,8 км)»***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: ***область Жетісу, Панфиловский район,***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от _____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридическихсоставов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые актыисполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года № _____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Ордер №27 на право производство работ дата выдачи «21» августа 2024 года, №18 на право производство работ дата выдачи «20 » марта 2025 г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) ***соответствует проектно-сметной документации Заказчика областного филиала Акционерного общества «Национальная компания «КазАвтоЖол» области Жетісу***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***Ведомственной экспертизой РГП на ПВХ «Национальный Центр качества дорожных активов» 07.06.2024 жк. КАЖ/-893/2024;***

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***август 2024г;***

месяц, год

окончание работ: ***ноябрь 2025г;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяца: ***9 (девять) месяиев;***

фактически, месяцев: ***11 (одиннадиать) месяиев;***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Полная длина	км	35,8	35,8	35,8	35,8
Категория	км.	III	III	III	III
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина обочины (м)	м	2	2	2	2
Ширина укрепленной части обочины (м)	м	0,5	0,5	0,5	0,5
Ширина проезжей части (м)	м	7	7	7	7
Вид покрытия: --верхний слой - - гор.м/з а/б толщ.-5см	м2	286 400	286 400	286 400	286 400

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Средний ремонт автомобильной дороги представляет собой: Фрезерование, толщиной слоя до 7 см- 281 210 м2. Розлив вяжущих материаловпо основанию – 86,99 тн, устройство нижнего слоя покрытия из гор. к/з плот. а/б смесей толщиной 7 см – 289 980 м2., розлив вяжущих материалов по нижнему слою – 85,92 тн, устройство верхнего слоя покрытия из гор. м/з. а/б смесей толщиной 5 см – 286 400 м2, укрепление обочин ГПС толщ до 12см -141 540м2. Примыкание, пересечение: Исправление профиля с использованием материала существующей дорожной одежды- 494 м2, Фрезерование толщиной 5 см- 398 м2. Розлив битумной эмульсии по основанию- 0,7136 тн, Устройство верхнего слоя покрытия из гор м/з, а/б смеси толщиной 5 см- 892 м2. Наружное освещение вдоль с. Акжазык: Устройство опор освещения – 10 опоры, Устройство опор, кронштейнов и светильников- 10 шт, кабель СИП- 0,6 км линии. Обустройство: Замена барьерного ограждения 11ДО-3192 м, Установка барьерного ограждения 11ДО- 1380 м, Установка дорожных знаков- 220 шт., разметка сплошная осевая- – 3,95 км, разметка сплошная краевая- 71,4 км, разметка пунктирная осевая-31,3 км, разметка пунктирная осевая-0,48 км, точечные разметки(шумовая полоса)- 41,8 м2.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) ***не предусмотрено;***

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **3 797 705,52672** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **3 707 328,42816** тыс. тенге,
услуги технического надзора **89 717,34688** тыс. тенге;
услуги проектных работ (экспертиза) **659,75168** тыс. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **3 648 246,47011** тыс. тенге,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **3 521 962,00675** тыс. тенге;
услуги технического надзора **80 745,61219** тыс. тенге;
услуги проектных работ (экспертиза) **659,75155** тыс. тенге;
расходы по обслуживанию займа **44 879,09962** тыс. тенге.

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиции и средств квазигосударственного сектора).
10. Класс энергоэффективности здания;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 142+200-178 (35,8 км) принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
Заместитель директора
Филиала АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу
Калтаев Жасулан Келимбетович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП(при наличии)

Технический надзор:

Аттестованный эксперт ТОО «KazBuildExpert»
Бисенов Ильяс Аскарович
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись

Генеральный директор ТОО «KazBuildExpert»

Нурманов Серик Турсахметович
Аккредитованная организация Имеющей в своем составе аттестованного (ых) эксперта (ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись МП (при наличии)

Подрядчик Директор ТОО «РСУ-1»
Досаев Серик Токенович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
МП(при наличии)

Приложение 10
к акту приемкиобъекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта **«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 142+200-178 (35,8 км)**

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	35800		
2	Ширина проезжей части.	м	7		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины-км.	м	2		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	220		
12	Элементы освещения	шт	10	Стойка стальная оцинкованная	
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие	м2	286 400	Гор.м/з а/бетон	
15	Электроосвещение	шт	10	Светильник уличный светодиодный	

Заказчик Заместитель директора
Филиала АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу
Калтаев Жасулан Келимбетович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)
Авторский надзор_____не предусмотрен_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта
Место печати (при наличии)