Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"
Наименование стройки: Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице №15,микрорайона №4,города Шардара.Корректировка

Договор: Договор Субподряда №94 от 25.07.2024 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	6 828 528	7 647 951	6 828 528	7 647 951	6 828 528	7 647 951
	Всего к оплате подрядчику	**6 828 528**	**7 647 951**	**6 828 528**	**7 647 951**	**6 828 528**	**7 647 951**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Рахымжан С. Қ.

Подрядчик : ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик : ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Стройка : Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице №15,микрорайона №4,города Шардара.Корректировка

Акт выполненных работ
за Октябрь 2024

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1-1 Электроснабжение						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**258668**
	Раздел 2.	**Опора угловая анкерная ВЛ-10кВ на базе ж/б стойки СВ105-5 - 3компл**				**240609**
11	**1133-0202-0103** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка**	**опора**	**3**	**80 203**	**240609**
	Раздел 6.	**МОНТАЖ ПРОВОДА**				**18059**
68	**1133-0204-0201** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0495**	**364 834**	**18059**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-1-1 Наружные сети связи						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2911712**
		Земляные работы				
1	**6101-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**9,312**	**379**	**3529**
2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1.2**	**м^3 грунта**	**0,288**	**8 328**	**2398**
3	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**4,8**	**88**	**422**
4	**6101-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**4,8**	**434**	**2083**
5	**412-102-0215** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**126**	**34**	**4284**
		Кабельная линия				
6	**6125-0704-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**1,53075**	**250 378**	**383266**
8	**6125-0704-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Муфты.Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС**	**муфта**	**9**	**165 718**	**1491462**

12	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1,собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части.Устройство	колодец	8	44 922	359376
15	6125-0702-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Консоль.Установка в коллекторе	шт.	7	1 589	11123
18	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,12125	606 940	73591
20	6121-0801-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы диаметром 150 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	18	32 232	580176
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1-2 Наружные газопроводы - Подземный газопровод среднего давления						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				511608
					Земляные работы	
1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	46,1833333	411	18981
2	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	м^3	4,1666667	12 862	53592
3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	м^3 грунта	9,2366667	3 299	30472
4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м^3	36,9466667	88	3251
					Укладка полиэтиленовых трубопроводов	
5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм /90 мм/	км	0,0543333	1 301 794	70731
					Испытание пэ газопровода на герметичность	
7	1125-0210-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм /90 мм/.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0543333	2 511 500	136458
					Фитинги (тройники)	
8	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	4 495	4495
					Фитинги (отводы)	
10	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм /90 мм/.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 495	8990
					Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" -	
53	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	54	21	1141
					Ковер для контрольной трубки - 4шт	
55	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ковера под контрольной трубки	т	0,026852	3 410 163	91570
58	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м^3 под оборудование	м^3	0,056	24 628	1379
					Контрольная трубка на ПЭ газопроводе d32x3.0 из	
60	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт	4	22 637	90548
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2-1 Наружные сети водоснабжения						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1866509
	Раздел 1.	**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)**				276190

						Земляные работы
1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	36,63	411	15055
2	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	м^3	2,22	12 862	28554
3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	м^3 грунта	6,66	3 299	21971
4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м^3	30,13	88	2651
						Укладка пэ труб
5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0279	1 301 794	36320
						Прокладка сигнальной ленты - 1835пм
7	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	27,9	21	586
						Промывка
9	6121-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 125 мм	км	0,0279	299 531	8357
						Фланцы
26	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 495	8990
27	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	16 118	64472
30	6121-0403-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм.Приварка	фланец	4	19 944	79776
31	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	2	4 729	9458
	Раздел 3.	**Хозяйственно-бытовая канализация К1**				**531704**
						Земляные работы
41	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	61,63	411	25330
42	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	м^3	4,47	12 862	57493
43	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	м^3 грунта	11,66	3 299	38466
44	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м^3	55,13	88	4851
45	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	5,4	3 299	17815
						Укладка пэ труб
47	6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,05265	2 788 666	146823
						Прокладка сигнальной ленты - 210,6пм
49	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	52,65	21	1106
						Колодцы круглые d1500 - 5шт

51	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,772	72 660	128754
57	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	11	4 674	51414
59	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,37584	3 034	1140
61	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,38	9 265	3521
63	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	$м^3$ подстилающего слоя	0,26	21 900	5694
					Соедин.элементы	
67	6121-0601-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 250 мм	шт.	1	49 297	49297
	Раздел 4.	**Переход под автодорогой**				**1058614**
68	6121-0801-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы диаметром 377 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	17	47 947	815099
69	6121-0201-0128 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,017	14 324 439	243515

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**5 548 497**
в том числе оборудование	Тенге			
в том числе СМР	Тенге			**5 548 497**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)	Тенге		6,20%	344 007
Итого	Тенге			**5 892 503**
Сметная прибыль	Тенге		5,00%	294 625
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	294 625
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**6 481 754**
Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	6 967 885
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**6 967 885**
Понижающий коэффициент К=0,98	Тенге		**0,98**	**6 828 528**
НДС (12%)	Тенге		12%	819 423
Всего	**Тенге**			**7 647 951**

Генподрядчик

ТОО "АрхСтройКомпани"

Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Директор _____ **Рахымжан С. К.**