Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-қосымша
нысан

Сәйкестік туралы декларация

2024 жылғы "18" желтоқсан

Мердігер (бас мердігер) «АрхСтройКомпани» ЖШС, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Қарақұм ауылы, К.Стаев көшесі, 8/2

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

атынан ұйым директоры Шалхаров Аман Мураталиевич

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Шардара қаласы, №4 шағын ауданы, №15 көше бойындағы мектептің инженерлік инфрақұрылым жүйелерін салу. Түзету» объектісі бойынша, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қаласы, №4 шағын ауданы, №15 көше

объектінің атауы, орналасқан жері

«Шардара аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі тапсырыс берушісі болып табылатын, басшы Махашев Асанбай Куанышевич.

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым:
«КА-МА МОНТАЖ» ЖШС,
«ОрдаСтройПроект KZ» ЖШС,
«ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ» ЖШС,
«АқОлЖа Тел» ЖШС,
«Байрак строй альянс» ЖШС

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «Волна» ЖШС №01-04-2023

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Шардара аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесімен 08.01.2024 жылы №3 бұйрықпен бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Орташа қысымды газбен жабдықтау желілері	км	0,167	0,167	0,167	0,167
Электрмен жабдықтау желілері	км	0,594	0,594	0,594	0,594
Сумен жабдықтау желілері	км	0,111	0,111	0,111	0,111
Кәріз желілері	км	0,210	0,210	0,210	0,210
Байланыс желісі	км	6,123	6,123	6,123	6,123

Ғимараттың мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

1) Сыртқы газбен жабдықтау желілері: Жобаға сәйкес Шардара қаласының №4 шағын ауданы, №15 көшесі бойындағы мектептің қазандығына газ тартылды. Қосылу нүктесі қолданыстағы орташа қысымды Ду110 газ құбыры болып табылады. Қосылу нүктесінде ГРПШ-дан ажырату құрылғысы Ду50, ал жер асты бөлігінде Ду90 кран орнатылған. Орта қысымды газ құбыры үшін ПЭ Ø90х8,2 ПЭ100 SDR11 КПЗ-2,8 маркалы полиэтилен құбырлары пайдаланылған. Газ тұтыну шығыны сағатына 230 м3 құрайды. Жалпы газ құбырының ұзындығы 167 метр, оның 163 метрі полиэтилен, 4 метрі жіксіз болат құбырлар.

2) Сыртқы сумен жабдықтау желілері: Жобаға сәйкес Шардара қаласының №4 шағын ауданы, №15 көшесі бойындағы мектепті сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері жүргізілді. Сумен жабдықтау көзі болып, тенхникалық шартқа сәйкес қолданыстағы диаметрі 300 мм су құбыры болып табылады. Қосылу нүктесіндегі қысым 0,3 МПа-ды құрайды. Мектеп ғимаартына қажетті қысымды қамтамасыз ету үшін сорғы станциясы орнатылған. Су құбырынан келген суды мектептің шаруашылық, ауыз су және өртке қарсы қажеттіліктеріне пайдаланады. Сыртқы сумен жабдықтау желілері үшін полиэтилен қысымды құбырлардан жасалған РЕ100 SDR17 диаметрі 110х6,6 мм, ГОСТ 18599-2001 маркалы құбырлар пайдаланылған. Жалпы құбырлардың ұзындығы 111,6 метрді құрайды.

3) Кәріз желісі: Жобаға сәйкес, кәріз жүйесіне қолданыстағы Ду-300 мм кәріз коллекторы арқылы қосылған. Сыртқы кәріз желілеріне ДУ-200 мм ГОСТ Р 54475-2011_сыртқы канализация желілеріне арналған құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі SN 8 құбырлар пайдаланылды. Жплпы ұзындығы 512,6 метрді құрайды.

4) Сыртқы электрмен жабдықтау желілері: Нысанды электрмен жабдықтау «Қалалық» ПС-110/35/6 кВ «4-мкр» фидерінен жүзеге асырылды. Мектептің есептелген тұтыну қуаты – 860кВт болып табылады. Электрмен жабдықтауда оқшауланған және қорғалған СИП-3 маркалы, қимасы 1х50мм2 сымдар пайдаланылды, жалпы ұзындығы 594 метрді құрайды.

5) Сыртқы байланыс желілері: Жобаға сәйкес, бронды талшықты-оптикалық (+5,7% иілуі) ОК-8 оптикалық байланыс кабелі жердің астымен 0,7 метр тереңдікте Ø110/100мм полиэтилен құбырдағы траншеяға салынып жүргізілді, жол өткелдері Ø159мм болат құбырда жүзеге асырылды. Бұл кабель

арқылы мектеп телефон байланысы және интернет желісімен қамтамасыз етілді. Бронды талшықты-оптикалық кабельдің жалпы ұзындығы 6123 метрді құрайды.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы маусым 2024; жұмыстардың аяқталуы желтоқсан 2024;

айы, жылы *айы, жылы*

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 4 ай; нақты 5,5 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 98 % көзделген және нақты қолданылған 97% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10.Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1.Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

Электрмен жабдықтау ұйымы _____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні, М.О.

Сумен жабдықтау және кәріз ұйымы _____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні, М.О.

Байланыс жүйесін жабдықтау ұйымы _____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні, М.О.

Газбен жабдықтау ұйымы _____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні, М.О.

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханаларымен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды _____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні, М.О.

Мердігер (бас мердігер) «АрхСтройКомпани» ЖШС **«Шардара қаласы, №4 шағын ауданы, №15 көше бойындағы мектептің инженерлік инфрақұрылым жүйелерін салу. Түзету»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойы

нша пайда болған ақауларды ҚР-ның заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) «АрхСтройКомпани» ЖШС
директоры Шалхаров Аман Мураталиевич

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні , М.О.

Қосалқы мердігерлік ұйымдар:

«КА-МА МОНТАЖ» ЖШС,
директоры – Н. Сыздыков

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

«ОрдаСтройПроект KZ» ЖШС,
директоры – Рахымжан С.Қ.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

«АқОлЖа Тел» ЖШС,
директоры – Садуакас Д.Ш.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

«ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ» ЖШС,
директоры – Суранширев А.И.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

«Байрак строй альянс» ЖШС,
директоры – Дариходжаев А.М.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.