Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"

Наименование строительства : "Строительство внутриквартальной сети газопроводов в городе Кызылорда (белое пятно)"

и его адрес: - г.Кызылорда

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2024 года

Код	Код	Договор / Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		165	02.09.2024г.		036-015-431	ТОО "Сырэнергогазстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**295 000 000,00**								31 607 142,86	
Акт №3 №2-1-1 Наружное газоснабжение		89 285 714,29							10714285,71	100 000 000,00
За отчетный период	**100 000 000,00**	**89 285 714,29**							**10 714 285,71**	**100 000 000,00**
К оплате	**100 000 000,00**								**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
БИН 060140014281

Статист _____ **Асан С.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Авторский надзор:
ТОО "Дос Строй Проект"
БИН: 110440011309

Эксперт _____ **Нурмаханов Д.К.**

Технический надзор:
ТОО "КызылордаНурСтройИнжиниринг"
БИН/ИИН: 101240012142

Эксперт технического надзора _____ **Баймаханов Н.Д.**

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик : **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриквартальной сети газопроводов в городе Кызылорда (белое пятно)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№165** от **02 сентября 2024г.**

Акт выполненных работ №3 от 12.12.2024г.

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Наружное газоснабжение.Площадка ШГРП работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,6 МПа										
1	24	241-209-1481 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 500х315х500 мм	шт.	1	262 147,0		262 147,0		262 147,0		262 147,0	
2	25	241-209-0915 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	2	63 581,0		127 162,0		127 162,0		127 162,0	
3	26	241-209-1456 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х160х315 мм	шт.	1	58 336,0		58 336,0		58 336,0		58 336,0	
4	27	241-209-1428 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х90х225 мм	шт.	3	33 192,0		99 576,0		99 576,0		99 576,0	
5	28	241-209-1616 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90х160 мм	шт.	1	18 484,0		18 484,0		18 484,0		18 484,0	
6	29	241-209-1615 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	1	18 301,0		18 301,0		18 301,0		18 301,0	
7	30	241-209-1610 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	2	13 440,0		26 880,0		26 880,0		26 880,0	
8	31	241-209-0904 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	1 392,0		1 392,0		1 392,0		1 392,0	
9	32	241-209-0903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 173,0		1 173,0		1 173,0		1 173,0	
10	33	241-208-1415 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 315 мм	шт.	11	53 313,0		586 443,0		586 443,0		586 443,0	
11	34	241-208-1015 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 315 мм	шт.	1	50 944,0		50 944,0		50 944,0		50 944,0	
12	35	241-208-1412 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	3	19 707,0		59 121,0		59 121,0		59 121,0	
13	36	241-208-1012 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	18 804,0		18 804,0		18 804,0		18 804,0	
14	37	241-208-0808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	11 713,0		11 713,0		11 713,0		11 713,0	
15	38	241-208-1409 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм		6	10 366,0		62 196,0		62 196,0		62 196,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	39	241-208-0805 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт. 1		6 375,0		6 375,0		6 375,0		6 375,0	
17	40	241-208-1405 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт. 1		1 441,0		1 441,0		1 441,0		1 441,0	
18	41	241-208-1601 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт. 5		6 210,0		31 050,0		31 050,0		31 050,0	
19	42	241-210-0418 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х225 мм	шт. 1		129 860,0		129 860,0		129 860,0		129 860,0	
20	43	241-210-0408 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм	шт. 1		4 020,0		4 020,0		4 020,0		4 020,0	
21	44	241-210-0401 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт. 1		2 569,0		2 569,0		2 569,0		2 569,0	
22	45	241-210-0519 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт. 2		6 980,0		13 960,0		13 960,0		13 960,0	
23	46	241-213-0218 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт. 2		48 084,0		96 168,0		96 168,0		96 168,0	
24	47	241-213-0315 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт. 1		33 940,0		33 940,0		33 940,0		33 940,0	
25	48	241-213-0308 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт. 1		5 427,0		5 427,0		5 427,0		5 427,0	
26	49	241-211-0622 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт. 2		182 267,0		364 534,0		364 534,0		364 534,0	
27	50	241-211-0618 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт. 47		43 130,0		2 027 110,0		2 027 110,0		2 027 110,0	
28	51	241-211-0615 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт. 22		15 063,0		331 386,0		331 386,0		331 386,0	
29	52	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт. 22		6 537,0		143 814,0		143 814,0		143 814,0	
30	53	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт. 4		3 737,0		14 948,0		14 948,0		14 948,0	
31	54	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт. 21		2 674,0		56 154,0		56 154,0		56 154,0	
32	55	241-211-0607 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт. 4		2 297,0		9 188,0		9 188,0		9 188,0	
33	56	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт. 9		1 314,0		11 826,0		11 826,0		11 826,0	
34	93	519-207-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редукторомдля газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	шт. 2		5 112 689,0		10 225 378,0		10 225 378,0		10 225 378,0	
35	94	241-210-0642 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х325 мм	шт. 4		56 545,0		226 180,0		226 180,0		226 180,0	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,6 МПа					15 138 000	0	4 912 622	0	15 138 000	
								0	0	10 225 378	0		
			Раздел 2: Подземный газопровод среднего давления Р=0,3 МПа										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	168	6101-0102-0108 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	2 694,07	437,0 0,0	437,0 102,0	1 177 309,0 0,0	1 177 308,0 274 795,0			1 177 309,0	
37	169	6101-0201-0102 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта2. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСП 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	м³	88,26	11 715,0 11 715,0	0,0 0,0	1 033 966,0 1 033 966,0	0,0 0,0			1 033 966,0	
38	170	6101-0201-0202 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.***	м³	159,6	9 148,0 9 148,0	0,0 0,0	1 460 021,0 1 460 021,0	0,0 0,0			1 460 021,0	
39	171	6101-0106-0105 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт(108 л с) группа грунта 2	м³	2 570,56	63,0 0,0	63,0 17,0	161 945,0 0,0	161 946,0 43 700,0			161 945,0	
40	172	6101-0206-0102 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	159,6	4 150,0 4 150,0	0,0 0,0	662 340,0 662 340,0	0,0 0,0			662 340,0	
41	173	6101-0107-0501 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	2 570,56	639,0 405,0	235,0 81,0	1 642 588,0 1 041 077,0	604 081,0 208 215,0			1 642 588,0	
42	174	6101-0109-0106 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м²	121,7	18,0 0,0	18,0 3,0	2 191,0 0,0	2 191,0 365,0			2 191,0	
43	175	6101-0206-0101 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Засыпка,присыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м³	199,58	3 779,0 3 779,0	0,0 0,0	754 213,0 754 213,0	0,0 0,0			754 213,0	
44	176	6121-0105-0408 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	1,041	3 056 990,0 1 256 036,0	1 800 954,0 421 897,0	3 182 327,0 1 307 533,0	1 874 793,0 439 195,0			3 182 327,0	
45	177	6121-0105-0406 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,644	1 703 091,0 1 121 742,0	581 349,0 148 539,0	1 096 791,0 722 402,0	374 389,0 95 659,0			1 096 791,0	
46	178	6121-0105-0403 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,407	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	592 697,0 402 288,0	190 409,0 51 690,0			592 697,0	
47	179	241-202-0204 *РСПБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	37,37	297,0		11 099,0		11 099,0		11 099,0	
48	180	241-201-0610 *РСПБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм	м	373,7	731,0		273 175,0		273 175,0		273 175,0	
49	182	241-201-0616 *РСПБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	м	650,44	4 428,0		2 880 148,0		2 880 148,0		2 880 148,0	
50	183	241-201-0618 *РСПБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x11,9 мм	м	1 051,41	6 910,0		7 265 243,0		7 265 243,0		7 265 243,0	
51	187	1122-0801-0209 *РСПБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	8 415,0 7 977,0	438,0 8,0	8 415,0 7 977,0	438,0 8,0			8 415,0	
52	188	1122-0801-0211 *РСПБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	64	9 570,0 9 031,0	539,0 15,0	612 480,0 577 984,0	34 496,0 960,0			612 480,0	
53	191	241-209-1123 *РСПБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200x63x200 мм	шт.	14	26 406,0		369 684,0		369 684,0		369 684,0	
54	197	241-208-1509 *РСПБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	7 329,0		7 329,0		7 329,0		7 329,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	205	241-210-0321 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х160 мм	шт.	1	8 929,0		8 929,0		8 929,0		8 929,0	
56	208	241-213-0314 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	2	26 773,0		53 546,0		53 546,0		53 546,0	
57	209	241-211-0618 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	2	43 130,0		86 260,0		86 260,0		86 260,0	
58	210	241-211-0614 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	47	12 205,0		573 635,0		573 635,0		573 635,0	
59	215	6124-0201-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	2 092	24,0 22,0	2,0 1,0	50 208,0 46 024,0	4 184,0 2 092,0			50 208,0	
60	216	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	2 092	47,0		98 324,0		98 324,0		98 324,0	
61	239	6121-0802-0402 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	1	34 317,0 6 945,0	27 372,0 3 027,0	34 317,0 6 945,0	27 372,0 3 027,0			34 317,0	
62	240	6121-0802-0503 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	15	39 181,0 6 125,0	17 547,0 3 550,0	587 715,0 91 875,0	263 205,0 53 250,0	232 635,0		587 715,0	
63	241	6121-0105-0412 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,011	4 617 587,0 1 581 815,0	3 035 773,0 812 895,0	50 793,0 17 400,0	33 394,0 8 942,0			50 793,0	
64	242	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	26,41	17 406,0		459 692,0		459 692,0		459 692,0	
65	243	6121-0105-0410 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,0078	3 475 360,0 1 450 998,0	2 024 362,0 468 527,0	27 108,0 11 318,0	15 791,0 3 655,0			27 108,0	
66	244	241-201-0714 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,2 мм	м	7,878	9 457,0		74 502,0		74 502,0		74 502,0	
67	245	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	3,9564	1 638,0 822,0	0,0 0,0	6 481,0 3 252,0	0,0 0,0	3 229,0		6 481,0	
68	258	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,044	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	64 075,0 43 491,0	20 585,0 5 588,0			64 075,0	
69	259	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	44,44	2 175,0		96 657,0		96 657,0		96 657,0	
70	260	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0144	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	20 970,0 14 233,0	6 737,0 1 829,0			20 970,0	
71	261	241-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,2 мм	м	14,544	1 266,0		18 413,0		18 413,0		18 413,0	
72	262	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	8,2896	1 638,0 822,0	0,0 0,0	13 578,0 6 814,0	0,0 0,0	6 764,0		13 578,0	
73	263	6123-0207-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Ковер стальной. Устройство	шт.	12	24 976,0 16 767,0	6 034,0 1 808,0	299 712,0 201 204,0	72 408,0 21 696,0	26 100,0		299 712,0	
74	264	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	24	829,0		19 896,0		19 896,0		19 896,0	
75	265	245-107-0102 *СпрСЦ 03.2024*	Ковер газовый КП-219-Н250 ЗПК подземный	шт.	12	26 580,0		318 960,0		318 960,0		318 960,0	
76	266	261-301-0233 *РСНБ РК 2022*	Пробка-заглушки	шт.	12	197,0		2 364,0		2 364,0		2 364,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	267	261-101-0383 *РСПБ РК 2022*	Подушка ж/б	$м^3$	0,48	52 235,0		25 073,0		25 073,0		25 073,0	
78	271	6121-0901-0104 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$	м	20	31 720,0 8 358,0	3 325,0 1 037,0	634 400,0 167 160,0	66 500,0 20 740,0	400 740,0		634 400,0	
79	273	1339-0201-0516 *РСПБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	45	13 028,0 12 690,0	114,0 0,0	586 260,0 571 050,0	5 130,0 0,0	10 080,0		586 260,0	
80	274	1339-0201-0511 *РСПБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	68	6 581,0 6 345,0	64,0 0,0	447 508,0 431 460,0	4 352,0 0,0	11 696,0		447 508,0	
81	275	1339-0201-0504 *РСПБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	20	3 325,0 3 173,0	31,0 0,0	66 500,0 63 460,0	620,0 0,0	2 420,0		66 500,0	
82	276	1339-0201-0502 *РСПБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	29	2 669,0 2 538,0	25,0 0,0	77 401,0 73 602,0	725,0 0,0	3 074,0		77 401,0	
83	277	1339-0201-0501 *РСПБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	2 013,0 1 904,0	19,0 0,0	10 065,0 9 520,0	95,0 0,0	450,0		10 065,0	
84	278	6123-0202-0101 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 70 мм	шт.	10	39 479,0 34 533,0	2 815,0 0,0	394 790,0 345 330,0	28 150,0 0,0	21 310,0		394 790,0	
85	279	6123-0202-0105 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 150 мм	шт.	3	74 198,0 60 211,0	7 882,0 0,0	222 594,0 180 633,0	23 646,0 0,0	18 315,0		222 594,0	
86	280	6123-0202-0106 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 200 мм	шт.	2	108 660,0 87 863,0	10 385,0 0,0	217 320,0 175 726,0	20 770,0 0,0	20 824,0		217 320,0	
87	282	1125-0126-0101 *РСПБ РК 2022*	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	2,092	1 040 337,0 289 315,0	728 446,0 170 505,0	2 176 385,0 605 247,0	1 523 909,0 356 696,0	47 229,0		2 176 385,0	
88	283	1125-0127-0101 *РСПБ РК 2022*	Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	2,092	2 985 443,0 993 992,0	1 983 264,0 477 287,0	6 245 547,0 2 079 431,0	4 148 988,0 998 484,0	17 128,0		6 245 547,0	
			Итого по разделу 2: Подземный газопровод среднего давления Р=0,3 МПа					37 263 939 13 114 976	10 686 612 2 590 586	13 464 923 0	0 0	37 263 939	
			Раздел 3: Подземный газопровод низкого давления Р=0,003 МПа										
89	312	6101-0102-0108 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 090,61	437,0 0,0	437,0 102,0	476 597,0 0,0	476 596,0 111 242,0			476 597,0	
90	313	6101-0201-0102 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСП 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	$м^3$	35,9	11 715,0 11 715,0	0,0 0,0	420 568,0 420 568,0	0,0 0,0			420 568,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	314	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без крепления с откосами, группа грунта 2. ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.***	$м^3$	70,3	9 148,0 9 148,0	0,0 0,0	643 104,0 643 104,0	0,0 0,0			643 104,0	
92	315	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с) группа грунта 2	$м^3$	1 059,68	63,0 0,0	63,0 17,0	66 760,0 0,0	66 760,0 18 015,0			66 760,0	
93	316	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	70,3	4 150,0 4 150,0	0,0 0,0	291 745,0 291 745,0	0,0 0,0			291 745,0	
94	317	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	1 059,68	639,0 405,0	235,0 81,0	677 136,0 429 170,0	249 025,0 85 834,0			677 136,0	
95	318	6101-0109-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	38	18,0 0,0	18,0 3,0	684,0 0,0	684,0 114,0			684,0	
96	319	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка/присыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	63,02	3 779,0 3 779,0	0,0 0,0	238 153,0 238 153,0	0,0 0,0			238 153,0	
97	322	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм	км	0,855	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	1 245 101,0 845 102,0	400 000,0 108 588,0			1 245 101,0	
98	325	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	863,55	1 022,0		882 548,0		882 548,0		882 548,0	
99	328	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1 081,71	4 428,0		4 789 812,0		4 789 812,0		4 789 812,0	
100	377	241-211-0615 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПГЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	25	15 063,0		376 575,0		376 575,0		376 575,0	
101	378	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПГЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	129	6 537,0		843 273,0		843 273,0		843 273,0	
102	379	241-211-0611 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПГЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм	шт.	2	5 976,0		11 952,0		11 952,0		11 952,0	
103	380	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПГЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	11	3 737,0		41 107,0		41 107,0		41 107,0	
104	381	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПГЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	62	2 674,0		165 788,0		165 788,0		165 788,0	
105	382	241-211-0607 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПГЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	19	2 297,0		43 643,0		43 643,0		43 643,0	
106	383	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПГЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	44	1 314,0		57 816,0		57 816,0		57 816,0	
107	384	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПГЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	113	1 085,0		122 605,0		122 605,0		122 605,0	
108	385	6124-0201-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	855	24,0 22,0	2,0 1,0	20 520,0 18 810,0	1 710,0 855,0			20 520,0	
109	386	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	855	47,0		40 185,0		40 185,0		40 185,0	
110	532	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,855	2 985 443,0 993 992,0	1 983 264,0 477 287,0	2 552 554,0 849 863,0	1 695 690,0 408 080,0	7 001,0		2 552 554,0	
			Итого по разделу 3: Подземный газопровод низкого давления Р=0,003 МПа					14 008 226 3 736 515	2 890 465 732 728	7 382 305 0	0 0	14 008 226	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					66 410 165	13 577 077	25 759 850	0	66 410 165	
								16 851 491	3 323 314	10 225 378	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							10225378,00			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6,30%		3 539 641,58						3 539 641,58	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			10 014 164,00						10 014 164,00	
			Итого									79 963 970,60	
			Сметная прибыль 5%	5%		2 986 221,43						2 986 221,43	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3%		2 398 919,12						2 398 919,12	
			ИТОГО сметная стоимость									85 349 111,14	
			в том числе на III квартла 2024г 39% К=1,0557	1,0557								35 140 192,09	
			в том числе на IV квартал 2024г 61% К=1,075	1,075								55 967 679,63	
			ИТОГО в текущих ценах									91 107 871,72	
			Договорная скидка	0,98000000000								1 822 157,43	
			ИТОГО с договорным коэфф. К=0,98									89 285 714,29	
			НДС	12%								10 714 285,71	
			ВСЕГО с НДС									100 000 000,00	

Подрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Авторский надзор:
ТОО "Дос Строй Проект"
БИН: 110440011309

Эксперт _____ **Нурмаханов Д.К.**

Технический надзор:
ТОО "КызылордаНурСтройИнжиниринг"
БИН/ИИН: 101240012142

Эксперт технического надзора _____ **Баймаханов Н.Д.**