Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"

Наименование строительства : "Строительство внутриквартальной сети газопроводов в городе Кызылорда (белое пятно)"

и его адрес: - г.Кызылорда

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор / Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		165	02.09.2024г.		036-015-431	ТОО "Сырэнергогазстрой"	
		1	04.12.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**483 641 950,71**								51 818 780,43	
Акт №4 №2-1-1 Наружное газоснабжение		252 808 470,30							30337016,44	283 145 486,74
Акт №5 №4-1-1 Молниезащита и заземление		4 907 557,12							588906,85	5 496 463,97
За отчетный период	**288 641 950,71**	**257 716 027,42**							**30 925 923,29**	**288 641 950,71**
К оплате	**288 641 950,71**								**30 925 923,29**	**288 641 950,71**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
БИН 060140014281

Статист _____ **Асан С.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Авторский надзор:
ТОО "Дос Строй Проект"
БИН: 110440011309

Эксперт _____ **Нурмаханов Д.К.**

Технический надзор:
ТОО "КызылордаНурСтройИнжиниринг"
БИН/ИИН: 101240012142

Эксперт технического надзора _____ **Атымжай С.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сырзнергогазстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриквартальной сети газопроводов в городе Кызылорда (белое пятно)**

Объект : **4-1 Молниезащита и заземление** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№165 от 02 сентября 2024г. Дополнительное соглашение №1 от 04 декабря 2024г.** (наименование)

Акт выполненных работ №5 от 03.06.2025г.

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **4-1-1 Молниезащита и заземление** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ГРПШ-1-8,10,11										
1	1	1133-0109-0116 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка	т	1,42782	342 027,0 192 212,0	147 025,0 33 994,0	488 353,0 274 444,0	209 925,0 48 537,0	3 984,0		488 353,0	
2	2	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	3	505,0		1 515,0		1 515,0		1 515,0	
3	3	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	25	1 731,0		43 275,0		43 275,0		43 275,0	
4	4	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	30	2 301,0		69 030,0		69 030,0		69 030,0	
5	5	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	35	3 789,0		132 615,0		132 615,0		132 615,0	
6	6	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	45	6 429,0		289 305,0		289 305,0		289 305,0	
7	7	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00328	954 056,0		3 129,0		3 129,0		3 129,0	
8	8	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	41,40678	274,0 198,0	4,0 0,0	11 345,0 8 199,0	166,0 0,0	2 981,0		11 345,0	
9	9	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	41,40678	415,0 230,0	7,0 2,0	17 184,0 9 524,0	290,0 83,0	7 370,0		17 184,0	
10	10	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	7,2	65 589,0 32 804,0	4 643,0 1 002,0	472 241,0 236 189,0	33 429,0 7 214,0	202 622,0		472 241,0	
11	11	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22004	326 596,0		71 864,0		71 864,0		71 864,0	
12	12	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0502	1 464 875,0 329 637,0	3 887,0 1 305,0	73 537,0 16 548,0	196,0 66,0	56 794,0		73 537,0	
13	13	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	48	4 266,0 1 290,0	41,0 6,0	204 768,0 61 920,0	1 968,0 288,0	140 880,0		204 768,0	
14	14	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	50	7 454,0 4 204,0	375,0 104,0	372 700,0 210 200,0	18 750,0 5 200,0	143 750,0		372 700,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	220	1 605,0 841,0	56,0 16,0	353 100,0 185 020,0	12 320,0 3 520,0	155 760,0		353 100,0	
16	16	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	39,6	7 955,0 7 955,0	0,0 0,0	315 018,0 315 018,0	0,0 0,0			315 018,0	
17	17	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	39,6	3 779,0 3 779,0	0,0 0,0	149 648,0 149 648,0	0,0 0,0			149 648,0	
			Итого по разделу 1: ГРПШ-1-8,10,11					3 068 627 1 466 710	277 044 64 908	1 324 874 0	0 0	3 068 627	
			Раздел 2: ГРПШ-9										
18	18	1133-0109-0116 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка	т	0,156502	342 027,0 192 212,0	147 025,0 33 994,0	53 528,0 30 082,0	23 010,0 5 320,0	436,0		53 528,0	
19	19	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,3	505,0		152,0		152,0		152,0	
20	20	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,5	1 731,0		4 328,0		4 328,0		4 328,0	
21	21	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	3	2 301,0		6 903,0		6 903,0		6 903,0	
22	22	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,5	3 789,0		13 262,0		13 262,0		13 262,0	
23	23	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	5,3	6 429,0		34 074,0		34 074,0		34 074,0	
24	24	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000328	954 056,0		313,0		313,0		313,0	
25	25	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,538558	274,0 198,0	4,0 0,0	1 244,0 899,0	18,0 0,0	327,0		1 244,0	
26	26	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,538558	415,0 230,0	7,0 2,0	1 884,0 1 044,0	32,0 9,0	808,0		1 884,0	
27	27	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,72	65 589,0 32 804,0	4 643,0 1 002,0	47 224,0 23 619,0	3 343,0 721,0	20 262,0		47 224,0	
28	28	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022004	326 596,0		7 186,0		7 186,0		7 186,0	
29	29	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,00502	1 464 875,0 329 637,0	3 887,0 1 305,0	7 354,0 1 655,0	20,0 7,0	5 679,0		7 354,0	
30	30	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,8	4 266,0 1 290,0	41,0 6,0	20 477,0 6 192,0	197,0 29,0	14 088,0		20 477,0	
31	31	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	6	7 454,0 4 204,0	375,0 104,0	44 724,0 25 224,0	2 250,0 624,0	17 250,0		44 724,0	
32	32	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	32	1 605,0 841,0	56,0 16,0	51 360,0 26 912,0	1 792,0 512,0	22 656,0		51 360,0	
33	33	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	5,2	7 955,0 7 955,0	0,0 0,0	41 366,0 41 366,0	0,0 0,0			41 366,0	
34	34	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	5,2	3 779,0 3 779,0	0,0 0,0	19 651,0 19 651,0	0,0 0,0			19 651,0	
			Итого по разделу 2: ГРПШ-9					355 030 176 644	30 662 7 222	147 724 0	0 0	355 030	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					3 423 657	307 706	1 472 598	0	3 423 657	
			В том числе:					1 643 354	72 130	0	0		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0,00			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6,30%		215 690,39						215 690,39	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			738 532,00						738 532,00	
			Итого									4 377 879,39	
			Сметная прибыль 5%	5%		181 967,37						181 967,37	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3%		131 336,38						131 336,38	
			ИТОГО сметная стоимость									4 691 183,14	
			в том числе на III квартла 2024г 39% К=1,0557	1,0557								1 931 468,00	
			в том числе на IV квартал 2024г 61% К=1,075	1,075								3 076 243,35	
			ИТОГО в текущих ценах									5 007 711,34	
			Договорная скидка	0,98000000000								100 154,23	
			ИТОГО с договорным коэфф. К=0,98									4 907 557,12	
			НДС	12%								588 906,85	
			ВСЕГО с НДС									5 496 463,97	

Подрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Авторский надзор:
ТОО "Дос Строй Проект"
БИН: 110440011309

Эксперт _____ **Нурмаханов Д.К.**

Технический надзор:
ТОО "КызылордаНурСтройИнжиниринг"
БИН/ИИН: 101240012142

Эксперт технического надзора _____ **Ағымжай С.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Сырэнергогазстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство внутриквартальной сети газопроводов в городе Кызылорда (белое пятно)
(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Наружное газоснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) №165 от 02 сентября 2024г. Дополнительное соглашение №1 от 04 декабря 2024г.

Акт выполненных работ №4 от 03.06.2025г.

за Июнь 2025 (месяц, год) на 2-1-1 Наружное газоснабжение.Площадка ШГРП работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,6 МПа										
1	1	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	1 116,95	437,0 0,0	437,0 102,0	488 107,0 0,0	488 107,0 113 929,0			488 107,0	
2	2	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³	36,31	11 715,0 11 715,0	0,0 0,0	425 372,0 425 372,0	0,0 0,0			425 372,0	
3	3	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, приложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	м³	48,88	9 148,0 9 148,0	0,0 0,0	447 154,0 447 154,0	0,0 0,0			447 154,0	
4	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м³	1 114,73	63,0 0,0	63,0 17,0	70 228,0 0,0	70 228,0 18 950,0			70 228,0	
5	5	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м²	48,88	4 150,0 4 150,0	0,0 0,0	202 852,0 202 852,0	0,0 0,0			202 852,0	
6	6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	1 114,73	639,0 405,0	235,0 81,0	712 312,0 451 466,0	261 961,0 90 293,0			712 312,0	
7	7	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м²	33	18,0 0,0	18,0 3,0	594,0 0,0	594,0 99,0			594,0	
8	8	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка/присыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м³	41,93	3 779,0 3 779,0	0,0 0,0	158 453,0 158 453,0	0,0 0,0			158 453,0	
9	9	6121-0105-0412 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,53	4 617 587,0 1 581 815,0	3 035 773,0 812 895,0	2 447 321,0 838 362,0	1 608 959,0 430 834,0			2 447 321,0	
10	10	6121-0105-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,275	3 097 129,0 1 278 112,0	1 819 017,0 424 857,0	851 710,0 351 481,0	500 230,0 116 836,0			851 710,0	
11	11	6121-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,239	1 703 091,0 1 121 742,0	581 349,0 148 539,0	407 039,0 268 096,0	138 943,0 35 501,0			407 039,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	15	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	241,39	6 865,0		1 657 142,0		1 657 142,0		1 657 142,0	
13	16	241-202-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	277,75	13 745,0		3 817 674,0		3 817 674,0		3 817 674,0	
14	17	241-202-0223 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	535,3	26 780,0		14 335 334,0		14 335 334,0		14 335 334,0	
15	18	1122-0801-0219 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	58 854,0 22 879,0	35 975,0 9 210,0	176 562,0 68 637,0	107 925,0 27 630,0			176 562,0	
16	19	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	65	18 043,0 13 132,0	4 911,0 2 078,0	1 172 795,0 853 580,0	319 215,0 135 070,0			1 172 795,0	
17	20	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	31	10 630,0 10 038,0	592,0 17,0	329 530,0 311 178,0	18 352,0 527,0			329 530,0	
18	21	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	32	8 415,0 7 977,0	438,0 8,0	269 280,0 255 264,0	14 016,0 256,0			269 280,0	
19	22	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	37	5 104,0 4 809,0	295,0 2,0	188 848,0 177 933,0	10 915,0 74,0			188 848,0	
20	23	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	4 785,0 4 605,0	180,0 1,0	71 775,0 69 075,0	2 700,0 15,0			71 775,0	
21	59	6121-0402-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 200 мм	шт.	1	31 809,0 23 130,0	6 374,0 1 881,0	31 809,0 23 130,0	6 374,0 1 881,0	2 305,0		31 809,0	
22	60	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 225 Р 1 МПа.	шт	1	730 199,65		730 200,0		730 200,0		730 200,0	
23	61	242-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	47 685,0		47 685,0		47 685,0		47 685,0	
24	62	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм защитная оболочка	км трубопровода	0,0015	3 097 129,0 1 278 112,0	1 819 017,0 424 857,0	4 646,0 1 917,0	2 728,0 637,0			4 646,0	
25	63	241-202-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	8 677,0		13 146,0		13 146,0		13 146,0	
26	64	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	10 630,0 10 038,0	592,0 17,0	31 890,0 30 114,0	1 776,0 51,0			31 890,0	
27	65	241-211-0615 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16	шт.	2	15 063,0		30 126,0		30 126,0		30 126,0	
28	66	241-213-0313 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16	шт.	1	22 624,0		22 624,0		22 624,0		22 624,0	
29	67	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ковер стальной. Устройство	шт.	1	24 976,0 16 767,0	6 034,0 1 808,0	24 976,0 16 767,0	6 034,0 1 808,0	2 175,0		24 976,0	
30	68	245-107-0102 *СпрСЦ 03.2024*	Ковер газовый КП-219-Н250 SHIK подземный	шт.	1	26 580,0		26 580,0		26 580,0		26 580,0	
31	69	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушка под ковер. Устройство	$м^3$	0,033	27 726,0 5 847,0	2 639,0 558,0	915,0 193,0	87,0 18,0	635,0		915,0	
32	70	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	4	13 771,0 12 008,0	439,0 154,0	55 084,0 48 032,0	1 756,0 616,0	5 296,0		55 084,0	
33	71	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый подземной установки Ду 90 Р 1 МПа.	шт	4	87 353,61		349 414,0		349 414,0		349 414,0	
34	72	242-108-0402 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	4	46 602,0		186 408,0		186 408,0		186 408,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	73	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм защитная оболочка	км трубопровода	0,006	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	8 738,0 5 931,0	2 807,0 762,0			8 738,0	
36	74	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,06	3 390,0		20 543,0		20 543,0		20 543,0	
37	75	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	5 104,0 4 809,0	295,0 2,0	61 248,0 57 708,0	3 540,0 24,0			61 248,0	
38	76	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	8	2 674,0		21 392,0		21 392,0		21 392,0	
39	77	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	4	8 113,0		32 452,0		32 452,0		32 452,0	
40	78	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ковер стальной. Устройство	шт.	4	24 976,0 16 767,0	6 034,0 1 808,0	99 904,0 67 068,0	24 136,0 7 232,0	8 700,0		99 904,0	
41	79	245-107-0102 *СборСЦ 03.2024*	Ковер газовый КП-219-Н250 SHK подземный	шт.	4	26 580,0		106 320,0		106 320,0		106 320,0	
42	80	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушка под ковер. Устройство	$м^3$	0,132	27 726,0 5 847,0	2 639,0 558,0	3 660,0 772,0	349,0 74,0	2 540,0		3 660,0	
43	81	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	13 771,0 12 008,0	439,0 154,0	13 771,0 12 008,0	439,0 154,0	1 324,0		13 771,0	
44	82	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый ПЭ подземной установки Ду 63 Р 1 МПа.	шт	1	45 726,49		45 726,0		45 726,0		45 726,0	
45	83	242-108-0301 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	44 433,0		44 433,0		44 433,0		44 433,0	
46	84	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм защитная оболочка	км трубопровода	0,0015	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	2 184,0 1 483,0	702,0 191,0			2 184,0	
47	85	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	3 390,0		5 136,0		5 136,0		5 136,0	
48	86	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	5 104,0 4 809,0	295,0 2,0	15 312,0 14 427,0	885,0 6,0			15 312,0	
49	87	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	8 113,0		8 113,0		8 113,0		8 113,0	
50	88	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	1 314,0		2 628,0		2 628,0		2 628,0	
51	89	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ковер стальной. Устройство	шт.	1	24 976,0 16 767,0	6 034,0 1 808,0	24 976,0 16 767,0	6 034,0 1 808,0	2 175,0		24 976,0	
52	90	245-107-0102 *СборСЦ 03.2024*	Ковер газовый КП-219-Н250 SHK подземный	шт.	1	26 580,0		26 580,0		26 580,0		26 580,0	
53	91	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушка под ковер. Устройство	$м^3$	0,033	27 726,0 5 847,0	2 639,0 558,0	915,0 193,0	87,0 18,0	635,0		915,0	
54	103	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншеи из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,006	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	8 738,0 5 931,0	2 807,0 762,0			8 738,0	
55	104	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	6,06	3 390,0		20 543,0		20 543,0		20 543,0	
56	105	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2015*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0018	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	2 621,0 1 779,0	842,0 229,0			2 621,0	
57	106	241-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x5,2 мм	м	1,818	1 266,0		2 302,0		2 302,0		2 302,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	107	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	0,6908	1 638,0 822,0	0,0 0,0	1 132,0 568,0	0,0 0,0	564,0		1 132,0	
59	108	6121-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	1	34 317,0 6 945,0	27 372,0 3 027,0	34 317,0 6 945,0	27 372,0 3 027,0			34 317,0	
60	109	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр до 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	23	25 529,0 4 417,0	11 836,0 2 325,0	587 167,0 101 591,0	272 228,0 53 475,0	213 348,0		587 167,0	
61	110	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,042	1 703 091,0 1 121 742,0	581 349,0 148 539,0	71 530,0 47 113,0	24 417,0 6 239,0			71 530,0	
62	111	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм	м	65,88	6 865,0		452 266,0		452 266,0		452 266,0	
63	112	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0231	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	33 640,0 22 833,0	10 807,0 2 934,0			33 640,0	
64	113	241-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,3 мм	м	23,331	1 871,0		43 652,0		43 652,0		43 652,0	
65	114	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	3,0144	1 638,0 822,0	0,0 0,0	4 938,0 2 478,0	0,0 0,0	2 460,0		4 938,0	
66	115	6121-0105-0414 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 400 мм	км	0,004	6 499 225,0 2 322 953,0	4 176 272,0 1 137 611,0	25 997,0 9 292,0	16 705,0 4 550,0			25 997,0	
67	116	241-202-0225 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400x36,3 мм	м	4,04	44 341,0		179 138,0		179 138,0		179 138,0	
68	117	6121-0105-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 280 мм	км	0,0012	3 699 054,0 1 555 160,0	2 143 894,0 493 373,0	4 439,0 1 866,0	2 573,0 592,0			4 439,0	
69	118	241-201-0621 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280x16,6 мм	м	1,212	13 798,0		16 723,0		16 723,0		16 723,0	
70	119	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	2,512	1 638,0 822,0	0,0 0,0	4 115,0 2 065,0	0,0 0,0	2 050,0		4 115,0	
71	120	6121-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	5	34 317,0 6 945,0	27 372,0 3 027,0	171 585,0 34 725,0	136 860,0 15 135,0			171 585,0	
72	121	6121-0802-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 500 мм в грунтах 1-3 групп	м	257	73 367,0 10 368,0	29 625,0 5 937,0	18 855 319,0 2 664 576,0	7 613 625,0 1 525 809,0	8 577 118,0		18 855 319,0	
73	122	6121-0105-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 450 мм	км	0,031	6 888 528,0 2 459 895,0	4 428 633,0 1 201 153,0	213 544,0 76 257,0	137 288,0 37 236,0			213 544,0	
74	123	241-202-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 450x40,9 мм	м	293,45	56 130,0		16 471 348,0		16 471 348,0		16 471 348,0	
75	124	6121-0105-0413 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 355 мм	км	0,0864	6 325 886,0 2 290 555,0	4 035 331,0 1 107 349,0	546 557,0 197 904,0	348 653,0 95 675,0			546 557,0	
76	125	241-201-0717 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 355x20,1 мм	м	87,264	18 777,0		1 638 556,0		1 638 556,0		1 638 556,0	
77	126	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	11,304	1 638,0 822,0	0,0 0,0	18 516,0 9 292,0	0,0 0,0	9 224,0		18 516,0	
78	127	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ковер стальной. Устройство	шт.	11	24 976,0 16 767,0	6 034,0 1 808,0	274 736,0 184 437,0	66 374,0 19 888,0	23 925,0		274 736,0	
79	128	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x2,8 мм	м	22	829,0		18 238,0		18 238,0		18 238,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	129	245-107-0102 *СпрСЦ 03.2024*	Ковер газовый КП-219-Н250 SHIK подземный	шт.	11	26 580,0		292 380,0		292 380,0		292 380,0	
81	130	261-301-0233 *РСНБ РК 2022*	Пробка-заглушки	шт.	11	197,0		2 167,0		2 167,0		2 167,0	
82	131	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Подушка ж/б	$м^3$	0,44	52 235,0		22 983,0		22 983,0		22 983,0	
83	132	6123-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК2023*	Установка маркера электронного с функцией самовыравнивания на глубину заложения до 1,5 м	шт.	38	2 532,0 1 557,0	975,0 368,0	96 216,0 59 166,0	37 050,0 13 984,0			96 216,0	
84	133	248-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см ГОСТ Р 55473-2013 (активный)	шт.	12	17 050,0		204 600,0		204 600,0		204 600,0	
85	134	248-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см ГОСТ Р 55473-2013(пассивный)	шт.	26	10 655,0		277 030,0		277 030,0		277 030,0	
86	135	6121-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК2023*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$	м	4	31 720,0 8 358,0	3 325,0 1 037,0	126 880,0 33 432,0	13 300,0 4 148,0	80 148,0		126 880,0	
87	136	1339-0201-0535 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	25 978,0 25 380,0	242,0 0,0	25 978,0 25 380,0	242,0 0,0	356,0		25 978,0	
88	137	1339-0201-0523 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	72	19 479,0 19 035,0	172,0 0,0	1 402 488,0 1 370 520,0	12 384,0 0,0	19 584,0		1 402 488,0	
89	138	1339-0201-0516 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	26	13 028,0 12 690,0	114,0 0,0	338 728,0 329 940,0	2 964,0 0,0	5 824,0		338 728,0	
90	139	1339-0201-0511 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12	6 581,0 6 345,0	64,0 0,0	78 972,0 76 140,0	768,0 0,0	2 064,0		78 972,0	
91	140	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	4 615,0 4 441,0	43,0 0,0	9 230,0 8 882,0	86,0 0,0	262,0		9 230,0	
92	145	6123-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 150 мм	шт.	4	74 198,0 60 211,0	7 882,0 0,0	296 792,0 240 844,0	31 528,0 0,0	24 420,0		296 792,0	
93	146	6123-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 250 мм	шт.	5	133 823,0 105 572,0	11 887,0 0,0	669 115,0 527 860,0	59 435,0 0,0	81 820,0		669 115,0	
94	147	6123-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 300 мм	шт.	9	164 837,0 126 687,0	13 512,0 0,0	1 483 533,0 1 140 183,0	121 608,0 0,0	221 742,0		1 483 533,0	
95	148	6123-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 500 мм	шт.	1	251 041,0 168 235,0	25 188,0 0,0	251 041,0 168 235,0	25 188,0 0,0	57 618,0		251 041,0	
96	149	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	1,01	1 040 337,0 289 315,0	728 446,0 170 505,0	1 050 740,0 292 208,0	735 730,0 172 210,0	22 802,0		1 050 740,0	
97	150	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	1,044	2 985 443,0 993 992,0	1 983 264,0 477 287,0	3 116 802,0 1 037 728,0	2 070 528,0 498 288,0	8 546,0		3 116 802,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	163	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	38	19 652,0 16 836,0	2 100,0 612,0	746 776,0 639 768,0	79 800,0 23 256,0	27 208,0		746 776,0	
99	164	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм	шт.	38	2 793,0		106 134,0		106 134,0		106 134,0	
100	165	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	70,3	1 511,0		106 223,0		106 223,0		106 223,0	
101	166	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,9	22 017,0		41 832,0		41 832,0		41 832,0	
102	167	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,038	60 353,0		2 293,0		2 293,0		2 293,0	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,6 МПа					80 780 206 14 495 351	15 451 041 3 462 731	50 834 932 0	0 0	80 780 206	
			Раздел 2: Подземный газопровод среднего давления Р=0,3 МПа										
103	168	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 693,38	437,0 0,0	437,0 102,0	740 007,0 0,0	740 007,0 172 725,0			740 007,0	
104	169	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$	55,48	11 715,0 11 715,0	0,0 0,0	649 948,0 649 948,0	0,0 0,0			649 948,0	
105	170	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	$м^3$	100,4	9 148,0 9 148,0	0,0 0,0	918 459,0 918 459,0	0,0 0,0			918 459,0	
106	171	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	1 615,81	63,0 0,0	63,0 17,0	101 796,0 0,0	101 796,0 27 469,0			101 796,0	
107	172	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	100,4	4 150,0 4 150,0	0,0 0,0	416 660,0 416 660,0	0,0 0,0			416 660,0	
108	173	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	1 615,81	639,0 405,0	235,0 81,0	1 032 503,0 654 403,0	379 716,0 130 881,0			1 032 503,0	
109	174	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	76,6	18,0 0,0	18,0 3,0	1 379,0 0,0	1 379,0 230,0			1 379,0	
110	175	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка,присыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	125,44	3 779,0 3 779,0	0,0 0,0	474 038,0 474 038,0	0,0 0,0			474 038,0	
111	177	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,876	1 703 091,0 1 121 742,0	581 349,0 148 539,0	1 491 908,0 982 646,0	509 262,0 130 120,0			1 491 908,0	
112	178	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,372	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	541 728,0 367 693,0	174 035,0 47 245,0			541 728,0	
113	179	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	98,98	297,0		29 397,0		29 397,0		29 397,0	
114	180	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	72,72	731,0		53 158,0		53 158,0		53 158,0	
115	181	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	204,02	1 456,0		297 053,0		297 053,0		297 053,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	182	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	м	884,76	4 428,0		3 917 717,0		3 917 717,0		3 917 717,0	
117	184	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении	м	45	4 650,0 4 506,0	144,0 1,0	209 250,0 202 770,0	6 480,0 45,0			209 250,0	
118	185	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	135	4 785,0 4 605,0	180,0 1,0	645 975,0 621 675,0	24 300,0 135,0			645 975,0	
119	186	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	69	5 104,0 4 809,0	295,0 2,0	352 176,0 331 821,0	20 355,0 138,0			352 176,0	
120	187	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	114	8 415,0 7 977,0	438,0 8,0	959 310,0 909 378,0	49 932,0 912,0			959 310,0	
121	189	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	18 043,0 13 132,0	4 911,0 2 078,0	54 129,0 39 396,0	14 733,0 6 234,0			54 129,0	
122	190	241-209-1173 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315x200x315 мм	шт.	1	80 267,0		80 267,0		80 267,0		80 267,0	
123	192	241-209-1009 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	7 757,0		15 514,0		15 514,0		15 514,0	
124	193	241-209-1109 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x63x160 мм	шт.	19	15 404,0		292 676,0		292 676,0		292 676,0	
125	194	241-209-1005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1 577,0		1 577,0		1 577,0		1 577,0	
126	195	241-209-0903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 173,0		2 346,0		2 346,0		2 346,0	
127	196	241-209-1605 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63 x32x63 мм	шт.	6	5 884,0		35 304,0		35 304,0		35 304,0	
128	197	241-208-1509 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	11	7 329,0		80 619,0		80 619,0		80 619,0	
129	198	241-208-1505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	14	1 990,0		27 860,0		27 860,0		27 860,0	
130	199	241-208-1205 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1 791,0		1 791,0		1 791,0		1 791,0	
131	200	241-208-1601 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	6 210,0		24 840,0		24 840,0		24 840,0	
132	201	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	9	665,0		5 985,0		5 985,0		5 985,0	
133	202	241-208-1003 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	352,0		352,0		352,0		352,0	
134	203	241-208-1803 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	3	2 209,0		6 627,0		6 627,0		6 627,0	
135	204	241-208-1701 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 45°,60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	3	2 208,0		6 624,0		6 624,0		6 624,0	
136	206	241-210-0304 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90x63 мм	шт.	2	1 772,0		3 544,0		3 544,0		3 544,0	
137	207	241-210-0511 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x32 мм	шт.	21	3 416,0		71 736,0		71 736,0		71 736,0	
138	211	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	82	6 537,0		536 034,0		536 034,0		536 034,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	212	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	47	2 674,0		125 678,0		125 678,0		125 678,0	
140	213	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	96	1 314,0		126 144,0		126 144,0		126 144,0	
141	214	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	39	1 085,0		42 315,0		42 315,0		42 315,0	
142	215	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 315	24,0 22,0	2,0 1,0	31 560,0 28 930,0	2 630,0 1 315,0			31 560,0	
143	216	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	1 315	47,0		61 805,0		61 805,0		61 805,0	
144	217	6121-0402-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 200 мм	шт.	3	31 809,0 23 130,0	6 374,0 1 881,0	95 427,0 69 390,0	19 122,0 5 643,0	6 915,0		95 427,0	
145	218	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 200 Р 1 МПа.	шт	3	511 438,51		1 534 316,0		1 534 316,0		1 534 316,0	
146	219	242-108-0502 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	3	47 685,0		143 055,0		143 055,0		143 055,0	
147	220	6121-0105-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм защитная оболочка	км трубопровода	0,0045	3 097 129,0 1 278 112,0	1 819 017,0 424 857,0	13 937,0 5 752,0	8 186,0 1 912,0			13 937,0	
148	221	241-202-0218 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подача газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,545	8 677,0		39 437,0		39 437,0		39 437,0	
149	222	1122-0801-0231 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	9 570,0 9 031,0	539,0 15,0	86 130,0 81 279,0	4 851,0 135,0			86 130,0	
150	223	241-211-0614 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	6	12 205,0		73 230,0		73 230,0		73 230,0	
151	224	241-213-0313 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16	шт.	3	22 624,0		67 872,0		67 872,0		67 872,0	
152	225	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ковер стальной. Устройство	шт.	3	24 976,0 16 767,0	6 034,0 1 808,0	74 928,0 50 301,0	18 102,0 5 424,0	6 525,0		74 928,0	
153	226	245-107-0102 СборСЦ 03.2024	Ковер газовый КП-219-Н250 SHIK подземный	шт.	3	26 580,0		79 740,0		79 740,0		79 740,0	
154	227	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подушка под ковер. Устройство	м³	0,099	27 726,0 5 847,0	2 639,0 558,0	2 745,0 579,0	261,0 55,0	1 904,0		2 745,0	
155	228	6121-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	13 771,0 12 008,0	439,0 154,0	13 771,0 12 008,0	439,0 154,0	1 324,0		13 771,0	
156	229	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый подземной установки Ду 90 Р 1 МПа.	шт	1	87 353,61		87 354,0		87 354,0		87 354,0	
157	230	242-108-0402 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	46 602,0		46 602,0		46 602,0		46 602,0	
158	231	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм защитная оболочка	км трубопровода	0,0015	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	2 184,0 1 483,0	702,0 191,0			2 184,0	
159	232	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	3 390,0		5 136,0		5 136,0		5 136,0	
160	233	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	5 104,0 4 809,0	295,0 2,0	15 312,0 14 427,0	885,0 6,0			15 312,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	234	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	2	2 674,0		5 348,0		5 348,0		5 348,0	
162	235	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	8 113,0		8 113,0		8 113,0		8 113,0	
163	236	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ковер стальной. Устройство	шт.	1	24 976,0 16 767,0	6 034,0 1 808,0	24 976,0 16 767,0	6 034,0 1 808,0	2 175,0		24 976,0	
164	237	24S-107-0102 *СпрСЦ 03.2024*	Ковер газовый КП-219-Н250 SHIK подземный	шт.	1	26 580,0		26 580,0		26 580,0		26 580,0	
165	238	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушка под ковер. Устройство	$м^3$	0,033	27 726,0 5 847,0	2 639,0 558,0	915,0 193,0	87,0 18,0	635,0		915,0	
166	246	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,133	3 097 129,0 1 278 112,0	1 819 017,0 424 857,0	411 918,0 169 989,0	241 929,0 56 506,0			411 918,0	
167	247	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x13,4 мм	м	134,33	8 749,0		1 175 253,0		1 175 253,0		1 175 253,0	
168	248	6121-0105-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 180 мм	км	0,0399	1 733 571,0 1 140 453,0	593 118,0 150 390,0	69 169,0 45 504,0	23 666,0 6 001,0			69 169,0	
169	249	241-201-0711 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 180x10,2 мм	м	40,299	4 886,0		196 901,0		196 901,0		196 901,0	
170	250	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	11,304	1 638,0 822,0	0,0 0,0	18 516,0 9 292,0	0,0 0,0	9 224,0		18 516,0	
171	251	6121-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	2	34 317,0 6 945,0	27 372,0 3 027,0	68 634,0 13 890,0	54 744,0 6 054,0			68 634,0	
172	252	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	30	25 529,0 4 417,0	11 836,0 2 325,0	765 870,0 132 510,0	355 080,0 69 750,0	278 280,0		765 870,0	
173	253	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 140 мм	км	0,026	1 666 607,0 1 095 445,0	571 162,0 146 880,0	43 332,0 28 482,0	14 850,0 3 819,0			43 332,0	
174	254	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140x8,3 мм	м	70,986	3 396,0		241 068,0		241 068,0		241 068,0	
175	255	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0126	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	18 349,0 12 454,0	5 894,0 1 600,0			18 349,0	
176	256	241-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,3 мм	м	21,2016	1 871,0		39 668,0		39 668,0		39 668,0	
177	257	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	2,6376	1 638,0 822,0	0,0 0,0	4 320,0 2 168,0	0,0 0,0	2 152,0		4 320,0	
178	258	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,008	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	11 650,0 7 907,0	3 743,0 1 016,0			11 650,0	
179	259	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	8,08	2 175,0		17 574,0		17 574,0		17 574,0	
180	260	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0012	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	1 748,0 1 186,0	561,0 152,0			1 748,0	
181	261	241-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x5,2 мм	м	1,212	1 266,0		1 534,0		1 534,0		1 534,0	
182	262	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	0,6908	1 638,0 822,0	0,0 0,0	1 132,0 568,0	0,0 0,0	564,0		1 132,0	
183	263	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ковер стальной. Устройство		1	24 976,0	6 034,0	24 976,0	6 034,0	2 175,0		24 976,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
184	264	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	шт.	2	16 767,0 829,0	1 808,0	16 767,0 1 658,0	1 808,0	1 658,0		1 658,0	
185	265	245-107-0102 *СпрСЦ 03.2014*	Ковер газовый КП-219-Н250 SHK подземный	шт.	1	26 580,0		26 580,0		26 580,0		26 580,0	
186	266	261-301-0233 *РСНБ РК 2022*	Пробка-заглушки	шт.	1	197,0		197,0		197,0		197,0	
187	267	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Подушка ж/б	$м^3$	0,04	52 235,0		2 089,0		2 089,0		2 089,0	
188	268	6123-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка маркера электронного с функцией самовыравнивания на глубину залежения до 1,5 м	шт.	54	2 532,0 1 557,0	975,0 368,0	136 728,0 84 078,0	52 650,0 19 872,0			136 728,0	
189	269	248-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см ГОСТ Р 55473-2013 (активный)	шт.	16	17 050,0		272 800,0		272 800,0		272 800,0	
190	270	248-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см ГОСТ Р 55473-2013(пассивный)	шт.	38	10 655,0		404 890,0		404 890,0		404 890,0	
191	272	1339-0201-0523 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	19 479,0 19 035,0	172,0 0,0	19 479,0 19 035,0	172,0 0,0	272,0		19 479,0	
192	278	6123-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 70 мм	шт.	10	39 479,0 34 533,0	2 815,0 0,0	394 790,0 345 330,0	28 150,0 0,0	21 310,0		394 790,0	
193	279	6123-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 150 мм	шт.	3	74 198,0 60 211,0	7 882,0 0,0	222 594,0 180 633,0	23 646,0 0,0	18 315,0		222 594,0	
194	281	6123-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 300 мм	шт.	1	164 837,0 126 687,0	13 512,0 0,0	164 837,0 126 687,0	13 512,0 0,0	24 638,0		164 837,0	
195	282	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,737	1 040 337,0 289 315,0	728 446,0 170 505,0	766 728,0 213 225,0	536 865,0 125 662,0	16 638,0		766 728,0	
196	283	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	2,024	2 985 443,0 993 992,0	1 983 264,0 477 287,0	6 042 537,0 2 011 840,0	4 014 126,0 966 029,0	16 571,0		6 042 537,0	
197	284	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	5,25	11 111,0 7 540,0	3 571,0 1 191,0	58 333,0 39 585,0	18 748,0 6 253,0			58 333,0	
198	285	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	89,25	43,0		3 838,0				3 838,0	
199	286	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1,5	8 953,0 670,0	2 454,0 531,0	13 430,0 1 005,0	3 682,0 797,0	8 744,0		13 430,0	
200	287	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,25	10 483,0 670,0	2 546,0 553,0	23 587,0 1 508,0	5 728,0 1 244,0	16 351,0		23 587,0	
201	288	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	15	448,0 106,0	340,0 55,0	6 720,0 1 590,0	5 100,0 825,0	30,0		6 720,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	289	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	$м^2$ покрытия	15	38,0 37,0	0,0 0,0	570,0 555,0	0,0 0,0	15,0		570,0	
203	290	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	15	459,0 106,0	351,0 54,0	6 885,0 1 590,0	5 265,0 810,0	30,0		6 885,0	
204	291	1220-0101-0102 РСНБ РК 2022	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	123,525	1 060,0 502,0	557,0 125,0	130 936,0 62 010,0	68 804,0 15 441,0			130 936,0	
205	292	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2 099,925	43,0		90 297,0				90 297,0	
206	293	7101-0403-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см, толщ.12 см	$м^2$	457,5	2 221,0 247,0	527,0 137,0	1 016 108,0 113 002,0	241 103,0 62 678,0	662 002,0		1 016 108,0	
207	294	7101-0403-1004 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-1001, 7101-0403-1002, 7101--0403-1003	$м^2$	457,5	-358,0 0,0	-106,0 -28,0	-163 785,0 0,0	-48 495,0 -12 810,0	-115 290,0		-163 785,0	
208	295	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	$м^3$	68,625	10 483,0 670,0	2 546,0 553,0	719 396,0 45 979,0	174 720,0 37 950,0	498 698,0		719 396,0	
209	296	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	54	19 652,0 16 836,0	2 100,0 612,0	1 061 208,0 909 144,0	113 400,0 33 048,0	38 664,0		1 061 208,0	
210	297	251-101-0123 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм	шт.	54	2 793,0		150 822,0		150 822,0		150 822,0	
211	298	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	99,9	1 511,0		150 949,0		150 949,0		150 949,0	
212	299	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,7	22 017,0		59 446,0		59 446,0		59 446,0	
213	300	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,054	60 353,0		3 259,0		3 259,0		3 259,0	
214	301	6117-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж ШГРП (перенос)	шт.	25	26 948,0 25 960,0	988,0 284,0	673 700,0 649 000,0	24 700,0 7 100,0			673 700,0	
215	302	6117-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ШГРП с обвязкой	шт.	25	72 486,0 64 900,0	2 469,0 712,0	1 812 150,0 1 622 500,0	61 725,0 17 800,0	127 925,0		1 812 150,0	
216	303	6101-0205-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м группа грунта 2	$м^3$	0,36	6 893,0 6 893,0	0,0 0,0	2 481,0 2 481,0	0,0 0,0			2 481,0	
217	304	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	0,08	4 150,0 4 150,0	0,0 0,0	332,0 332,0	0,0 0,0			332,0	
218	305	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба, ОПОРА ОП-1	$м^3$	1,08	55 825,0 25 353,0	2 803,0 615,0	60 291,0 27 381,0	3 027,0 664,0	29 883,0		60 291,0	
219	306	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,00936	1 464 875,0 329 637,0	3 887,0 1 305,0	13 711,0 3 085,0	36,0 12,0	10 589,0		13 711,0	
220	307	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,84	4 266,0 1 290,0	41,0 6,0	16 381,0 4 954,0	157,0 23,0	11 270,0		16 381,0	
221	308	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опорной стойки ОП1,ОП2	т	0,112656	68 849,0 32 820,0	29 252,0 8 099,0	7 756,0 3 697,0	3 295,0 912,0	763,0		7 756,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222	309	222-525-0301 *РСНБ РК 2021*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,112656	1 184 085,0		133 394,0		133 394,0		133 394,0	
223	310	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м²	3,267024	274,0 198,0	4,0 0,0	895,0 647,0	13,0 0,0	235,0		895,0	
224	311	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м²	3,267024	415,0 230,0	7,0 2,0	1 356,0 751,0	23,0 7,0	582,0		1 356,0	
			Итого по разделу 2: Подземный газопровод среднего давления Р=0,3 МПа					34 536 862 13 762 337	8 139 947 1 963 818	12 541 936 0	0 0	34 536 862	
			Раздел 3: Подземный газопровод низкого давления Р=0,003 МПа										
225	312	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2**	м³	1 816,51	437,0 0,0	437,0 102,0	793 815,0 0,0	793 815,0 185 284,0			793 815,0	
226	313	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	м³	59,8	11 715,0 11 715,0	0,0 0,0	700 557,0 700 557,0	0,0 0,0			700 557,0	
227	314	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, прокладенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.***	м³	116,96	9 148,0 9 148,0	0,0 0,0	1 069 950,0 1 069 950,0	0,0 0,0			1 069 950,0	
228	315	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	м³	1 764,9	63,0 0,0	63,0 17,0	111 189,0 0,0	111 188,0 30 003,0			111 189,0	
229	316	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м³	116,96	4 150,0 4 150,0	0,0 0,0	485 384,0 485 384,0	0,0 0,0			485 384,0	
230	317	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м³	1 764,9	639,0 405,0	235,0 81,0	1 127 771,0 714 784,0	414 752,0 142 957,0			1 127 771,0	
231	318	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2**	м²	64,5	18,0 0,0	18,0 3,0	1 161,0 0,0	1 162,0 194,0			1 161,0	
232	319	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка,присыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	м³	104,91	3 779,0 3 779,0	0,0 0,0	396 455,0 396 455,0	0,0 0,0			396 455,0	
233	321	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншее из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	км	1,071	1 703 091,0 1 121 742,0	581 349,0 148 539,0	1 824 010,0 1 201 386,0	622 625,0 159 085,0			1 824 010,0	
234	322	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншее из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм**	км	0,289	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	420 859,0 285 654,0	135 205,0 36 704,0			420 859,0	
235	325	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм**	м	66,66	1 022,0		68 127,0		68 127,0		68 127,0	
236	326	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	м	225,23	1 456,0		327 935,0		327 935,0		327 935,0	
237	330	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	124	4 650,0 4 506,0	144,0 1,0	576 600,0 558 744,0	17 856,0 124,0			576 600,0	
238	331	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	97	4 785,0 4 605,0	180,0 1,0	464 145,0 446 685,0	17 460,0 97,0			464 145,0	
239	332	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**		141	5 104,0	295,0	719 664,0	41 595,0			719 664,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
240	333	1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 809,0	2,0	678 069,0	282,0				
						7 451,0	414,0	22 353,0	1 242,0				
241	334	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	174	7 037,0	6,0	21 111,0	18,0			22 353,0	
						8 415,0	438,0	1 464 210,0	76 212,0				
242	335	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	28	7 977,0	8,0	1 387 998,0	1 392,0			1 464 210,0	
						9 570,0	539,0	267 960,0	15 092,0				
243	336	241-209-1012 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	9 031,0	15,0	252 868,0	420,0			267 960,0	
						21 491,0		21 491,0		21 491,0		21 491,0	
244	338	241-209-1009 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	4	7 757,0		31 028,0		31 028,0		31 028,0	
						15 404,0		15 404,0		15 404,0		15 404,0	
245	340	241-209-1110 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x75x160 мм	шт.	1	15 404,0		15 404,0		15 404,0		15 404,0	
						11 898,0		11 898,0		11 898,0		11 898,0	
246	341	241-209-1109 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x63x160 мм	шт.	1	11 898,0		11 898,0		11 898,0		11 898,0	
						3 620,0		3 620,0		3 620,0		3 620,0	
247	342	241-209-1106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 140x75x140 мм	шт.	1	3 620,0		3 620,0		3 620,0		3 620,0	
						8 262,0		8 262,0		8 262,0		8 262,0	
248	343	241-209-1006 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	8 262,0		8 262,0		8 262,0		8 262,0	
						1 577,0		1 577,0		1 577,0		1 577,0	
249	344	241-209-1104 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90x110 мм	шт.	1	1 577,0		1 577,0		1 577,0		1 577,0	
						1 392,0		2 784,0		2 784,0		2 784,0	
250	346	241-209-1005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1 392,0		2 784,0		2 784,0		2 784,0	
						7 855,0		7 855,0		7 855,0		7 855,0	
251	348	241-209-0904 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	7 855,0		7 855,0		7 855,0		7 855,0	
						7 329,0		124 593,0		124 593,0		124 593,0	
252	350	241-208-0907 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	17	7 329,0		124 593,0		124 593,0		124 593,0	
						6 677,0		60 093,0		60 093,0		60 093,0	
253	351	241-208-1509 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	9	6 677,0		60 093,0		60 093,0		60 093,0	
						3 239,0		25 912,0		25 912,0		25 912,0	
254	352	241-208-1209 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	8	3 239,0		25 912,0		25 912,0		25 912,0	
						2 666,0		2 666,0		2 666,0		2 666,0	
255	353	241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2 666,0		2 666,0		2 666,0		2 666,0	
						1 990,0		15 920,0		15 920,0		15 920,0	
256	354	241-208-0901 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1 990,0		15 920,0		15 920,0		15 920,0	
						1 791,0		1 791,0		1 791,0		1 791,0	
257	355	241-208-1505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1 791,0		1 791,0		1 791,0		1 791,0	
						1 009,0		2 018,0		2 018,0		2 018,0	
258	356	241-208-1205 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1 009,0		2 018,0		2 018,0		2 018,0	
						665,0		9 310,0		9 310,0		9 310,0	
259	357	241-208-1404 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм	шт.	14	665,0		9 310,0		9 310,0		9 310,0	
						9 291,0		18 582,0		18 582,0		18 582,0	
260	358	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	9 291,0		18 582,0		18 582,0		18 582,0	
						4 991,0		4 991,0		4 991,0		4 991,0	
261	359	241-210-0323 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x160 мм	шт.	1	4 991,0		4 991,0		4 991,0		4 991,0	
262	360	241-210-0314 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110 мм										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
263	361	241-210-0314 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x90 мм	шт.	6	4 991,0		29 946,0		29 946,0		29 946,0	
264	362	241-210-0308 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90 мм	шт.	2	4 020,0		8 040,0		8 040,0		8 040,0	
265	363	241-210-0306 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x63 мм	шт.	1	2 082,0		2 082,0		2 082,0		2 082,0	
266	364	241-210-0305 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90x75 мм	шт.	2	2 082,0		4 164,0		4 164,0		4 164,0	
267	365	241-210-0304 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90x63 мм	шт.	6	1 772,0		10 632,0		10 632,0		10 632,0	
268	366	241-210-0516 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75x63 мм	шт.	1	2 759,0		2 759,0		2 759,0		2 759,0	
269	367	241-213-0315 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	33 940,0		33 940,0		33 940,0		33 940,0	
270	368	241-213-0312 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	6	16 030,0		96 180,0		96 180,0		96 180,0	
271	369	241-213-0308 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	5 427,0		5 427,0		5 427,0		5 427,0	
272	370	241-213-0307 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	3 770,0		7 540,0		7 540,0		7 540,0	
273	372	241-213-0303 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	11	1 656,0		18 216,0		18 216,0		18 216,0	
274	374	241-215-0303 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63 мм	шт.	35	11 731,0		410 585,0		410 585,0		410 585,0	
275	375	241-215-0302 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75x63 мм	шт.	13	11 731,0		152 503,0		152 503,0		152 503,0	
276	385	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 424	24,0 22,0	2,0 1,0	34 176,0 31 328,0	2 848,0 1 424,0			34 176,0	
277	386	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м x 0,2 м детекционная	м	1 424	47,0		66 928,0		66 928,0		66 928,0	
278	387	6121-0402-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 250 мм	шт.	1	40 483,0 28 454,0	8 649,0 2 562,0	40 483,0 28 454,0	8 649,0 2 562,0	3 380,0		40 483,0	
279	388	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 225 Р 1 МПа.	шт	1	730 199,65		730 200,0		730 200,0		730 200,0	
280	389	242-108-0602 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	53 103,0		53 103,0		53 103,0		53 103,0	
281	390	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм защитная оболочка	км трубопровода	0,0015	3 097 129,0 1 278 112,0	1 819 017,0 424 857,0	4 646,0 1 917,0	2 728,0 637,0			4 646,0	
282	391	241-202-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180x16,4 мм	м	1,515	8 677,0		13 146,0		13 146,0		13 146,0	
283	392	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	9 570,0 9 031,0	539,0 15,0	28 710,0 27 093,0	1 617,0 45,0			28 710,0	
284	393	241-211-0615 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	2	15 063,0		30 126,0		30 126,0		30 126,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
285	394	241-213-0313 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16	шт.	1	22 624,0		22 624,0		22 624,0		22 624,0	
286	395	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ковер стальной. Устройство	шт.	1	24 976,0 16 767,0	6 034,0 1 808,0	24 976,0 16 767,0	6 034,0 1 808,0	2 175,0		24 976,0	
287	396	245-107-0102 *СпрСЦ 03.2024*	Ковер газовый КП-219-Н250 SHIK подземный	шт.	1	26 580,0		26 580,0		26 580,0		26 580,0	
288	397	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушка под ковер. Устройство	$м^3$	0,033	27 726,0 5 847,0	2 639,0 558,0	915,0 193,0	87,0 18,0	635,0		915,0	
289	398	6121-0402-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 150 мм	шт.	3	20 903,0 14 552,0	4 212,0 1 244,0	62 709,0 43 656,0	12 636,0 3 732,0	6 417,0		62 709,0	
290	399	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый ПЭ подземной установки Ду 160 Р 1 МПа.	шт	3	342 709,96		1 028 130,0		1 028 130,0		1 028 130,0	
291	400	242-108-0402 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	3	46 602,0		139 806,0		139 806,0		139 806,0	
292	401	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,0045	1 703 091,0 1 121 742,0	581 349,0 148 539,0	7 664,0 5 048,0	2 616,0 668,0			7 664,0	
293	402	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	4,545	6 865,0		31 201,0		31 201,0		31 201,0	
294	403	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	8 415,0 7 977,0	438,0 8,0	75 735,0 71 793,0	3 942,0 72,0			75 735,0	
295	404	241-213-0312 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	3	16 030,0		48 090,0		48 090,0		48 090,0	
296	405	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	6	6 537,0		39 222,0		39 222,0		39 222,0	
297	406	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	3	23 907,0 16 767,0	6 034,0 1 808,0	71 721,0 50 301,0	18 102,0 5 424,0	3 318,0		71 721,0	
298	407	245-107-0102 *СпрСЦ 03.2024*	Ковер газовый КП-219-Н250 SHIK подземный	шт.	3	26 580,0		79 740,0		79 740,0		79 740,0	
299	408	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,099	27 726,0 5 847,0	2 639,0 558,0	2 745,0 579,0	261,0 55,0	1 904,0		2 745,0	
300	409	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	13 771,0 12 008,0	439,0 154,0	13 771,0 12 008,0	439,0 154,0	1 324,0		13 771,0	
301	410	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый ПЭ подземной установки Ду 110 Р 1 МПа.	шт	1	89 835,41		89 835,0		89 835,0		89 835,0	
302	411	242-108-0402 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	46 602,0		46 602,0		46 602,0		46 602,0	
303	412	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм защитная оболочка	км трубопровода	0,0015	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	2 184,0 1 483,0	702,0 191,0			2 184,0	
304	413	241-202-0214 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	м	1,515	2 980,0		4 515,0		4 515,0		4 515,0	
305	414	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	5 104,0 4 809,0	295,0 2,0	15 312,0 14 427,0	885,0 6,0			15 312,0	
306	415	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	8 113,0		8 113,0		8 113,0		8 113,0	
307	416	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2	3 737,0		7 474,0		7 474,0		7 474,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
308	417	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ковер стальной. Устройство	шт.	1	24 976,0 16 767,0	6 034,0 1 808,0	24 976,0 16 767,0	6 034,0 1 808,0	2 175,0		24 976,0	
309	418	245-107-0102 *СпрСЦ 03.2024*	Ковер газовый КП-219-Н250 SHIK подземный	шт.	1	26 580,0		26 580,0		26 580,0		26 580,0	
310	419	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушка под ковер. Устройства	$м^3$	0,033	27 726,0 5 847,0	2 639,0 558,0	915,0 193,0	87,0 18,0	635,0		915,0	
311	420	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	7	13 771,0 12 008,0	439,0 154,0	96 397,0 84 056,0	3 073,0 1 078,0	9 268,0		96 397,0	
312	421	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый подземной установки Ду 90 Р 1 МПа.	шт	7	87 353,61		611 475,0		611 475,0		611 475,0	
313	422	242-108-0402 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	7	46 602,0		326 214,0		326 214,0		326 214,0	
314	423	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм защитная оболочка	км трубопровода	0,0105	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	15 291,0 10 378,0	4 913,0 1 334,0			15 291,0	
315	424	241-202-0214 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	м	10,605	2 980,0		31 603,0		31 603,0		31 603,0	
316	425	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	21	5 104,0 4 809,0	295,0 2,0	107 184,0 100 989,0	6 195,0 42,0			107 184,0	
317	426	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	14	2 674,0		37 436,0		37 436,0		37 436,0	
318	427	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	7	8 113,0		56 791,0		56 791,0		56 791,0	
319	428	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ковер стальной. Устройство	шт.	7	24 976,0 16 767,0	6 034,0 1 808,0	174 832,0 117 369,0	42 238,0 12 656,0	15 225,0		174 832,0	
320	429	245-107-0102 *СпрСЦ 03.2024*	Ковер газовый КП-219-Н250 SHIK подземный	шт.	7	26 580,0		186 060,0		186 060,0		186 060,0	
321	430	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушка под ковер. Устройство	$м^3$	0,231	27 726,0 5 847,0	2 639,0 558,0	6 405,0 1 351,0	610,0 129,0	4 444,0		6 405,0	
322	431	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	13 771,0 12 008,0	439,0 154,0	13 771,0 12 008,0	439,0 154,0	1 324,0		13 771,0	
323	432	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый ПЭ подземной установки Ду 75 Р 1 МПа.	шт	1	78 674,86		78 675,0		78 675,0		78 675,0	
324	433	242-108-0302 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	46 602,0		46 602,0		46 602,0		46 602,0	
325	434	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм защитная оболочка	км трубопровода	0,0015	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	2 184,0 1 483,0	702,0 191,0			2 184,0	
326	435	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	3 390,0		5 136,0		5 136,0		5 136,0	
327	436	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	5 104,0 4 809,0	295,0 2,0	15 312,0 14 427,0	885,0 6,0			15 312,0	
328	437	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	8 113,0		8 113,0		8 113,0		8 113,0	
329	438	241-211-0607 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	2 297,0		4 594,0		4 594,0		4 594,0	
330	439	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ковер стальной. Устройство	шт.	1	24 976,0 16 767,0	6 034,0 1 808,0	24 976,0 16 767,0	6 034,0 1 808,0	2 175,0		24 976,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
331	440	245-107-0102 *СпрСЦ 03.2024*	Ковер газовый КП-219-Н250 SHIK подземный	шт.	1	26 580,0		26 580,0		26 580,0		26 580,0	
332	441	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушка под ковер. Устройство	$м^3$	0,033	27 726,0 5 847,0	2 639,0 558,0	915,0 193,0	87,0 18,0	635,0		915,0	
333	442	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	2	13 771,0 12 008,0	439,0 154,0	27 542,0 24 016,0	878,0 308,0	2 648,0		27 542,0	
334	443	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый ПЭ подземной установки Ду 63 Р 1 МПа.	шт	2	45 726,49		91 453,0		91 453,0		91 453,0	
335	444	242-108-0302 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	2	46 602,0		93 204,0		93 204,0		93 204,0	
336	445	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм защитная оболочка	км трубопровода	0,003	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	4 369,0 2 965,0	1 403,0 381,0			4 369,0	
337	446	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,03	3 390,0		10 272,0		10 272,0		10 272,0	
338	447	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	5 104,0 4 809,0	295,0 2,0	30 624,0 28 854,0	1 770,0 12,0			30 624,0	
339	448	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2	8 113,0		16 226,0		16 226,0		16 226,0	
340	449	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	4	1 314,0		5 256,0		5 256,0		5 256,0	
341	450	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ковер стальной. Устройство	шт.	2	24 976,0 16 767,0	6 034,0 1 808,0	49 952,0 33 534,0	12 068,0 3 616,0	4 350,0		49 952,0	
342	451	245-107-0102 *СпрСЦ 03.2024*	Ковер газовый КП-219-Н250 SHIK подземный	шт.	2	26 580,0		53 160,0		53 160,0		53 160,0	
343	452	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушка под ковер. Устройство	$м^3$	0,066	27 726,0 5 847,0	2 639,0 558,0	1 830,0 386,0	174,0 37,0	1 270,0		1 830,0	
344	467	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	2	7 297,0 6 330,0	264,0 92,0	14 594,0 12 660,0	528,0 184,0	1 406,0		14 594,0	
345	468	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7 365,0		14 730,0		14 730,0		14 730,0	
346	469	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж узла выхода (патрубок, футляр,пластина)	т	0,020941	3 842 347,0 2 362 475,0	1 255 593,0 345 595,0	80 463,0 49 473,0	26 293,0 7 237,0	4 697,0		80 463,0	
347	470	222-525-0104 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,020941	1 124 120,0		23 540,0		23 540,0		23 540,0	
348	471	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0028	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	4 078,0 2 768,0	1 310,0 356,0			4 078,0	
349	472	241-202-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,828	320,0		905,0		905,0		905,0	
350	473	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	4 650,0 4 506,0	144,0 1,0	37 200,0 36 048,0	1 152,0 8,0			37 200,0	
351	474	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16	шт.	2	2 060,0		4 120,0		4 120,0		4 120,0	
352	475	241-208-1803 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	2	2 209,0		4 418,0		4 418,0		4 418,0	
353	476	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	4	1 085,0		4 340,0		4 340,0		4 340,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
354	477	6103-0701-0001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,2	27 726,0 5 847,0	2 639,0 558,0	5 545,0 1 169,0	528,0 112,0	3 848,0		5 545,0	
355	478	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,2	5 296,0		1 059,0		1 059,0		1 059,0	
356	479	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1 957,0		3 914,0		3 914,0		3 914,0	
357	480	6121-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0018	1 034 197,0 545 193,0	494,0 123,0	1 862,0 981,0	1,0 0,0	879,0		1 862,0	
358	481	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,1	274,0 198,0	4,0 0,0	27,0 20,0	0,0 0,0	7,0		27,0	
359	482	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,1	207,0 115,0	3,0 0,0	21,0 12,0	0,0 0,0	9,0		21,0	
360	483	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,006	4 617 587,0 1 581 815,0	3 035 773,0 812 895,0	27 706,0 9 491,0	18 214,0 4 877,0			27 706,0	
361	484	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	6,06	17 406,0		105 480,0		105 480,0		105 480,0	
362	485	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,0015	3 475 360,0 1 450 998,0	2 024 362,0 468 527,0	5 213,0 2 176,0	3 037,0 703,0			5 213,0	
363	486	241-201-0714 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x14,2 мм	м	1,56045	-9 457,0		-14 757,0		-14 757,0		-14 757,0	
364	487	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	1,9782	1 638,0 822,0	0,0 0,0	3 240,0 1 626,0	0,0 0,0	1 614,0		3 240,0	
365	490	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,084	3 097 129,0 1 278 112,0	1 819 017,0 424 857,0	260 159,0 107 361,0	152 797,0 35 688,0			260 159,0	
366	491	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x13,4 мм	м	84,84	8 749,0		742 265,0		742 265,0		742 265,0	
367	492	6121-0105-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 180 мм	км	0,0261	1 733 571,0 1 140 453,0	593 118,0 150 390,0	45 246,0 29 766,0	15 480,0 3 925,0			45 246,0	
368	493	241-201-0711 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 180x10,2 мм	м	26,361	4 886,0		128 800,0		128 800,0		128 800,0	
369	494	1108-0301-0400 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	11,304	1 638,0 822,0	0,0 0,0	18 516,0 9 292,0	0,0 0,0	9 224,0		18 516,0	
370	502	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 140 мм	км	0,021	1 666 607,0 1 095 445,0	571 162,0 146 880,0	34 999,0 23 004,0	11 994,0 3 084,0			34 999,0	
371	503	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140x8,3 мм	м	21,21	3 396,0		72 029,0		72 029,0		72 029,0	
372	504	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,006	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	8 738,0 5 931,0	2 807,0 762,0			8 738,0	
373	505	241-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,3 мм	м	0,2967	-1 871,0		-555,0		-555,0		-555,0	
374	517	6123-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка маркера электронного с функцией самовыравнивания на глубину заложения до 1,5 м	шт.	87	2 532,0 1 557,0	975,0 368,0	220 284,0 135 459,0	84 825,0 32 016,0			220 284,0	
375	518	248-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см ГОСТ Р 55473-2013 (активный)	шт.	26	17 050,0		443 300,0		443 300,0		443 300,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
376	519	248-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см ГОСТ Р 55473-2013(пассивный)	шт.	61	10 655,0		649 955,0		649 955,0		649 955,0	
377	521	1339-0201-0516 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	13	13 028,0 12 690,0	114,0 0,0	169 364,0 164 970,0	1 482,0 0,0	2 912,0		169 364,0	
378	529	6123-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 125 мм	шт.	2	58 722,0 48 155,0	5 632,0 0,0	117 444,0 96 310,0	11 264,0 0,0	9 870,0		117 444,0	
379	530	6123-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 150 мм	шт.	10	74 198,0 60 211,0	7 882,0 0,0	741 980,0 602 110,0	78 820,0 0,0	61 050,0		741 980,0	
380	532	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	1,36	2 985 443,0 993 992,0	1 983 264,0 477 287,0	4 060 202,0 1 351 829,0	2 697 239,0 649 110,0	11 134,0		4 060 202,0	
381	533	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	136,5	11 111,0 7 540,0	3 571,0 1 191,0	1 516 652,0 1 029 210,0	487 442,0 162 572,0			1 516 652,0	
382	534	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2 320,5	43,0		99 782,0				99 782,0	
383	535	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	39	8 953,0 670,0	2 454,0 531,0	349 167,0 26 130,0	95 706,0 20 709,0	227 331,0		349 167,0	
384	536	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	58,5	10 483,0 670,0	2 546,0 553,0	613 256,0 39 195,0	148 940,0 32 350,0	425 120,0		613 256,0	
385	537	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^3$ покрытия	390	448,0 106,0	340,0 55,0	174 720,0 41 340,0	132 600,0 21 450,0	780,0		174 720,0	
386	538	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	$м^2$ покрытия	390	38,0 37,0	0,0 0,0	14 820,0 14 430,0	0,0 0,0	390,0		14 820,0	
387	539	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	390	459,0 106,0	351,0 54,0	179 010,0 41 340,0	136 890,0 21 060,0	780,0		179 010,0	
388	540	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2021*	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	94,365	1 060,0 502,0	557,0 125,0	100 027,0 47 371,0	52 562,0 11 796,0			100 027,0	
389	541	412-102-0210 *РСНБ РК 2021*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1 604,205	43,0		68 981,0				68 981,0	
390	542	7101-0403-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см, толщ.12 см	$м^2$	349,5	2 221,0 247,0	527,0 137,0	776 240,0 86 326,0	184 187,0 47 882,0	505 726,0		776 240,0	
391	543	7101-0403-1004 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-1001, 7101-0403-1002, 7101-0403-1003	$м^2$	349,5	-358,0 0,0	-106,0 -28,0	-125 121,0 0,0	-37 047,0 -9 786,0	-88 074,0		-125 121,0	
392	544	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	$м^3$	52,425	10 483,0 670,0	2 546,0 553,0	549 571,0 35 125,0	133 474,0 28 991,0	380 972,0		549 571,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
393	545	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	87	19 652,0 16 836,0	2 100,0 612,0	1 709 724,0 1 464 732,0	182 700,0 53 244,0	62 292,0		1 709 724,0	
394	546	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм x 200 мм	шт.	87	2 793,0		242 991,0		242 991,0		242 991,0	
395	547	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,0 мм	м	160,95	1 511,0		243 195,0		243 195,0		243 195,0	
396	548	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,35	22 017,0		95 774,0		95 774,0		95 774,0	
397	549	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,087	60 353,0		5 251,0		5 251,0		5 251,0	
			Итого по разделу 3: Подземный газопровод низкого давления Р=0,003 МПа					31 827 909 14 438 083	7 022 565 1 725 282	10 200 163 0	0 0	31 827 909	
			Раздел 4: Надземный газопровод низкого давления 0,003 МПа										
398	556	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6,8	6 893,0 6 893,0	0,0 0,0	46 872,0 46 872,0	0,0 0,0			46 872,0	
399	557	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,21	4 150,0 4 150,0	0,0 0,0	9 172,0 9 172,0	0,0 0,0			9 172,0	
400	558	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ. 100 мм	$м^2$ покрытия	9,5625	9 206,0 2 424,0	840,0 228,0	88 032,0 23 180,0	8 032,0 2 180,0	56 820,0		88 032,0	
401	559	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	4,114	52 282,0 25 353,0	2 803,0 615,0	215 088,0 104 302,0	11 531,0 2 530,0	99 254,0		215 088,0	
402	560	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опора	т	0,60843	68 849,0 32 820,0	29 252,0 8 099,0	41 890,0 19 969,0	17 798,0 4 928,0	4 123,0		41 890,0	
403	561	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89x4,0 мм	м	68	3 104,0		211 072,0		211 072,0		211 072,0	
404	562	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	26,18	4 266,0 1 290,0	41,0 6,0	111 684,0 33 772,0	1 073,0 157,0	76 838,0		111 684,0	
			Итого по разделу 4: Надземный газопровод низкого давления 0,003 МПа					723 810 237 267	38 434 9 795	448 107 0	0 0	723 810	
			Раздел 5: Площадка ГРПШ										
405	565	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	8	72 486,0 64 900,0	2 469,0 712,0	579 888,0 519 200,0	19 752,0 5 696,0	40 936,0		579 888,0	
406	566	513-302-0218 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50Н-СГ (DN 100)	шт.	7	3 532 077,0		24 724 539,0		24 724 539,0		24 724 539,0	
407	567	513-302-0277 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 100С-СГ	шт.	1	3 532 077,0		3 532 077,0		3 532 077,0		3 532 077,0	
408	568	6121-0103-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,005	5 462 548,0 3 175 242,0	1 918 169,0 593 836,0	27 313,0 15 876,0	9 591,0 2 969,0	1 846,0		27 313,0	
409	569	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,003	4 409 064,0 3 064 318,0	1 100 110,0 356 129,0	13 227,0 9 193,0	3 300,0 1 068,0	734,0		13 227,0	
410	570	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,029	3 306 726,0 2 440 361,0	756 360,0 252 043,0	95 895,0 70 770,0	21 934,0 7 309,0	3 190,0		95 895,0	
411	571	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,09	3 037 782,0 2 329 435,0	644 021,0 215 681,0	273 400,0 209 649,0	57 962,0 19 411,0	5 789,0		273 400,0	
412	572	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219x6,0 мм		5	12 177,0		60 885,0		60 885,0		60 885,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413	573	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3	6 429,0		19 287,0		19 287,0		19 287,0	
414	574	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	29	2 706,0		78 474,0		78 474,0		78 474,0	
415	575	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	18	1 511,0		27 198,0		27 198,0		27 198,0	
416	576	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	72	926,0		66 672,0		66 672,0		66 672,0	
417	577	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0389	4 257 492,0 2 362 475,0	1 255 593,0 345 595,0	165 616,0 91 900,0	48 843,0 13 444,0	24 874,0		165 616,0	
418	578	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	11	7 297,0 6 330,0	264,0 92,0	80 267,0 69 630,0	2 904,0 1 012,0	7 733,0		80 267,0	
419	579	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	11	57 996,0		637 956,0		637 956,0		637 956,0	
420	580	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	22	2 415,0		53 130,0		53 130,0		53 130,0	
421	581	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	12	13 771,0 12 008,0	439,0 154,0	165 252,0 144 096,0	5 268,0 1 848,0	15 888,0		165 252,0	
422	582	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	12	88 619,0		1 063 428,0		1 063 428,0		1 063 428,0	
423	583	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	24	3 989,0		95 736,0		95 736,0		95 736,0	
424	584	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4 785,0 4 605,0	180,0 1,0	28 710,0 27 630,0	1 080,0 6,0			28 710,0	
425	585	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	5 104,0 4 809,0	295,0 2,0	45 936,0 43 281,0	2 655,0 18,0			45 936,0	
426	586	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	8 415,0 7 977,0	438,0 8,0	16 830,0 15 954,0	876,0 16,0			16 830,0	
427	587	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	9 570,0 9 031,0	539,0 15,0	28 710,0 27 093,0	1 617,0 45,0			28 710,0	
428	588	241-211-0615 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	3	15 063,0		45 189,0		45 189,0		45 189,0	
429	589	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	6 537,0		13 074,0		13 074,0		13 074,0	
430	590	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	9	2 674,0		24 066,0		24 066,0		24 066,0	
431	591	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	1 314,0		7 884,0		7 884,0		7 884,0	
432	592	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка	т фасонных частей	0,10824	2 301 250,0 1 115 886,0	1 058 883,0 283 361,0	249 087,0 120 784,0	114 614,0 30 671,0	13 690,0		249 087,0	
433	593	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10824	1 184 085,0		128 165,0		128 165,0		128 165,0	
434	594	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею		0,00255	3 097 129,0	1 819 017,0	7 898,0	4 638,0			7 898,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
435	595	241-202-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225 x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	км трубопровода	2,5755	1 278 112,0	424 857,0	3 259,0	1 083,0				
436	596	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	м	6	13 745,0		35 400,0		35 400,0		35 400,0	
437	597	241-208-1815 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16	шт.	2	9 570,0 9 031,0	539,0 15,0	57 420,0 54 186,0	3 234,0 90,0			57 420,0	
438	598	241-211-0615 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16	шт.	2	50 885,0		101 770,0		101 770,0		101 770,0	
439	599	241-210-0634 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 225/219, PN 16	шт.	2	15 063,0		30 126,0		30 126,0		30 126,0	
440	600	6121-0201-0827 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,00116	28 187,0		56 374,0		56 374,0		56 374,0	
441	601	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,01	5 392 162,0 440 091,0	1 647 583,0 519 391,0	6 255,0 511,0	1 911,0 602,0	3 833,0		6 255,0	
442	602	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,6	27 726,0 5 847,0	2 639,0 558,0	277,0 58,0	27,0 6,0	193,0		277,0	
443	603	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,004	849,0		509,0		509,0		509,0	
444	604	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,88	31 162,0		125,0		125,0		125,0	
445	605	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,88	274,0 198,0	4,0 0,0	241,0 174,0	4,0 0,0	63,0		241,0	
446	606	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,03485	207,0 115,0	3,0 0,0	182,0 101,0	3,0 0,0	78,0		182,0	
447	607	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03485	2 301 250,0 1 115 886,0	1 058 883,0 283 361,0	80 199,0 38 889,0	36 902,0 9 875,0	4 408,0		80 199,0	
448	608	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,0011	1 184 085,0		41 265,0		41 265,0		41 265,0	
449	609	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм	м	1,111	1 703 091,0 1 121 742,0	581 349,0 148 539,0	1 873,0 1 234,0	639,0 163,0			1 873,0	
450	610	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	6 865,0		7 627,0		7 627,0		7 627,0	
451	611	241-208-1812 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	8 415,0 7 977,0	438,0 8,0	25 245,0 23 931,0	1 314,0 24,0			25 245,0	
452	612	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	35 114,0		35 114,0		35 114,0		35 114,0	
453	613	241-210-0628 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x110 мм	шт.	1	6 537,0		6 537,0		6 537,0		6 537,0	
454	614	6121-0201-0827 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,00058	16 112,0		16 112,0		16 112,0		16 112,0	
455	615	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,005	5 392 162,0 440 091,0	1 647 583,0 519 391,0	3 127,0 255,0	955,0 301,0	1 917,0		3 127,0	
456	616	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,3	27 726,0 5 847,0	2 639,0 558,0	139,0 29,0	13,0 3,0	96,0		139,0	
						849,0		255,0		255,0		255,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм., код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
457	617	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,002	31 162,0		62,0		62,0		62,0	
458	618	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,26	274,0 198,0	4,0 0,0	71,0 51,0	1,0 0,0	19,0		71,0	
459	619	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,26	207,0 115,0	3,0 0,0	54,0 30,0	1,0 0,0	23,0		54,0	
460	620	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК2023*	Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка	т фасонных частей	0,09084	2 301 250,0 1 115 886,0	1 058 883,0 283 361,0	209 046,0 101 367,0	96 189,0 25 741,0	11 490,0		209 046,0	
461	621	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09084	1 184 085,0		107 562,0		107 562,0		107 562,0	
462	622	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0044	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	6 408,0 4 349,0	2 059,0 559,0			6 408,0	
463	623	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,444	2 184,0		9 706,0		9 706,0		9 706,0	
464	624	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	5 104,0 4 809,0	295,0 2,0	61 248,0 57 708,0	3 540,0 24,0			61 248,0	
465	625	241-210-0618 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90/89, PN 16	шт.	4	7 363,0		29 452,0		29 452,0		29 452,0	
466	626	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	4	7 186,0		28 744,0		28 744,0		28 744,0	
467	627	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	4	2 674,0		10 696,0		10 696,0		10 696,0	
468	628	6121-0201-0822 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,00232	2 009 592,0 902 431,0	617,0 154,0	4 662,0 2 094,0	1,0 0,0	2 567,0		4 662,0	
469	629	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,02	27 726,0 5 847,0	2 639,0 558,0	555,0 117,0	53,0 11,0	385,0		555,0	
470	630	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,2	849,0		1 019,0		1 019,0		1 019,0	
471	631	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,008	31 162,0		249,0		249,0		249,0	
472	632	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,6	274,0 198,0	4,0 0,0	164,0 119,0	2,0 0,0	43,0		164,0	
473	633	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,6	207,0 115,0	3,0 0,0	124,0 69,0	2,0 0,0	53,0		124,0	
474	634	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж узла выхода (патрубок, футляр,пластина)	т	0,06249	3 807 787,0 2 362 475,0	1 255 593,0 345 595,0	237 949,0 147 631,0	78 462,0 21 596,0	11 856,0		237 949,0	
475	635	222-525-0104 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,06249	1 124 120,0		70 246,0		70 246,0		70 246,0	
476	636	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0018	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	2 621,0 1 779,0	842,0 229,0			2 621,0	
477	637	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,818	1 085,0		1 973,0		1 973,0		1 973,0	
478	638	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	4 785,0 4 605,0	180,0 1,0	43 065,0 41 445,0	1 620,0 9,0			43 065,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
479	639	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16	шт.	3	4 337,0		13 011,0		13 011,0		13 011,0	
480	640	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	3	3 250,0		9 750,0		9 750,0		9 750,0	
481	641	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	3	1 314,0		3 942,0		3 942,0		3 942,0	
482	642	6121-0201-0821 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 75 мм	км	0,00174	1 659 793,0 865 089,0	494,0 123,0	2 888,0 1 505,0	1,0 0,0	1 382,0		2 888,0	
483	643	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,15	27 726,0 5 847,0	2 639,0 558,0	4 159,0 877,0	396,0 84,0	2 886,0		4 159,0	
484	644	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,9	849,0		764,0		764,0		764,0	
485	645	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,006	31 162,0		187,0		187,0		187,0	
486	646	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,3	274,0 198,0	4,0 0,0	82,0 59,0	1,0 0,0	22,0		82,0	
487	647	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,3	207,0 115,0	3,0 0,0	62,0 35,0	1,0 0,0	27,0		62,0	
			Итого по разделу 5: Площадка ГРПШ					33 722 482 1 846 918	523 207 143 913	3 095 742 28 256 616	0 0	33 722 482	
			Раздел 6: Архитектурно-строительные решения.Площадки ШГРП										
488	648	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м группа грунта 2	$м^3$	35,84	6 893,0 6 893,0	0,0 0,0	247 045,0 247 045,0	0,0 0,0			247 045,0	
489	649	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	3,5	4 150,0 4 150,0	0,0 0,0	14 525,0 14 525,0	0,0 0,0			14 525,0	
490	650	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты ПГС	$м^3$	12,67	16 032,0 4 037,0	5 144,0 1 710,0	203 125,0 51 149,0	65 175,0 21 666,0	86 802,0		203 125,0	
491	651	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,22	31 100,0 5 847,0	2 639,0 558,0	100 142,0 18 827,0	8 498,0 1 797,0	72 817,0		100 142,0	
492	652	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	13,16	36 267,0 9 262,0	4 099,0 897,0	477 274,0 121 888,0	53 943,0 11 805,0	301 443,0		477 274,0	
493	653	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2856	436 020,0		124 527,0		124 527,0		124 527,0	
494	654	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,14868	1 464 875,0 329 637,0	3 887,0 1 305,0	217 798,0 49 010,0	578,0 194,0	168 209,0		217 798,0	
495	655	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	25,34	4 266,0 1 290,0	41,0 6,0	108 100,0 32 689,0	1 039,0 152,0	74 373,0		108 100,0	
496	656	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м группа грунта 2	$м^3$	15,12	6 893,0 6 893,0	0,0 0,0	104 222,0 104 222,0	0,0 0,0			104 222,0	
497	657	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	7	4 150,0 4 150,0	0,0 0,0	29 050,0 29 050,0	0,0 0,0			29 050,0	
498	658	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты ПГС	$м^3$	4,62	16 032,0 4 037,0	5 144,0 1 710,0	74 068,0 18 651,0	23 765,0 7 900,0	31 652,0		74 068,0	
499	659	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	8,4	10 418,0 3 636,0	840,0 228,0	87 511,0 30 542,0	7 056,0 1 915,0	49 913,0		87 511,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
500	660	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	м³	5,32	56 714,0 25 353,0	2 803,0 615,0	301 718,0 134 878,0	14 912,0 3 272,0	151 929,0		301 718,0	
501	661	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,07434	1 464 875,0 329 637,0	3 887,0 1 305,0	108 899,0 24 505,0	289,0 97,0	84 105,0		108 899,0	
502	662	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	36,96	4 266,0 1 290,0	41,0 6,0	157 671,0 47 678,0	1 516,0 222,0	108 478,0		157 671,0	
503	663	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опора ОП1,ОП2	т	0,14882	68 849,0 32 820,0	29 252,0 8 099,0	10 246,0 4 884,0	4 353,0 1 205,0	1 009,0		10 246,0	
504	664	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,14882	1 184 085,0		176 216,0		176 216,0		176 216,0	
505	665	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	4,31578	274,0 198,0	4,0 0,0	1 183,0 855,0	17,0 0,0	311,0		1 183,0	
506	666	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	4,31578	415,0 230,0	7,0 2,0	1 791,0 993,0	31,0 9,0	768,0		1 791,0	
507	667	6104-0801-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м	119	15 284,0 11 830,0	2 644,0 823,0	1 818 796,0 1 407 770,0	314 636,0 97 937,0	96 390,0		1 818 796,0	
508	668	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	7	51 253,0 50 416,0	301,0 94,0	358 771,0 352 912,0	2 107,0 658,0	3 752,0		358 771,0	
509	669	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м³	1,26	17 178,0 4 037,0	5 144,0 1 710,0	21 644,0 5 087,0	6 482,0 2 155,0	10 076,0		21 644,0	
510	670	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	5,04	22 307,0		112 427,0		112 427,0		112 427,0	
511	671	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м²	183,26	1 618,0		296 515,0		296 515,0		296 515,0	
512	672	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,82098	1 132 558,0		2 062 365,0		2 062 365,0		2 062 365,0	
513	673	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	120,05	1 731,0		207 807,0		207 807,0		207 807,0	
514	674	214-206-0107 *РСНБ РК 2022*	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 8 мм	т	0,0084	306 042,0		2 571,0		2 571,0		2 571,0	
515	675	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	14	601,0		8 414,0		8 414,0		8 414,0	
516	676	241-117-0415 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	98	992,0		97 216,0		97 216,0		97 216,0	
517	677	261-404-0563 *РСНБ РК 2022*	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	126,0		2 646,0		2 646,0		2 646,0	
518	678	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	83,36195	274,0 198,0	4,0 0,0	22 841,0 16 506,0	333,0 0,0	6 002,0		22 841,0	
519	679	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	83,36195	530,0 345,0	7,0 2,0	44 182,0 28 760,0	584,0 167,0	14 838,0		44 182,0	
520	680	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	64,68	4 266,0 1 290,0	41,0 6,0	275 925,0 83 437,0	2 652,0 388,0	189 836,0		275 925,0	
521	681	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м группа грунта 2		5,12	6 893,0	0,0	35 292,0	0,0			35 292,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
522	682	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	0,5	6 893,0 4 150,0	0,0 0,0	35 292,0 2 075,0	0,0 0,0			2 075,0	
523	683	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты ПГС	м³	2,62	4 150,0 16 032,0	0,0 5 144,0	2 075,0 42 004,0	0,0 13 477,0	17 950,0		42 004,0	
524	684	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,68	4 037,0 31 100,0	1 710,0 2 639,0	10 577,0 21 148,0	4 480,0 1 794,0	15 378,0		21 148,0	
525	685	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	2,76	5 847,0 36 267,0	558,0 4 099,0	3 976,0 100 097,0	379,0 11 314,0	63 221,0		100 097,0	
526	686	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06684	9 262,0 436 020,0	897,0	25 563,0 29 144,0	2 476,0	29 144,0		29 144,0	
527	687	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,02124	1 464 875,0 329 637,0	3 887,0 1 305,0	31 114,0 7 001,0	83,0 28,0	24 030,0		31 114,0	
528	688	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	5,36	4 266,0 1 290,0	41,0 6,0	22 866,0 6 914,0	220,0 32,0	15 732,0		22 866,0	
529	689	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м группа грунта 2	м³	2,16	6 893,0 6 893,0	0,0 0,0	14 889,0 14 889,0	0,0 0,0			14 889,0	
530	690	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	1	4 150,0 4 150,0	0,0 0,0	4 150,0 4 150,0	0,0 0,0			4 150,0	
531	691	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты ПГС	м³	0,66	16 032,0 4 037,0	5 144,0 1 710,0	10 581,0 2 664,0	3 395,0 1 129,0	4 522,0		10 581,0	
532	692	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	1,2	10 418,0 3 636,0	840,0 228,0	12 502,0 4 363,0	1 008,0 274,0	7 130,0		12 502,0	
533	693	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	м³	0,76	56 714,0 25 353,0	2 803,0 615,0	43 103,0 19 268,0	2 130,0 467,0	21 704,0		43 103,0	
534	694	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,01062	1 464 875,0 329 637,0	3 887,0 1 305,0	15 557,0 3 501,0	41,0 14,0	12 015,0		15 557,0	
535	695	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	5,28	4 266,0 1 290,0	41,0 6,0	22 524,0 6 811,0	217,0 32,0	15 497,0		22 524,0	
536	696	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опора ОП1,ОП2	т	0,03673	68 849,0 32 820,0	29 252,0 8 099,0	2 529,0 1 205,0	1 074,0 297,0	249,0		2 529,0	
537	697	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03673	1 184 085,0		43 491,0		43 491,0		43 491,0	
538	698	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	1,06517	274,0 198,0	4,0 0,0	292,0 211,0	4,0 0,0	77,0		292,0	
539	699	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	1,06517	415,0 230,0	7,0 2,0	442,0 245,0	7,0 2,0	190,0		442,0	
540	700	6104-0801-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м	21	15 284,0 11 830,0	2 644,0 823,0	320 964,0 248 430,0	55 524,0 17 283,0	17 010,0		320 964,0	
541	701	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	1	51 253,0 50 416,0	301,0 94,0	51 253,0 50 416,0	301,0 94,0	536,0		51 253,0	
542	702	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м³	0,23	17 178,0 4 037,0	5 144,0 1 710,0	3 951,0 929,0	1 183,0 393,0	1 839,0		3 951,0	
543	703	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4		0,93	22 307,0		20 746,0		20 746,0		20 746,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
544	704	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м²	31,88	1 618,0		51 582,0		51 582,0		51 582,0	
545	705	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,31592	1 132 558,0		357 798,0		357 798,0		357 798,0	
546	706	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	22,05	1 731,0		38 169,0		38 169,0		38 169,0	
547	707	214-206-0107 *РСНБ РК 2022*	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 8 мм	т	0,0016	306 042,0		490,0		490,0		490,0	
548	708	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	601,0		1 202,0		1 202,0		1 202,0	
549	709	241-117-0415 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	18	992,0		17 856,0		17 856,0		17 856,0	
550	710	261-404-0563 *РСНБ РК 2022*	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	126,0		378,0		378,0		378,0	
551	711	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	14,63427	274,0 198,0	4,0 0,0	4 010,0 2 898,0	59,0 0,0	1 054,0		4 010,0	
552	712	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	14,63427	530,0 345,0	7,0 2,0	7 756,0 5 049,0	102,0 29,0	2 605,0		7 756,0	
553	713	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	11,88	4 266,0 1 290,0	41,0 6,0	50 680,0 15 325,0	487,0 71,0	34 868,0		50 680,0	
554	714	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	26,6	274,0 198,0	4,0 0,0	7 288,0 5 267,0	106,0 0,0	1 915,0		7 288,0	
555	715	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	26,6	530,0 345,0	7,0 2,0	14 098,0 9 177,0	186,0 53,0	4 735,0		14 098,0	
556	716	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	144	2 013,0 1 904,0	19,0 0,0	289 872,0 274 176,0	2 736,0 0,0	12 960,0		289 872,0	
557	717	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	52	2 669,0 2 538,0	25,0 0,0	138 788,0 131 976,0	1 300,0 0,0	5 512,0		138 788,0	
558	718	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	52	3 325,0 3 173,0	31,0 0,0	172 900,0 164 996,0	1 612,0 0,0	6 292,0		172 900,0	
559	719	1339-0201-0511 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	6 581,0 6 345,0	64,0 0,0	19 743,0 19 035,0	192,0 0,0	516,0		19 743,0	
560	720	1339-0201-0515 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	13 009,0 12 690,0	95,0 0,0	52 036,0 50 760,0	380,0 0,0	896,0		52 036,0	
561	721	1125-0211-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	69 427,0 8 674,0	60 377,0 12 351,0	138 854,0 17 348,0	120 754,0 24 702,0	752,0		138 854,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
562	722	1125-0211-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	67 202,0 7 982,0	58 873,0 12 044,0	67 202,0 7 982,0	58 873,0 12 044,0	347,0		67 202,0	
563	723	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	63	51 829,0 6 035,0	45 551,0 9 318,0	3 265 227,0 380 205,0	2 869 713,0 587 034,0	15 309,0		3 265 227,0	
564	724	6124-0201-3201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка указательный знак	шт.	44	5 213,0 3 846,0	0,0 0,0	229 372,0 169 224,0	0,0 0,0	60 148,0		229 372,0	
			Итого по разделу 6: Архитектурно-строительные решения.Площадки ШГРП					13 653 246 4 527 761	3 656 238 802 852	5 469 252 0	0 0	13 653 246	
			ИТОГО по акту					195 244 515 49 307 717	34 831 432 8 108 391	82 590 132 28 256 616	0 0	195 244 515	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							28256616,00			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6,30%		10 520 237,64						10 520 237,64	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			20 241 800,13						20 241 800,13	
			Итого									226 006 552,76	
			Сметная прибыль 5%	5%		8 875 406,83						8 875 406,83	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3%		6 780 196,58						6 780 196,58	
			ИТОГО сметная стоимость									241 662 156,18	
			в том числе на III квартал 2024г 39% К=1,0557	1,0557								99 497 867,93	
			в том числе на IV квартал 2024г 61% К=1,075	1,075								158 469 958,91	
			ИТОГО в текущих ценах									257 967 826,84	
			Договорная скидка	0,98000000000								5 159 356,54	
			ИТОГО с договорным коэфф. К=0,98									252 808 470,30	
			НДС	12%								30 337 016,44	
			ВСЕГО с НДС									283 145 486,74	

Подрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Авторский надзор:
ТОО "Дос Строй Проект"
БИН: 110440011309

Эксперт _____ **Нурмиханов Д.К.**

Технический надзор:
ТОО "КызылордаНурСтройИнжиниринг"
БИН/ИИН: 101240012142

Эксперт технического надзора _____ **Атымжай С.**