25.06.2024г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4582281

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Агродор"**
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Договор №64 от 19.05.2023г, допсоглашение №64/1 от 08.12.2023г, допсоглашение№64/2 от14.02.24г, допсоглашение №64/3 от 15.04.24г

Акт №8
выполненных работ за июнь 2024 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №64 от 19.05.2023г, допсоглашение №64/1 от 08.12.2023г допсоглашение №64/2 от 14.02.24г, допсоглашение № 64/3 от 15.04.24г	3 508 413 034,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	1 003 873 759,69
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	410 841 914,03
4	Виды исполняемых работ	**Работы по " Капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Пичугина от ЖД вокзала до ул. Терешковой с выходом на 7-ую магистраль"**
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	791 409 286,47
6	Сумма ранее удержанного аванса	162 270 785,23
7	Сумма ранее удержанных 5%	50 193 687,99
8	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ с начала действия договора	1 377 307 560,93
9	**Сумма выполненных работ за июнь 2024год**	373 433 801,24
10	Сумма удержания резерва 5%	18 671 690,06
11	Сумма удержания аванса	56 015 070,18
13	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**298 747 041,00**
14	В т. ч. без НДС	266 738 429,47
15	НДС	32 008 611,54

ЗАКАЗЧИК: **Руководитель**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Кокушев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Агродор"**
Мальчушкина Н.Ю.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки: Капитальный ремонт автодороги

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Караганды"

Генподрядчик : ТОО "Агродор"
Договор №64 от 19.05.2023г

АКТ ПРИЕМКИ №8
выполненных работ
за июнь 2024 года

Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Пичугина от ЖД вокзала до ул.Терешковой с выходом на 7-ую магистраль

Стоимость работ по акту , тенге **373 433 801,24**
в том числе НДС, тенге **40 010 764,42**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.06.2022 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**268228591**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7974795
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3935338*
		машины и механизмы	тенге			42467118
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12872430*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			217786676
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 497		
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%**	**тенге**			**21994744**
		ИТОГО	**тенге**			**290223335**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**	**тенге**			**14511167**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-3%**	**тенге**			**8706700**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**тенге**			**313441202**
		ИТОГО стоимость в прогнозных ценах	**тенге**			**333423036,83**

1	2	3	4	5	6	7
	НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	**НДС-12 %**	**тенге**			**40010764,42**
		ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**			**373433801,24**
	Отдел 1.	**ЛС 6-1-1 Санация сетей канализации и водопровода**				**268228591**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7974795
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3935338*
		машины и механизмы	тенге			42467118
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12872430*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			217786676
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 497		
	Раздел 1.	**Санация канализационных сетей согласно Протокола от 15.04.24г**				**268228591**
1	**1216-0102-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 примен.***	**Трубопровод.Обследование телевизионное инспекционное до ремонтных работ при помощи телеинпекционного комплекса**	**м трубопровода**	**910,1**	**1 859**	**1691876**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			541	492364
		в том числе оплата труда рабочих			267	242997
1.1.1	009-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	113,58048	4 336	492485
1.2		машины и механизмы			1 318	1199512
		в том числе оплата труда машинистов			270	245727
1.2.1	325-101-0117	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 320 кВт	маш.-ч	32,4386943	12 710	412296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	*чел.-ч*	*9,7316083*	*547*	*17744*
1.2.2	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	32,4386943	6 281	203747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*32,4386943*	*2 604*	*84470*
1.2.3	324-104-0301	Телеинспекционный комплекс	маш.-ч	32,4386943	17 997	583799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*32,4386943*	*4 445*	*144190*
2	**1216-0102-1001** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 примен.***	**Трубопровод.Обследование телевизионное инспекционное после проведения ремонтных работ при помощи телеинпекционного комплекса**	**м трубопровода**	**910,1**	**1 136**	**1033874**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			374	340377
		в том числе оплата труда рабочих			184	167458
2.1.1	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	71,35184	4 764	339920
2.2		машины и механизмы			762	693496
		в том числе оплата труда машинистов			157	142886
2.2.1	325-101-0117	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 320 кВт	маш.-ч	18,7489701	12 710	238299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	*чел.-ч*	*5,624691*	*547*	*10256*
2.2.2	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	18,7489701	6 281	117762

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18,7489701*	*2 604*	*48822*
2.2.3	324-104-0301	Телеинспекционный комплекс	маш.-ч	18,7489701	17 997	337425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18,7489701*	*4 445*	*83339*
3	**1216-0102-0305** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09***	**Трубопроводы канализационные диаметром 350 мм.Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава,прочистка и промывка**	**м**	**344**	**21 737**	**7477528**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			8 092	2783648
		в том числе оплата труда рабочих			3 994	1373936
3.1.1	009-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	498,6968	5 582	2783726
3.2		машины и механизмы			13 530	4654320
		в том числе оплата труда машинистов			5 425	1866200
3.2.1	314-502-0306	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 49,05 до 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	618,684	5 484	3392863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*618,684*	*2 180*	*1348731*
3.2.2	342-203-0101	Установки для очистки канализации	маш.-ч	198,7288	6 347	1261332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*198,7288*	*2 604*	*517490*
3.3		материалы, изделия и конструкции			115	39560
3.3.1	261-301-0240	Устройство /комплект дисков/ из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 300 мм	шт.	2,5456	15 480	39406
4	**1216-0102-0405** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09***	**Трубопроводы канализационные диаметром 350 мм.Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава,перекачка стоков автонасосами**	**м**	**344**	**38 556**	**13263264**
		из них:				
4.1		машины и механизмы			37 830	13013520
		в том числе оплата труда машинистов			11 694	4022736
4.1.1	325-103-0501	Насосы фекальные НФ-6 на шасси ЗИЛ-130, производительность 22,5 $м^3$/ч	маш.-ч	1 544,8352	8 424	13013692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1 544,8352*	*2 604*	*4022751*
4.2		материалы, изделия и конструкции			726	249744
4.2.1	244-402-0102	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированны диаметром 150 мм	м	41,28	6 047	249620
5	**1216-0102-1202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28***	**Сети самотечной канализации.Восстановление полимерно-композитным рукавом-лайнером диаметром 400-650 мм,самоотверждающимся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения**	**м**	**344**	**14 267**	**4907848**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			2 942	1012048
		в том числе оплата труда рабочих			1 451	499144
5.1.1	009-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	205,024	4 936	1011998
5.2		машины и механизмы			11 325	3895800
		в том числе оплата труда машинистов			2 185	751640
5.2.1	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	6,861768	12 671	86945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,861768*	*3 719*	*25519*
5.2.2	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	16,910696	397	6714
5.2.3	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,93708	41	161
5.2.4	343-302-0102	Перфоратор пневматический при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,649824	130	214
5.2.5	315-101-0105	Электростанции передвижные мощностью свыше 100 до 200 кВт	маш.-ч	71,05492	32 941	2340620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*142,10984*	*7 558*	*537033*

1	2	3	4	5	6	7
5.2.6	324-104-0501	Комплекс оборудования для санации трубопроводов под воздействием ультрафиолетового излучения	маш.-ч	36,671088	48 847	1791273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*73,342176*	*6 226*	*228314*
5.2.7	331-201-0101	Фургон промтоварный грузоподъёмностью 5 т	маш.-ч	24,297408	8 272	200988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*24,297408*	*2 604*	*63270*
6	**217-207-0114** ***СпрСЦ 09.2023***	**Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения диаметром 350 мм,толщиной 4,2 мм**	**м**	**361,2**	**320 291**	**115689109**
7	**217-207-0202** ***СпрСЦ 09.2023***	**Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава шириной 300 мм,толщиной 0,5 мм**	**м**	**361,2**	**2 637**	**952484**
8	**1216-0102-0307** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09***	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм.Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава,прочистка и промывка**	**м**	**231,15**	**25 962**	**6001116**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			11 134	2573624
		в том числе оплата труда рабочих			5 496	1270400
8.1.1	009-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	461,074905	5 582	2573720
8.2		машины и механизмы			14 713	3400910
		в том числе оплата труда машинистов			5 899	1363554
8.2.1	314-502-0306	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 49,05 до 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	450,996765	5 484	2473266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*450,996765*	*2 180*	*983173*
8.2.2	342-203-0101	Установки для очистки канализации	маш.-ч	146,13303	6 347	927506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*146,13303*	*2 604*	*380530*
8.3		материалы, изделия и конструкции			115	26582
8.3.1	261-301-0240	Устройство /комплект дисков/ из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 300 мм	шт.	1,71051	15 480	26479
9	**1216-0102-0407** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09***	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм.Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава,перекачка стоков автонасосами**	**м**	**231,15**	**55 387**	**12802705**
		из них:				
9.1		машины и механизмы			54 661	12634891
		в том числе оплата труда машинистов			16 897	3905742
9.1.1	325-103-0501	Насосы фекальные НФ-6 на шасси ЗИЛ-130, производительность 22,5 $м^3$/ч	маш.-ч	1 499,8791855	8 424	12634982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1 499,8791855*	*2 604*	*3905685*
9.2		материалы, изделия и конструкции			726	167814
9.2.1	244-402-0102	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированны диаметром 150 мм	м	27,738	6 047	167732
10	**1216-0102-1202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28***	**Сети самотечной канализации.Восстановление полимерно-композитным рукавом-лайнером диаметром 400-650 мм,самоотверждающимся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения**	**м**	**231,15**	**16 212**	**3747404**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			3 343	772734
		в том числе оплата труда рабочих			1 649	381166
10.1.1	009-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	156,53478	4 936	772656
10.2		машины и механизмы			12 869	2974669
		в том числе оплата труда машинистов			2 483	573945

1	2	3	4	5	6	7
10.2.1	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	4,6107491	12 671	58423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,6107491*	*3 719*	*17147*
10.2.2	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	11,3631029	397	4511
10.2.3	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,6455118	41	108
10.2.4	343-302-0102	Перфоратор пневматический при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,1085954	130	144
10.2.5	315-101-0105	Электростанции передвижные мощностью свыше 100 до 200 кВт	маш.-ч	47,7451882	32 941	1572774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*95,4903764*	*7 558*	*360858*
10.2.6	324-104-0501	Комплекс оборудования для санации трубопроводов под воздействием ультрафиолетового излучения	маш.-ч	24,6410523	48 847	1203641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*49,2821046*	*6 226*	*153415*
10.2.7	331-201-0101	Фургон промтоварный грузоподъёмностью 5 т	маш.-ч	16,3265868	8 272	135054
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16,3265868*	*2 604*	*42514*
11	**217-207-0120** *СпрСЦ 09.2023*	**Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения диаметром 450 мм,толщиной 6,2 мм**	**м**	**242,702**	**411 803**	**99945412**
12	**217-207-0203** *СпрСЦ 09.2023*	**Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава шириной 350 мм,толщиной 0,5 мм**	**м**	**242,702**	**2 950**	**715971**

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю.(директор)

_____Егоров В.Н. (гл.инженер)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____Ботнарь Г.В. (зам. руководителя)

_____Кожанов М.М (зав. сектором автомобильных дорог)

_____Нургазин Д. А (главный специалист сектора дорог)

Эксперт технического надзора
ТОО «Нурай-Сервис»

_____Тенисов А.А. (эксперт)

Авторский надзор : ТОО «Каздорпроект»

_____Бетцольд А.А. (ГИП)