Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "MIR-A Construction"

Стройка: Реконструкция здания ГКП на ПХВ "Казталовская районная больница ЗКО"

Договор подряда № 2025/158 от 2025-09-19

Акт выполненных работ №1

за декабрь

на 2-01-02-01 Общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.1. Земляные работы					
1	1	1101-0201-0602	Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м3, группа грунта 2	м3 грунта	3950	322	1 271 900	
2	3	6101-0101-0111	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	3966,16	375	1 487 310	
3	4	6101-0203-0208	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 2	м3	310	17029	5 278 990	
4	7	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	6792	612	4 156 704	
5	8	6101-0108-0103	Устройство основания под фундаменты, гравийное	м3	4872,75938	26829	130 731 261	
6	11	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т·км	31,2188	306241	9 560 477	
7	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т·км	7,43362	326028	2 423 568	

8	15	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т·км	1,01	300970	303 980	
9	16	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т·км	0,24	326028	78 247	
10	19	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т·км	2,442	300970	734 969	
11	20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т·км	0,0995	326028	32 440	
			Итого:				156 059 845	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)				-	
			Сметная прибыль (5)%				7 802 992	
			Непредвиденные работы и затраты (2)%				3 121 197	
			ИТОГО				166 984 034	
			2025 г. 4 квартал - 8% (Кпер = 1,079000000)				14 414 061,84	
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				181 398 096,16	
			НДС 12%				21 767 771,54	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС				203 165 867,70	
			ИТОГО СО СКИДКОЙ ПО ДОГОВОРУ 2%				199 102 550,34	

Подрядчик:
Директор
ТОО "MIR-A Construction"
Генеральный директор _____ **Турсултан Д.Б.**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области" _____ **Жумагалиев П.Б.**

Эксперт технического надзора: ТОО "Инженерная компания по организации строительного производства"

Технадзор-эксперт _____

Генеральный проектировщик: ТОО "ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ"

Авторский надзор _____ **Калистратова А.А.**