01.07.2024г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4582281

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Агродор"**
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Договор №64 от 19.05.2023г, допсоглашение №64/1 от 08.12.2023г, допсоглашение№64/2 от14.02.24г, допсоглашение №64/3 от 15.04.24г

Акт №9
выполненных работ за период с 26.06.24г по 01.07.24г

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №64 от 19.05.2023г, допсоглашение №64/1 от 08.12.2023г допсоглашение №64/2 от 14.02.24г, допсоглашение № 64/3 от 15.04.24г	3 508 413 034,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	1 377 307 560,93
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	410 841 914,03
4	Виды исполняемых работ	**Работы по " Капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Пичугина от ЖД вокзала до ул. Терешковой с выходом на 7-ую магистраль"**
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	1 090 156 327,47
6	Сумма ранее удержанного аванса	218 285 855,41
7	Сумма ранее удержанных 5%	68 865 378,05
8	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ с начала действия договора	1 625 885 988,48
9	**Сумма выполненных работ за период с 26.06.2024г по 01.07.2024г**	248 578 427,55
10	Сумма удержания резерва 5%	12 428 921,38
11	Сумма удержания аванса	37 286 764,13
13	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**198 862 742,04**
14	В т. ч. без НДС	177 556 019,68
15	НДС	21 306 722,36

ЗАКАЗЧИК: **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" Кокушев Е.Е.**

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Агродор" Мальчушкина Н.Ю.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки: Капитальный ремонт автодороги
Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Караганды"
Генподрядчик : ТОО "Агродор"
Договор №64 от 19.05.2023г

АКТ ПРИЕМКИ №9
выполненных работ
за период с 26.06.24г по 01.07.24г
Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Пичугина от ЖД вокзала до ул.Терешковой с выходом на 7-ую магистраль

Стоимость работ по акту , тенге **248 578 427,55**
в том числе НДС, тенге **26 633 402,95**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.06.2022 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**178547932**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4849071
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2393201*
		машины и механизмы	тенге			27547293
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8467201*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			146151569
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 174		
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%**	**тенге**			**14640930**
		ИТОГО	**тенге**			**193188862**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**	**тенге**			**9659443**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-3%**	**тенге**			**5795666**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**тенге**			**208643971**
		ИТОГО стоимость в прогнозных ценах	**тенге**			**221945024,60**
	НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	**НДС-12 %**	**тенге**			**26633402,95**

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**			**248578427,55**
	Отдел 1.	**ЛС 6-1-1 Санация сетей канализации и водопровода**				**178547932**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4849071
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2393201*
		машины и механизмы	тенге			27547293
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8467201*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			146151569
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 174		
Санация канализационных сетей. согласно протокола от 15.04.2024г						
1	**1216-0102-0307** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм.Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава,прочистка и промывка**	**м**	**334,95**	**25 962**	**8695972**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			11 134	3729333
		в том числе оплата труда рабочих			5 496	1840885
1.1.1	009-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	668,124765	5 582	3729472
1.2		машины и механизмы			14 713	4928119
		в том числе оплата труда машинистов			5 899	1975870
1.2.1	314-502-0306	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 49,05 до 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	653,520945	5 484	3583909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*653,520945*	*2 180*	*1424676*
1.2.2	342-203-0101	Установки для очистки канализации	маш.-ч	211,75539	6 347	1344011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*211,75539*	*2 604*	*551411*
1.3		материалы, изделия и конструкции			115	38520
1.3.1	261-301-0240	Устройство /комплект дисков/ из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 300 мм	шт.	2,47863	15 480	38369
2	**1216-0102-0407** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм.Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава,перекачка стоков автонасосами**	**м**	**334,95**	**55 387**	**18551876**
		из них:				
2.1		машины и механизмы			54 661	18308702
		в том числе оплата труда машинистов			16 897	5659650
2.1.1	325-103-0501	Насосы фекальные НФ-6 на шасси ЗИЛ-130, производительность 22,5 м^3/ч	маш.-ч	2 173,4135115	8 424	18308835
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2 173,4135115*	*2 604*	*5659569*
2.2		материалы, изделия и конструкции			726	243174
2.2.1	244-402-0102	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированны диаметром 150 мм	м	40,194	6 047	243053
3	**1216-0102-1202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Сети самотечной канализации.Восстановление полимерно-композитным рукавом-лайнером диаметром 400-650 мм,самоотверждающимся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения**	**м**	**334,95**	**16 212**	**5430209**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			3 343	1119738
		в том числе оплата труда рабочих			1 649	552333

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1	009-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	226,82814	4 936	1119624
3.2		машины и механизмы			12 869	4310472
		в том числе оплата труда машинистов			2 483	831681
3.2.1	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	6,6812477	12 671	84658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,6812477*	*3 719*	*24848*
3.2.2	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	16,465807	397	6537
3.2.3	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,8335028	41	157
3.2.4	343-302-0102	Перфоратор пневматический при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,6064202	130	209
3.2.5	315-101-0105	Электростанции передвижные мощностью свыше 100 до 200 кВт	маш.-ч	69,1855973	32 941	2279043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*138,3711946*	*7 558*	*522905*
3.2.6	324-104-0501	Комплекс оборудования для санации трубопроводов под воздействием ультрафиолетового излучения	маш.-ч	35,7063399	48 847	1744148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*71,4126798*	*6 226*	*222308*
3.2.7	331-201-0101	Фургон промтоварный грузоподъёмностью 5 т	маш.-ч	23,6581884	8 272	195701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*23,6581884*	*2 604*	*61606*
4	**217-207-0120** *СпрСЦ 09.2023*	**Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения диаметром 450 мм,толщиной 6,2 мм**	**м**	**351,703**	**411 803**	**144832351**
5	**217-207-0203** *СпрСЦ 09.2023*	**Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава шириной 350 мм,толщиной 0,5 мм**	**м**	**351,703**	**2 950**	**1037524**

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

Мальчушкина Н.Ю.(директор)

Егоров В.Н. (гл.инженер)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

Ботнарь Г.В. (зам. руководителя)

Кожанов М.М (зав. сектором автомобильных дорог)

Нургазин Д. А (главный специалист сектора дорог)

Эксперт технического надзора
ТОО «Нурай-Сервис»

Тенисов А.А. (эксперт)

Авторский надзор : ТОО «Каздорпроект»

Бетцольд А.А. (ГИП)