Заказчик : КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Асар"
Наименование: «Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Кызылординской области»

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1 к
Правилам организации
деятельности и
осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2025 г.

	Код заказчика		Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
				Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	КОД	
				№ 75	от 03.03.2023г			
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из них			налог на добавленную стоимость	Всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели иинвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	1 005 136 544,96	319 151 223	94 855 150				11 382 618	106 237 768

Заказчик: **КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области" БИН 960140000428**

Руководителя

Подрядчик: **Директор ТОО "Асар" БИН 971140000571**
Ширданов Р.М.

Технический надзор: **Директор ТОО "Арх-строй сервис-А" БИН 030240004420**
Жанас А.

Заказчик : КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Асар"
Наименование: «Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Кызылординской области»

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления

Акт № 11
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2025 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонт фасада(Главнй корпус) (АС-11)										
1	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2		3765	3664,16	23,45	13795565	88279	5204158	6138495	21528785
		НР - 72% СП - 8%				2258,47	5,99	8503128	22560		1594725	
2	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3		232,677	30999,00	--	7212754	--	7212754	--	7789775
		СП - 8%				--	--	--	--		577020	
3	1115-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		3600	1773,58	29,03	6384895	104524	1622655	3417816	10586929
		НР - 72% СП - 8%				1293,81	24,79	4657716	89251		784217	
4	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		3600	327,16	2,70	1177782	9703	645696	379314	1681665
		НР - 72% СП - 8%				145,11	1,23	522383	4442		124568	
5	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки		361	5573,51	29,58	2012038	10678	836593	842234	3082613
		НР - 72% СП - 8%				3226,50	13,86	1164767	5002		228342	
6	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		530	1425,89	5,28	755723	2799	529713	161115	990185
		НР - 72% СП - 8%				421,15	1,06	223211	560		73347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка. Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	39,75	18869,78	1156,92	750074	45988	664256	35868	848817
		НР - 72%; СП - 8%			1002,01	251,24	39830	9987		62875	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**32088832**	**261971**	**16715825**	**10974842**	**46508769**
							15111034	**131803**	**--**	**3445094**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32088832**				
	Материалы		Тенге				**9503072**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15242837**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7212754**				
		Накладные расходы	Тенге				**10974842**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3445094**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**46508768**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12311**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15242837**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**46508768**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12311**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15242837**			
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ									
8	Прайс-лист	Приточная установка	комплект	1	2459071,73	--	2459072	--		--	2459072
					--	--	--	--	2459072	--	
9	Прайс-лист	Приточная установка	комплект	1	2434119,25	--	2434119	--		--	2434119
					--	--	--	--	2434119	--	
10	Прайс-лист	Приточная установка	комплект	1	3325490,53	--	3325491	--		--	3325491
					--	--	--	--	3325491	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8218682**	**--**	**--**	**--**	**8218682**
							--	--	**8218682**	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				**8218682**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**8218682**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8218682**				
		РАЗДЕЛ 3. Ремонт фасада (АС-7)(лабаратория)									
11	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	670	3664,16	23,45	2454988	15710	926105	1092375	3831152
		НР - 72%; СП - 8%			2258,47	5,99	1513173	4015		283789	
12	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	41,406	30999,00	--	1283545	--	1283545	--	1386228
		СП - 8%			--	--	--	--		102684	
13	1115-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	670	1773,58	29,03	1188300	19453	301994	636094	1970345
		НР - 72%; СП - 8%			1293,81	24,79	866853	16611		145951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	670	327,16	2,70	219198	1806	120171	70595	312976
		НР - 72%, СП - 8%			145,11	1,23	97221	827		23183	
15	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	70	5573,51	29,58	390146	2070	162221	163314	597737
		НР - 72%, СП - 8%			3226,50	13,86	225855	970		44277	
16	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	80	1425,89	5,28	114071	422	79957	24319	149462
		НР - 72%, СП - 8%			421,15	1,06	33692	85		11071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5650248	39462	2873993	1986697	8247900
							2736794	22507	--	610955	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5650248				
	Материалы		Тенге				1590448				
	Всего заработная плата		Тенге					2759301			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1283545				
		Накладные расходы	Тенге				1986696				
		Сметная прибыль	Тенге				610956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8247900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2227
		Сметная заработная плата	Тенге					2759301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8247900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2227
		Сметная заработная плата	Тенге					2759301			

РАЗДЕЛ 4. Ремонт фасада (АС-11) (адм корпус)

17	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	627	3664,16	23,45	2297429	14702	866668	1022267	3585272
		НР - 72%, СП - 8%			2258,47	5,99	1416059	3757		265576	
18	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	38,7486	30999,00	--	1201168	--	1201168	--	1297261
		СП - 8%			--	--	--	--		96093	
19	1115-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	627	1773,58	29,03	1112036	18205	282612	595270	1843890
		НР - 72%, СП - 8%			1293,81	24,79	811219	15545		136584	
20	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	627	327,16	2,70	205130	1690	112458	66064	292890
		НР - 72%, СП - 8%			145,11	1,23	90982	774		21696	
21	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	156	5573,51	29,58	869468	4614	361520	363957	1332099
		НР - 72%, СП - 8%		Страниц - 8	3226,50	13,86	503334	2162		98674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	89	1425,89	5,28	126904	470	88951	27055	166276
		НР - 72%; СП - 8%			421,15	1,06	37483	94		12317	
23	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Отмостка. Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	7,6	18869,78	1156,92	143410	8793	127002	6858	162290
		НР - 72%; СП - 8%			1002,01	251,24	7615	1909		12021	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				5955546	48473	3040379	2081471	8679978
							2866691	24240	--	642961	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5955546				
	Материалы		Тенге				1839214				
	Всего заработная плата		Тенге					2890932			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1201168				
		Накладные расходы	Тенге				2081471				
		Сметная прибыль	Тенге				642961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8679978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2344
		Сметная заработная плата	Тенге					2890932			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8679978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2344
		Сметная заработная плата	Тенге					2890932			
		РАЗДЕЛ 5.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (Школа Архив)									
24	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2	46,186	1569,04	158,21	72468	7307	--	49575	131806
		НР - 72%; СП - 8%			1410,84	79,95	65161	3693		9763	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				72468	7307	--	49575	131806
							65161	3693	--	9763	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72468				
	Всего заработная плата		Тенге					68854			
		Накладные расходы	Тенге				49575				
		Сметная прибыль	Тенге				9763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				131806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					68854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				131806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					68854			
		РАЗДЕЛ 6.ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
		ОКНА									
25	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	46,186	2019,46	162,18	93271	7490	45317	31671	134937
		НР - 72%; СП - 8%			876,10	76,28	40464	3523		9995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**46,186**	**18047,00**	**--**	**833519**	**--**	**833519**	**--**	**900200**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**66681**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**926790**	**7490**	**878836**	**31671**	**1035137**
							40464	**3523**	**--**	**76676**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**926790**				
	Материалы		Тенге				**45317**				
	Всего заработная плата		Тенге					**43987**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**833519**				
		Накладные расходы	Тенге				**31671**				
		Сметная прибыль	Тенге				**76677**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1035137**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43987**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1035137**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43987**			
				РАЗДЕЛ 7.Кровля							
27	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**573,4**	**150,65**	**0,23**	**86382**	**130**	**--**	**62102**	**160363**
		НР - 72%, СП - 8%			**150,42**	**--**	**86252**	**--**		**11879**	
28	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. РАЗБОРКА**	**м2 стяжки**	**573,4**	**247,43**	**79,47**	**141876**	**45567**	**--**	**77249**	**236655**
		НР - 72%, СП - 8%			**167,96**	**19,15**	**96309**	**10982**		**17530**	
29	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**573,4**	**619,57**	**99,33**	**355261**	**56958**	**177917**	**96562**	**487968**
		НР - 72%, СП - 8%			**209,95**	**23,94**	**120386**	**13727**		**36146**	
30	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**573,4**	**254,27**	**22,06**	**145798**	**12647**	**126463**	**7108**	**165139**
		НР - 72%, СП - 8%			**11,66**	**5,55**	**6688**	**3184**		**12232**	
31	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**573,4**	**305,11**	**2,56**	**174949**	**1469**	**155638**	**13299**	**203308**
		НР - 72%, СП - 8%			**31,12**	**1,10**	**17842**	**629**		**15060**	
32	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**573,4**	**5734,33**	**96,94**	**3288065**	**55587**	**2199997**	**753953**	**4365380**
		НР - 72%, СП - 8%			**1800,63**	**25,59**	**1032481**	**14676**		**323361**	
		АС-9									
33	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**т металлических изделий**	**0,233472**	**53876,87**	**4033,17**	**12579**	**942**	**1857**	**7266**	**21432**
		НР - 72%, СП - 8%			**41888,70**	**1332,72**	**9780**	**311**		**1588**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,233472	256599,00	--	59909	--	59909	--	64701
		СП - 8%			--	--	--	--		4793	
		АС-12									
35	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	94,6	6181,38	144,02	584758	13625	497842	55728	691725
		НР - 72%, СП - 8%			774,75	43,43	73291	4108		51239	
36	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	20	1358,35	87,39	27167	1748	989	17922	48696
		НР - 72%, СП - 8%			1221,48	23,09	24430	462		3607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**4876744**	**188673**	**3220612**	**1091189**	**6445367**
							1467461	**48078**	--	**477435**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4876744**				
	Материалы		Тенге				**3160702**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1515539**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**59909**				
		Накладные расходы	Тенге				**1091188**				
		Сметная прибыль	Тенге				**477435**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6445367**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1495**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1515539**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**6445367**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1495**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1515539**			
		РАЗДЕЛ 8.МУСОР									
37	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	31,41	1851,72	--	58163	--	--	41877	108043
		НР - 72%, СП - 8%			1851,72	--	58163	--		8003	
38	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	31,41	92,00	--	2890	--		--	3121
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
39	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	31,41	112,00	--	3518	--		--	3799
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**64570**	--	--	41877	114963
							58163	--	--	**8515**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**64570**				
	Всего заработная плата		Тенге					**58163**			
	Транспортные расходы		Тенге				**6408**				
		Накладные расходы	Тенге				**41877**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8516**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**114963**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**58163**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**114963**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**58163**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				РАЗДЕЛ 9.МАФ							
40	86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт.	19	19537,00	250,00	371203	4750	237120	94118	502547
					6807,00	73,00	129333	1387		37226	
41	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	5	16665,00	--	83325	--	83325	--	89991
					--	--	--	--		6666	
42	86-010202-0108	Турник двойной	комплект	1	132229,00	2419,00	132229	2419	123361	5143	148362
					6449,00	694,00	6449	694		10990	
43	86-010213-0201	Брусья параллельные	шт.	1	77265,00	140,00	77265	140	75899	906	84424
					1226,00	32,00	1226	32		6254	
44	86-010203-0108	Рукоход двухуровневый	комплект	1	334791,00	6566,00	334791	6566	312979	12336	374898
					15246,00	1888,00	15246	1888		27770	
45	86-010201-0108	Гимнастический комплекс силовой	комплект	1	248232,00	4894,00	248232	4894	225016	14196	283422
					18322,00	1395,00	18322	1395		20994	
46	86-010210-0104	Стойки волейбольные с сеткой	комплект	1	60891,00	2573,00	60891	2573	51585	5394	71588
					6733,00	759,00	6733	759		5303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1307936	21342	1109285	132093	1555232
							177309	6155	--	115203	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1307936				
	Материалы		Тенге				1109285				
	Всего заработная плата		Тенге					183464			
		Накладные расходы	Тенге				132094				
		Сметная прибыль	Тенге				115202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1555232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					183464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1555232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					183464			
				РАЗДЕЛ 10. ОГРАЖДЕНИЕ							
47	1107-0111-0203 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов бетонных	шт.	3	21725,72	11250,73	65177	33752	1894	30300	103116
		НР - 72%, СП - 8%			9843,62	4184,23	29531	12553		7638	
48	1107-0111-0207 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных	шт.	1	15155,75	8821,99	15156	8822	312	6684	23587
		НР - 72%, СП - 8%			6021,54	3261,75	6022	3262		1747	
49	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота м калитки различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,192	707730,00	--	135884	--	135884	--	146755
		СП - 8%			--	--	--	--		10871	
50	ТПРАЙС-ЛИСТ	ОТКАТНЫЕ ВОРОТА	ШТ	1	253242,32	--	253242	--	253242	--	273502
		СП - 8%			--	--	--	--		20259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				469459	42574	391332	36984	546960
							35552	15814	--	40515	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				333575				
	Материалы		Тенге				2206				
	Всего заработная плата		Тенге					51367			
	Местные материалы		Тенге				253242				
		Накладные расходы	Тенге				36984				
		Сметная прибыль	Тенге				29645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				400204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					51367			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				135884				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				135884				
		Сметная прибыль	Тенге				10871				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				146755				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				546959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					51367			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**81484794**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22558628				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					617292			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					255814			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28230262		
		- Перевозка грузов	Тенге				6408				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						8218682		
		- Накладные расходы	Тенге							16426399	
		- Сметная прибыль	Тенге							5427117	

Итого по акту:		Тенге									**81 484 794**
в.т.ч. Оборудование											**8 218 682**
Временные здания и сооружения (1,2 %)		Тенге									879 193
Итого по главам 2-8 :		Тенге									**82 363 987**
Затраты на производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее		Тенге									1 000 962
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге									**9 820 779**
Итого по главам 2-9 :		Тенге									93 185 728
Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге									**1 667 299**
Итого по акту:		Тенге									**94 853 027**
в том числе в текущих ценах на 2020 год-67%, К=1,049901		Тенге									**66 722 813**
в том числе в текущих ценах на 2021 год-33%, К=1,1025743		Тенге									**34 512 228**
Итого в текущих ценах:		Тенге									**101 235 041**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,94		Тенге									**94 855 150**
НДС (12 %)		Тенге									11 382 618
Всего :		Тенге									**106 237 768**

КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"

Подрядчик
Директор ТОО "Асар"

Ширданов Р.Ж.

Инженер технического надзора
ТОО "Арх.строй сервис-А"

Турмаханов А.

Авторский надзор:
ТОО "Проект Сервис"

Асанханов Г.