26.08.2024г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4582281

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Агродор"**
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Договор №64 от 19.05.2023г, допсоглашение №64/1 от 08.12.2023г, допсоглашение№64/2 от14.02.24г, допсоглашение №64/3 от 15.04.24г

Акт №12
выполненных работ за август 2024г

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №64 от 19.05.2023г, допсоглашение №64/1 от 08.12.2023г допсоглашение №64/2 от 14.02.24г, допсоглашение № 64/3 от 15.04.24г	3 508 413 034,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	2 057 486 178,06
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	410 841 914,03
4	Виды исполняемых работ	**Работы по " Капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Пичугина от ЖД вокзала до ул. Терешковой с выходом на 7-ую магистраль"**
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	1 634 299 221,17
6	Сумма ранее удержанного аванса	320 312 647,97
7	Сумма ранее удержанных 5%	102 874 308,91
8	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ с начала действия договора	2 110 221 225,82
9	**Сумма выполненных работ за август 2024г**	52 735 047,76
10	Сумма удержания резерва 5%	2 636 752,39
11	Сумма удержания аванса	7 910 257,16
13	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**42 188 038,22**
14	В т. ч. без НДС	37 667 891,27
15	НДС	4 520 146,95

ЗАКАЗЧИК: **Руководитель**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Кокушев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Агродор"**
Мальчушкина Н.Ю.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г Форма 4

Наименование стройки: Капитальный ремонт автодороги
Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Караганды"
Генподрядчик : ТОО "Агродор"
Договор №64 от 19.05.2023г

АКТ ПРИЕМКИ №12
выполненных работ
за август 2024г

Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Пичугина от ЖД вокзала до ул.Терешковой с выходом на 7-ую магистраль
(Наименование работ и затрат)

Основание: Сводная ведомость объемов рабоп

Стоимость работ по акту , тенге **52735047,76**
в том числе НДС, тенге 5650183,69

Составлен(а) в текущих ценах на 01.06.2022 г.

Номер по порядку	№ позиции по исполнительной смете (Протокол)	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**37878322**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			8180601
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3965056*
			машины и механизмы	тенге			2313536
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*689024*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			27384186
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 036		
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%**	**тенге**			**3106022**
			ИТОГО	**тенге**			**40984344**
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**	**тенге**			**2049217**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-3%**	**тенге**			**1229530**
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**тенге**			**44263092**

1		2	3	4	5	6	7
			ИТОГО стоимость в прогнозных ценах	**тенге**			**47084864,07**
		НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	**НДС-12 %**	**тенге**			**5650183,69**
			ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**			**52735047,76**
		Раздел 1.	**ЛС1-1-4 Демонтаж существующих опор освещения**				**598484**
1	**1**	**1133-0303-0303** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Опоры стальные массой до 1,5 т. Демонтаж**	**опора**	**22**	**12 702**	**279444**
2	**2**	**1133-0207-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Демонтаж**	**светильник**	**22**	**10 112**	**222464**
3	**3**	**1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж**	**км линии**	**0,56**	**172 457**	**96576**
		Раздел 2.	**Устройство наружного электроосвещения/4-1-1/**				**37279838**
С учетом Протокола от 13.06.2024года.							
5	**21**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**269**	**7 539**	**2027991**
6	**22**	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**179,6**	**3 933**	**706367**
7	**23**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (разравнивание лишнего грунта)**	**$м^3$ грунта**	**89,3**	**7 539**	**673233**
8	**24**	**1134-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,328**	**2 741 653**	**899262**
9	**25**	**6124-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**1 476**	**791**	**1167516**
10	**26**	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**89,3**	**2 733**	**244057**
11	**27**	**6124-0201-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**0,284**	**1 025**	**291**
12	**28**	**6124-0201-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	**м кабеля**	**1 474**	**671**	**989054**
13	**29**	**243-113-0906** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1**	**км**	**1,59**	**1 453 881**	**2311671**
14	**32**	**6124-0303-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**19 476**	**19476**
15	**33**	**Прайс**	**Ящик управления освещением ЯУО 9603-3274**	**шт**	**1**	**60 000**	**60000**

46
39

1		2	3	4	5	6	7
16	34	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	39	31 666	1234974
17	36	247-306-0107 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	39	114 089	4449471
18	37	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	14,5	20 836	302122
19	38	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,507	1 154 557	585360
20	39	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Светильники на кронштейнах. Установка	светильник	39	16 374	638586
21	40	247-103-2903 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН Tornado Road, мощность 120 Вт	шт.	39	337 418	13159302
22	41	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	39	10 952	427128
23	42	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,275	503 600	642090
24	43	252-207-1072 *СпрСЦ 09.2023*	Зажим ответвительный типа Р 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	85	2 517	213945
25	44	6124-0103-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	85	7 553	642005
26	45	252-207-4404 *СпрСЦ 09.2023*	Корпус предохранителя PF 4	шт.	85	12 720	1081200
27	46	243-906-2207 *РСНБ РК 2022*	Съемный предохранитель FG-106	шт.	85	909	77265
			Опора ул. Пассажирская /ПК3+20/				
28	49	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	1	31 666	31666
29	50	211-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	0,0133		
30	51	247-306-0107 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	1	114 089	114089
31	52	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,5	20 836	10418
32	53	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,013	1 154 557	15009
33	54	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Светильники на кронштейнах. Установка	светильник	1	16 374	16374

1		2	3	4	5	6	7
34	55	247-103-2903 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН Tornado Road, мощность 120 Вт	шт.	1	337 418	337418
35	56	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	10 952	10952
36	57	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,015	503 600	7554
37	58	252-207-1072 *СпрСЦ 09.2023*	Зажим ответвительный типа Р 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	1	2 517	2517
38	59	6124-0103-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	1	7 553	7553
39	60	252-207-4404 *СпрСЦ 09.2023*	Корпус предохранителя PF 4	шт.	1	12 720	12720
40	61	243-906-2207 *РСНБ РК 2022*	Съемный предохранитель FG-106	шт.	1	909	909
			Опора/перекресток Ерубаева/пк 6+50/				
41	62	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	1	31 666	31666
42	63	211-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	0,0133		
43	64	247-306-0107 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	1	114 089	114089
44	65	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,5	20 836	10418
45	66	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,013	1 154 557	15009
46	67	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Светильники на кронштейнах. Установка	светильник	3	16 374	49122
47	68	247-103-2903 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН Tornado Road, мощность 120 Вт	шт.	3	337 418	1012254
48	69	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	3	10 952	32856
49	70	247-306-0302 *РСНБ РК 2022*	Насадка для кронштейна типа Н 3 толщиной 3,5 мм	шт.	1	8 870	8870
50	71	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,045	503 600	22662
51	72	252-207-1072 *СпрСЦ 09.2023*	Зажим ответвительный типа Р 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	1	2 517	2517
52	73	6124-0103-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	1	7 553	7553
53	74	252-207-4404 *СпрСЦ 09.2023*	Корпус предохранителя PF 4	шт.	1	12 720	12720

1		2	3	4	5	6	7
54	75	243-906-2207 *РСНБ РК 2022*	Съемный предохранитель FG-106	шт.	1	909	909
55	76	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6 045	6045
56	77	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7 289	7289
			Ввод в опору				
57	78	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/ввод в опору/	м кабеля	246,2	1 025	252355
58	79	243-113-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	0,249	1 453 881	362016
			Сжим ответвительный				
59	80	Дог цена	Зажим У734	шт	352	376,6	132563
			Дополнительные переходы из-за изменения троссировки линии пк 11+00 до пк 32+00				
60	81	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	10,8822	7 539	82041
61	82	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,5222	3 933	29585
62	83	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (разравнивание лишнего грунта)	$м^3$ грунта	3,36	7 539	25331
63	84	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	60	791	47460
64	85	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,36	2 733	9183
65	86	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,06	2 741 653	164499
			Дополнительный магистральный кабель из-за изменения троссировки линии пк 0+00 до пк 13+30				
66	87	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	53,432	7 539	402821
67	88	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	36,934	3 933	145261
68	89	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (разравнивание лишнего грунта)	$м^3$ грунта	16,498	7 539	124375
69	90	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	294,6	791	233029
70	91	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	16,498	2 733	45088
71	92	6124-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	294,6	671	197677
72	93	243-113-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	0,3005	1 453 881	436880
			Дополнительный кабель 2% от общей длины				
73	94	243-113-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	0,037	1 453 881	53794

1		2	3	4	5	6	7
			Фундаменты для ЯУО/в1хд0,7хш0,5/				
74	95	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,35	7 539	2639
75	96	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (разравнивание лишнего грунта)	$м^3$ грунта	0,35	7 539	2639
76	97	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	0,7	29 947	20963
77	98	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,714	20 836	14877
78	99	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,026	1 154 557	30018
79	100	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1,44	4 775	6876
80	101	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм/ввод/	м	8	543	4344

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю.(директор)

_____Егоров В.Н. (гл.инженер)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____Ботнарь Г.В. (зам. руководителя)

_____Кожанов М.М (зав. сектором автомобильных дорог)

_____Нургазин Д. А (главный специалист сектора дорог)

Эксперт технического надзора
ТОО «Нурай-Сервис»

_____Тенисов А.А. (эксперт)

Авторский надзор : ТОО «Каздорпроект»

_____Бетцольд А.А. (ГИП)