27.08.2024г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4582281

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Агродор"**
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Договор №64 от 19.05.2023г, допсоглашение №64/1 от 08.12.2023г, допсоглашение№64/2 от14.02.24г, допсоглашение №64/3 от 15.04.24г

Акт №13
выполненных работ за август 2024г

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №64 от 19.05.2023г, допсоглашение №64/1 от 08.12.2023г допсоглашение №64/2 от 14.02.24г, допсоглашение № 64/3 от 15.04.24г	3 508 413 034,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	2 110 221 225,82
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	410 841 914,03
4	Виды исполняемых работ	**Работы по " Капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Пичугина от ЖД вокзала до ул. Терешковой с выходом на 7-ую магистраль"**
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	1 676 487 259,39
6	Сумма ранее удержанного аванса	328 222 905,13
7	Сумма ранее удержанных 5%	105 511 061,30
8	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ с начала действия договора	2 376 838 160,89
9	**Сумма выполненных работ за август 2024г**	266 616 935,07
10	Сумма удержания резерва 5%	13 330 846,75
11	Сумма удержания аванса	39 992 540,26
13	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**213 293 548,06**
14	В т. ч. без НДС	190 440 667,91
15	НДС	22 852 880,15

ЗАКАЗЧИК: **Руководитель**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Кокушев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Агродор"**
Мальчушкина Н.Ю.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки: Капитальный ремонт автодороги
Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Караганды"
Генподрядчик : ТОО "Агродор"
Договор №64 от 19.05.2023г

АКТ ПРИЕМКИ №13
выполненных работ
за август

Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Пичугина от ЖД вокзала до ул.Терешковой с выходом на 7-ую магистраль

Стоимость работ по акту , тенге	266616935,07
в том числе НДС, тенге	28566100,19

Составлен(а) в текущих ценах на 01.06.2022 г.

Номер по порядку	номер по смете ПСД	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**191504560**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			15895236
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7884419*
			машины и механизмы	тенге			57874446
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8451798*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			108758359
			перевозки	тенге			8976519
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%**	**тенге**			**15703374**
			ИТОГО	**тенге**			**207207934**
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**	**тенге**			**10360397**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-3%**	**тенге**			**6216238**
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**тенге**			**223784569**
			ИТОГО стоимость в прогнозных ценах	**тенге**			**238050834,88**
		НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	**НДС-12 %**	**тенге**			**28566100,19**
			ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**			**266616935,07**

1		2	3	4	5	6	7
			Отдел 1. ЛС 1-1-2 Подготовительные работы				**55811716**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5913717
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2914351*
			машины и механизмы	тенге			41541108
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5831785*
			перевозки	тенге			8356891
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 134		
		Участок ПК 24+00-ПК 32+84					
1	**1**	**1220-0101-0603** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное.Срезка методом холодного фрезерования самоходными доро жными фрезами при ширине барабана 2000 мм,толщинаслоя до 100 мм**	**$м^2$**	**11 923**	**845**	**10074935**
2	**2**	**412-102-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов с амосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**5 007,66**	**124**	**620950**
		Согласно Протокола согласования от 22.08.2024г					
	Добавить слой фрезерования (от ПК15+00 до ПК32+84), толщиной Н=10 см (верхний слой фактического фрезерования составляет Нср= 20 см)						
3	Протокол от 22.08.24г	**1220-0101-0603** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное.Срезка методом холодного фрезерования самоходными доро жными фрезами при ширине барабана 2000 мм,толщинаслоя до 100 мм**	**$м^2$**	**19 123**	**845**	**16158935**
4	Протокол от 22.08.24г	**412-102-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов с амосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**11 473,3**	**124**	**1422689**
	Добавить повторное фрезерование толщиной Н=10 см						
5	Протокол от 22.08.24г	**1220-0101-0603** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное.Срезка методом холодного фрезерования самоходными доро жными фрезами при ширине барабана 2000 мм,толщинаслоя до 100 мм**	**$м^2$**	**19 123**	**845**	**16158935**
6	Протокол от 22.08.24г	**412-102-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов с амосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**11 473,8**	**124**	**1422751**
	Добавить разборку существующего основания ПК 15+00-ПК32+84						
7	Протокол от 22.08.24г	**1220-0101-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание щебеночное. Разборка**	**$м^3$**	**4 780**	**1 059**	**5062020**
8	Протокол от 22.08.24г	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный(механизированная) от разборки .Погрузка**	**т**	**6 022,8**	**254**	**1529791**
9	Протокол от 22.08.24г	**412-102-0216** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше15 до 20 км**	**т·км**	**108 410**	**31**	**3360710**

1		2	3	4	5	6	7
		Отдел 2.	**ЛС 2-2-1.Устройство дорожной одежды (основная дорога) в "корыте"**				**126235963**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4582659
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2326728*
			машины и механизмы	тенге			16191138
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2578933*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			104842538
			перевозки	тенге			619628
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 730		
		Участок ПК 24+00-ПК 32+84					
10	**1**	**7101-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**1 059,6**	**3 386**	**3587806**
		Согласно Протокола согласования от 18.07.2024					
11	Протокол от 18.07.24г	**211-603-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм**	**$м^3$**	**946,16**	**3 642**	**3445915**
12	**3**	**6101-0103-0222** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Фрезерованный материал. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**423,81**	**316**	**133924**
13	**4**	**412-102-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**2 543**	**124**	**315332**
		Дополнительный объем материала согласно Протокола от 22.08.2024г на участке ПК 15+00-ПК25+00					
14	Протокол от 22.08.24г	**7101-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**1 024**	**3 386**	**3467264**
15	Протокол от 22.08.24г	**211-603-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм**	**$м^3$**	**750**	**3 642**	**2731500**
16	Протокол от 22.08.24г	**6101-0103-0222** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Фрезерованный материал. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**409**	**316**	**129244**
17	Протокол от 22.08.24г	**412-102-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**2 454**	**124**	**304296**
		Устройство основания					
		Участок ПК 24+00-ПК25+00					
18	**5**	**7101-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**$м^2$ основания или покрытия**	**800**	**591**	**472800**
19	**6**	**Калькуляция**	**Щебеночно-песчаная смесь С4**	**$м^3$**	**119,2**	**7 756**	**924515**

1		2	3	4	5	6	7
			Участок от ПК15+00 до 25+00				
20	**7**	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**5,597**	**197 789**	**1107025**
21	**8**	**7101-0602-1301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки**	**$м^2$ покрытия**	**8 000**	**33**	**264000**
22	**9**	**Прайс**	**Стеклосетка Glass TexGrid**	**$м^2$**	**8 240**	**1 427,64**	**11763754**
23	**10**	**7101-0602-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**8 000**	**2 402**	**19216000**
24	**11**	**7101-0602-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**$м^2$ покрытия**	**8 000**	**968**	**7744000**
25	**12**	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,4**	**197 789**	**474694**
26	**13**	**7101-0602-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**8 000**	**2 518**	**20144000**
27	**14**	**7101-0602-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**$м^2$ покрытия**	**8 000**	**1 049**	**8392000**
28	**15**	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,4**	**197 789**	**474694**
29	**16**	**7101-0602-1201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками**	**$м^2$ покрытия**	**8 000**	**584**	**4672000**
30	**17**	**7101-0602-1202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301**	**$м^2$ покрытия**	**-8 000**	**14**	**-112000**
31	**18**	**212-503-0103** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	**т**	**1 000**	**31 956**	**31956000**
32	**19**	**212-504-0103** *РСНБ РК 2022*	**Блоксополимер стирол-бутадиен-стирол (СБС) СТ РК 1223-2019 (полимерный модификатор HONEYWELL TITAN TM 7686)**	**кг**	**1 600**	**2 892**	**4627200**
			Отдел 3. ЛС 2-3-1.Устройство тротуаров				**9456881**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5398860
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2643340*
			машины и механизмы	тенге			142200
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*41080*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3915821
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 246		
			Устройство пешеходного тротуара				

1		2	3	4	5	6	7
33	8	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86* *ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86.* *Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода растм 2вора цементного - 0,33.* *Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33*	м бортового камня	1 580	4 727	7468660
34	10	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарныйГОСТ 6665-91	$м^3$	25,28	78 648	1988221

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю.(директор)

_____Егоров В.Н. (гл.инженер)

Эксперт технического надзора
ТОО «Нурай-Сервис»

_____Тенисов А.А.. (эксперт)

Авторский надзор : ТОО «Каздорпроект»

_____Бетцольд А.А. (ГИП)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____Ботнарь Г.В. (зам. руководителя)

_____Кожанов М.М (зав. сектором автомобильных дорог)

_____Нургазин Д. А (главный специалист сектора дорог)