22.10.2024г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4582281

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Агродор"**
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Договор №64 от 19.05.2023г, допсоглашение №64/1 от 08.12.2023г, допсоглашение№64/2 от14.02.24г, допсоглашение №64/3 от 15.04.24г

Акт №15
выполненных работ за октябрь 2024г

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №64 от 19.05.2023г, допсоглашение №64/1 от 08.12.2023г допсоглашение №64/2 от 14.02.24г, допсоглашение № 64/3 от 15.04.24г	3 508 413 034,00
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	2 651 838 160,89
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	410 841 914,03
4	Виды исполняемых работ	**Работы по " Капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Пичугина от ЖД вокзала до ул. Терешковой с выходом на 7-ую магистраль"**
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	2 109 780 807,45
6	Сумма ранее удержанного аванса	409 465 445,39
7	Сумма ранее удержанных 5%	132 591 908,05
8	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ с начала действия договора	2 738 946 093,53
9	**Сумма выполненных работ за октябрь 2024г**	87 107 932,64
10	Сумма удержания резерва 5%	4 355 396,63
11	Сумма удержания аванса	1 376 468,64
13	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**81 376 067,37**
14	В т. ч. без НДС	72 657 203,01
15	НДС	8 718 864,36

ЗАКАЗЧИК: **Руководитель**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Кокушев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Агродор"**
Мальчушкина Н.Ю.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт автодороги

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Караганды"

Генподрядчик : ТОО "Агродор"
Договор №64 от 19.05.2023г

АКТ ПРИЕМКИ №15
выполненных работ
за октябрь 2024год

Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Пичугина от ЖД вокзала до ул.Терешковой с выходом на 7-ую магистраль

Стоимость работ по акту	**87107932,64**	тенге
в том числе НДС	9332992,78	тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 01.06.2022 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**62567560**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			24004663
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12023410*
			машины и механизмы	тенге			8508221
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1663794*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			29814397
			оборудование	тенге			240280
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%**	**тенге**			**5130540**
			ИТОГО	**тенге**			**67698100**
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**	**тенге**			**3384905**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-3%**	**тенге**			**2030943**
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**тенге**			**73113948**
			ИТОГО стоимость в прогнозных ценах	**тенге**			**77774939,85**
		НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	**НДС-12 %**	**тенге**			**9332992,78**
			ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**			**87107932,64**

1		2	3	4	5	6	7	
		Отдел 1.	**ЛС 2-3-1.Устройство тротуаров**				**39931496**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			21727278	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10914373*	
			машины и механизмы	тенге			2309187	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*524925*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			15895032	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 982			
		Раздел 1.	***Устройство пешеходного тротуара***				**12647801**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			7220531	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3535250*	
			машины и механизмы	тенге			190181	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*54941*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5237089	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 667			
1	**8**	**7101-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86*** ***ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33***	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.** ***Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86.*** ***Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода растм 2вора цементного - 0,33.***	**м бортового камня**	**2 113,12**	**4 727**	**9988718**	
2	**10**	**255-101-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой тротуарныйГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**33,80992**	**78 648**	**2659083**	
		Раздел 2.	***Устройство технологического тротуара***				**3330824**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1767111	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*898874*	
			машины и механизмы	тенге			258122	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*57250*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1305591	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	404			
			Основание согласно протокола согласования от 18.07.24г					
3	Протокол	**6113-0301-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Основания под тротуары, толщиной 12 см (Н=10см). Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**301**	**1 593**	**479493**	
4	Протокол	**6113-0301-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**$м^2$ покрытия**	**-301**	**78**	**-23478**	
5	Протокол	**211-603-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм**	**$м^3$**	**36,722**	**3 642**	**133742**	
6	Протокол	**7101-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка(Н=5см). Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**15,05**	**3 288**	**49484**	
7	Протокол	**211-501-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**$м^3$**	**16,555**	**2 457**	**40676**	**17,8493**

1		2	3	4	5	6	7
8	12	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м^2 покрытия	301	5 063	1523963
9	13	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	301	3 744	1126944
	Раздел 3.		***Дополнительные работы согласно протокола согласования от 10.09.2024г***				23952871
			Устройство пешеходного тротуара ПК 25+43 до ПК 32+84 (левая сторона)				
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			12739636
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6480249*
			машины и механизмы	тенге			1860884
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*412734*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9352352
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 912		
			ВКЛЮЧИТЬ пешеходный тротуар S=1351м^2 из брусчатки (10х20х6)				
10	Протокол	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания под тротуары, толщиной 12 см (Н=10см). Устройство	м^2 покрытия	1 351	1 593	2152143
11	Протокол	6113-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м^2 покрытия	-1 351	78	-105378
12	Протокол	211-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм	м^3	164,8	3 642	600202
13	Протокол	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка(Н=5см). Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	67,55	3 288	222104
14	Протокол	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	74,305	2 457	182567
15	Протокол	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м^2 покрытия	1 351	5 063	6840113
16	Протокол	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	1 351	3 744	5058144
			Парковки из брусчатки (20х20х8): ПК 28+10-ПК29+60 район кафе "Кироги" S=608,2м^2 , ПК 31+50-ПК32+00 район кафе Тигран" S=210,8м^2				
17	Протокол	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания под тротуары, толщиной 12 см (Н=10см). Устройство	м^2 покрытия	819	1 593	1304667
18	Протокол	6113-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м^2 покрытия	-819	78	-63882
19	Протокол	211-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм	м^3	99,9	3 642	363836
20	Протокол	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка(Н=5см). Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	40,95	3 288	134644
21	Протокол	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	45	2 457	110565
22	Протокол	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м^2 покрытия	819	5 063	4146597

1		2	3	4	5	6	7
23	Протокол	**255-102-0609** *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м^2**	**819**	**3 671**	**3006549**
		Отдел 2.	**ЛС 2-5-2.Устройство дождеприемных колодцев**				**692425**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			212789
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*103642*
			машины и механизмы	тенге			78111
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23127*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			401525
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	51		
			Дополнительные работы на участке ПК15+00-ПК32+84 согласно Протокола от 10.09.24г				
24	Протокол	**6122-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие**	**м^3 конструкций колодца**	**2,204**	**120 784**	**266208**
25	Протокол	**225-101-0102** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6**	**шт.**	**5**	**18 755**	**93775**
26	Протокол	**225-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	**шт.**	**2**	**16 200**	**32400**
27	Протокол	**225-101-0605** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма рки ПП 10-1**	**шт.**	**2**	**17 754**	**35508**
28	Протокол	**225-101-0609** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**4**	**31 243**	**124972**
29	Протокол	**225-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6,КО 7**	**шт.**	**4**	**7 809**	**31236**
30	Протокол	**1106-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**0,6**	**25 190**	**15114**
31	Протокол	**6122-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка люка (в т.ч. б/у -4шт)**	**шт.**	**6**	**8 303**	**49818**
32	Протокол	**244-201-1701** *РСНБ РК 2022*	**Люк пластиковый ГОСТ 3634-99 легкий, садовый -60.80.10 класс нагрузки А15**	**шт.**	**2**	**21 697**	**43394**
		Отдел 3.	**ЛС 6-1-1 Санация сетей канализации и водопровода**				**21943639**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2064596
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1005395*
			машины и механизмы	тенге			6120923
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1115742*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			13517840
			оборудование	тенге			240280
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	760		
			Протокол от 15.04.24г Прокладка водопроводной сети Д315мм методом ГНБ				
33	Протокол	**1122-1401-1103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	**330**	**42 607**	**14060310**

1		2	3	4	5	6	7
34	Протокол	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	336,6	20 891	7031911
35	Протокол	241-211-0707 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	43 130	86260
36	Протокол	241-208-0219 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	60 004	120008
37	Протокол	241-214-0117 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	18 737	37474
38	Протокол	241-116-0615 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	36 627	146508
39	Протокол	1122-0901-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм.Установка	задвижка или клапан	1	50 755	50755
40	Протокол	519-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+150°С,PN 10,марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	1	240 280	240280
41	Протокол	1122-0701-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Трубопроводы диаметром 300 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,33	515 555	170133

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

Мальчушкина Н.Ю.(директор)

Егоров В.Н. (гл.инженер)

Эксперт технического надзора
ТОО «Нурай-Сервис»

Тенисов А.А.. (эксперт)

Авторский надзор : ТОО «Каздорпроект»

Бетцольд А.А. (ГИП)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

Ботнарь Г.В. (зам. руководителя)

Кожанов М.М (зав. сектором автомобильных дорог)

Нургазин Д. А (главный специалист сектора дорог)