7Кз Зак.

27.11.2024г

**ЗАКАЗЧИК:** **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
**БИН 130940019782**
**ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"**
**БИК KKMFKZ2A**
**Код: 4582281**

**ПОДРЯДЧИК:** **ТОО "Агродор"**
**БИН 921140000403**
**ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"**
**БИК HSBKKZKX**

Договор №64 от 19.05.2023г, допсоглашение №64/1 от 08.12.2023г, допсоглашение№64/2 от14.02.24г, допсоглашение №64/3 от 15.04.24г допсоглашение№64/4 от 26.11.24г

## Акт №17
## выполненных работ за ноябрь 2024г

| № п/п | Наименование работ и затрат | Сумма тенге |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №64 от 19.05.2023г, допсоглашение №64/1 от 08.12.2023г доп.соглашение №64/2 от 14.02.24г, доп.соглашение № 64/3 от 15.04.24г, доп.соглашение № 64/4 от 26.11.24г | 3 508 413 034,00 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам | 2 738 946 093,53 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная подрядчику | 415 030 130,09 |
| 4 | Виды исполняемых работ | **Работы по " Капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Пичугина от ЖД вокзала до ул. Терешковой с выходом на 7-ую магистраль"** |
| 5 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю | 2 328 104 179,50 |
| 6 | Сумма ранее удержанного аванса | 410 841 914,03 |
| 7 | Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ с начала действия договора | 2 766 867 533,93 |
| 8 | **Сумма выполненных работ за ноябрь 2024г** | 27 921 440,40 |
| 9 | Сумма удержания резерва 5% | 0,00 |
| 10 | Сумма удержания аванса | 4 188 216,06 |
| 11 | **Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных** | **23 733 224,34** |
| 12 | В т. ч. без НДС | 21 190 378,88 |
| 13 | НДС | 2 542 845,47 |

**ЗАКАЗЧИК:** **Руководитель**
**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
**Кокушев Е.Е.**

**ПОДРЯДЧИК:** **Директор ТОО "Агродор"**
**Мальчушкина Н.Ю.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

**Наименование стройки: Капитальный ремонт автодороги**

**Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Караганды"**

**Генподрядчик : ТОО "Агродор"**
**Договор №64 от 19.05.2023г**

# АКТ ПРИЕМКИ №17
## выполненных работ
## за ноябрь 2024год

**Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Пичугина от ЖД вокзала до ул.Терешковой с выходом на 7-ую магистраль**
(Наименование работ и затрат)

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость работ по акту | **27921440,40** | тенге |
| в том числе НДС | 2991582,90 | тенге |

Составлен(а) в текущих ценах на 01.06.2022 г.

| Номер по порядку | | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **20056460** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3874016 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1879657* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 1131914 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *337548* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 14995631 |
| | | | перевозки | тенге | | | 54898 |
| | | **НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38** | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%** | **тенге** | | | **1644630** |
| | | | **ИТОГО** | **тенге** | | | **21701090** |
| | | **НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2** | **Сметная прибыль 5%** | **тенге** | | | **1085054** |
| | | **НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)** | **Непредвиденные работы и затраты-3%** | **тенге** | | | **651033** |
| | | | **ИТОГО с непредвиденными работами и затратами** | **тенге** | | | **23437177** |
| | | | **ИТОГО стоимость в прогнозных ценах** | **тенге** | | | **24929857,50** |
| | | **НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2** | **НДС-12 %** | **тенге** | | | **2991582,90** |
| | | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | **тенге** | | | **27921440,40** |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | **ОТДЕЛ 1** | **ЛС1-1-4 Демонтаж существующих опор освещения** | | | | **538877** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 301095 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *147152* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 182883 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *50137* |
| | | | перевозки | тенге | | | 54898 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 77 | | |
| | | | | | | | |
| **1** | **1** | **1133-0303-0303**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Опоры стальные массой до 1,5 т. Демонтаж** | **опора** | **10** | **12 702** | **127020** |
| **2** | **2** | **1133-0207-0103**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Демонтаж** | **светильник** | **10** | **10 112** | **101120** |
| **3** | **3** | **1133-0204-0103**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж** | **км линии** | **0,75** | **172 457** | **129343** |
| **4** | **4** | **6124-0201-0101**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж** | **м кабеля** | **244,2** | **518** | **126496** |
| **5** | **5** | **414-103-0501**<br>*РСНБ РК 2022* | **Конструкции металлические. Погрузка** | **т** | **8,27** | **1 315** | **10875** |
| **6** | **6** | **414-103-0401**<br>*РСНБ РК 2022* | **Проволока в кругах. Погрузка** | **т** | **0,56** | **2 009** | **1125** |
| **7** | **7** | **411-103-0116**<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км** | **т·км** | **516,84** | **83** | **42898** |
| | | **ОТДЕЛ 2** | **ЛС 4-1-1 Устройство наружного электроосвещения** | | | | **19517583** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3572921 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1732505* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 949031 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *287411* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 14995631 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 887 | | |
| | | | | | | | |
| **8** | **1** | **6101-0201-0202**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **$м^3$ грунта** | **144** | **7 539** | **1085616** |
| **9** | **2** | **6101-0206-0102**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **$м^3$ грунта** | **96** | **3 933** | **377568** |
| **10** | **3** | **6101-0201-0202**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (разравнивание лишнего грунта)** | **$м^3$ грунта** | **48** | **7 539** | **361872** |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 1134-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,309 | 2 741 653 | 847171 |
| 12 | 5 | 6124-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 791 | 791 | 625681 |
| 13 | 6 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 48 | 2 733 | 131184 |
| 14 | 7 | 6124-0201-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 0,309 | 1 025 | 317 |
| 15 | 8 | 6124-0201-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений | м кабеля | 539 | 671 | 361669 |
| 16 | 9 | 243-113-0906<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1 | км | 0,848 | 1 453 881 | 1232891 |
| 17 | 12 | 6124-0303-0406<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка | шт. | 1 | 19 476 | 19476 |
| 18 | 13 | Прайс | Ящик управления освещением ЯУО 9603-3274 | шт | 1 | 60 000 | 60000 |
| 19 | 14 | 1133-0304-0402<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка | опора | 27 | 31 666 | 854982 |
| 20 | 16 | 247-306-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б | шт. | 27 | 114 089 | 3080403 |
| 21 | 17 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 13,5 | 20 836 | 281286 |
| 22 | 18 | 222-509-1003<br>*РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,351 | 1 154 557 | 405250 |
| 23 | 19 | 1133-0207-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Светильники на кронштейнах. Установка | светильник | 27 | 16 374 | 442098 |
| 24 | 20 | 247-103-2903<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН Tornado Road, мощность 120 Вт | шт. | 24 | 337 418 | 8098032 |
| 25 | 21 | 247-306-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 24 | 10 952 | 262848 |
| 26 | 22 | 243-105-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,405 | 503 600 | 203958 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 23 | 252-207-1072<br>*СпрСЦ 09.2023* | **Зажим ответвительный типа Р 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов** | **шт.** | **27** | **2 517** | **67959** |
| 28 | 24 | 6124-0103-1001<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Предохранитель. Монтаж оборудования** | **шт.** | **27** | **7 553** | **203931** |
| 29 | 25 | 252-207-4404<br>*СпрСЦ 09.2023* | **Корпус предохранителя PF 4** | **шт.** | **27** | **12 720** | **343440** |
| 30 | 26 | 243-906-2207<br>*РСНБ РК 2022* | **Съемный предохранитель FG-106** | **шт.** | **27** | **909** | **24543** |
| *Согласно Протокола от 13 .06.2024г* | | | Ввод в опору | | | | |
| 31 | 46 | 6124-0201-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/ввод в опору/** | **м кабеля** | **0,055** | **1 025** | **56** |
| 32 | 47 | 243-113-0906<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1** | **км** | **0,055** | **1 453 881** | **79963** |
| | | | Сжим ответвительный | | | | |
| 33 | 48 | Прайс-лист<br>*"220 Вольт"* | **Зажим У734** | **шт** | **108** | **376,6** | **40673** |
| | | | Дополнительный кабель 2% от общей длины | | | | |
| 34 | 62 | 243-113-0906<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1** | **км** | **0,017** | **1 453 881** | **24716** |

**Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"**

**_____Мальчушкина Н.Ю.(директор)**

**_____Егоров В.Н. (гл.инженер)**

**Эксперт технического надзора**
**ТОО «Нурай-Сервис»**

**_____Тенисов А.А.. (эксперт)**

**Авторский надзор : ТОО «Каздорпроект»**

**_____Бетцольд А.А. (ГИП)**

**Принял: Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"**

**_____Ботнарь Г.В. (зам. руководителя)**

**_____Кожанов М.М (зав. сектором автомобильных дорог)**

**_____Нургазин Д. А (главный специалист сектора дорог)**