29.05.2025г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4582281

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Договор №64 от 19.05.2023г, допсоглашение №64/1 от 08.12.2023г, допсоглашение№64/2 от14.02.24г, допсоглашение №64/3 от 15.04.24г
допсоглашение№64/4 от 26.11.24г
допсоглашение №64/5 от 12.02.25г

Акт №21
выполненных работ за май 2025г

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №64 от 19.05.2023г, допсоглашение №64/1 от 08.12.2023г доп.соглашение №64/2 от 14.02.24г, доп.соглашение № 64/3 от 15.04.24г, доп.соглашение № 64/4 от 26.11.24г , доп.соглашение 64/5 от 12.02.25г	3 508 413 034,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	3 001 267 977,87
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	502 306 371,49
4	Виды исполняемых работ	**Работы по " Капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Пичугина от ЖД вокзала до ул. Терешковой с выходом на 7-ую магистраль"**
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	2 539 357 758,99
6	Сумма ранее удержанного аванса	450 190 196,68
7	Сумма ранее удержанных 5%	11 720 022,20
8	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ с начала действия договора	3 081 267 977,87
9	**Сумма выполненных работ за май 2025 года**	80 000 000,00
10	Сумма удержания резерва 5%	4 000 000,00
11	Сумма удержания аванса	12 000 000,00
12	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**64 000 000,00**
13	В т. ч. без НДС	57 142 857,14
14	НДС	6 857 142,86

ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Ботнарь Г.В.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Ну авт

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки: Капитальный ремонт автодороги
Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Караганды"

Генподрядчик : ТОО "Агродор"
Договор №64 от 19.05.2023г

АКТ ПРИЕМКИ №21
выполненных работ
за май 2025год

Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Пичугина от ЖД вокзала до ул.Терешковой с выходом на 7-ую магистраль

Стоимость работ по акту	**80000000,00** тенге
в том числе НДС	8571428,57 тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 01.06.2022 г.

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**57462562**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			9629800
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4751220*
			машины и механизмы	тенге			20268608
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3155137*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			25140466
			перевозки	тенге			2423688
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3169		
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%**	**тенге**			**4711930**
			ИТОГО	**тенге**			**62174492**
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**	**тенге**			**3108725**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-3%**	**тенге**			**1865235**
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**тенге**			**67147893**
			ИТОГО стоимость в прогнозных ценах	**тенге**			**71428571,42**
		НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	**НДС-12 %**	**тенге**			**8571428,57**
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**			**80000000,00**
	Отдел 1.		**ЛС 1-1-2 Подготовительные работы**				**18289188**

1		2	3	4	5	6	7
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1737900
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*856413*
			машины и механизмы	тенге			14425200
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1996200*
			перевозки	тенге			2126088
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	989		
			Третий участок (от ул.Пригородная до 7-й магистрали) ПК 0+30-ПК 3+60				
1	1	1220-0101-0603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное.Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм,толщинаслоя до 100 мм**	$м^2$	6000	845	5070000
2	2	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов с амосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 3 км**	т·км	2520	124	312480
			Согласно Протокола согласования от 15.05.2025г				
			Добавить слой фрезерования (участок от ПК 0+30-ПК3+60), толщиной Н=10 см (верхний слой фактического фрезерования составляет Нср=20 см)				
3	Протокол от 15.05.25г	1220-0101-0603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное.Срезка методом холодного фрезерования самоходными доро жными фрезами при ширине барабана 2000 мм,толщинаслоя до 100 мм**	$м^2$	6000	845	5070000
4	Протокол от 15.05.25г	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов с амосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 3 км**	т·км	3600	124	446400
			Добавить повторное фрезерование				
5	Протокол от 15.05.25г	1220-0101-0603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное.Срезка методом холодного фрезерования самоходными доро жными фрезами при ширине барабана 2000 мм,толщинаслоя до 100 мм**	$м^2$	6000	845	5070000
6	Протокол от 15.05.25г	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов с амосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 3 км**	т·км	3600	124	446400
			Добавить разборку существующего основания S=6000 $м^2$ толщиной Н=0,15м.ПК 0+30-ПК 3+60				
7	Протокол от 15.05.25г	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание щебеночное. Разборка**	$м^3$	900	1059	953100
8	Протокол от 15.05.25г	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный(механизированная) от разборки .Погрузка**	т	1134	254	288036
9	Протокол от 15.05.25г	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше15 до 20 км**	т·км	20412	31	632772
		Отдел 2.	**ЛС 2-2-1.Устройство дорожной одежды (основная дорога) в "корыте"**				**24662869**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1924060
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*939520*
			машины и механизмы	тенге			5496143
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1075877*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			16945066
			перевозки	тенге			297600
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	787		

1		2	3	4	5	6	7
			Третий участок (от ул.Пригородная до 7 магистрали)				
10	1	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1000	3386	3386000
			Согласно Протокола согласования от 18.07.2024				
11	Протокол от 18.07.24г	211-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм	$м^3$	893	3642	3252306
12	3	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фрезерованный материал. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	400	316	126400
13	4	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	2400	124	297600
			Устройство основания				
14	5	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	5000	591	2955000
15	6	Калькуляция	Щебеночно-песчаная смесь С4	$м^3$	745	7756	5778220
16	7	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,22	197789	241303
17	8	7101-0602-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	$м^2$ покрытия	1770	33	58410
18	9	Прайс	Стеклосетка Glass TexGrid	$м^2$	1823,1	1427,64	2602730
19	10	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1770	2402	4251540
20	11	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$	1770	968	1713360
							14510505
		Отдел 3.	**ЛС 2-3-1.Устройство тротуаров**				
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5967840
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2955287*
			машины и механизмы	тенге			347265
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*83060*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8195400
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1393		
			Устройство технологического тротуара				
			Протокол от 15.05.2025г.Дополнительный объем				
21	Протокол от 15.05.25г	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания под тротуары, толщиной 12 см (Н=10см). Устройство	$м^2$ покрытия	300	1593	477900
22	Протокол от 15.05.25г	6113-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	$м^2$ покрытия	-300	78	-23400
23	Протокол от 15.05.25г	211-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм	$м^3$	36,6	3642	133297

1		2	3	4	5	6	7
24	Протокол от 15.05.25г	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка(Н=5см). Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	15	3288	49320
25	Протокол от 15.05.25г	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	16,5	2457	40541
26	Протокол от 15.05.25г	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	300	5063	1518900
27	Протокол от 15.05.25г	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	300	3744	1123200
			Устройство пешеходного тротуара				
			Протокол от 15.05.2025г.Дополнительный объем				
28	Протокол от 15.05.25г	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых природных другие виды покрытия	м	600	6224	3734400
29	Протокол от 15.05.25г	255-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	600	8437	5062200
30	Протокол от 15.05.25г	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86* *ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86.* *Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода растм 2вора цементного - 0,33.* *Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33*	м бортового камня	400	4727	1890800
31	Протокол от 15.05.25г	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	6,4	78648	503347

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

_____**Мальчушкина Н.Ю.(директор)**

_____**Егоров В.Н. (гл.инженер)**

Эксперт технического надзора
ТОО «Нурай-Сервис»

_____**Тенисов А.А.. (эксперт)**

Авторский надзор : ТОО «Каздорпроект»

_____**Бетцольд А.А. (ГИП)**

Принял: Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____**Ботнарь Г.В. (зам. руководителя)**

_____**Кожанов М.М (зав. сектором автомобильных дорог)**

_____**Нургазин Д. А (главный специалист сектора дорог)**