Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство 5-ти одноквартирных коммунальных жилых домов в с.Иргиз

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№15	27.10.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	20 670 000			20 670 000			-	20 670 000
в т.ч. за октябрь 2021г.		20 670 000		20 670 000			-	20 670 000

Итого к оплате за октябрь 2021г: 20 670 000 (Двадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч) тенге

Генподрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Умиров Ю.Б.

Субподрядчик
ТОО "М-СапаКурылыс"

Коптлеуов М.А.

Генподрядчик: ТОО "ЭлитстройсервисАктобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"

Форма 2

Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство 5-ти одноквартирных коммунальных жилых домов в

Акт
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата	в т. ч.	зарплата	в т. ч.	оборудовани	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Монтажные работы (Электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение)									
1	1128-0309-0501	**Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи НР = 87 %**	км провода	0,221	1042990	343916,74	230501	76006	98280	70770	325373
					254366,1	113712,36	56215	25130	–	24102	
2	1308-0206-1501	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по фасаду НР = 72 %**	м трассы	4	612,61	31,42	2450	126	658	1224	3968
					416,64	8,16	1667	33	–	294	
3	2306-1201-	**Провод самонесущий изолированный**	км	0,221	613077		135490		135490	–	146329
					–		–		–	10839	
4	2306-1003-0103	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,00027	1215700		328		328	–	354
					–		–		–	26	
5	1133-0202-	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ**	опора	1	14871,9	7213,6	14872	7214	668	8481	25221
					6990,62	3609,6	6991	3610	–	1868	

6	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	6	7365,44	3120,62	44193	18724	4006	24663	74364
					3577,14	1560,96	21463	9366	–	5508	
7	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	22801,1	11612,42	22801	11612	668	13066	38736
					10521	5811,84	10521	5812	–	2869	
8	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	11	27176		298936		298936	–	322851
					–		–		–	23915	
9	1133-0101-	Плиты анкерные сборные	м3	0,25	11889,34	7122,24	2972	1781	–	1333	4649
					4767,1	1896,78	1192	474	–	344	
10	2104-0305-	Плиты П-3и	шт.	5	19111		95555		95555	–	103199
					–		–		–	7644	
11	2404-0207-	Стяжка Г1	шт.	5	9265		46325		46325	–	50031
					–		–		–	3706	
12	1308-0208-	Проводник заземляющий. Монтаж НР	м	19,8	567,24	3,97	11231	79	1099	7253	19963
					507,78	0,98	10054	19	–	1479	
13	2404-0207-5927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	8214		24642		24642	–	26613
					–		–		–	1971	
14	2404-0207-	Бандажи дистанционные	шт.	2	430		860		860	–	929
					–		–		–	69	
15	2404-0206-0109	Зажимы ответвительные CD153N	шт.	4	651		2604		2604	–	2812
					–		–		–	208	

16	2404-0207-3133	Зажимы плашечные SD35	шт.	8	3526		28208		28208	–	30465
					–		–		–	2257	
17	2404-0207-	Колпачки герметичные CE25.150	шт.	4	191		764		764	–	825
					–		–		–	61	
18	2404-0207-4901	Крюк монтажный	шт.	9	3246		29214		29214	–	31551
					–		–		–	2337	
19	2404-0207-	Кронштейн анкерный	шт.	1	2199		2199		2199	–	2375
					–		–		–	176	
20	2404-0207-4406	Лента стальная RF2007 ГОСТ Р 51177-2017	м	19	382		7258		7258	–	7839
					–		–		–	581	
21	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	98		1274		1274	–	1376
					–		–		–	102	
22	2404-0207-3107	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции	шт.	16	1016		16256		16256	–	17556
					–		–		–	1300	
23	2404-0203-0902	Зажимы натяжные PA1500	шт.	1	2739		2739		2739	–	2958
					–		–		–	219	
24	2404-0202-	Зажимы поддерживающие RSC 25-120	шт.	6	1903		11418		11418	–	12331
					–		–		–	913	
25	2404-0207-3259	Зажимы анкерные (СИП)	шт.	3	1626		4878		4878	–	5268
					–		–		–	390	
26	1308-0208-	Заземлитель горизонтальный из	м	42	624,44	23,12	26226	971	17600	5730	34513
					182,28	7,18	7656	302	–	2557	

27	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	15	462,49	16,63	6937	249	3563	2300	9976
					208,32	4,57	3125	69	–	739	
		Итого по разделу 2					1 302 425				
		Раздел 3 Ответвление на существующей опоре									
28	1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР = 80 %	ответвление	1	2010,53	442,08	2011	442	–	1416	3701
					1568,45	201,6	1568	202	–	274	
29	2306-1201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,125	154243		19280		19280	–	20822
30	2404-0207-	Хомуты стяжные	кг	0,045	– 186		– 8		– 8	1542 –	9
31	2404-0207-3152	Зажимы ответвительные	шт.	10	– 1811		– 18110		– 18110	1 –	19559
32	2404-0207-	Зажимы анкерные	шт.	10	– 1865		– 18650		– 18650	1449 –	20142
33	2404-0207-4406	Лента стальная RF2007 ГОСТ Р 51177-2017	м	5	– 382		– 1910		– 1910	1492 –	2063
					–		–		–	153	

34	2404-0207-	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-	шт.	5	98		490		490	–	529
					–		–		–	39	
35	2404-0207-2309	Кронштейн анкерный СА16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	478		4780		4780	–	5162
					–		–		–	382	
		Итого по разделу 3					**71 987**				
		Итого по разделу 2-3					**1 374 412**				
		Раздел 1 Надземный газопровод низкого давления									
1	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,125	1009716	451591,25	126214	56449	1083	83313	226289
					549460	123772,8	68683	15472	–	16762	
2	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина	м	125	403		50375		50375	–	54405
					–		–		–	4030	
3	1122-1101-0101	Врезка в существующие сети из стальных труб Ду 50 мм НР = 99 %	врезка	5	4960,85	2346,82	24804	11734	3151	13493	41361
					1983,8	742,06	9919	3710	–	3064	
4	2302-0101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15	287		4305		4305	–	4649
					–		–		–	344	
5	2302-1104-0404	Кронштейны	комплект	30	550		16500		16500	–	17820
					–		–		–	1320	
6	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	15	201,21	4,83	3018	72	1595	937	4271
					90,03	0,54	1350	8	–	316	

7	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ktpp1=2; ktpm1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	15	72,16	3,42	1082	51	242	550	1763
					52,61	0,54	789	8	–	131	
8	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	125	560,11	–	70014	–	1833	66817	147777
					545,45	–	68181	–	–	10946	
9	1125-0128-0101	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов	стык	5	32834,66	30213,86	164173	151069	–	40343	220877
					2620,8	6245,76	13104	31229	–	16361	
		Итого по разделу 1					**719 212**				
####	Раздел 2 Ввод газопровода в здание										
10	1122-1101-0101	Ввод газопровода в здание. Монтаж НР = 99 %	врезка	5	4480,85	2346,82	22404	11734	751	13493	38769
					1983,8	742,06	9919	3710	–	2872	
11	2301-0101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		465		6975		6975	–	7533
					–		–		–	558	
12	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % ktpp1=2; ktpm1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,6	201,21	4,83	322	8	170	100	456
					90,03	0,54	144	1	–	34	
13	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ktpp1=2; ktpm1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,6	72,16	3,42	115	5	26	59	188

				52,61	0,54	84	1	–	14	
14	2302-0101-1302	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	5	104		520		520	–	562
					–		–		–	42	
15	2302-0101-1402	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ	шт.	5	93		465		465	–	502
					–		–		–	37	
16	2302-0101-1502	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ	шт.	5	92		460		460	–	497
					–		–		–	37	
17	2302-0101-0105	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	20	100		2000		2000	–	2160
					–		–		–	160	
		Итого по разделу 2					50 667				
		Раздел 3 Опора под надземный газопровод									
18	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,062	25836,65	1151,95	1602	71	1189	327	2083
					5512,5	269,04	342	17	–	154	
19	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,62	201,21	4,83	125	3	66	39	177
					90,03	0,54	56	–	–	13	

20	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ktpp1=2; ktpm1=2; кэкс1=2; kмат1=2;	м2	0,62	72,16	3,42	45	2	10	23	73
					52,61	0,54	33	–	–	5	
21	1127-0902-0101	Опора под надземный газопровод. Установка НР = 108 %	шт.	1	4689,97	815,59	4690	816	274	4176	9575
					3600	267,39	3600	267	–	709	
22	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8	1023		2864		2864	–	3093
					–		–		–	229	
23	2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97/основание и полка/	т	0,001	265394		265		265	–	286
					–		–		–	21	
		Итого по разделу 3					15 287				
0	Раздел 4 Выход из земли газопровода										
24	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	3	1435,77	924,48	4307	2773	–	2276	7110
					511,29	254,95	1534	765	–	527	
25	2302-0302-2404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	1	275		275		275	–	297
					–		–		–	22	
26	2302-0302-9204	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	1	1148		1148		1148	–	1240
					–		–		–	92	
27	2302-0304-2203	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	1	2208		2208		2208	–	2385

									–	177
28	1116-0601-0201	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка НР = 98 %**	**шт.**	**1**	1495,18	54,84	1495	55	329	1116	2820
					1111,5	26,88	1112	27	–	209	
29	2302-0103-0104	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25**	**шт.**	**2**	552		1104		1104	–	1192
					–		–		–	88	
30	2304-0901-0102	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30 °С до +200 °С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	12644		12644		12644	–	13656
					–		–		–	1012	
31	1122-0501-0101	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,0075**	297433,7	74602,49	2231	560	10	1802	4356
					221440	21261,92	1661	159	–	323	
32	1122-0301-0101	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99**	**км трубопровода**	**0,0008**	452883,9	70145,74	362	56	8	315	731
					372922	25302,64	298	20	–	54	
33	2301-0501-1305	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,75**	158		119		119	–	129
					–		–		–	10	
34	2301-0201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,8**	1023		818		818	–	883
					–		–		–	65	

35	2301-0101-0203	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,6**	403		1048		1048	–	1132
					–		–		–	84	
36	2302-0101-0115	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1**	182		182		182	–	197
					–		–		–	15	
37	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;**	**м2**	**0,9**	201,21	4,83	181	4	96	56	256
					90,03	0,54	81	–	–	19	
38	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %**	**м2**	**0,9**	79,51	1,71	72	2	46	17	96
					26,31	0,26	24	–	–	7	
39	1108-0101-0307	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**0,15**	876,16	19,83	131	3	86	39	184
					280,69	2,69	42	–	–	14	
40	1106-0101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,064**	25836,65	1151,95	1654	74	1227	337	2150
					5512,5	269,04	353	17	–	159	
41	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;**	**м2**	**0,62**	201,21	4,83	125	3	66	39	177
					90,03	0,54	56	–	–	13	

42	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	м2	0,62	72,16	3,42	45	2	10	23	73
					52,61	0,54	33	–	–	5	
43	1127-0902-0101	**Опора под надземный газопровод. Установка НР = 108 %**	шт.	1	4689,97	815,59	4690	816	274	4176	9575
					3600	267,39	3600	267	–	709	
44	2301-0201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,8	1023		2864		2864	–	3093
					–		–		–	229	
45	2105-0101-0402	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97/основание и полка/**	т	0,001	265394		265		265	–	286
					–		–		–	21	
		Итого по разделу 4					**52 018**				
		Раздел 5 Контрольная трубка Контрольный пункт									
46	1124-0207-0201	**Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %**	шт.	6	7519,5	2146,43	45117	12879	10834	25879	76676
					3567,48	789,12	21405	4735	–	5680	
47	2302-0101-1304	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	шт.	6	201		1206		1206	–	1302
					–		–		–	96	
48	2302-0301-1732	**Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16**	шт.	6	891		5346		5346	–	5774
					–		–		–	428	

49	1115-0403-1004	Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,66	907,08	1,04	599	1	90	406	1085
					769,39	0,51	508	–	–	80	
50	1124-0207-0202	Пункт контрольный. Устройство НР = 99 %	шт.	6	6009,64	619,1	36058	3715	15078	18689	59127
					2877,55	268,8	17265	1613	–	4380	
51	2102-0101-0513	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,03	18227		547		547	–	591
					–		–		–	44	
52	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,36	1725		621		621	–	671
					–		–		–	50	
53	2306-0128-0104	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,048	96438		4629		4629	–	4999
					–		–		–	370	
		Итого по разделу 5					150 225				

Раздел 6 Подземный газопровод низкого давления

54	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	137,3	154,62	146,26	21229	20082	–	4490	27777
					8,36	37,06	1148	5088	–	2058	
55	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	13	2006,93	–	26090	–	–	18785	48465
					2006,93	–	26090	–	–	3590	

56	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	103,3	35,22	35,22	3638	3638	–	963	4969
					–	12,94	–	1337	–	368	
57	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	47	872,86	–	41024	–	–	29537	76206
					872,86	–	41024	–	–	5645	
58	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	103,3	161,41	76,31	16674	7883	–	8953	27677
					85,1	35,28	8791	3644	–	2050	
59	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	19,6	3109,64	159,5	60949	3126	37191	21338	88870
					1052,64	47,04	20632	922	–	6583	
60	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,172	315701,8	84364,07	54301	14511	381	43101	105194
					229120	23994,3	39409	4127	–	7792	
61	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	173,72	552		95893		95893	–	103564
					–		–		–	7671	
62	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,013	297433,7	74602,49	3867	970	18	3123	7549
					221440	21261,92	2879	276	–	559	

63	2301-0502-0804	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;**	**м**	**13,13**	221		2902		2902	–	3134
					–		–		–	232	
64	1308-0201-0601	**Сигнальная лента. Прокладка НР = 72 %**	**м кабеля**	**217**	225,1	97,34	48847	21123	10225	17594	71756
					80,64	31,97	17499	6937	–	5315	
65	2113-0809-0301	**Лента сигнальная Осторожно Газ**	**м**	**217**	114		24738		24738	–	26717
					–		–		–	1979	
66	1122-0501-0103	**Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,032**	360101,4	106803,91	11523	3418	159	8841	21993
					248320	30755,96	7946	984	–	1629	
67	2301-0502-0813	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-**	**м**	**32**	2409		77088		77088	–	83255
					–		–		–	6167	
68	1122-1401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %**	**м трубы, уложенной в футляре**	**32**	1413,27	7,53	45225	241	8685	36008	87732
					1134,34	2,28	36299	73	–	6499	
69	1122-1401-0401	**Концы футляра Заделка битумом и прядью НР = 99 %**	**футляр**	**6**	31562,46	3239,54	189375	19437	111786	57968	267130
					9691,87	67,2	58151	403	–	19787	
70	1122-0801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**2**	1435,77	924,48	2872	1849	–	1518	4741
					511,29	254,95	1023	510	–	351	

71	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	9	1435,77	924,48	12922	8320	–	6828	21330
					511,29	254,95	4602	2295	–	1580	
72	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	4	2115,88	1361,29	8464	5445	–	4475	13974
					754,59	375,55	3018	1502	–	1035	
73	2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	2	726		1452		1452	–	1568
					–		–		–	116	
74	2302-0302-6134	Арматура для врезки под давлением ПЭ 100 SDR 11, DN 160x75, PN 16	шт.	1	3587		3587		3587	–	3874
					–		–		–	287	
75	2302-0302-6111	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16	шт.	1	840		840		840	–	907
					–		–		–	67	
76	2302-0302-9207	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 16	шт.	1	1913		1913		1913	–	2066
					–		–		–	153	
77	2302-0302-9204	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 16	шт.	4	1148		4592		4592	–	4959
					–		–		–	367	
78	2302-0302-5104	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16	шт.	4	1568		6272		6272	–	6774
					–		–		–	502	
79	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	185	560,11	–	103620	–	2712	98890	218711
					545,45	–	100908	–	–	16201	

80	1125-0211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР = 91 %	стык	4	20990,7	19690,56	83963	78762	40	19513	111754
					1290,24	4070,4	5161	16282	–	8278	
		Итого по разделу 6					1 442 646				
		Раздел 7 Опознавательный столбик -10шт									
81	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	10	997,86	813,23	9979	8132	–	3792	14873
					184,63	342,08	1846	3421	–	1102	
82	1127-0901-0301	Столбики сигнальные. Установка НР = 108 %	шт.	10	1814,35	868,93	18144	8689	2382	11578	32100
					707,2	364,8	7072	3648	–	2378	
83	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 К=10,000;	м3	0,7	17580		12306		12306	–	13290
					–		–		–	984	
84	2105-0101-0403	Табличка указатель К=10,000;	т	0,0092	250617		2306		2306	–	2490
					–		–		–	184	
		Итого по разделу 7					62 753				
		Раздел 8 Установка шарового крана под ковер									
85	1131-0701-0601	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство НР = 88 %	колонка	1	9487,63	232,73	9488	233	4541	4148	14727
					4713,75	–	4714	–	–	1091	
86	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,02	6027,04	997,06	121	20	39	66	202
					3085,68	403,2	62	8	–	15	

87	2301-0201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	5334		1067		1067	–	1152
					–		–		–	85	
88	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00265	250617		664		664	–	717
					–		–		–	53	
89	2304-0902-0108	Краны шаровые DN 65	шт.	1	27633		27633		27633	–	29844
					–		–		–	2211	
90	2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63,	шт.	2	765		1530		1530	–	1652
					–		–		–	122	
91	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,22	8812,21	1732,79	1939	381	822	845	3007
					3343,68	739,2	736	163	–	223	
92	1106-0101-0115	Отмостка. Устройство НР = 91 %	м3	0,44	22388,7	1684,43	9851	741	8224	964	11680
					2013,75	392,46	886	173	–	865	
		Итого по разделу 8					62 981				
		Итого по разделу 1-8					2 555 789				

Наружные сети водопровода

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3843,6	154,62	146,26	594297	562165	–	125695	777591

				8,36	37,06	32132	142444	–	57599	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	115,3	2006,93	–	231399	–	–	166607	429846
					2006,93	–	231399	–	–	31840	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3365,1	35,22	35,22	118519	118519	–	31352	161861
					–	12,94	–	43544	–	11990	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	593,8	872,86	–	518304	–	–	373177	962799
					872,86	–	518302	–	–	71318	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3365,1	161,41	76,31	543161	256791	–	291666	901613
					85,1	35,28	286370	118721	–	66786	
		Итого по разделу 1					3 233 710				
		Раздел 2 Устройство трубопровода									
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	96,93	3109,64	159,5	301417	15460	183925	105526	439498
					1052,64	47,04	102032	4560	–	32555	
7	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1149	297433,7	74602,49	34175	8572	160	27607	66725
					221440	21261,92	25443	2443	–	4943	
8	2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	53,631	139		7455		7455	–	8051
					–		–		–	596	

9	2301-0501-1107	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;**	**м**	**62,418**	294		18351		18351	–	19819
					–		–		–	1468	
10	1122-0501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,4272**	360101,4	106803,91	153835	45627	2126	118029	293613
					248320	30755,96	106082	13139	–	21749	
11	2301-0501-1112	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**431,472**	1359		586370		586370	–	633280
					–		–		–	46910	
12	1129-0174-0101	**Гильзы из стальных труб диаметром 125 мм. Установка НР = 110 %**	**гильза**	**6**	1012,63	0,58	6076	3	26	6652	13746
					1007,76	–	6047	–	–	1018	
13	1129-0174-0101	**Гильзы из стальных труб диаметром 50 мм. Установка НР = 110 %**	**гильза**	**5**	1012,63	0,58	5063	3	21	5543	11454
					1007,76	–	5039	–	–	848	
14	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**0,35**	201,21	4,83	70	2	37	22	99
					90,03	0,54	32	–	–	7	
15	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**0,35**	72,16	3,42	25	1	6	12	40
					52,61	0,54	18	–	–	3	
16	1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %**	**м трубопровода**	**114,9**	86,74	1,1	9966	126	48	9596	21127
					85,22	–	9792	–	–	1565	

17	1116-1101-0102	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %**	**м трубопровода**	**427,2**	86,74	1,1	37055	470	179	35678	78552
					85,22	–	36406	–	–	5819	
18	1122-0701-0101	**Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,1149**	61348,39	–	7049	–	392	6590	14730
					57937,5	–	6657	–	–	1091	
19	1122-0701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,4272**	71523,26	–	30555	–	5804	24503	59463
					57937,5	–	24751	–	–	4405	
20	1116-1001-0108	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %**	**врезка**	**5**	14224,49	325,27	71122	1626	24741	44085	124424
					8951,04	46,08	44755	230	–	9217	
21	1125-0129-0501	**Установка указательного знака пожарного гидранта НР = 91 %**	**знак**	**2**	2685,1	–	5370	–	1842	3210	9266
					1764	–	3528	–	–	686	
22	1122-1001-0103	**Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**1**	2784,49	182,48	2784	182	555	2106	5281
					2047,5	78,72	2048	79	–	391	
23	2303-0103-0908	**Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**1**	47941		47941		47941	–	51776
					–		–		–	3835	
24	2302-0803-1301	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-**	**шт.**	**1**	115374		115374		115374	–	124604
					–		–		–	9230	
25	1122-0801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**17**	1435,77	924,48	24408	15716	–	12896	40288
					511,29	254,95	8692	4334	–	2984	

26	2911-0000-0000 (пл)Прайс	**Седловидный хомут Ду 110х25**	**шт**	**5**	1		5		5	–	5
					–		–		–	–	
27	2302-0301-0307	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25х3/4, PN 16**	**шт.**	**10**	168		1680		1680	–	1814
					–		–		–	134	
28	2302-0302-2410	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	**шт.**	**1**	1873		1873		1873	–	2023
					–		–		–	150	
29	2302-0303-5424	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63, PN 10**	**шт.**	**1**	1133		1133		1133	–	1224
					–		–		–	91	
30	2304-0501-0102	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ**	**шт.**	**5**	957		4785		4785	–	5168
					–		–		–	383	
31	1122-0801-0202	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**4**	2115,88	1361,29	8464	5445	–	4475	13974
					754,59	375,55	3018	1502	–	1035	
32	2302-0303-2406	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	**шт.**	**4**	1286		5144		5144	–	5556
					–		–		–	412	
33	1116-0601-0202	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %**	**шт.**	**4**	2628,22	165,25	10513	661	2047	7882	19867
					1951,3	59,52	7805	238	–	1472	
34	2304-0101-0203	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4**	19547		78188		78188	–	84443
					–		–		–	6255	

35	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN	шт.	8	2624		20992		20992	–	22671
					–		–		–	1679	
36	2302-0302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	6	1560		9360		9360	–	10109
					–		–		–	749	
37	2302-0101-1302	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб	шт.	5	104		520		520	–	562
					–		–		–	42	
38	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	66399,56	54,84	66400	55	64344	2008	73881
					2000,7	26,88	2001	27	–	5473	
		Итого по разделу 2					2 257 133				
		Раздел 3 Устройство колодцев									
39	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	19,1	154,62	146,26	2953	2794	–	625	3864
					8,36	37,06	160	708	–	286	
40	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,3	2006,93	–	602	–	–	433	1118
					2006,93	–	602	–	–	83	
41	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,2	35,22	35,22	324	324	–	86	443
					–	12,94	–	119	–	33	
42	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,6	872,86	–	1397	–	–	1006	2595
					872,86	–	1397	–	–	192	

43	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9,2	161,41	76,31	1485	702	–	798	2466
					85,1	35,28	783	325	–	183	
44	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,85	22353,82	9293,45	130770	54367	15813	81919	229704
					10357,34	3787,39	60590	22156	–	17015	
45	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18911		56733		56733	–	61272
					–		–		–	4539	
46	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	16873		101238		101238	–	109337
					–		–		–	8099	
47	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	19492		58476		58476	–	63154
					–		–		–	4678	
48	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	11532		34596		34596	–	37364
					–		–		–	2768	
49	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	5127		30762		30762	–	33223
					–		–		–	2461	

50	2104-0301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3**	5654		16962		16962	–	18319
					–		–		–	1357	
51	2303-0101-0308	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4**	18736		74944		74944	–	80940
					–		–		–	5996	
52	2106-0801-0101	**М/конструкции стремянки**	**т**	**0,0483**	497991		24053		24053	–	25977
					–		–		–	1924	
53	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР =**	**м2 поверхности**	**32,48**	876,16	19,83	28458	644	18697	8560	39979
					280,69	2,69	9117	87	–	2961	
54	1108-0101-0202	**Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %**	**м3 основания**	**0,72**	5654,81	1744,26	4071	1256	2184	1088	5572
					877,2	746,72	632	538	–	413	
55	1106-0101-0114	**Бетонная отмостка. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**1,62**	20093,03	1184,94	32551	1920	28863	2012	37328
					1091,25	273,64	1768	443	–	2765	
		Итого по разделу 3					**752 655**				
		Итого по разделу 1-3					**6 243 498**				
		Раздел 1 Ограждение									
1	1101-0205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**11,4**	2637,6	–	30069	–	–	21649	55855
					2637,6	–	30069	–	–	4137	
2	1110-0113-0102	**Заборы решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов НР = 90 %**	**м2 забора**	**546**	3244,86	26,16	1771693	14283,36	5413568	716078	2686793
					1449,56	7,66	791460	4182,36	–	199022	

3	1110-0113-0202	Калитки решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов НР = 90 %	м2 калиток	6	9387,86	137,01	56327	822,06	231206	20474	82945
					3745,95	45,52	22476	273,12	–	6144	
4	1110-0113-0302	Ворота решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов НР = 90 %	м2 ворот	36	8234,22	66,56	296432	2396,16	430772	110273	439241
					3381,3	22,18	121727	798,48	–	32536	
		Итого по разделу 1					3 264 834				
		Раздел 3 Надворная уборная									
20	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	13,5	1672,44	–	22578	–	–	16256	41941
					1672,44	–	22578	–	–	3107	
21	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	4	9790,91	1667,5	39164	6670	6381	27184	71656
					6528,06	779,52	26112	3118	–	5308	
22	1106-0101-0113	Выгреб. Устройство НР = 91 %	м3	23	26344,61	1151,95	605926	26495	452644	121008	785089
					5512,5	269,04	126788	6188	–	58155	
23	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР =	м2 поверхности	20	876,16	19,83	17523	397	11513	5271	24618
					280,69	2,69	5614	54	–	1824	
24	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкци	0,075	101081,2	1427,49	7581	107	5704	1633	9951
					23602,8	583,68	1770	44	–	737	

25	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкци	1,15	92298,45	1044,33	106143	1201	76842	25790	142488
					24435	483,84	28100	556	–	10555	
26	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	5,85	9655,29	106,94	56483	626	47697	7620	69231
					1394,95	52,42	8160	307	–	5128	
27	1115-0501-0105	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,91	1408,77	18,59	1282	17	942	264	1670
					355,5	6,04	324	6	–	124	
28	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 94 %	м2 пола	19	1695,22	19,59	32209	372	22282	9130	44646
					502,88	8,33	9555	158	–	3307	
29	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	9	2188,49	78,75	19696	709	14611	4234	25844
					486,33	25,02	4377	225	–	1914	
30	1110-0110-0101	Крышка выгреба и вытяжной короб. Установка НР = 90 %	м3	1,2	119036,9	1341,71	142844	1610	77118	58299	217234
					53430	551,04	64116	661	–	16091	
		Итого по разделу 3					1 434 368				

Раздел 7 Малые архитектурные формы

68	8601-0302-0301	Скамья прямолинейная без спинки НР = 0	шт.	5	45894	200	229470	1000	200050	24940	274763
					5684	53	28420	265	–	20353	
69	8601-0307-0201	Стойки для сушки белья НР = 0	комплект	1,66357	33703	642	56067	1068,012	159495	1659	62344
					1162	194	1933	322,7326	–	4618	
		Итого по разделу 7					337 107				

Раздел 1 Выгреб V-3.0 м3

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	221,1	154,62	146,26	34186	32338	–	7230	44729
					8,36	37,06	1848	8194	–	3313	
2	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	16,5	3214,56	–	53040	–	–	38189	98527
					3214,56	–	53040	–	–	7298	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	111,1	35,22	35,22	3913	3913	–	1035	5344
					–	12,94	–	1438	–	396	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	111,1	161,41	76,31	17933	8478	–	9630	29768
					85,1	35,28	9455	3920	–	2205	
5	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	20,48	5654,81	1744,26	115811	35722	62123	30930	158480
					877,2	746,72	17965	15293	–	11739	

6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	16,8	17165,95	1096,16	288388	18415	248608	23168	336480
					1271,7	243,67	21365	4094	–	24924	
7	1106-1301-0304	Выгреб. Устройство НР = 91 %	м3	11,88	48329,43	4626,13	574154	54958	328797	191087	826460
					16026,75	1648,8	190398	19588	–	61219	
8	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	30708		153540		153540	–	165823
					–		–		–	12283	
9	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	15	19223		288345		288345	–	311413
					–		–		–	23068	
10	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	4518		22590		22590	–	24397
					–		–		–	1807	
11	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	29040		145200		145200	–	156816
					–		–		–	11616	
12	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	5654		28270		28270	–	30532
					–		–		–	2262	
13	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-	т	0,0144	255067		3673		3673	–	3967

					–		–		–	294
14	1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,014	500587,9	93771,26	7008	1313	469	5569	13583
					373329	28410,24	5227	398	–	1006	
15	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	5	21757,15	191,94	108786	960	100313	7903	126024
					1502,57	94,08	7513	470	–	9335	
16	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	18064		90320		90320	–	97546
					–		–		–	7226	
17	1141-0103-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР = 79	м2	425,6	643,83	1,18	274014	502	115	215984	529198
					642,38	–	273397	–	–	39200	
18	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	144,4	1570,86	85,52	226832	12349	116087	94165	346677
					681,41	12,32	98396	1779	–	25680	
19	1120-0701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 350 мм. Установка НР = 98 %	зонт	5	3943,59	44,22	19718	221	16417	3084	24626
					615,93	13,44	3080	67	–	1824	
20	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,15	23329,81	1096,16	3499	164	3144	207	4002
					1271,7	243,67	191	37	–	296	
		Итого по разделу 1 Выгреб V-3.0 м3						**3 334 392**			

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Наружные сети электроснабжения	1 374 412
Итого по главе 4	1 374 412
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	
Наружные сети газоснабжения	2 555 789
Наружные сети водопровода и канализации	9 577 890
Итого по главе 6	
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории	
Благоустройство	
Итого по главам 1-3-7	5 036 309
Итого по главе 4-6-7	**20 544 400**
Временные здания и сооружения (1,3	267 077
Итого:	**20 811 477**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07	430 798
Итого:	**21 242 275**
С учетом скидки субподрядчика	20 670 000
Всего по объекту:	**20 670 000**

Генподрядчик: Директор ТОО "ЭлитстройсервисАктобе"

Умиров Ю.Б

Субподрядчик: Директор ТОО "М-СапаКурылыс"

Коптлеуов М.А.