Счет-фактура № 000000007 от 29.05.2020

Дата оборота по реализации: 29.05.2020г.

Поставщик: ТОО "М-СапаКурылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 160140000450, г.Актобе, ул.Гастелло, 14

ИИК поставщика: KZ39914042203KZ000TP, в банке ДБ АО «Сбербанк», БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №3 от 30.03.2020г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, г.Актобе, жилой массив Рауан

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 011240003461, г.Актобе, ул. Гастелло, 14

ИИК получателя: KZ348560000003923904, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KSJBKZX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Рауан" города Актобе	работа	1	16 000 000,00	16 000 000,00	Без НДС	0,00	16 000 000,00		
Всего по счету:					**16 000 000,00**		**0,00**	**16 000 000,00**		

Руководитель: Коптлеуов М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение
к приказу Министерства финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458
Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Элитстройсервис-Актобе" г.Актобе, Гастелло 14** — **011240003461**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "М-СапаКурылыс" г.Актобе, ул.Гастелло, 14** — **160140000450**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №3 от 30.03.2020г.

Номер документа	Дата составления
7	29.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Рауан" города Актобе			Работа	1	16 000 000.00	16 000 000,00
				Итого		x	16 000 000,00

Сведения об использовании запасов,
полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Коптлеуов М.А.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / подпись / Умиров Ю.Б.
должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2020г.

М.П.

Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

Заполняется в случае, если даты выполенных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и

даты подписания (принятия) работ (услуг)

Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Рауан" города Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за май месяц 2020г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования	организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование код	наименование	код
			№ 3	30.03.2020г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	16 000 000			16 000 000			0	16 000 000
в т.ч. За май 2020г.		16 000 000		16 000 000			0	16 000 000

Итого к оплате за май месяц 2020г: 16 000 000 (шестнадцать миллионов) тенге

Генподрядчик
Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Умиров Ю.Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "М-СапаКурылыс"

Коптлеуов М.А.

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"
Наименование стройки: Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Рауан", г. Актобе

Форма №2

АКТ
приемки выполненных работ
за май месяц 2020 год

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 3 Сборные элементы цоколя, альбом КЖ2							
35	11-070502-0105	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны	шт		19	12543,95	238335	62,1
								105207
	01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	9,48	180,12	895,41	161281	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	9,5		8135	
		Итого по заработной плате					169416	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,357	6,783	154,01	1045	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,038	0,722	1797,83	1298	
						856,4	618	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	8,778	3568,7	31326	
						856,4	7517	
		Итого по эксплуатации машин					33669	
43	11-070509-0102	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка (см.узлы 12,15,16)	шт		10	4801,2	48012	62,1
								14494
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2,44	24,4	846,81	20662	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	3,125		2677	
		Итого по заработной плате					23339	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	0,205	1797,83	369	
						856,4	176	

31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	2,92	3568,7	10421	
					856,4	2501	
	Итого по эксплуатации машин					10790	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ Р	шт.	1	10	–	–	
21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,9	19	547,44	10401	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,0125	0,125	14576,5	1822	
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0046	0,046	19875,31	914	
21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ	т	0,00116	0,0116	295123,74	3423	
	Итого по материалам					16560	
45 11-070509-0104	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт		52	6348,69	330132	62,1
							111249
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	3,7	192,4	846,81	162926	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3642	18,9384		16219	
	Итого по заработной плате					179145	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0342	1,7784	1797,83	3197	
					856,4	1523	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,33	17,16	3568,7	61239	
					856,4	14696	
	Итого по эксплуатации машин					64436	
48 11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт		188	4513,53	848543	62,1
							284993
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2,66	500,08	846,81	423473	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	41,3976		35453	
	Итого по заработной плате					458926	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	52,8656	154,01	8142	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	4,1736	1797,83	7503	
					856,4	3574	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	37,224	3568,7	132841	
					856,4	31879	
	Итого по эксплуатации машин					148486	

50 11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт		3	2342	7026	62,1
							3024
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1,62	4,86	882,62	4290	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2256	0,6768		579	
	Итого по заработной плате					4869	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0142	0,0426	154,01	7	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,0168	1797,83	30	
					856,4	14	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,22	0,66	3568,7	2355	
					856,4	565	
	Итого по эксплуатации машин					2392	
60 11-070503-0107	Ригели, масса до 3 т. Укладка (см.узлы 40.41,42,43,44)	шт		70	12174,77	852234	62,1
							196416
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	4,68	327,6	882,62	289146	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4528	31,696		27144	
	Итого по заработной плате					316290	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2433	87,031	154,01	13404	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0348	2,436	1797,83	4380	
					856,4	2086	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,418	29,26	3568,7	104420	
					856,4	25058	
	Итого по эксплуатации машин					122204	
71 11-070503-0108	Ригели, масса до 5 т. Укладка	шт		24	23892,5	573420	62,1
							85002
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	5,89	141,36	882,62	124767	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5893	14,1432		12112	
	Итого по заработной плате					136879	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,3759	33,0216	154,01	5086	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0613	1,4712	1797,83	2645	

					856,4	1260	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,528	12,672	3568,7	45223	
					856,4	10852	
	Итого по эксплуатации машин					52954	
78 11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (ОС1,ОС2,ОС3)	т		0,1624	326046,8	52950	62,1
							15663
01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	170	27,608	908,2	25074	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,17377		149	
	Итого по заработной плате					25223	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	8,246672	154,01	1270	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,173768	1797,83	312	
					856,4	149	
	Итого по эксплуатации машин					1582	
21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического проф	т	1	0,1624	144971,79	23543	
21-130812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,012992	211753,02	2751	
	Итого по материалам					26294	
79 21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		11,7926	14576,5	171895	–
80 21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,2193	211256,39	46329	–
81 21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0836	211256,39	17661	–
82 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,068	172574,81	11735	–
83 21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3		18,1362	19014,68	344854	–
84 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,7513	148250,36	111380	–

85	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		0,0178	364881,35	6495	–
		Итого прямые затраты по разделу 3					**3 661 001**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					816 048	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 477 049	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					189 827	
		Итого, тенге					4 666 876	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					373 350	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**5 040 226**	
	Раздел 4 Фундамент под шахту лифта							
88	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	борных конструкций		13	1153,77	14999	62,1
								4567
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,476	6,188	778,37	4817	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	2,5844		2538	
		Итого по заработной плате					7355	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,5135	1797,83	923	
						856,4	440	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	1,729	2890,73	4998	
						986,23	1705	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,3419	3157,28	1079	
						1148,69	393	
		Итого по эксплуатации машин					7000	
89	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	борных конструкций		3	1637,33	4912	62,1
								1480
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,668	2,004	778,37	1560	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	0,8403		824	
		Итого по заработной плате					2384	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,1767	1797,83	318	
						856,4	151	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	0,546	2890,73	1578	
						986,23	538	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,1176	3157,28	371	
						1148,69	135	
		Итого по эксплуатации машин					2267	

90	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	борных конструкций		6	2453,5	14721	62,1
								4423
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,937	5,622	797,56	4484	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	2,6892		2639	
		Итого по заработной плате					7123	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,6522	1797,83	1173	
						856,4	559	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	1,602	2890,73	4631	
						986,23	1580	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,435	3157,28	1373	
						1148,69	500	
		Итого по эксплуатации машин					7177	
91	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		2,922	21572,85	63036	–
92	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		3,258	19647,96	64013	–
93	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		6,18	270	1669	–
94	11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство (монолитные заделки из бетона В20)	м3		0,4	23342,5	9337	48,5
								501
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	3,06	1,224	778,37	953	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,09148		80	
		Итого по заработной плате					1033	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,07284	34,14	2	
						–	–	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,0032	52,28	0	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,00908	1797,83	16	
						856,4	8	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,00612	3157,28	19	
						1148,69	7	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00108	3403,17	4	

					856,4	1	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,0752	3568,7	268	
					856,4	64	
	Итого по эксплуатации машин					309	
95 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка каркасов Кр1,Кр2	альных элементов		0,0142	51760,56	735	62,1
							350
01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	42,7	0,60634	908,2	551	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,01463		13	
	Итого по заработной плате					564	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,30175	154,01	46	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,014626	1797,83	26	
					856,4	13	
	Итого по эксплуатации машин					72	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000568	197175,18	112	
	Итого по материалам					112	
96 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,0142	13802,82	196	48,5
							90
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	16,88	0,2397	758,54	182	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,00241		3	
	Итого по заработной плате					185	
34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000568	22,19	0	
					–	–	
34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,010508	201,7	2	
					–	–	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,002414	3157,28	8	
					1148,69	3	
	Итого по эксплуатации машин					10	
97 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,0142	148250,36	2105	–
	Итого прямые затраты по разделу 4					**175 723**	

	Накладные расходы I уровня, тенге					11 411	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					187 134	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					7 934	
	Итого, тенге					195 068	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					15 605	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**210 673**	
	Раздел 5 Монолитные участки						
98 11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		26,2	30435,19	797402	48,5
							84719
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	8,21	215,102	768,14	165228	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	15,60702		9451	
	Итого по заработной плате					174679	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	12,78298	11,17	143	
					–	–	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,4978	52,28	26	
					–	–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	26,18952	154,01	4033	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,33798	1797,83	608	
					856,4	289	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,29868	3157,28	943	
					1148,69	343	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,07074	3403,17	241	
					856,4	61	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	10,22586	3568,7	36493	
					856,4	8757	
	Итого по эксплуатации машин					42487	
99 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,0295	148250,36	4373	–
100 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		3,6588	148250,36	542418	–

101	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,0756	13769,84	1041	48,5
								477
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	16,88	1,27613	758,54	968	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,01285		15	
		Итого по заработной плате					983	
	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003024	22,19	0	
						–	–	
	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,055944	201,7	11	
						–	–	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,012852	3157,28	41	
						1148,69	15	
		Итого по эксплуатации машин					52	
102	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	12 поверхности		2,592	1895,06	4912	50,8
								209
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,201	0,52099	758,54	395	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,01814		16	
		Итого по заработной плате					411	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,0883872	438,95	39	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,018144	1797,83	33	
						856,4	16	
		Итого по эксплуатации машин					72	
103	21-070203-0401	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,0795	24210,01	1925	–
104	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг		19,872	547,44	10879	–
105	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,0403	148250,36	5974	–
106	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,1031	148250,36	15285	–

107	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,1433	13761,34	1972	48,5
								904
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	16,88	2,4189	758,54	1835	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,02436		28	
		Итого по заработной плате					1863	
	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005732	22,19	0	
						–	–	
	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,106042	201,7	21	
						–	–	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,024361	3157,28	77	
						1148,69	28	
		Итого по эксплуатации машин					98	
		Итого прямые затраты по разделу 5					**1 386 181**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					86 309	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 472 490	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					62 434	
		Итого, тенге					1 534 924	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					122 794	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 657 718**	
	Раздел 6 Монолитные стены (КЖ2,листы 17,18)							
108	11-060401-0105	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство (В25)	м3		7,37	32114,93	236687	48,5
								27224
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	9,27	68,3199	778,37	53178	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4579	3,37472		2954	
		Итого по заработной плате					56132	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5522	4,069714	34,14	139	
						–	–	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,021	0,15477	52,28	8	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,0829	7,980973	154,01	1229	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0436	0,321332	1797,83	578	

					856,4	275	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0296	0,218152	3157,28	689	
					1148,69	251	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,019899	3403,17	68	
					856,4	17	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,382	2,81534	3568,7	10047	
					856,4	2411	
	Итого по эксплуатации машин					12758	
110 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,1619	148250,36	24002	–
111 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,4065	148250,36	60264	–
112 21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,0066	178243,21	1176	–
	Итого прямые затраты по разделу 6					322 129	
	Накладные расходы I уровня, тенге					27 224	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					349 353	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					14 813	
	Итого, тенге					364 166	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					29 133	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**393 299**	
	Раздел 7 Перекрытия на отм.-0.3,отм.-0.24,отм-1.44						
113 11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (В25)	м3		13,14	23427,55	307838	48,5
							10242
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,79	23,5206	758,54	17841	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	3,78169		3276	
	Итого по заработной плате					21117	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	1,407294	34,14	48	
					–	–	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,01314	52,28	1	
					–	–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,56502	154,01	87	

	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,193158	1797,83	347	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,128772	856,4 3157,28	165 407	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,035478	1148,69 3403,17	148 121	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	3,424284	856,4 3568,7	30 12220	
		Итого по эксплуатации машин				856,4	2933 13231	
115	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,0451	149403,93	6738	–
116	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (B25)	м3		1,57	33812,74	53086	48,5
								4920
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	8,06	12,6542	768,14	9720	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,48937		424	
		Итого по заработной плате					10144	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,752972	11,17	8	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,07222	52,28	4	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,02198	1797,83	40	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,014758	856,4 3157,28	19 47	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004239	1148,69 3403,17	17 14	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,448392	856,4 3568,7	4 1600	
		Итого по эксплуатации машин				856,4	384 1713	
117	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,0789	148250,36	11697	–

118	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0054	149403,93	807	–
		Итого прямые затраты по разделу 7				**380 166**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				15 162	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				395 328	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				16 762	
		Итого, тенге				412 090	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				32 967	
		Итого по разделу на подряд, тенге				445 057	
		Итого по смете на подряд № 2-1-1, тенге				**7 746 973**	
		Раздел 3 Сборные элементы чердака					
91	21-040107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	0,69	75649,09	52198	–
92	21-020199-9913	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 30 до 35	м3	0,69	1805	1245	–
93	21-020199-9914	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 35 до 40	м3	0,69	1339	924	–
95	21-040107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	3,64	75649,09	275363	–
108	21-040107-9918	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	12,5	60274,63	753433	–
111	21-040107-9919	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	2,42	64178,17	155311	–
112	21-020199-9913	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 30 до 35	м3	32,42	1805	58518	–
113	21-020199-9914	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 35 до 40	м3	32,42	1339	43410	–

	Итого прямые затраты по разделу 3				**1 340 402**	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				56 833	
	Итого, тенге				1 397 235	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				111 779	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 509 014**	
	Раздел 4 Шахта лифта					
128 21-040104-9904	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 12 см	м2	69,92	2208,64	154428	–
130 21-049999-0809	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см СТ РК 937-92	м2	12	4611,99	55344	–
131 21-020199-9908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	2,4	626	1502	–
132 21-020199-9909	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	2,4	491	1178	–
133 21-020199-9910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	2,4	582	1397	–
	Итого прямые затраты по разделу 4				**213 849**	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				9 067	
	Итого, тенге				222 916	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				17 833	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**240 749**	
	Раздел 5 Лестницы					
138 21-040110-9907	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	84,78	9408,28	797634	–
140 21-040110-9907	Площадки лестничные с бетонным полом ГОСТ 9818-85	м2	5,9696	9408,28	56164	–
142 21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	180	2743,74	493873	–
	Итого прямые затраты по разделу 5				**1 347 671**	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				57 141	
	Итого, тенге				1 404 812	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				112 385	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 517 197**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-4
Архитектурные решения ниже отм.0,000

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Перегородки							
1	11-080401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	док (за вычетом проемов)		197,5	3875,24	765360	50,8 / 109960
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,3915	274,82125	758,54	208463	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04727	9,33583		7994	
		Итого по заработной плате					216457	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,047265	9,3348375	3568,7	33313	
						856,4	7994	
		Итого по эксплуатации машин					33313	
		Итого прямые затраты по разделу 1					**765 360**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					109 960	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					875 320	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					37 114	
		Итого, тенге					912 434	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					72 995	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**985 429**	
	Раздел 2 Полы							
2	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	дстилающего слоя		74	21193,56	1568323	60,9 / 275775
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	4,209	311,466	726,56	226299	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					452832	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,552	40,848	11,17	456	
						–	–	

	Итого по эксплуатации машин					913	
3 11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		840	957,33	804157	60,9
							163924
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,41515	348,726	706,74	246459	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03266	27,4344		22710	
	Итого по заработной плате					269169	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,04554	38,2536	11,17	427	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,009545	8,0178	1398,8	11215	
					758,54	6082	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего	маш.-ч	0,009315	7,8246	1903,05	14891	
					856,4	6701	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0138	11,592	3403,17	39450	
					856,4	9927	
	Итого по эксплуатации машин					65983	
4 11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 (до 20мм) ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 покрытия		840	-197,82	-166169	60,9
							-10344
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	-0,02392	-20,0928	706,74	-14200	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	-0,00437	-3,6708		-2784	
	Итого по заработной плате					-16985	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	-0,01863	-15,6492	11,17	-175	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	-0,00437	-3,6708	1398,8	-5135	
					758,54	-2784	
	Итого по эксплуатации машин					-5310	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**2 206 312**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					429 355	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 635 667	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					111 752	
	Итого, тенге					2 747 419	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					219 794	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**2 967 213**	

Раздел 5 Наружная отделка

41	11-260201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме (1-16,А-Г,Д-К,7-15,Д-С)	м3 изоляции		10	29530,19	295302	55,3
								102288
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	20,8955	208,955	869,19	181622	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,391	3,91		3349	
		Итого по заработной плате					184970	
	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,4945	4,945	70,68	350	
						–	–	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,4715	4,715	438,95	2070	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,391	3,91	1797,83	7030	
						856,4	3349	
		Итого по эксплуатации машин					9449	
42	21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3		41,685	15888,48	662311	–
		Итого прямые затраты по разделу 5					**957 613**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					102 288	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 059 901	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					44 940	
		Итого, тенге					1 104 841	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					88 387	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 193 228**	
		Итого по смете на подряд №2-1-4, тенге					**5 145 870**	

Локальная ресурсная смета № 2-3-1
Газопровод среднего давления (до 0,3МПа)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел 1 Земляные работы

1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		1178,5	87,67	103324	59,1 19733
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00888	10,46508	693,95	7262	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	22,74505		26127	
		Итого по заработной плате					33389	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном	маш.-ч	0,0193	22,74505	4223,43	96062	
						1148,69	26127	
		Итого по эксплуатации машин					96062	
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта		35,36	1378,14	48731	59,1 28800
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,848	65,34528	745,75	48731	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					48731	
3	11-010205-0501	Основание и засыпка мягким грунтом. Группа грунтов 1	м3 грунта		402	599,99	241196	59,1 142548
	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,885	355,77	677,96	241198	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					241198	
4	11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		730,7	24,03	17559	59,1 3026
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	4,45727		5120	
		Итого по заработной плате					5120	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	4,45727	3939,4	17559	
						1148,69	5120	
		Итого по эксплуатации машин					17559	
5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		81,2	658,98	53509	59,1 31624

	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	78,9264	677,96	53509	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					53509	
6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1лотненного грунта		730,7	120,24	87856	59,1
								39538
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	78,9156	639,58	50473	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	19,18088		16427	
		Итого по заработной плате					66900	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	76,7235	11,48	881	
						–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего	маш.-ч	0,02625	19,180875	1903,05	36502	
						856,4	16427	
		Итого по эксплуатации машин					37383	
		Итого прямые затраты по разделу 1					**552 175**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					265 269	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					817 **444**	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					34 660	
		Итого, тенге					852 104	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					68 168	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**920 272**	

Локальная ресурсная смета № 2-5-1 Наружные сети канализации

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 4 Выгреб емк.25 м3						
32	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		69,7	122,91	8567	59,1 / 1631

	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00984	0,68585	693,95	476
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	1,98854		2284
		Итого по заработной плате					2760
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,496961	3586,05	1782
						1148,69	571
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном	маш.-ч	0,0214	1,49158	4223,43	6300
						1148,69	1713
		Итого по эксплуатации машин					8082
33	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		118,5	212,61	25194
34	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		69,7	15,54	1083
							269
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00332	0,2314	693,95	161
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,25719		294
		Итого по заработной плате					455
	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,005576	1964,08	11
						856,4	5
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,251617	3586,05	902
						1148,69	289
		Итого по эксплуатации машин					913
35	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		214,2	87,68	18780
							3587
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00888	1,9021	693,95	1320
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	4,13406		4749
		Итого по заработной плате					6069
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном	маш.-ч	0,0193	4,13406	4223,43	17460
						1148,69	4749
		Итого по эксплуатации машин					17460
36	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка) т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта		7,5	1378,13	10336
							6109

	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,848	13,86	745,75	10336	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					10336	
37	11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		115,6	24,03	2778	59,1
								479
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	0,70516		810	
		Итого по заработной плате					810	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	0,70516	3939,4	2778	
						1148,69	810	
		Итого по эксплуатации машин					2778	
38	11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		115,6	11,58	1339	59,1
								230
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00294	0,33986		390	
		Итого по заработной плате					390	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00294	0,339864	3939,4	1339	
						1148,69	390	
		Итого по эксплуатации машин					1339	
39	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		28,9	659	19045	59,1
								11255
	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	28,0908	677,96	19044	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					19044	
40	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1лотненного грунта		115,6	120,23	13899	59,1
								6255
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	12,4848	639,58	7985	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	3,0345		2599	

	Итого по заработной плате					10584	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	12,138	11,48	139	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего	маш.-ч	0,02625	3,0345	1903,05	5775	
					856,4	2599	
	Итого по эксплуатации машин					5914	
41 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	дстилающего слоя		3,1	8221,94	25488	60,9
							5334
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	3,24	10,044	726,56	7298	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	1,705		1460	
	Итого по заработной плате					8758	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	2,883	11,48	33	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего	маш.-ч	0,46	1,426	1903,05	2714	
					856,4	1221	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,279	3403,17	949	
					856,4	239	
	Итого по эксплуатации машин					3696	
42 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	дстилающего слоя		3,1	20794,52	64463	60,9
							5021
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	3,66	11,346	726,56	8244	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					8244	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,488	11,17	17	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					17	
43 11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3		14,2	25144,37	357050	48,5
							42223
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	6,51	92,442	836,57	77334	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6974	9,90308		9723	
	Итого по заработной плате					87057	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3651	5,18442	34,14	177	

34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0035	0,0497	– 52,28	– 3	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,469	6,6598	– 154,01	– 1026	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0365	0,5183	– 1797,83	– 932	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,646	9,1732	856,4 2890,73	444 26517	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,17324	986,23 3157,28	9047 547	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03834	1148,69 3403,17	199 130	
	Итого по эксплуатации машин				856,4	33 29332	
44 11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	1руемой поверхности		17,3	1207,17	20884	60,9
							4477
01-010102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,416	7,1968	1002,22	7213	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,16954		138	
	Итого по заработной плате					7351	
31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	1,038	12,86	13	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,39265	– 438,95	– 611	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,06747	– 1398,8	– 94	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,10207	758,54 1797,83	51 184	
	Итого по эксплуатации машин				856,4	87 902	
45 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12 поверхности		49,7	730,72	36317	50,8
							4576
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,212	10,5364	846,81	8922	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0994		85	
	Итого по заработной плате					9007	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,96915	438,95	425	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0994	1797,83	179	
					856,4	85	
	Итого по эксплуатации машин					604	
46 21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,21	165559,68	200327	–
47 11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	борных конструкций		2	4514	9028	62,1
							3032
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2,66	5,32	846,81	4505	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	0,4404		377	
	Итого по заработной плате					4882	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	0,5624	154,01	87	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,0444	1797,83	80	
					856,4	38	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	0,396	3568,7	1413	
					856,4	339	
	Итого по эксплуатации машин					1580	
48 21-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса B22,5	м3		6,35	58095,91	368909	–
49 11-460302-0102	Отверстия в конструкциях из бетона. Пробивка	м3		0,44	41118,18	18092	50,8
							6431
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	23,8	10,472	797,56	8352	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,43	5,0292		4307	
	Итого по заработной плате					12659	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от пере	маш.-ч	22,86	10,0584	16,8	169	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего	маш.-ч	11,43	5,0292	1903,05	9571	
					856,4	4307	

	Итого по эксплуатации машин					9740	
50 11-230601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство.	нструкций колодца		0,34	27094,12	9212	62,1
							2912
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	13,869	4,71546	807,79	3809	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,382	0,80988		880	
	Итого по заработной плате					4689	
31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03	0,0102	172,41	2	
					–	–	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,015	0,0051	1199,4	6	
					856,4	4	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,461	0,15674	1797,83	282	
					856,4	134	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,888	0,64192	3157,28	2027	
					1148,69	737	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,018	0,00612	3403,17	21	
					856,4	5	
	Итого по эксплуатации машин					2338	
51 21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.		1	10777,87	10778	–
52 21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.		1	10136,11	10136	–
54 11-230201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	л трубопровода		0,002	3345000	6690	62,1
							394
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	375	0,75	807,79	606	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,37	0,02474		28	
	Итого по заработной плате					634	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,00138	1797,83	2	
					856,4	1	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,46	0,00092	3157,28	3	
					1148,69	1	
32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	11,22	0,02244	3931,41	88	

					1148,69	26	
	Итого по эксплуатации машин					93	
55 11-230401-0204	Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 400 мм. Укладка	1 трубопровода		1,1	31364,55	34501	62,1
							511
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,823	0,9053	817,38	740	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0666	0,07326		83	
	Итого по заработной плате					823	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0041	0,00451	1797,83	8	
					856,4	4	
32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0625	0,06875	3931,41	270	
					1148,69	79	
	Итого по эксплуатации машин					278	
56 11-200801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор		1	9715	9715	60,4
							1444
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	3,14	3,14	758,54	2382	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01		9	
	Итого по заработной плате					2391	
31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,3	маш.-ч	0,79	0,79	65,54	52	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1797,83	18	
					856,4	9	
	Итого по эксплуатации машин					70	
57 21-060209-0201	Сборная гильза №1	т		0,0368	329951,32	12142	-
58 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,0313	201916,93	6320	48,5
							716
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	58	1,8154	807,79	1466	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,01127		11	
	Итого по заработной плате					1477	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006573	1797,83	12	
					856,4	6	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004695	3157,28	15	
					1148,69	5	
	Итого по эксплуатации машин					27	

	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с прим	т	1	0,0313	154210,74	4827	
		Итого по материалам					4827	
59	11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	иируемой поверхности		65	514,42	33437	60,9
								9502
	01-010102-0149	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,90)	чел-ч	0,243	15,795	973,44	15375	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,2795		228	
		Итого по заработной плате					15603	
	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,015	0,975	12,86	13	
						–	–	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0437	2,8405	438,95	1247	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,117	1398,8	164	
						758,54	89	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,1625	1797,83	292	
						856,4	139	
		Итого по эксплуатации машин					1716	
60	11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 (до 3,5 мм) ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5; кмат1=1,5;	иируемой поверхности		65	289,09	18791	60,9
								4856
	01-010102-0149	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,90)	чел-ч	0,123	7,995	973,44	7783	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,234		191	
		Итого по заработной плате					7974	
	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,0165	1,0725	12,86	14	
						–	–	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,03285	2,13525	438,95	937	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0015	0,0975	1398,8	136	
						758,54	74	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,1365	1797,83	245	
						856,4	117	
		Итого по эксплуатации машин					1332	
61	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		65	584,4	37986	60,9

							10341
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,356	23,14	706,74	16354	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,8255		626	
	Итого по заработной плате					16980	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,8955	11,17	66	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,8255	1398,8	1155	
					758,54	626	
	Итого по эксплуатации машин					1221	
62 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до 30 мм) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки		65	168	10920	60,9
							372
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0088	0,572	706,74	404	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,273		207	
	Итого по заработной плате					611	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	3,016	11,17	34	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,273	1398,8	382	
					758,54	207	
	Итого по эксплуатации машин					416	
63 11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия		65	99,83	6489	60,9
							3384
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,1	6,5	846,81	5504	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,065		53	
	Итого по заработной плате					5557	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,026	1398,8	36	
					758,54	20	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0006	0,039	3403,17	133	
					856,4	33	
	Итого по эксплуатации машин					169	
	Итого прямые затраты по разделу 4					**1 408 696**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					135 341	

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 544 037
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	65 467
Итого, тенге	1 609 504
Сметная прибыль (8 %), тенге	128 760
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 738 265**

Итого по смете на подряд №2-5-1, тенге **1 738 265**

Локальная ресурсная смета № 2-5-2
Водопровод

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		735,1	87,68	64450	59,1 / 12309
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00888	6,52769	693,95	4530	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	14,18743		16297	
		Итого по заработной плате					20827	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном	маш.-ч	0,0193	14,18743	4223,43	59920	
						1148,69	16297	
		Итого по эксплуатации машин					59920	
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта		22,4	1378,17	30871	59,1 / 18244
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,848	41,3952	745,75	30870	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					30870	
3	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,2	122,94	1254	59,1

01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00984	0,10037	693,95	70	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	0,29101		335	
	Итого по заработной плате					405	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,072726	3586,05	261	
					1148,69	84	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном	маш.-ч	0,0214	0,21828	4223,43	922	
					1148,69	251	
	Итого по эксплуатации машин					1183	
4 41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		18,36	412,41	7572	–
5 11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		681,7	24,03	16381	59,1
							2823
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	4,15837		4777	
	Итого по заработной плате					4777	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	4,15837	3939,4	16381	
					1148,69	4777	
	Итого по эксплуатации машин					16381	
6 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		75,8	658,98	49951	59,1
							29520
01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	73,6776	677,96	49950	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					49950	
7 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта		381,7	120,24	45894	59,1
							20654
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	41,2236	639,58	26366	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	10,01963		8581	
	Итого по заработной плате					34947	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	40,0785	11,48	460	

31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего	маш.-ч	0,02625	10,019625	1903,05	19068	
	Итого по эксплуатации машин				856,4	8581 19528	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**216 373**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					83 789	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					300 162	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					12 727	
	Итого, тенге					312 889	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					25 031	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**337 920**	
Раздел 2 Водопровод							
8 11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	л трубопровода		0,089	226617,98	20169	62,1
							10007
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	17,266	826,98	14279	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	2,38787		1835	
	Итого по заработной плате					16114	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопровод	маш.-ч	12	1,068	124,67	133	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,12371	1199,4	148	
					856,4	106	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,04628	1797,83	83	
					856,4	40	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	2,1894	2310,13	5058	
					758,54	1661	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,02848	2890,73	82	
	Итого по эксплуатации машин				986,23	28 5504	
9 23-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м		95,95	996,82	95645	–
10 11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	л трубопровода		0,024	187375	4497	62,1
							2346

01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	173	4,152	826,98	3434	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	0,4476		343	
	Итого по заработной плате					3777	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопровод	маш.-ч	8	0,192	124,67	24	
					–	–	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,02232	1199,4	27	
					856,4	19	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,00264	1797,83	5	
					856,4	2	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	0,42	2310,13	970	
					758,54	319	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,00264	2890,73	8	
					986,23	3	
	Итого по эксплуатации машин					1034	
11 23-010501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м		24,24	176,88	4288	–
12 11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	вижка или клапан		1	1437	1437	62,1
							682
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	1,36	1,36	787,96	1072	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03		26	
	Итого по заработной плате					1098	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1797,83	54	
					856,4	26	
	Итого по эксплуатации машин					54	
13 23-040102-2303	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.		1	27334,02	27334	–
14 11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1	1560	1560	60,4
							727
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,47	1,47	807,79	1187	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02		17	
	Итого по заработной плате					1204	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	154,01	54	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	1797,83	36	
	Итого по эксплуатации машин				856,4	17 90	
15 23-040502-0606	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	1461,44	1461	–
16 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		8	856,5	6852	62,1
							2514
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,414	3,312	807,79	2675	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	1,808		1374	
	Итого по заработной плате					4049	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,008	1797,83	14	
					856,4	7	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	1,792	2310,13	4140	
					758,54	1359	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,008	2890,73	23	
	Итого по эксплуатации машин				986,23	8 4177	
17 23-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4	1670,13	6681	–
18 23-020302-8209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	1290,99	2582	–
19 23-020302-8204	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	546,78	1094	–
20 11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		6	705,17	4231	62,1
							2205
01-010102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	0,6	3,6	986,23	3550	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					3550	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	2,16	154,01	333	
	Итого по эксплуатации машин				–	– 333	

21	23-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		6	2107,25	12644	–
22	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец		2	363	726	62,1
								392
	01-010102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	0,32	0,64	986,23	631	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					631	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	0,36	154,01	55	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					55	
23	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		2	1176,74	2353	–
24	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		2	1262,5	2525	62,1
								927
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,611	1,222	807,79	987	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,666		506	
		Итого по заработной плате					1493	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004	1797,83	7	
						856,4	3	
	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,66	2310,13	1525	
						758,54	501	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,002	2890,73	6	
						986,23	2	
		Итого по эксплуатации машин					1538	
25	23-020302-5121	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	6012,41	6012	–
26	23-020302-5116	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	4016,47	4016	–
27	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.		2	68597	137194	62,1

							1775
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,82	3,64	758,54	2761
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,1		97
		Итого по заработной плате					2858
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	1797,83	108
						856,4	51
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,04	3157,28	126
						1148,69	46
		Итого по эксплуатации машин					234
28	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		2	705	1410
							62,1
							735
	01-010102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	0,6	1,2	986,23	1183
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					1183
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	0,72	154,01	111
						–	–
		Итого по эксплуатации машин					111
29	23-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.		2	76892,22	153784
30	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,02	23050	461
							48,5
							37
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4,9	0,098	758,54	74
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,00394		3
		Итого по заработной плате					77
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,005832	34,14	0
						–	–
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,000172	52,28	0
						–	–
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,000216	1797,83	0
						856,4	–
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,000148	3157,28	0
						1148,69	–
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000054	3403,17	0

					856,4	–	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,003522	3568,7	13	
					856,4	3	
	Итого по эксплуатации машин					13	
31 11-220601-0603	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	л трубопровода		0,01	162200	1622	62,1
							448
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	69,9	0,699	882,62	617	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,58	0,1058		105	
	Итого по заработной плате					722	
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,1072	22,25	2	
					–	–	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,38	0,0638	438,95	28	
					–	–	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,0536	1199,4	64	
					856,4	46	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,0037	1797,83	7	
					856,4	3	
32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,0485	3931,41	191	
					1148,69	56	
	Итого по эксплуатации машин					292	
32 11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)	л трубопровода		0,006	969166,67	5815	62,1
							2258
01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	504	3,024	921,64	2787	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	0,87198		849	
	Итого по заработной плате					3636	
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	0,297	22,25	7	
					–	–	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопровод	маш.-ч	35	0,21	124,67	26	
					–	–	
31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов	маш.-ч	17,4	0,1044	148,72	16	

	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,8	0,2088	1199,4	250	
						856,4	179	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,00282	1797,83	5	
						856,4	2	
	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки н	маш.-ч	92,91	0,55746	3140,06	1750	
						986,23	550	
	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопров	маш.-ч	1,65	0,0099	3820,63	38	
						1148,69	11	
	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,5	0,093	3931,41	366	
		Итого по эксплуатации машин				1148,69	107	
33	23-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м		6	13285,43	2458 79713	–
34	11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	уложенной в футляре		6	991,17	5947	62,1
								2699
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,844	5,064	856,4	4337	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0102		9	
		Итого по заработной плате					4346	
	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН	маш.-ч	0,2608	1,5648	38,81	61	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0102	1797,83	18	
		Итого по эксплуатации машин				856,4	9	
35	11-161201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник		1	6021	79 6021	60,4
								1468
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	3,01	3,01	807,79	2431	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					2431	
36	11-161001-0108	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка		2	9045,5	18091	60,4

01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	6,66	13,32	856,4	11407	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06		57	
	Итого по заработной плате					11464	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,84	3,68	17,05	63	
					–	–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,82	1,64	154,01	253	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	1797,83	36	
					856,4	17	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	3157,28	63	
					1148,69	23	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	3568,7	71	
					856,4	17	
	Итого по эксплуатации машин					486	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**616 165**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					36 144	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					652 309	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					27 658	
	Итого, тенге					679 967	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					54 397	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**734 364**	
	Раздел 3 Колодцы водопроводные д.1500мм из сборных ж/б элементов -2шт						
38 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	и бетонных конструкций кол		3,4	25424,41	86443	62,1
							19436
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	8,86	30,124	778,37	23448	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	7,5412		7850	
	Итого по заработной плате					31298	
31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,1088	172,41	19	
					–	–	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,0544	1199,4	65	
					856,4	47	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	2,6418	1797,83	4750	
					856,4	2262	

31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	4,76	3157,28	15029	
					1148,69	5468	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,085	3403,17	289	
					856,4	73	
	Итого по эксплуатации машин					20152	
39 21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.		2	17851,91	35704	–
40 21-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.		2	32353,49	64707	–
41 21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.		4	14916,63	59667	–
42 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.		4	4049,12	16196	–
43 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.		2	3225,2	6450	–
44 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12 поверхности		31,68	730,74	23150	50,8
							2916
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,212	6,71616	846,81	5687	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,06336		54	
	Итого по заработной плате					5741	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,61776	438,95	271	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,06336	1797,83	114	
					856,4	54	
	Итого по эксплуатации машин					385	
45 12-190101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов. Заделка	отверстие		4	663,5	2654	59,1
							1412
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,7866	3,1464	758,54	2387	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,002		2	
	Итого по заработной плате					2389	
46 21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		0,72	17116,8	12324	–

47	23-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект		2	7317,22	14634	–
		Итого прямые затраты по разделу 3					**321 929**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					23 764	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					345 693	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					14 657	
		Итого, тенге					360 350	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					28 828	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**389 178**	
		Итого по смете на подряд №2-5-2, тенге					**1 461 463**	

Локальная ресурсная смета № 6-1-1

Блочно-модульная котельная

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 7 Устройство бетонной площадки Мп-1 под модульную котельную						
36	11-470113-0101	Устройство корыта механизированным способом глубиной до 40 см	м2		43,2	272,13	11756	56,4
								6055
	01-010102-0112	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,20)	чел-ч	0,3598	15,54336	650,45	10110	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,63504		626	
		Итого по заработной плате					10736	
	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколе	маш.-ч	0,0147	0,63504	2591,95	1646	
						986,23	626	
		Итого по эксплуатации машин					1646	
37	11-470113-0103	Устройство механизированным способом. Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 11-470113-0101 (до толщ.30 см)К=-1,000;	м2		-43,2	87,43	-3777	56,4
								-1966
	01-010102-0112	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,20)	чел-ч	0,1177	-5,08464	650,45	-3307	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	-0,18144		-179	
		Итого по заработной плате					-3486	

31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколе	маш.-ч	0,0042	-0,18144	2591,95	-470	
					986,23	-179	
	Итого по эксплуатации машин					-470	
38 11-270602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания		43,2	1052,34	45461	60,3
							1578
01-010102-0126	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,60)	чел-ч	0,0518	2,23776	732,96	1640	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02177	0,94046		977	
	Итого по заработной плате					2617	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00216	1797,83	4	
					856,4	2	
32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,02376	2602,84	62	
					986,23	23	
32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0648	3027,14	196	
					986,23	64	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,001296	3157,28	4	
					1148,69	1	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00408	0,176256	3403,17	600	
					856,4	151	
32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	0,309312	3848,53	1190	
					1148,69	355	
32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0026	0,11232	4187,59	470	
					1972,46	222	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,13824	6197,41	857	
					1148,69	159	
	Итого по эксплуатации машин					3383	
39 11-270602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706 (до толщ.10 см) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 основания		43,2	220,21	9513	60,3
							63
01-010102-0126	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,60)	чел-ч	0,0006	0,02592	732,96	19	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00212	0,09158		86	
	Итого по заработной плате					105	

	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,03456	3403,17	118
						856,4	30
	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00066	0,028512	4187,59	119
						1972,46	56
		Итого по эксплуатации машин					237
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных ра	м3	0,0204	0,88128	3161,63	2786
	21-130104-9904	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 м	т	0,00206	0,088992	72717,85	6471
		Итого по материалам					9257
40	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		10,45	20352,92	212688	48,5
								8146
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,79	18,7055	758,54	14189	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	3,00751		2606	
		Итого по заработной плате					16795	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	1,119195	34,14	38	
						–	–	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,01045	52,28	1	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,44935	154,01	69	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,153615	1797,83	276	
						856,4	132	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,10241	3157,28	323	
						1148,69	118	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,028215	3403,17	96	
						856,4	24	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	2,72327	3568,7	9719	
						856,4	2332	
		Итого по эксплуатации машин					10522	
41	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,403	165559,68	66721	–
42	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,031	315032,26	9766	48,5
								2410

01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	198	6,138	807,79	4958
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,01116		11
	Итого по заработной плате					4969
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00651	1797,83	12
					856,4	6
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00465	3157,28	15
					1148,69	5
	Итого по эксплуатации машин					27
21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с прим	т	1	0,031	154210,74	4781
	Итого по материалам					4781
	Итого прямые затраты по разделу 7					**352 128**
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге					16 286
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					368 414
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					15 621
	Итого, тенге					384 035
	Сметная прибыль (8 %), тенге					30 723
	Итого по разделу на подряд, тенге					**414 758**
	Итого по смете на подряд №7-1-1, тенге					**414 758**
	ИТОГО по объекту:					16 507 328
	Временные здания и сооружения 1,5%					247610
	Итого:					16 754 938
	Производство работ в зимнее время 2,079%					348318
	Итого:					17 103 256
	В текущих ценах 2018г. Кинф.=1,06					18129451
	Всего, с учетом скидки					**16 000 000**

Генподрядчик:
ТОО"Элитстройсервис-Актобе"

Субподрядчик:
ТОО"М-СапаКурылыс"