Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Заказчик: ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Энергетиктер,62
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: РК,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Алькея Маргулана, 30
Стройка: Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).

Справка № 1 от 26 сентября 2024 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 153 доп.соглашение № 1 доп.соглашение № 2 доп.соглашение № 3	28.12.2023 г 29.12.2023 г. 21.08.2024 г 02.09.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**97 778 764,98**									
Акт № 1	12 698 480,42	11 337 928,95							1 360 551,47	
Акт № 2	3 169 684,66	2 830 075,59							339 609,07	
Акт № 3	53 237 227,82	47 533 239,13							5 703 988,70	
Акт № 4	28 673 372,08	25 601 225,07							3 072 147,01	
За отчетный период	**97 778 764,98**	**87 302 468,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 476 296,25**	**97 778 764,98**
Удержание 30 %										29 333 629,49
Удержание 5 %										4 888 938,25
Всего к оплате										**63 556 197,24**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.
Технический директор:
Директор
ТОО "Қабылан эксперт"
_____ Байдаров Ж.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Руководитель
_____ Шарипов Р.Ж.
м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 153 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 26 сентября 2024 года

по Локальной смете № 07-01-01-01 Вертикальная планировка

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Вертикальная планировка					
1	1	**6101-0101-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	2 523,14	345,0	870 483	
2	2	**6101-0101-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	1 928,1	394,0	759 671	
3	3	**6101-0203-0208** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3	343,66	18 403,0	6 324 375	
4	4	**6101-0106-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	м^3	1 917,49	56,0	107 379	
5	5	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	1 917,49	657,0	1 259 791	
6	6	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	158,56	4 162,0	659 927	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка				**9 981 626**	
			ИТОГО по акту				**9 981 626**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				628 842	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**10 610 468**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				530 523	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				318 314	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**11 459 306**	
			III квартал 2024 г., доля - 20%, к - 1,0000				**2 291 861,18**	
			IV квартал 2024 г., доля -30%, к - 1,0000				**3 437 791,77**	
			I квартал 2025 г., доля -50%, к - 1,0192				**5 839 662,29**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года				**11 569 315,25**	
			Итого с коэффициентом скидки К=0,98				**11 337 928,94**	
			НДС (12%)				1 360 551,47	
			Итого с НДС				**12 698 480,42**	

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"
ИИН 850117350950
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ17VJE00075939- 19.08.2022 г.
_____Каиржанов А.Б.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН
060240010430
Главный специалист
_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
_____Серикбаев А. Д.
м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик:

ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 153 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 26 сентября 2024 года

по Локальной смете № 02-01-01-08 Подкрановые пути

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1**	**1146-0801-0102** *РСНБ РК 2022*	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 4500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка**	**звено длиной 12,5 м**	**3**	**826 856,0**	**2 480 568,0**	
2	**2**	**1146-0801-0401** *РСНБ РК 2022*	**Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров**	**путь**	**1**	**10 959,0**	**10 959,0**	
			ИТОГО по акту				**2 491 527,0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				156 966	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**2 648 493**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				132 425	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				79 455	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 860 373**	
			III квартал 2024 г., доля - 20%, к - 1,0000				**572 074,53**	
			IV квартал 2024 г., доля -30%, к - 1,0000				**858 111,8**	
			I квартал 2025 г., доля -50%, к - 1,0192				**1 457 645,91**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года				**2 887 832,23**	
			Итого с коэффициентом скидки К=0,98				**2 830 075,59**	
			НДС (12%)				339 609,07	
			Итого с НДС				**3 169 684,66**	

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН
060240010430
Главный специалист
Зайнишев А.Б.
м.п.

Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"
ИИН 850117350950
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ17VJE00075939- 19.08.2022 г.
Каиржанов А.Б.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
Серикбаев А. Д.
м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 153 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 26 сентября 2024 года

по Локальной смете № 02-01-01-01 Подземная часть

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Фундаменты					
			Фундаментная лента (лист 25)					
1	1	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**50,67**	**14 736**	**746 673**	
2	2	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**50,533649**	**10 495**	**530 351**	
3	3	**212-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**51,6834**	**25 407**	**1 313 120**	**Казахстан**
4	4	**6103-0101-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м**	**$м^3$**	**255,6**	**24 624**	**6 293 894**	
5	5	**212-101-0902** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**$м^3$**	**259,434**	**30 845**	**8 002 242**	**Казахстан**
6	6	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**5,05308**	**299 774**	**1 514 782**	
7	7	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**3,35718**	**299 981**	**1 007 090**	
8	8	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**13,8868**	**276 904**	**3 845 310**	
			Ленточный фундамент из ж/б блоков (лист 32)					
9	9	**6104-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**250**	**6 172**	**1 543 000**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**374**	**8 166**	**3 054 084**	
			Гидроизоляция					
11	36	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$**	**208,264**	**5 114**	**1 065 062**	
12	37	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**455,112**	**4 261**	**1 939 232**	
13			**Итого по разделу 1: Фундаменты**				**30 854 840**	
14			**Раздел 2.Стены. Кладка ниже отм.0,000 (лист 86)**					
15	38	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	**$м^3$**	**20,8**	**37 429**	**778 523**	
16	39	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**4,4928**	**24 615**	**110 590**	**Казахстан**
17	40	**ПРАЙС ЛИСТ.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150.**	**1000 шт.**	**6,08608**	**78 936**	**480 411**	**Казахстан**
18	41	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка облицевки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	**$м^2$**	**55**	**9 985**	**549 175**	
19	42	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**1,1385**	**23 245**	**26 464**	**Казахстан**
20	43	**ПРАЙС ЛИСТ.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный // ЖЕЛТЫЙ 102 $м^3$.**	**1000 шт.**	**0,2538249**	**148 764**	**37 760**	**Казахстан**
21	44	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Расшивка швов при кладке из кирпича**	**$м^2$**	**55**	**1 357**	**74 635**	
			Итого по разделу 1: Фундаменты				**2 057 558**	
			Раздел 4: Перекрытие на отм.-0,32 (лист 45-57)					
22	66	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$**	**шт.**	**42**	**7 983,0**	**335 286,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	67	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2**	**шт.**	**93**	**9 775,0**	**909 075,0**	
29	68	222-203-0405 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**852,3**	**9 023,0**	**7 690 303,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 4: Перекрытие на отм.-0,32 (лист 45-57)				**8 934 664**	
			ИТОГО по акту				**41 847 062**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				2 636 364,91	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**44 483 426,91**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				2 224 171,35	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				1 334 502,81	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**48 042 101,06**	
			III квартал 2024 г., доля - 20%, к - 1,0000				**9 608 420,21**	
			IV квартал 2024 г., доля - 30%, к - 1,0000				**14 412 630,32**	
			I квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0192				**24 482 254,70**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года				**48 503 305,23**	
			Итого с коэффициентом скидки К=0,98				**47 533 239,12**	
			НДС (12%)				5 703 988,69	
			Итого с НДС				**53 237 227,82**	

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН
060240010430
Главный специалист
Зайнишев А.Б.
м.п.

Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"
ИИН 850117350950
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ17VJE00075939- 19.08.2022 г.
Каиржанов А.Б.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
Серикбаев А. Д.
м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 153 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 4 от 26 сентября 2024 года
по Локальной смете № 02-01-01-02 Надземная часть

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Стены. Кладка выше отм. 0,000 (лист 86-87)					
1	3	**ПРАЙС ЛИСТ.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150.**	**1000 шт.**	**205,46372**	**78 936**	**16 218 484**	**Казахстан**
2	6	**ПРАЙС ЛИСТ.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный // ЖЕЛТЫЙ 102 м^3.**	**1000 шт.**	**32,9868**	**148 764**	**4 907 248**	**Казахстан**
3	10	**ПРАЙС ЛИСТ.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 // КРАСНЫЙ 169,23 м^3.**	**1000 шт.**	**10,3421095**	**136 620**	**1 412 939**	**Казахстан**
			Итого по разделу 1: Стены. Кладка выше 0,000 (лист 86-87)				**22 538 671**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				1 419 936,29	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**23 958 607,60**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				1 197 930,38	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				718 758,23	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**25 875 296,21**	
			III квартал 2024 г., доля - 20%, к - 1,0000				**5 175 059,24**	
			IV квартал 2024 г., доля - 30%, к - 1,0000				**7 762 588,86**	
			I квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0192				**13 186 050,95**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого в прогнозных ценах 2024 года				**26 123 699,05**	
			Итого с коэффициентом скидки К=0,98				**25 601 225,07**	
			НДС (12%)				3 072 147,01	
			Итого с НДС				**28 673 372,08**	

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"
ИИН 850117350950
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ17VJE00075939- 19.08.2022 г.
_____Каиржанов А.Б.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН
060240010430
Главный специалист
_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
_____Серикбаев А. Д.
м.п.