Счет-фактура № 000000009 от 27.07.2020

Дата оборота по реализации: 27.07.2020г.

Поставщик: ТОО "М-СапаКурылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 160140000450, г.Актобе, ул.Гастелло, 14

ИИК поставщика: KZ39914042203KZ000TP, в банке ДБ АО «Сбербанк», БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №4 от 18.05.2020г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, г.Актобе, п.Кирпичный

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 011240003461, г.Актобе, ул. Гастелло, 14

ИИК получателя: KZ348560000003923904, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KSJBKZX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство лыжероллерной трассы с прилегающим зданием в г.Актобе	работа	1	9 000 000,00	9 000 000,00	Без НДС	0,00	9 000 000,00		
Всего по счету:					**9 000 000,00**		**0,00**	**9 000 000,00**		

Руководитель: Коптлеуов М.А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(Должность)

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение
к приказу Министерства финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458
Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Элитстройсервис-Актобе" г.Актобе, Гастелло 14** — **011240003461**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "М-СапаКурылыс" г.Актобе, ул.Гастелло, 14** — **160140000450**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №4 от 18.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
9	27.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство лыжероллерной трассы с прилегающим зданием в г.Актобе			Работа	1	9 000 000,00	9 000 000,00
				Итого		x	9 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Коптлеуов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Умиров Ю.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2020г.

М.П.

Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

Заполняется в случае, если даты выполенных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг)

Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство лыжероллерной трассы с прилегающим зданием в г.Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2020г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№4	18.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	9 000 000			9 000 000			0	9 000 000
в т.ч. За июль 2020г.		9 000 000		9 000 000			0	9 000 000

Итого к оплате за июль месяц 2020г: 9 000 000 (девять миллионов) тенге

Генподрядчик
Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Умиров Ю.Б.

Подрядчик
Директор ТОО "М-СапаКурылыс"

Коптлеуов М.А.

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"

Наименование стройки: Строительство лыжероллерной трассы с прилегающим зданием в г.Актобе
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения. Наружные сети канализации и водопровода. Кровельные работы. Отделочные

Форма 2

Акт
приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №6-1-1.	**Наружные сети и сооружения.Наружные сети канализации**								
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	789,6	139,82	132,96	110402	104985	–	21194	142124
					6,86	30,42	5417	24020	–	10528	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч.п.3.179: ктрр1=1.2:	м3 грунта	7,06	1648,4	–	11638	–	–	8379	21618
					1648,4	–	11638	–	–	1601	
3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	60,73	184,94	177,25	11231	10764	6	2299	14612
					7,61	44,96	462	2730	–	1082	
4	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	101,95	213		21715		–	–	23453
					–		–		–	1737	
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	60,73	17,99	15,34	1093	932	6	364	1573

				2,56	5,77	155	350	–	117	
6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	798,33	15,9	15,9	12693	12693	–	3443	16519
				–	5,99	–	4782	–	383	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	798,33	133,11	63,24	106266	50486	–	56807	176119
				69,88	28,95	55787	23112	–	13046	
	Итого по разделу 1					**396 018**				
	Накладные расходы, тенге					92 486				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					28 494				

Раздел 2 Монтажные работы

2.1 Трубопроводы

8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	21,103	2925,01	149,24	61726	3149	46373	18856	87029
				863,95	38,59	18232	814	–	6447	
9 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,264	401240,11	131596,31	105927	34741	4469	76062	196548
				254904,35	36118,07	67295	9535	–	14559	
10 2301-0503-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010:	м	306,232	1512		463023		463023	–	500065
				–		–		–	37042	

2.2 Колодцы

13 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	16,24	28000,62	6308,99	454730	102458	193280	196204	703009
				9790,15	2413,42	158992	39194	–	52075	
14 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /на лотки/	м3	3,6	17373		62543		62543	–	67546
				–		–		–	5003	

16	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	11894		178410		178410	–	192683
					–		–		–	14273	
17	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	15796		252736		252736	–	272955
					–		–		–	20219	
18	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4601		4601		4601	–	4969
					–		–		–	368	
19	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	18073		180730		180730	–	195188
					–		–		–	14458	
20	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	10	23477		234770		234770	–	253552
					–		–		–	18782	
21	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	5042		110924		110924	–	119798
					–		–		–	8874	
23	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,372	769,95	0,96	6446	8	1149	4234	11535
					631,75	0,48	5289	4	–	854	
24	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	79,85	823,56	18,61	65761	1486	45891	17260	89663
					230,23	2,2	18384	176	–	6642	
	Итого по разделу 2						**2 694 540**				

в том числе	
Накладные расходы, тенге	312 616
Сметная прибыль (8 %), тенге	199 596
Итого по смете №6-1-1-1:	**3 090 558**

Локальная смета №6-1-2.Наружные сети водопровода.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №6-1-2.Наружные сети водопровода.

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1462,626	139,82	132,96	204504	194471	–	39259	263265
					6,86	30,42	10034	44493	–	19501	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч.п.3.179: ктор1=1.2:	м3 грунта	43,88	1648,41	–	72332		–	52079	134364
					1648,41	–	72332		–	9953	
3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	17,444	185	177,3	3227	3093	2	660	4198
					7,6	44,95	133	784	–	311	
4	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	28,78	213		6130		–		6621
					–		–		–	490	
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	17,444	18,01	15,36	314	268	2	105	453
					2,55	5,82	44	102	–	34	

6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1506,505	15,9	15,9	23953	23953		6497	32887
				–	5,99		9024		2436	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1506,505	133,11	63,24	200531	95271	–	107199	332349
				69,88	28,95	105275	43613	–	24618	
	Итого по разделу 1					**774 136**				
	в том числе									
	Накладные расходы, тенге					205 800				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					57 343				

Раздел 2 Монтажные работы

2.1 Трубопроводы

8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	79,457	2924,97	149,24	232409	11858	164384	70996	327678
				863,94	38,6	68646	3067	–	24272	
9 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,42	302237,19	92946,87	126940	39038	2946	95191	239901
				203700,19	25233,4	85554	10598	–	17770	
10 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	420	1002		420840		533335		454507
				–		–		–	33667	
13 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	1774	74,38	14192	595	2643	11107	27323
				1369,25	33,13	10954	265	–	2024	
14 2304-0102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	8	57842		462736		462736		499755
				–		–		–	37019	
15 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1734	74	1734	74	330	1349	3330

				1330	33	1330	33	–	247	
16	2304-0102-0103	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	35248		35248		35248		38068
					–		–		–	2820	
17	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2156		25872		25872		27942
					–		–		–	2070	
18	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1489		2978		2978		3216
					–		–		–	238	
19	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	16	1223,5	803,69	19576	12859	–	9963	31903
					419,81	209,19	6717	3347	–	2363	
20	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1545		18540		18540		20023
					–		–		–	1483	
21	2302-0302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1004		2008		2008		2169
					–		–		–	161	
22	2302-0302-2408	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1391		1391		1391		1502
					–		–		–	111	
23	2302-0302-5919	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3040		3040		3040		3283
					–		–		–	243	
24	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	1	1803	1183	1803	1183	–	919	2939
					620	308	620	308	–	218	

25 2302-0302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5367		5367		5367		5796
				–		–		–	429	
30 2302-0803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	2	97728		195456		195456		211092
				–		–		–	15636	
2.2 Колодцы										
32 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,08	32613,85	8154,55	100451	25116	73706	35414	146734
				8505,63	3108,66	26197	9575	–	10869	
33 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	11894		47576		71364		51382
				–		–		–	3806	
34 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15796		31592		47388		34119
				–		–		–	2527	
35 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4601		9202		13803		9938
				–		–		–	736	
36 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18073		54219		54219		58557
				–		–		–	4338	
37 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	23477		46954		70431		50710
				–		–		–	3756	

38	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5042		10084		15126		10891
					–		–		–	807	
40	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,67	770,12	0,8	1286	2	345	845	2301
					631,87	0,4	1055	1	–	170	
41	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	15,97	823,54	18,61	13152	297	13770	3452	17932
					230,22	2,21	3677	35	–	1328	
		Итого по разделу 2					**2 282 992**				
		в том числе									
		Накладные расходы, тенге					229 236				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					169 111				

Раздел 3. Кровля

3.1 Покрытие кровли

191	1112-0101-0108	Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1265	420,38	14,89	531777	18832	192027	297464	895580
					253,69	1,91	320918	2412	–	66339	
192	1112-0101-0411	Примыкания к стенам и парапетам кровель из ПВХ-мембраны, высотой до 1000 мм. Устройство НР = 92 %	м примыканий	147,05	518,63	28,34	76264	4168	17612	50675	137094
					370,51	4,07	54484	598	–	10155	
		Итого по разделу 3					**1 032 674**				
		в том числе									
		Накладные расходы, тенге					348 139				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					76 494				

Раздел 4. Внутренние отделочные работы

4.1 Первый этаж

363 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	76	2205,28	25,38	167601	1929	84629	59432	245196
				1066,36	19,75	81043	1501	–	18163	
369 1115-0203-0205	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65	1916,52	69,31	124574	4505	32916	72454	212790
				1340,82	52,52	87153	3414	–	15762	
373 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	158,1326	4113,78	20,88	650523	3302	961742	200387	918982
				1568,64	15,37	248053	2430	–	68073	

Итого по разделу 4	**1 376 968**
в том числе	
Накладные расходы, тенге	332 273
Сметная прибыль (8 %), тенге	101 998

Итого по объекту:	**8 557 329**
Временные здания и сооружения 1,5%	128360
Итого:	8 685 689
Затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,98%	171977
Итого:	8 857 665
Непредвиденные работы и затраты 2%	177153
Итого:	9 034 818
С коэффициентом инфляции 1,05	9 486 559
Всего, с учетом скидки	**9 000 000**

Генподрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Субподрядчик:
ТОО "М-СапаКурылыс"