Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Заказчик: ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Энергетиктер,62
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: РК,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Алькея Маргулана, 30
Стройка: Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).

Справка № 2 от 07 октября 2024 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь2024 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 153 доп.соглашение № 1 доп.соглашение № 2 доп.соглашение № 3	28.12.2023 г 29.12.2023 г. 21.08.2024 г 02.09.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**134 402 470,74**									
Акт № 5	36 623 705,76	32 699 737,29							3 923 968,47	
За отчетный период	**36 623 705,76**	**32 699 737,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 923 968,47**	**36 623 705,76**
Удержание 30 %										10 987 111,73
Удержание 5 %										1 831 185,29
Всего к оплате										**23 805 408,74**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.
Технический надзор:
Директор
ТОО "Кабылан эксперт"
БИН 060340007781
Байдаров Ж.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Руководитель
Шарипов Р.Ж.
м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 153 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 от 07 октября 2024 года

по Локальной смете № 02-01-01-01 Подземная часть

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Фундаменты					
			Фундаментная лента (лист 25)					
1	2	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,136351	10 495	1 431	
			Ленточный фундамент из ж/б блоков (лист 32)					
2	9	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	9	6 172	55 548	
3	11	6104-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	128	12 016	1 538 048	
4	12	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	296,6958333	55 585	16 491 838	
5	13	ССЦ *РК 8.04-08-2024*	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость	$м^3$	296,6958333	604,2	179 264	
6	14	ССЦ *РК 8.04-08-2024*	Надбавка к сметной стоимости за приминением сульфатастойкости п.2.3.4	$м^3$	296,6958333	284	84 262	
7	15	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,18032	316 392	373 444	
8	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,18032	299 774	353 829	
9	17	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	30,8	21 352	657 642	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	18	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	27,1005	25 407	688 542	
11	19	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,2819	316 392	89 191	
12	20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2819	299 981	84 565	
13	21	6301-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 100 мм	км	0,003	1 649 480	4 948	
14	22	1129-0174-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка // прим. хризотил	гильза	3	4 732	14 196	
15	23	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	3,024	1 852	5 600	
16	24	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1	11 198	11 198	
17	25	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	1,25288	114 380	143 304	
18	26	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,21448	325 262	395 024	
19	27	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0384	299 981	11 519	
20	28	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	43,8508	266	11 664	
21	29	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	43,8508	202	8 858	
			Монолитный пояс (лист 32/1)					
22	30	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	251,52	10 697	2 690 509	
23	31	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	4,1646	96 315	401 113	
24	32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,1646	299 981	1 249 301	
25	33	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	62,8	11 853	744 368	
26	34	212-101-0413 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	63,742	26 074	1 662 009	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	33	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	$м^2$	125,76	6 654,0	836 807,0	
			Итого по разделу 1: Фундаменты				28 788 022	
			ИТОГО по акту				28 788 022	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				1 813 645,39	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**30 601 667,39**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				1 530 083,37	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				918 050,02	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**33 049 800,78**	
			III квартал 2024 г., доля - 20%, к - 1,0000				**6 609 960,16**	
			IV квартал 2024 г., доля - 30%, к - 1,0000				**9 914 940,23**	
			I квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0192				**16 842 178,48**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года				**33 367 078,86**	
			Итого с коэффициентом скидки К=0,98				**32 699 737,29**	
			НДС (12%)				3 923 968,47	
			Итого с НДС				**36 623 705,76**	

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"
ИИН 850117350950
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ17VJE00075939- 19.08.2022 г.
_____Каиржанов А.Б.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН
060240010430
Главный специалист
_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
_____Серикбаев А. Д.
м.п.