Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Энергетиктер,62
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: РК,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Алькея Маргулана, 30
Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Справка № 3 от28 октября 2024 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь2024 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 153 доп.соглашение № 1 доп.соглашение № 2 доп.соглашение № 3	28.12.2023 г 29.12.2023 г. 21.08.2024 г 02.09.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополните-льные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**558 959 932,22**									
Акт № 6	4 292 950,53	3 832 991,54							459 958,99	
Акт № 7	285 845 538,97	255 219 231,22							30 626 307,75	
Акт № 8	73 558 459,54	65 677 196,02							7 881 263,52	
Акт № 9	13 057 463,70	11 658 449,73							1 399 013,97	
Акт № 10	17 986 277,38	16 059 176,23							1 927 101,15	
Акт № 11	29 816 771,36	26 622 117,29							3 194 654,07	
За отчетный период	**424 557 461,48**	**379 069 162,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 488 299,44**	**424 557 461,48**
Удержание 30 %										127 367 238,44
Удержание 5 %										21 227 873,07
Всего к оплате										**275 962 349,96**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____ Культуманов И.М.
м.п.
Технический надзор:
Директор
ТОО "Кабылан эксперт"
_____ Байдаров Ж.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Руководитель
_____ Шарипов Р.Ж.
м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 153 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 от 28 октября 2024 года
по Локальной смете № 02-01-01-01 Подземная часть

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.	**Стены. Кладка ниже отм.0,000 (лист 86)**					
1	**43**	**ПРАЙС ЛИСТ.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный // ЖЕЛТЫЙ 102 м^3.**	**1000 шт.**	**1,8806151**	**148 764**	**279 768**	
			Внутренние стены 250мм					
2	**48**	**6105-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены внутренней.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	**м^3**	**2,36**	**35 897**	**84 717**	
3	**49**	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**0,50976**	**24 615**	**12 548**	
4	**50**	**ПРАЙС ЛИСТ.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150.**	**1000 шт.**	**0,690536**	**78 936**	**54 508**	
			Пилоны					
5	**51**	**6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	**м^3**	**4,5**	**37 429**	**168 430**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	52	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м^3	0,972	24 615	23 926	
7	53	ПРАЙС ЛИСТ. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100 окрашенный // ЖЕЛТЫЙ.**	1000 шт.	1,3167	148 764	195 878	
8	54	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Расшивка швов при кладке из кирпича**	м^2	23,6842105	1 357	32 139	
			Раздел 3. Разные работы (лист 6)					
			Площадка под оборудование					
9	65	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	м^3	0,13	33 703	4 381	
10	66	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2	0,4	4 261	1 704	
			Раздел 4. Перекрытие на отм.-0,32 (лист 45-57,59)					
11	67	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м^2**	шт.	33	7 983	263 439	
12	68	6104-0401-0106 **исключить из акта № 3 от 26.09.2024 года** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2**	шт.	-18	9 775	-175 950	
13	68	222-203-0405 *РСНБ РК* 2022**исключить из акта № 3 от 26.09.2024 года**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016**	м^2	-852,3	9 023,0	-7 690 303,0	
14	69	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м^2	832,5887774	12 154	10 119 284	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**3 374 469**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				212 591,54	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**3 587 060,39**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				179 353,02	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				107 611,81	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 874 025,22**	
			III квартал 2024 г., доля - 20%, к - 1,0000				**774 805,04**	
			IV квартал 2024 г., доля - 30%, к - 1,0000				**1 162 207,57**	
			I квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0192				**1 974 203,25**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года				**3 911 215,86**	
			Итого с коэффициентом скидки К=0,98				**3 832 991,54**	
			НДС (12%)				459 958,99	
			Итого с НДС				**4 292 950,53**	

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН
060240010430
Главный специалист
_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"
ИИН 850117350950
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ17VJE00075939- 19.08.2022 г.
_____Каиржанов А.Б.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
_____Серикбаев А. Д.
м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Корректировка. Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом № 1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 153 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 7 от 28 октября 2024 года

по Локальной смете № 02-01-01-02 Надземная часть

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1. Стены.Кладка Выше отм. 0,000 (лист 86-87)						
			Кладка наружных стен 380 мм					
1	**1**	**6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	**$м^3$**	**398,7428732**	**37 429**	**14 924 547**	
2	**2**	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**91,00512**	**24 615**	**2 240 091**	
3	**4**	**6105-0201-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка облицевки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	**$м^2$**	**850**	**8 807**	**7 485 950**	
4	**5**	**212-401-0103** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**17,595**	**23 245**	**408 996**	
5	**7**	**6105-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Расшивка швов при кладке из кирпича**	**$м^2$**	**850**	**1 357**	**1 153 450**	
6	**10**	**ПРАЙС ЛИСТ.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 // КРАСНЫЙ 169,23 $м^3$.**	**1000 шт.**	**43,1547185**	**136 620**	**5 895 798**	
			Стены парапета 380 мм					

7	14	**ПРАЙС ЛИСТ.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150.**	**1000 шт.**	**23,17392**	**78 936**	**1 829 257**	
			Пилоны 380 мм					
8	16	**6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	**$м^3$**	**73,5**	**37 429**	**2 751 032**	
9	17	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**15,876**	**24 615**	**390 788**	
10	18	**ПРАЙС ЛИСТ.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100 окрашенный // ЖЕЛТЫЙ.**	**1000 шт.**	**21,5061**	**148 764**	**3 199 333**	
11	19	**6105-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Расшивка швов при кладке из кирпича**	**$м^2$**	**386,8421053**	**1 357**	**524 945**	
12	20	**ПРАЙС ЛИСТ.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 // КРАСНЫЙ 169,23 $м^3$.**	**1000 шт.**	**34,9657**	**136 620**	**4 777 014**	
			Тамбур 380 мм					
13	26	**ПРАЙС ЛИСТ.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150.**	**1000 шт.**	**6,20312**	**78 936**	**489 649**	
			Внутренние стены 380мм					
14	27	6105-0201-0301	Кладка стены внутренней	м3	432	35897	15 507 504	
15	28	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	93,312	24615	2 296 875	Казахстан
16	29	**ПРАЙС ЛИСТ.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150.**	**1000 шт.**	**316,008**	**78 936**	**24 944 407**	
			Перегородки 250 мм					
17	30	**6105-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены внутренней.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	**$м^3$**	**63,06**	**35 897**	**2 263 665**	
18	31	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**13,62096**	**24 615**	**335 280**	

19	32	**ПРАЙС ЛИСТ.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150.	1000 шт.	46,12839	78 936	3 641 191	
			Перегородки 120 мм					
20	33	**6105-0201-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9*	$м^2$	639,0	8 807	5 627 673	
21	34	**212-401-0103** *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	13,2273	23 245	307 469	
22	35	**ПРАЙС ЛИСТ.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125.	1000 шт.	61,99578	78 936	4 893 699	
			Ограждение балконов 120мм					
23	36	**6105-0201-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9*	$м^2$	82	8 807	722 174	
24	37	**212-401-0103** *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,6974	23 245	39 456	
25	38	**ПРАЙС ЛИСТ.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный // ЖЕЛТЫЙ 102 $м^3$.	1000 шт.	7,95564	148 764	1 183 513	
26	39	**6105-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Расшивка швов при кладке из кирпича	$м^2$	82	1 357	111 274	
			Утеплитель					
27	40	**6111-0201-0301**	Стены. Изоляция из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	91,32	67054	6 123 371	
28	41	**234-101-0205** *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	232,866	44 207	10 294 307	
			Разные работы					
			Армирование наружных стен					
29	42	**6105-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	10,369444	316 392	3 280 809	
30	43	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	25,92361	353 339	9 159 822	

31	44	217-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа ГОСТ 31938-2012 DN 8	м	4 833	149	720 117	
			Армирование пилонов					
32	45	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,057536	316 392	334 596	
33	46	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,64384	353 339	934 172	
			Армирование внутренних стен					
34	47	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	5,352852	316 392	1 693 600	
35	48	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	13,38213	353 339	4 728 428	
			Раздел 3. Перемычки (лист 44)					
36	49	6104-0301-0110	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	592	1710	1 012 320	
37	56	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	5,9604	257 893	1 537 145	Казахстан
38	57	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3,528	153 675	542 165	Казахстан
39	58	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	19,677	220 128	4 331 459	Казахстан
40	59	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	10,9732	285 415	3 131 916	Казахстан
41	60	222-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,735	82 320	60 505	
42	61	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	1,815888	114 380	207 701	
43	62	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4,53972	333 053	1 511 967	
44	63	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,815888	266	483	
45	64	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,815888	202	367	
			Раздел 5. Перекрытие (лист 57-60)					
			л.57					

46	79	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт.	60	7 983	478 980	
47	80	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	75	9 775	733 125	
48	81	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	847,98	12 154	10 306 349	
49	82	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,12024	1 506 662	181 161	
			УМ1=3шт					
50	83	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,5	85437	128 156	
51	84	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,205731	299981	61 715	
			УМ2=3шт					
52	85	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,6	85437	51 262	
53	86	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,031752	299981	9 525	
54	87	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00492	299774	1 475	
			УМ3=3шт					
55	88	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,54	85437	46 136	
56	89	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03825	299981	11 474	
57	90	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00588	299774	1 763	
			УМ4= 3 шт					

58	91	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,27	85437	23 068	
59	92	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01452	299981	4 356	
60	93	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00228	299774	683	
			л.58					
61	96	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	2 487,24	12 154	30 229 915	
			Отм. +13,700 л.58					
62	108	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	882,18	12 154	10 722 016	
			Раздел 6. Кровля(лист 69-72,74)					
63	130	234-101-0119	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	141,11	86137	12 154 792	Казахстан
64	139	235-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-4,0, стеклохолст, пленка/пленка	$м^2$	1 960,06	1 281	2 510 837	
65	141	235-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	$м^2$	980,03	1 256	1 230 918	
			Раздел 9. Лестница №1=3шт	готово				
66	220	6104-0501-0102	Установка лестничных площадок, масса более 1 т // П1, П2	шт.	4	27055	108 220	
67	221	222-301-0302	Лестничные площадки ребристые 2ЛП ГОСТ 9818-2015	1 м2	128,25	22683,77	2 909 194	Казахстан

51	163	6104-0501-0105	Установка лестничных маршей, со сваркой, масса до 1 т // Лм1, Лм2	шт.	4	21950	87 800	
52	164	222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	1 м2	78,336	17924	1 404 094	Казахстан
			Итого:				**230 947 293**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**33 670 353**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**16 785 256**	
			машины и механизмы	Тенге			**6 160 755**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 311 830**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**74 649 343**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**7 362**	
Всего							**230 947 293**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3% , с Кветер = 1)							14 549 679	
Итого с общеплощадочными затратами							**245 496 972**	
Сметная прибыль (5%)							12 274 849	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							**179 632**	
Итогос непредвиденными затратами							**257 951 453**	
III квартал 2024 г., доля - 20%, к - 1,0000							**51 590 290,6**	
IV квартал 2024 г., доля -30%, к - 1,0000							**77 385 435,9**	
I квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0192							**131 452 060,46**	
Итого в прогнозных ценах 2024 года							**260 427 786,96**	
Итого с коэффициентом скидки К=0,98							**255 219 231,22**	
НДС (12%)							30 626 307,75	
Итого с НДС							**285 845 538,97**	

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"
ИИН 850117350950
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ17VJE00075939- 19.08.2022 г.
Каиржанов А.Б.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН
060240010430
Главный специалист
Зайнишев А.Б.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
Серикбаев А. Д.
м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Корректировка. Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом № 1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 153 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 8 от 28 октября 2024 года
по Локальной смете № 02-01-01-03 Отделочные работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Двери (лист 13)					
			Дверные блоки наружные утепленные					
1	8	223-204-0207	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 24-7**	1 м2	95,76	49829	4 771 625	
			Раздел 2. Окна (лист 13)					
2	11	223-102-0307	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	1 м2	175,95	50149	8 823 717	
3	13	223-102-0104	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	1 м2	5,04	42294	213 162	
4	15	223-102-0207	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	1 м2	243,3685	46647	11 352 410	
5	17	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	$м^2$	3,6	55 044	198 158	
			Подоконные доски					

6	19	223-501-0102	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 200 мм	м	7,86	1043	8 198	
7	21	223-501-0102	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм	м	308,59	2835	874 853	
			Приборы					
8	23	223-503-0501	Блокиратор оконный	шт	210	2259	474 390	
			Раздел 3. Дверные блоки внутренние (АС-13)					
9	26	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	120,474	67180	8 093 443	
10	28	223-201-0115	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	1 м2	163,8	17485	2 864 043	
11	29	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21- 9П, ДГ 21-10П	1 м2	264,6	23976	6 344 050	
12	30	223-201-0301	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21- 6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	110,25	25282	2 787 340	
13	32	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный // Д-11	$м^2$	5,454	67 001	365 423	
14	33	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный // Д-12	$м^2$	3,5754	67 180	240 195	
15	35	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный // Д-15	$м^2$	8,64	73 275	633 096	
17	37	223-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный // Д-16	$м^2$	51,8630704	54 371	2 819 847	
18	40	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	730	543	396 390	
19	41	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	150	750	112 500	
20	42	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	269	2 802	753 738	
			Раздел 5. Внутренняя отделка					
			примечание 4-5, л.15					
22	137	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	256,94466	150	38 542	
23	138	222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	699,02272	220	153 785	
24	139	232-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	336,315	1 040	349 768	
25	140	246-304-0101 *РСНБ РК 2022 прим*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	60	3 579	214 740	

19	175	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа 0,5мм с полимерным покрытием, шириной полки 50мм	м	2107,098	665	1 401 220	
20	176	223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида	м2	501,69	7048	3 535 911	
			Итого:				57 820 543	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			57 820 543	

Всего	**57 820 543**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3% , с Кветер = 1)	3 642 694
Итого с общеплощадочными затратами	**61 463 237**
Сметная прибыль (5%)	3 073 162
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**1 843 897**
Итого с непредвиденными затратами	**66 380 296**
III квартал 2024 г., доля - 20%, к - 1,0000	**13 276 059,22**
IV квартал 2024 г., доля -30%, к - 1,0000	**19 914 088,84**
I квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0192	**33 827 398,9**
Итого в прогнозных ценах 2024 года	**67 017 546,96**
Итого с коэффициентом скидки К=0,98	**65 677 196,02**
НДС (12%)	7 881 263,52
Итого с НДС	**73 558 459,54**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Директор

_____**Культуманов И.М.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"

БИН

060240010430

Главный специалист

_____ **Зайнишев А.Б.**

м.п.

Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"

ИИН 850117350950

эксперт по техническому надзору

Аттестат № KZ17VJE00075939- 19.08.2022 г.

_____**Каиржанов А.Б.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"

эксперт по авторскому надзору

Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год

ИИН 880916350434

_____**Серикбаев А. Д.**

м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Корректировка. Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом № 1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 153 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 9 от 28 октября 2024 года

по Локальной смете № 02-01-01-07 Электрооборудование и электроосвещение

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Электромонтажные изделия					
1	68	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	985	123	121 155	
2	69	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	2035	123	250 305	
3	70	247-202-0203	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP56	1 шт.	120	2133	255 960	
4	71	247-202-0408	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защитытипа КМ41219, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 29 мм	1 шт.	15	752	11 280	
5	72	247-202-0205	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP56	1 шт.	20	2728	54 560	
6	73	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	1 шт.	335	170	56 950	
7	78	247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	1 шт.	60	1187	71 220	
			Провода и кабели					
8	79	243-110-1007 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х35 (ок)-0,66	м	91,8	1 325	121 635	
9	80	243-110-1119 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х70 (мк)-1	м	86,7	2 861	248 049	

10	83	243-142-0314 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	м	428,4	950	406 980	
11	84	243-142-0316 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 35 мм2	м	479,4	2 170	1 040 298	
12	85	243-142-0318 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 70 мм2	м	204	3 844	784 176	
13	86	243-107-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	510	2 181	1 112 310	
14	87	243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	581,4	1 340	779 076	
15	88	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	5 202	599	3 115 998	
16	94	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	2 600	396	1 029 600	
17	95	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	900	286	257 400	
18	97	243-112-0941 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х120 -1	м	5,1242002	5 314	27 230	
			Трубы					
19	101	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	1 605,9	111	178 255	
20	103	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	1 м	328,25	331	108 651	

26	98	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	1 м	1621,8	111	180 020	
27	99	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	1 м	510	88	44 880	
28	100	241-101-0215	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм	1 м	2,04	3831	7 815	
			Итого:				**10 263 803**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**10 263 804**	

Всего	**10 263 803**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3% , с Кветер = 1)	646 620
Итого с общеплощадочными затратами	**10 910 424**
Сметная прибыль (5%)	545 521
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**327 313**
Итого с непредвиденными затратами	**11 783 258**
III квартал 2024 г., доля - 20%, к - 1,0000	**2 356 651,6**
IV квартал 2024 г., доля -30%, к - 1,0000	**3 534 977,4**
I квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0192	**6 004 748,28**
Итого в прогнозных ценах 2024 года	**11 896 377,28**
Итого с коэффициентом скидки К=0,98	**11 658 449,73**
НДС (12%)	1 399 013,97
Итого с НДС	**13 057 463,70**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Директор

_____**Культуманов И.М.**

м.п.

Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"
ИИН 850117350950
эксперт по техническому надзору

Аттестат № KZ17VJE00075939- 19.08.2022 г.

_____**Каиржанов А.Б.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН
060240010430

Главный специалист

_____ **Зайнишев А.Б.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год

ИИН 880916450434

_____**Серикбаев А. Д.**

м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Корректировка. Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом № 1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 153 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 10 от 28 октября 2024 года

по Локальной смете № 2-01-01-04 Водопровод и канализация

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Холодный водопровод ниже 0.000					
1	13	261-302-0265	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1 шт.	1	20777	20 777	
3	22	242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	8	5695	45 560	
4	24	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	1 м	3,96	855	3 386	Казахстан
5	33	234-303-0420	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 80 мм	1 м	4,4	2110	9 284	
6	34	234-303-0418	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 70 мм	1 м	40,7	1965	79 976	
7	35	234-303-0416	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 60 мм	1 м	31,9	1566	49 955	
8	36	234-303-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 48 мм	1 м	4,4	1276	5 614	
9	37	234-303-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 42 мм	1 м	23,1	1118	25 826	
10	38	234-303-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 35 мм	1 м	11	929	10 219	

11	40	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	17,2	708	12 178	
			Раздел 6. Холодный водопровод В1 выше 0.000					
			Подраздел 6.0. Раздел без наименования					
12	122	242-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	290	2 137	619 730	
13	124	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1 м	40	524	20 960	
14	126	241-205-1204	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	1 м	161,37	703	113 443	Казахстан
15	128	241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	1 м	107,91	450	48 560	Казахстан
16	130	241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	136,62	178	24 318	Казахстан
17	132	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	41,55	708	29 417	
			Подраздел 6.1. Водомерный узел					
18	136	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	1 шт.	100	23187	2 318 700	
19	138	242-404-0802	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010DN 15	1 шт.	100	15799	1 579 900	
20	140	242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	1 шт.	100	5423	542 300	
			Раздел 7. Горячий водопровод Т3 выше 0.000					
			Подраздел 7.0. Раздел без наименования					
21	147	242-209-7403 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	120	20 476	2 457 120	
50	149	244-301-0107	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	1 шт.	100	36579	3 657 900	
51	151	242-404-0802	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010DN 15	1 шт.	100	15799	1 579 900	
			Раздел 8. Циркуляционный водопровод Т4(выше 0.000)					
			Подраздел 8.0. Раздел без наименования					
55	169	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	2	7728	15 456	
56	171	241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	1 м	59,301	468	27 753	Казахстан
			Раздел 9. Бытовая канализация К1 (выше 0.000)					
			Подраздел 9.0. Раздел без наименования					
58	191	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	1 м	298,901	1545	461 802	Казахстан
59	159	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	112,2309198	511	57 350	Казахстан
60	166	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	277,2	708	196 258	

74	174	241-208-2509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 110 мм	1 шт.	30	2790	83 700	Казахстан
75	175	241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	45	805	36 225	
76	176	241-213-0209	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	2	2263	4 526	Казахстан
			Итого:				14 138 092	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			14 138 092	

Всего	**14 138 092**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3% , с Кветер = 1)	890 700
Итого с общеплощадочными затратами	**15 028 792**
Сметная прибыль (5%)	751 440
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**450 864**
Итого с непредвиденными затратами	**16 231 096**
III квартал 2024 г., доля - 20%, к - 1,0000	**3 246 219,2**
IV квартал 2024 г., доля -30%, к - 1,0000	**4 869 328,8**
I квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0192	**8 271 366,52**
Итого в прогнозных ценах 2024 года	**16 386 914,52**
Итого с коэффициентом скидки К=0,98	**16 059 176,23**
НДС (12%)	1 927 101,15
Итого с НДС	**17 986 277,38**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Директор

_____**Культуманов И.М.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"

БИН

060240010430

Главный специалист

_____ **Зайнишев А.Б.**

м.п.

Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"

ИИН 850117350950

эксперт по техническому надзору

Аттестат № KZ17VJE00075939- 19.08.2022 г.

_____**Каиржанов А.Б.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"

эксперт по авторскому надзору

Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год

ИИН 880916350434

_____**Серикбаев А. Д.**

м.п.

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Корректировка. Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом № 1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 153 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 11 от 28 октября 2024 года
по Локальной смете № 02-01-01-05 Отопление и вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.0. Раздел без наименования					
1	7	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	1 секция	1602	5878	9 416 556	
2	9	245-510-0103	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	1 шт.	210	9234	1 939 140	
3	10	245-510-0402	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С	1 шт.	210	4526	950 460	
4	12	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	228	320	72 960	
5	24	242-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	40 020	240 120	Казахстан
6	26	242-209-7403 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	20 476	122 856	Казахстан

7	32	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм	1 м	5073,2	388	1 968 402	
8	33	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	1 м	77	470	36 190	
9	34	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм	1 м	77	515	39 655	
10	35	234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 57 мм	1 м	114,4	770	88 088	
11	36	234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 76 мм	1 м	77,68810811	925	71 862	
12	29	241-208-0301	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	1 шт.	75	1501	112 575	Казахстан
13	40	241-209-3923 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-20-26 редукционный	шт.	320	4 004	1 281 280	Казахстан
14	41	241-224-0509 *РСНБ РК 2022*	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-1" с внутренней резьбой	шт.	30	958	28 740	Казахстан
15	42	241-224-0515 *РСНБ РК 2022*	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-1/2" с наружной резьбой	шт.	430	1 708	734 440	Казахстан
16	43	241-208-4708 *РСНБ РК 2022*	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-3/4" с внутренней резьбой	шт.	134	1 419	190 146	Казахстан
17	45	242-312-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	30	91 228	2 736 840	
18	47	242-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	210	11 155	2 342 550	

18	54	242-209-7401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	60	17 743	1 064 580	
			Итого:				**23 437 439**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**23 437 439**	

Всего	**23 437 439**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3% , с Кветер = 1)	1 476 559
Итого с общеплощадочными затратами	**24 913 998**
Сметная прибыль (5%)	1 245 700
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**747 420**
Итого с непредвиденными затратами	**26 907 117**
III квартал 2024 г., доля - 20%, к - 1,0000	**5 381 423,49**
IV квартал 2024 г., доля -30%, к - 1,0000	**8 072 135,24**
I квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0192	**13 711 867,06**
Итого в прогнозных ценах 2024 года	**27 165 425,8**
Итого с коэффициентом скидки К=0,98	**26 622 117,28**
НДС (12%)	3 194 654,07
Итого с НДС	**29 816 771,36**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Директор

_____**Культуманов И.М.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"

БИН

060240010430

Главный специалист

_____ **Зайнишев А.Б.**

м.п.

Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"

ИИН 850117350950

эксперт по техническому надзору

Аттестат № KZ17VJE00075939- 19.08.2022 г.

_____**Каиржанов А.Б.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"

эксперт по авторскому надзору

Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год

ИИН 880916350434

_____**Серикбаев А. Д.**

м.п.