Счет-фактура № 000000008 от 25.05.2018

Дата оборота по реализации: 25.05.2018г.

Поставщик: ТОО "М-СапаКурылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 160140000450, г.Актобе, ул.Гастелло, 14

ИИК поставщика: KZ39914042203KZ000TP, в банке ДБ АО «Сбербанк», БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №2 от 12.03.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, г.Актобе, п.Жана-Коныс (квартал "Бирлик")

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 011240003461, г.Актобе, ул. Гастелло, 14

ИИК получателя: KZ348560000003923904, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KSJBKZX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство средней школы на 300 мест в п.Жана-Коныс (квартал "Бирлик") г.Актобе	работа	1	7 500 000,00	7 500 000,00	Без НДС	0,00	7 500 000,00		
Всего по счету:					**7 500 000,00**		**0,00**	**7 500 000,00**		

Руководитель: Коптлеуов М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение
к приказу Министерства финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458
Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Элитстройсервис-Актобе" г.Актобе, Гастелло 14** — **011240003461**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "М-СапаКурылыс" г.Актобе, ул.Гастелло, 14** — **160140000450**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №2 от 12.03.2018г.

Номер документа	Дата составления
8	**25.05.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 300 мест в п.Жана-Коныс (квартал "Бирлик") г.Актобе			Работа	1	7 500 000,00	7 500 000,00
				Итого		x	7 500 000,00

Сведения об использовании запасов,
полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Коптлеуов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Умиров Ю.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2018г.

М.П.

Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

Заполняется в случае, если даты выполенных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и

даты подписания (принятия) работ (услуг)

Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 мест в п.Жана-Коныс (квартал "Бирлик") г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования	организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование код	наименование	код
			№ 2	12.03.2018			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	7 500 000			7 500 000			0	7 500 000
в т.ч. май 2018г.		7 500 000		7 500 000			0	7 500 000

Итого к оплате за май 2018г: 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) тенге

Генподрядчик
Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "М-СапаКурылыс"

_____ Коптлеуов М.А.

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"

Форма №2

Наименование стройки: Строительство средней школы на 300 мест в п.Жана-Коныс (квартал "Бирлик") г.Актобе

Акт
приемки выполненных работ
за май месяц 2018 год

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы 1 уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3.Металломонтажные работы						
50	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж стаканов С3**	**т конструкции**	**0,2394**		**67126,52**	**16070,09**	**60,9 4988,45**
		Итого оплата труда:				**34215,61**	**8191,22**	
		Итого эксплуатация машин:				**2109,71**	**505,06**	
		Итого материалов:				**2751,90**	**658,81**	
		Итого прямые затраты:				**38788,74**	**9286,02**	
		Накладные расходы	%	--		23365,45	5593,69	
		Сметная прибыль	%	8		4972,34	1190,38	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**9286,02**	**4988,45**
		В том числе:						
		Накладные расходы -	Тенге				**5593,69**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1190,38**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**16070,09**	
		РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4.Архитектурные решения ниже отм.0,000						
		ПОЛЫ						
		ТИП 8 в осях 1-16,Д-К						
10	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**129,0400**		**3823,29**	**493357,44**	**60,9 63961,45**
		Итого оплата труда:				**813,91**	**105027,02**	
		Итого эксплуатация машин:				**48,38**	**6242,73**	
		Итого материалов:				**2060,14**	**265839,86**	
		Итого прямые затраты:				**2900,42**	**374269,98**	
		Накладные расходы	%	--		639,67	82542,47	
		Сметная прибыль	%	8		283,21	36545,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ТИП 8 в осях 7-15,Д-С						
16	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	41,6400		3823,29	159201,83	60,9 20639,76
		Итого оплата труда:				813,91	33891,24	
		Итого эксплуатация машин:				48,38	2014,47	
		Итого материалов:				2060,14	85784,03	
		Итого прямые затраты:				2900,42	120773,42	
		Накладные расходы	%	--		639,67	26635,68	
		Сметная прибыль	%	8		283,21	11792,73	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
31	11-150207-0102 РСНБ РК 2015	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатури	684,4200		2975,39	2498184,75	54,8 1027631,87
		Итого оплата труда:				1014,80	1875240,63	
		Итого эксплуатация машин:				22,44	41460,12	
		Итого материалов:				1060,19	1959120,60	
		Итого прямые затраты:				2086,82	3856205,24	
		Накладные расходы	%	--		668,17	1234706,56	
		Сметная прибыль	%	8		220,40	407272,94	
32	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашивае	1847,8900		118,76	219458,51	54,8 65207,57
		Итого оплата труда:				64,39	118991,92	
		Итого эксплуатация машин:				0,49	901,49	
		Итого материалов:				5,56	10274,33	
		Итого прямые затраты:				70,20	129729,42	
		Накладные расходы	%	--		39,76	73472,90	
		Сметная прибыль	%	8		8,80	16256,19	
33	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатури	167,7000		1274,85	213793,07	54,8 49872,42
		Итого оплата труда:				542,68	91008,07	
		Итого эксплуатация машин:				49,20	8250,51	
		Итого материалов:				281,87	47268,99	
		Итого прямые затраты:				835,02	140032,17	
		Накладные расходы	%	--		345,40	57924,38	
		Сметная прибыль	%	8		94,43	15836,52	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4621010,23	1225687,44
		В том числе:						
		Накладные расходы -	Тенге				1392739,52	
		Сметная прибыль -	Тенге				471447,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3583995,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 9. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-10.Водопровод						
		=Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)=						
35	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровод**	**262,0000**		**93,30**	**24445,42**	**60,4 7874,63**
		Итого оплата труда:				**49,76**	**13037,47**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**490,42**	
		Итого материалов:				**1,19**	**311,46**	
		Итого прямые затраты:				**52,82**	**13839,35**	
		Накладные расходы	%	--		33,57	8795,30	
		Сметная прибыль	%	8		6,91	1810,77	
36	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровод**	**15,0000**		**96,23**	**1443,52**	**60,4 450,84**
		Итого оплата труда:				**49,76**	**746,42**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**28,08**	
		Итого материалов:				**3,79**	**56,89**	
		Итого прямые затраты:				**55,43**	**831,39**	
		Накладные расходы	%	--		33,68	505,20	
		Сметная прибыль	%	8		7,13	106,93	
39	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровод**	**976,0000**		**576,49**	**562656,61**	**55,3 107565,52**
		Итого оплата труда:				**199,30**	**194512,69**	
		Итого эксплуатация машин:				**43,92**	**42865,19**	
		Итого материалов:				**179,20**	**174900,03**	
		Итого прямые затраты:				**401,87**	**392221,84**	
		Накладные расходы	%	--		131,92	128756,50	
		Сметная прибыль	%	8		42,70	41678,27	
		=Трубопровод горячей и циркуляционной воды (Т3, Т4)=						
70	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровод**	**263,5000**		**93,30**	**24585,38**	**60,4 7919,71**
		Итого оплата труда:				**49,76**	**13112,11**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**493,23**	
		Итого материалов:				**1,19**	**313,24**	
		Итого прямые затраты:				**52,82**	**13918,58**	
		Накладные расходы	%	--		33,57	8845,66	
		Сметная прибыль	%	8		6,91	1821,14	
71	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровод**	**12,0000**		**96,23**	**1154,82**	**60,4 360,67**
		Итого оплата труда:				**49,76**	**597,14**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**22,46**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				3,79	45,51	
		Итого прямые затраты:				55,43	665,11	
		Накладные расходы	%	--		33,68	404,16	
		Сметная прибыль	%	8		7,13	85,54	
76	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровод	1042,0000		576,49	600705,11	55,3 114839,42
		Итого оплата труда:				199,30	207666,21	
		Итого эксплуатация машин:				43,92	45763,86	
		Итого материалов:				179,20	186727,28	
		Итого прямые затраты:				401,87	418745,03	
		Накладные расходы	%	--		131,92	137463,40	
		Сметная прибыль	%	8		42,70	44496,67	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				840221,30	239010,79
		В том числе:						
		Накладные расходы -	Тенге				280770,23	
		Сметная прибыль -	Тенге				89999,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1214990,85	

РАЗДЕЛ 10. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-11.Канализация

=Канализация бытовая и производственная К1, К3=

1	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	72,0000		9430,23	678976,33	60,4 70902,38
		Итого оплата труда:				1630,39	117388,04	
		Итого эксплуатация машин:				56,59	4074,59	
		Итого материалов:				5732,34	412728,37	
		Итого прямые затраты:				7391,77	532207,55	
		Накладные расходы	%	--		1339,92	96474,24	
		Сметная прибыль	%	8		698,54	50294,54	
2	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	72,0000		620,76	44694,84	
		Итого прямые затраты:	шт.			551,40	39700,80	
		Накладные расходы	%	--		23,38	1683,31	
		Сметная прибыль	%	8		45,98	3310,73	
13	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2,0000		9239,78	18479,57	60,4 812,08
		Итого оплата труда:				672,25	1344,51	
		Итого эксплуатация машин:				47,03	94,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**7104,94**	**14209,88**	
		Итого прямые затраты:				**7801,32**	**15602,64**	
		Накладные расходы	%	--		754,03	1508,07	
		Сметная прибыль	%	8		684,43	1368,86	
14	**11-170101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**8,0000**		**5366,55**	**42932,42**	**60,4 1877,28**
		Итого оплата труда:				**388,51**	**3108,08**	
		Итого эксплуатация машин:				**21,66**	**173,30**	
		Итого материалов:				**4132,48**	**33059,88**	
		Итого прямые затраты:				**4532,25**	**36258,03**	
		Накладные расходы	%	--		436,78	3494,22	
		Сметная прибыль	%	8		397,52	3180,18	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**623769,02**	**73591,74**
		В том числе:						
		Накладные расходы -	Тенге				**103159,84**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**58154,31**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**785083,17**	

РАЗДЕЛ 11. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-14.Электротехнические решения

		=Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000В=						
112	**23-070201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017**	**/11ШС, 14ШС, 15ШС/Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**3,0000**		**4239,48**	**12718,45**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3765,78**	**11297,34**	
		Накладные расходы	%	--		159,67	479,01	
		Сметная прибыль	%	8		314,04	942,11	
		=Электроустановочные устройства=						
192	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**7,0000**		**488,86**	**3422,04**	**42,8 865,24**
		Итого оплата труда:				**288,80**	**2021,58**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,20**	**15,40**	
		Итого материалов:				**20,41**	**142,84**	
		Итого прямые затраты:				**310,63**	**2174,44**	
		Накладные расходы	%	--		142,02	994,12	
		Сметная прибыль	%	8		36,21	253,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	**23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**7,0700**		**579,58**	**4097,63**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**514,82**	**3639,78**	
		Накладные расходы	%	--		21,83	154,33	
		Сметная прибыль	%	8		42,93	303,53	
194	**13-080305-0110 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**11,0000**		**1065,57**	**11721,22**	**42,8 2722,94**
		Итого оплата труда:				**578,36**	**6362,01**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,76**	**151,41**	
		Итого материалов:				**109,14**	**1200,58**	
		Итого прямые затраты:				**698,96**	**7688,60**	
		Накладные расходы	%	--		287,67	3164,39	
		Сметная прибыль	%	8		78,93	868,24	
195	**23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**11,1100**		**383,59**	**4261,70**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**340,73**	**3785,51**	
		Накладные расходы	%	--		14,45	160,51	
		Сметная прибыль	%	8		28,41	315,68	
196	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**104,0000**		**488,86**	**50841,75**	**42,8 12854,95**
		Итого оплата труда:				**288,80**	**30034,93**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,20**	**228,83**	
		Итого материалов:				**20,41**	**2122,22**	
		Итого прямые затраты:				**310,63**	**32305,92**	
		Накладные расходы	%	--		142,02	14769,77	
		Сметная прибыль	%	8		36,21	3766,06	
197	**23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**14,1400**		**383,59**	**5423,98**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**340,73**	**4817,92**	
		Накладные расходы	%	--		14,45	204,28	
		Сметная прибыль	%	8		28,41	401,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
198	**23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**52,5200**		**579,58**	**30439,55**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**514,82**	**27038,35**	
		Накладные расходы	%	--		21,83	1146,43	
		Сметная прибыль	%	8		42,93	2254,78	
199	**23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**37,3700**		**383,59**	**14334,80**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**340,73**	**12733,08**	
		Накладные расходы	%	--		14,45	539,88	
		Сметная прибыль	%	8		28,41	1061,84	
200	**23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**1,0100**		**383,59**	**387,43**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**340,73**	**344,14**	
		Накладные расходы	%	--		14,45	14,59	
		Сметная прибыль	%	8		28,41	28,70	
201	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**51,0000**		**500,84**	**25542,75**	**42,8** **6673,7**
		Итого оплата труда:				**305,74**	**15592,75**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,83**	**144,56**	
		Итого материалов:				**6,21**	**316,95**	
		Итого прямые затраты:				**314,02**	**16015,00**	
		Накладные расходы	%	--		149,72	7635,70	
		Сметная прибыль	%	8		37,10	1892,06	
202	**23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**12,1200**		**360,64**	**4370,91**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**320,34**	**3882,52**	
		Накладные расходы	%	--		13,58	164,62	
		Сметная прибыль	%	8		26,71	323,77	
203	**23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**22,2200**		**360,64**	**8013,34**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	шт.			320,34	7117,95	
		Накладные расходы	%	--		13,58	301,80	
		Сметная прибыль	%	8		26,71	593,58	
204	23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	17,1700		579,58	9951,39	
		Итого прямые затраты:	шт.			514,82	8839,46	
		Накладные расходы	%	--		21,83	374,79	
		Сметная прибыль	%	8		42,93	737,14	
205	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017	Коробки установочные для выключателей и розеток К-207	шт.	99,9900		36,76	3675,34	
		Итого прямые затраты:	шт.			32,65	3264,67	
		Накладные расходы	%	--		1,38	138,42	
		Сметная прибыль	%	8		2,72	272,25	
206	23-061707-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	36,3600		79,27	2882,15	
		Итого прямые затраты:	шт.			70,41	2560,11	
		Накладные расходы	%	--		2,99	108,55	
		Сметная прибыль	%	8		5,87	213,49	
		=Кабеленесущие системы ДКС=						
220	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	76,0000		271,43	20628,36	42,8 2557,2
		Итого оплата труда:				78,62	5974,77	
		Итого эксплуатация машин:				23,11	1756,26	
		Итого материалов:				112,08	8517,85	
		Итого прямые затраты:				207,45	15766,22	
		Накладные расходы	%	--		43,87	3334,11	
		Сметная прибыль	%	8		20,11	1528,03	
221	ТОО "ТД Электроцентр", Казахстан	Лоток перфорированный 200х80 L2000	шт	38,0000		2609,40	99157,27	
		Итого прямые затраты:				2317,84	88077,79	
		Накладные расходы	%	--		98,28	3734,50	
		Сметная прибыль	%	8		193,29	7344,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
222	**ТОО "ТД Электроцентр", Казахстан**	**Крышка с заземлением на лоток осн.200 L2000**	**шт**	**38,0000**		**1294,96**	**49208,64**	
		Итого прямые затраты:				**1150,27**	**43710,24**	
		Накладные расходы	%	--		48,77	1853,31	
		Сметная прибыль	%	8		95,92	3645,08	
223	**ТОО "ТД Электроцентр", Казахстан**	**Угол СРО 90 горизонтальный 90° 200x80**	**шт**	**6,0000**		**4177,96**	**25067,78**	
		Итого прямые затраты:				**3711,13**	**22266,80**	
		Накладные расходы	%	--		157,35	944,11	
		Сметная прибыль	%	8		309,48	1856,87	
224	**ТОО "ТД Электроцентр", Казахстан**	**Крышка на угол СРО 90 горизонтальный 90° осн.200**	**шт**	**6,0000**		**3095,26**	**18571,54**	
		Итого прямые затраты:				**2749,40**	**16496,42**	
		Накладные расходы	%	--		116,57	699,45	
		Сметная прибыль	%	8		229,28	1375,67	
225	**ТОО "ТД Электроцентр", Казахстан**	**Легкая консоль потолочная DS осн.200 мм**	**шт**	**79,0000**		**1698,06**	**134146,62**	
		Итого прямые затраты:				**1508,32**	**119157,55**	
		Накладные расходы	%	--		63,95	5052,28	
		Сметная прибыль	%	8		125,78	9936,79	
226	**ТОО "ТД Электроцентр", Казахстан**	**Пластина соединительная GTO H50**	**шт**	**24,0000**		**212,26**	**5094,18**	
		Итого прямые затраты:				**188,54**	**4524,97**	
		Накладные расходы	%	--		7,99	191,86	
		Сметная прибыль	%	8		15,72	377,35	
227	**ТОО "ТД Электроцентр", Казахстан**	**Пластина PTCE для заземления (медь+ никель)**	**шт**	**24,0000**		**257,05**	**6169,09**	
		Итого прямые затраты:				**228,32**	**5479,78**	
		Накладные расходы	%	--		9,68	232,34	
		Сметная прибыль	%	8		19,04	456,97	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**462984,55**	**25674,03**
		В том числе:						
Стоимость оборудования -			Тенге				**299713,55**	
Накладные расходы -			Тенге				**12707,85**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				24993,71	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				337415,12	
		Накладные расходы -	Тенге				33685,29	
		Сметная прибыль -	Тенге				15756,50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				550127,92	

РАЗДЕЛ 13. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1-1.Наружная кабельная линия КЛ-0,4кв

ТП-10/0,4 "Бирлик"(существующая)

28	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2,0000		4493,04	8986,09	42,8 1530,87
		Итого оплата труда:				1788,40	3576,81	
		Итого эксплуатация машин:				81,63	163,26	
		Итого материалов:				1374,78	2749,56	
		Итого прямые затраты:				3225,57	6451,14	
		Накладные расходы	%	--		934,66	1869,31	
		Сметная прибыль	%	8		332,82	665,64	
29	ТОО"ДИНАР-ЭЛЕКТРОМАШ",КАЗАХСТАН	**Трехфазный автоматический выключатель ВА5739.250А**	шт	1,0000		13923,30	13923,30	
		Итого прямые затраты:				12367,56	12367,56	
		Накладные расходы	%	--		524,38	524,38	
		Сметная прибыль	%	8		1031,36	1031,36	
30	ТОО"ДИНАР-ЭЛЕКТРОМАШ",КАЗАХСТАН	**Трехфазный автоматический выключатель ВА5739.200А**	шт	1,0000		13144,37	13144,37	
		Итого прямые затраты:				11675,67	11675,67	
		Накладные расходы	%	--		495,05	495,05	
		Сметная прибыль	%	8		973,66	973,66	
31	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2,0000		4080,99	8161,98	42,8 1407,92
		Итого оплата труда:				1644,76	3289,53	
		Итого эксплуатация машин:				80,83	161,66	
		Итого материалов:				1214,69	2429,38	
		Итого прямые затраты:				2921,04	5842,07	
		Накладные расходы	%	--		857,66	1715,32	
		Сметная прибыль	%	8		302,30	604,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017	**Выключатель автоматический ВА5739.40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2,0000		1545,76	3091,51	
		Итого прямые затраты:	шт.			1373,04	2746,08	
		Накладные расходы	%	--		58,22	116,43	
		Сметная прибыль	%	8		114,50	229,00	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				39082,52	2938,79
		В том числе:						
		Накладные расходы -	Тенге				4720,50	
		Сметная прибыль -	Тенге				3504,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				47307,26	

РАЗДЕЛ 15. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1-1.Наружная водопроводная сеть В1

Колодцы сборные железобетонные диам.1500мм-3шт.

84	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной отмостки из сульфатостойкого бетона В7,5**	м3	1,0800		23343,62	25211,11	60,9
		Итого оплата труда:						1678,7
		Итого эксплуатация машин:				2552,30	2756,49	
		Итого материалов:				5,37	5,80	
		Итого прямые затраты:				16623,26	17953,12	
		Накладные расходы	%	--		19180,93	20715,41	
		Сметная прибыль	%	8		2433,53	2628,21	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге			1729,16	1867,49	
		В том числе:					20715,41	1678,70
		Накладные расходы -	Тенге				2628,21	
		Сметная прибыль -	Тенге				1867,49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				25211,11	

РАЗДЕЛ 16. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2-1.Наружная канализационная сеть К-1

Колодцы сборные железобетонные диам.1500мм-3шт/сухие грунты/.

59	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной отмостки из сульфатостойкого бетона В7,5**	м3	1,6200		23343,62	37816,66	60,9
		Итого оплата труда:						2518,05
		Итого эксплуатация машин:				2552,30	4134,73	
		Итого материалов:				5,37	8,70	
		Итого прямые затраты:				16623,26	26929,68	
		Накладные расходы	%	--		19180,93	31073,11	
						2433,53	3942,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		1729,16	2801,23	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**31073,11**	**2518,05**
		В том числе:						
		Накладные расходы -	Тенге				**3942,31**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2801,23**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**37816,66**	

РАЗДЕЛ 17. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3.Металломонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Покрытие в осях 1-6/А-Д						
		Профнастил						
1	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**606,8182**		**660,71**	**400931,94**	**60,9**
		Итого оплата труда:						**98098,85**
		Итого эксплуатация машин:				**265,45**	**161081,85**	
		Итого материалов:				**129,69**	**78697,25**	
		Итого прямые затраты:				**58,71**	**35627,80**	
		Накладные расходы	%	--		**425,23**	**258034,38**	
		Сметная прибыль	%	8		186,54	113198,90	
2	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,6000**		**1256,77**	**12064,94**	**56,4**
		Итого оплата труда:						**3843,6**
		Итого эксплуатация машин:				**709,88**	**6814,89**	
		Итого прямые затраты:				**8,30**	**79,67**	
		Накладные расходы	%	--		**715,96**	**6873,26**	
		Сметная прибыль	%	8		447,71	4297,99	
		Покрытие в осях 6-11/А-Г				93,09	893,70	
		Покрытие						
3	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**161,7986**		**660,71**	**106902,22**	**60,9**
		Итого оплата труда:						**26156,52**
		Итого эксплуатация машин:				**265,45**	**42949,95**	
		Итого материалов:				**129,69**	**20983,39**	
		Итого прямые затраты:				**58,71**	**9499,59**	
		Накладные расходы	%	--		**425,23**	**68800,82**	
		Сметная прибыль	%	8		186,54	30182,71	
4	21-130208-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 38 мм**	**1000 шт.**	**0,6120**		**10512,29**	**6433,52**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**9337,68**	**5714,66**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		395,92	242,30	
		Сметная прибыль	%	8		778,69	476,56	
5	21-130211-0416 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х12 мм**	**шт.**	**629,0000**		**2,30**	**1444,57**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2,04**	**1283,16**	
		Накладные расходы	%	--		0,09	54,41	
		Сметная прибыль	%	8		0,17	107,01	
6	21-130203-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	**Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14мм**	**1000 шт.**	**0,6120**		**3302,58**	**2021,18**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**2933,56**	**1795,34**	
		Накладные расходы	%	--		124,38	76,12	
		Сметная прибыль	%	8		244,64	149,72	
7	СЦКн.1 2016 IVкв. Р21.06т.ч.таб.10 п.п 10.6	**Доплата за применение марки стали С345**	**т**	**0,6460**		**15100,25**	**9754,76**	
		Итого прямые затраты:				**13413,00**	**8664,80**	
		Накладные расходы	%	--		568,71	367,39	
		Сметная прибыль	%	8		1118,54	722,57	
8	СЦКн.1 2016 IVкв. Р21.06т.ч.таб.10 п.п 10.5	**Доплата за применение марки стали С285**	**т**	**24,8960**		**15100,25**	**375935,78**	
		Итого прямые затраты:				**13413,00**	**333930,05**	
		Накладные расходы	%	--		568,71	14158,63	
		Сметная прибыль	%	8		1118,54	27847,09	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**685096,46**	**128098,97**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**358261,26**	
Всего заработная плата -			Тенге				**6814,89**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8793,16**	
Местные материалы -			Тенге				**342594,85**	
Накладные расходы -			Тенге				**19196,84**	
Сметная прибыль -			Тенге				**30196,65**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**407654,75**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9,36	
		Сметная заработная плата -	Тенге				6814,89	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				326835,20	
		Материалы -	Тенге				45127,39	
		Всего заработная плата -	Тенге				204031,80	
		Накладные расходы -	Тенге				143381,61	
		Сметная прибыль -	Тенге				37617,35	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				507834,16	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				264,20	
		Сметная заработная плата -	Тенге				204031,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				915488,91	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				273,55	
		Сметная заработная плата -	Тенге				210846,69	

Итого по объекту

Временные здания и сооружения 1,5%	**7 176 092**
Итого:	107 641
Производство работ в зимнее время 2,08%	7 283 733
Итого:	151 502
В ЦЕНАХ 2018г К=1,0599383	7 435 235
Всего, с учетом скидки	7 880 890
	7 500 000

Генподрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Субподрядчик
ТОО "М-СапаКурылыс"