Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Энергетиктер,62
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: РК,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Алькея Маргулана, 30
Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

Справка № 5 от 20 декабря 2024 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационо-правовая форма: наименование	Организационо-правовая форма: код
		№ 153 доп.соглашение № 1 доп.соглашение № 2 доп.соглашение № 3	28.12.2023 г 29.12.2023 г. 21.08.2024 г 02.09.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**960 230 615,00**									
Акт № 19	920 531,42	821 903,05							98 628,37	
Акт № 20	71 249 874,00	63 615 958,93							7 633 915,07	
Акт № 21	61 800 818,11	55 179 301,88							6 621 516,23	
Акт № 22	4 906 721,25	4 381 001,12							525 720,13	
Акт № 23	4 476 760,65	3 997 107,72							479 652,93	
Акт № 24	13 341 995,67	11 912 496,13							1 429 499,54	
За отчетный период	**156 696 701,10**	**139 907 768,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 788 932,26**	**156 696 701,10**
Удержание 30 %										47 009 010,33
Удержание 5 %										7 834 835,06
Всего к оплате										**101 852 855,72**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Кабылан эксперт"
Байдаров Ж.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Руководитель
Шарипов Р.Ж.
м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 153 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 19 от 20 декабря 2024 года

по Локальной смете № 02-01-01-01 Подземная часть

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 5.	**Вход в техподполье №1 (лист 80)**				**338 234**	
1	86	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	7	4 908	34 356	
2	87	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,161	21 329	3 434	Казахстан
3	88	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	7	5 220	36 540	
4	89	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,238	21 329	5 076	Казахстан
5	90	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	2	7 075	14 150	
6	91	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0836	21 329	1 783	Казахстан
7	95	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	1	14 537	14 537	
8	96	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	1,015	26 995	27 400	Казахстан
9	97	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,018	353 339	6 360	
10	98	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	8,4	6 374	53 542	
11	99	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	8,4	6 648	55 843	
12	100	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	2,98	1 592	4 744	
13	101	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,060792	23 758	1 444	Казахстан
14	102	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	18,546	4 261	79 025	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 6.	**Вход в техподполье №2 (лист 84)**				**386 023**	
15	**109**	**6104-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**5**	**4 908**	**24 540**	
16	**110**	**212-401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**$м^3$**	**0,115**	**21 329**	**2 453**	**Казахстан**
17	**111**	**6104-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**11**	**5 220**	**57 420**	
18	**112**	**212-401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**$м^3$**	**0,374**	**21 329**	**7 977**	**Казахстан**
19	**113**	**6104-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**2**	**7 075**	**14 150**	
20	**114**	**212-401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**$м^3$**	**0,0836**	**21 329**	**1 783**	**Казахстан**
21	**118**	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**$м^3$**	**1,1**	**14 537**	**15 991**	
22	**119**	**212-101-0614** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**$м^3$**	**1,1165**	**26 995**	**30 140**	**Казахстан**
23	**120**	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,01915**	**353 339**	**6 766**	
24	**121**	**6103-0101-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**$м^3$**	**0,3**	**8 621**	**2 586**	
25	**122**	**212-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,306**	**25 407**	**7 775**	**Казахстан**
26	**123**	**6104-0501-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**9,6**	**6 374**	**61 190**	
27	**124**	**222-301-0101** *РСНБ РК 2022*	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	**м**	**9,6**	**6 648**	**63 821**	
28	**125**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**2,98**	**1 592**	**4 744**	
29	**126**	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**0,060792**	**23 758**	**1 444**	**Казахстан**
30	**127**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**19,536**	**4 261**	**83 243**	
			ИТОГО по акту				**724 257**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				45 628,19	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**769 885,19**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				38 494,26	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				23 096,56	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**831 476,01**	
			IV квартал 2024 г., доля -60%, к - 1,0000				**498 885,60**	
			I квартал 2025 г., доля - 35%, к - 1,0192				**296 604,12**	
			II квартал 2025 г., доля - 5%, к - 1,0388				**43 186,86**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года				**838 676,59**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с коэффициентом скидки К=0,98				**821 903,06**	
			НДС (12%)				98 628,37	
			Итого с НДС				**920 531,42**	

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"
ИИН 850117350950
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ17VJE00075939- 19.08.2022 г.
_____Каиржанов А.Б.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН
060240010430
Главный специалист
_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
_____Серикбаев А. Д.
м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 153 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 20 от 20 декабря 2024 года

по Локальной смете № 02-01-01-02 Надземная часть

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Стены. Кладка выше отм.0,000 (лист 86-87)**				**47 476 216**	
			Кладка наружных стен 380 мм					
1	1	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	210,6571268	37 429	7 884 686	
2	2	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	40,6259006	24 615	1 000 007	Казахстан
3	8	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка облицевки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^2$	919,0	8 807	8 093 633	
4	9	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	19,0233	23 245	442 197	Казахстан
5	11	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Расшивка швов при кладке из кирпича**	$м^2$	919,0	1 357	1 247 083	
			Пилоны 380 мм					
6	20	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	79,67	37 429	2 981 968	
7	21	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	17,208	24 615	423 575	Казахстан
8	23	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Расшивка швов при кладке из кирпича**	$м^2$	419,3073684	1 357	569 000	
			Внутренние стены 380 мм					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	27	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены внутренней.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	216	35 897	7 753 752	
10	28	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	93,312	24 615	2 296 875	Казахстан
			Перегородки 250 мм					
11	30	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены внутренней.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	63,06	35 897	2 263 665	
12	31	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	10,21572	24 615	251 460	
			Перегородки 120 мм					
13	33	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^2$	319,5	8 807	2 813 837	
14	34	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	9,920475	23 245	230 601	Казахстан
			Ограждение балконов 120 мм					
15	36	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^2$	61	8 807	537 227	
16	37	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	1,27305	23 245	29 592	Казахстан
17	39	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Расшивка швов при кладке из кирпича**	$м^2$	61	1 357	82 777	
			Утеплитель					
18	40	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены. Изоляция из волокнистых и зернистых материалов насухо**	$м^3$	68,49	67 054	4 592 528	
		Подраздел 1.1.	**Разные работы (лист 87)**				**3 981 753**	
			Армирование наружных стен					
19	42	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	7,777083	316 392	2 460 607	
			Армирование пилонов					
20	45	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,793152	316 392	250 947	
			Армирование внутренних стен					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	47	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	4,014639	316 392	1 270 200	
		Раздел 2.	**Вентканалы (лист 86)**				**177 314**	
			Кладка					
22	52	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стен приямков и каналов.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	4,275	36 456	155 849	
23	53	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	0,9234	23 245	21 464	Казахстан
		Раздел 3.	**Перемычки (лист 44)**				**915 653**	
24	55	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	444	1 710	759 240	
25	61	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	т	1,361916	114 380	155 776	
26	63	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	1,361916	266	362	
27	64	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,361916	202	275	
		Раздел 4.	**ПОЯСА НАД 2 и 4-ым ЭТАЖАМИ //л.87**				**2 037 744**	
28	65	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	$м^2$	56,76	10 697	607 162	
29	66	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование армированного пояса железобетонного**	т	0,40362	89 424	36 093	
30	68	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес более 20 кг**	т	1,584415	118 083	187 092	
31	70	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	55,454525	408	22 625	
32	71	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг**	т	0,04427	1 428 072	63 221	
33	72	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	10	11 853	118 530	
34	73	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок // КЕРАМЗИТОБЕТОН**	$м^3$	10,15	26 042	264 326	Казахстан
35	74	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	$м^2$	56,76	6 654	377 681	
36	75	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо**	$м^3$	3,15	59 261	186 672	
37	77	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо**	$м^3$	2,6	67 054	174 340	
		Раздел 5.	**Перекрытие (лист 57-60)**				**2 951 100**	
		Подраздел 5.2.	**л.58**				**871 154**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	94	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м^2**	шт.	27	7 983	215 541	
39	95	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2**	шт.	37	9 775	361 675	
40	97	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,12024	1 506 662	181 161	
			Монолитные участки (лист 59)					
			УМ1=3шт					
41	98	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м^3	0,75	85 437	64 078	
			УМ2=3шт					
42	100	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м^3	0,3	85 437	25 631	
			УМ3=3шт					
43	103	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м^3	0,27	85 437	23 068	
		Подраздел 5.3.	**Отм. +13,700 // л.58**				**2 079 946**	
44	106	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м^2**	шт.	73	7 983	582 759	
45	107	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2**	шт.	81	9 775	791 775	
46	109	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,13569	1 506 662	204 439	
			Монолитные участки (лист 59)					
			УМ1=3шт					
47	110	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м^3	1,5	85 437	128 156	
48	111	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,205731	299 981	61 715	
			УМ2=3шт					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	112	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м^3	0,6	85 437	51 262	
50	113	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,031752	299 981	9 525	
51	114	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00492	299 774	1 475	
			УМ3=3шт					
52	115	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м^3	0,54	85 437	46 136	
53	116	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03825	299 981	11 474	
54	117	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00588	299 774	1 763	
			УМ5=2шт					
55	118	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м^3	1,56	85 437	133 282	
56	119	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03664	299 981	10 991	
57	120	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,15076	299 774	45 194	
		Раздел 9.	**Лестница №1=3шт**				**2 500 049**	
58	220	6104-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка лестничных площадок, масса более 1 т // П1, П2**	шт.	19	27 055	514 045	
59	222	6104-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка лестничных маршей, со сваркой, масса до 1 т // Лм1, Лм2**	шт.	16	21 950	351 200	
60	224	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород**	м	68,61	11 946	819 615	
61	225	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,67977	1 145 676	778 796	
62	226	261-107-0852 *РСНБ РК 2022*	**Поручень поливинилхлоридный**	м	64,872	561	36 393	
			ИТОГО по акту				**56 058 075**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				3 531 658,75	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**59 589 734,20**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				2 979 486,71	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				1 787 692,03	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**64 356 912,94**	
			IV квартал 2024 г., доля -60%, к - 1,0000				**38 614 147,76**	
			I квартал 2025 г., доля - 35%, к - 1,0192				**22 957 397,98**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			II квартал 2025 г., доля - 5%, к - 1,0388				**3 342 698,06**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года				**64 914 243,80**	
			Итого с коэффициентом скидки К=0,98				**63 615 958,93**	
			НДС (12%)				7 633 915,07	
			Итого с НДС				**71 249 874,00**	

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"
ИИН 850117350950
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ17VJE00075939- 19.08.2022 г.
_____Каиржанов А.Б.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН
060240010430
Главный специалист
_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
_____Серикбаев А. Д.
м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 153 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 21 от 20 декабря 2024 года

по Локальной смете № 02-01-01-03 Отделочные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.	**Окна (лист 13)**				**2 128 339**	
1	9	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) // О-1**	м^2	41	7 926	321 003	
2	10	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый // О-2**	м^2	12,27	8 959	109 927	
3	14	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый // О-3, О-4, О-6, О-8, О-9**	м^2	185,23	8 959	1 659 476	
4	16	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	м^2	3,6	10 537	37 933	
		Раздел 4.	**Полы**				**3 915 512**	
			По типу 122, S=225,16 м^2, (кухни, прихожие и коридоры над подвалом)					
5	68	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	м^2	229,6632	4 042	928 299	
			S=756,18 м^2, (подвал)					
6	86	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	м^3	151,236	19 752	2 987 213	
		Раздел 5.	**Внутренняя отделка**				**42 579 884**	
		Подраздел 5.1.	**Потолок**				**9 802 558**	
7	111	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	м^2	101,23	2 364	239 308	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	112	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	557,82708	77	42 953	
9	113	1129-0164-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Поверхности бетонные. Затирка**	$м^2$ поверхности	3 294,256	1 834	6 041 666	
10	119	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**	$м^2$	1 502,0	2 316	3 478 632	
		Подраздел 5.2.	**Стены // л.15**				**32 777 326**	
11	121	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	2 982,35	4 481	13 363 910	
12	122	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	$м^3$	68,9669464	28 788	1 985 420	
13	123	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	428,65	3 775	1 618 154	
14	124	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	$м^3$	8,8290908	28 788	254 172	
15	125	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	5 625,63	1 410	7 932 138	
16	126	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	24 849,64048	77	1 913 422	
17	128	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	5,6948976	200 964	1 144 469	
18	130	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,5502172	200 964	110 574	
19	131	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$	391,069641	11 392	4 455 065	
			ИТОГО по акту				**48 623 734**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				3 063 295,24	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**51 687 029,29**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				2 584 351,46	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				1 550 610,88	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**55 821 991,63**	
			IV квартал 2024 г., доля -60%, к - 1,0000				**33 493 194,98**	
			I квартал 2025 г., доля - 35%, к - 1,0192				**19 912 820,86**	
			II квартал 2025 г., доля - 5%, к - 1,0388				**2 899 394,25**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года				**56 305 410,08**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с коэффициентом скидки К=0,98				**55 179 301,88**	
			НДС (12%)				6 621 516,23	
			Итого с НДС				**61 800 818,11**	

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Директор

_____Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"
ИИН 850117350950
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ17VJE00075939- 19.08.2022 г.

_____Каиржанов А.Б.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН
060240010430
Главный специалист

_____ Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

_____Серикбаев А. Д.

м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 153 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 22 от 20 декабря 2024 года

по Локальной смете № 02-01-01-04 Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.	**Горячий водопровод ТЗ ниже 0.000**				**989 079**	
			Водомерный узел					
1	47	**242-101-1203** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**	**шт.**	**3**	**75 306**	**225 918**	
2	49	**242-303-0204** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**13**	**8 858**	**115 154**	
3	51	**242-303-0203** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**8**	**7 728**	**61 824**	
4	53	**242-209-7403** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**20**	**20 476**	**409 520**	
5	60	**234-303-0416** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм**	**м**	**46,2**	**1 566**	**72 349**	
6	61	**234-303-0413** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм**	**м**	**16,5**	**1 276**	**21 054**	
7	62	**234-303-0412** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм**	**м**	**49,5**	**1 118**	**55 341**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	63	234-303-0410 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 34 мм**	м	11	929	10 219	
9	65	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	25	708	17 700	
		Раздел 3.	**Циркуляционный водопровод Т4 ниже 0.000**				**170 211**	
			Водомерный узел					
10	71	242-303-0204 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 16Б1бк ГОСТ 5761-2005 DN 32 // обратн.клаапан д32 //**	шт.	1	8 858	8 858	
11	72	242-303-0204 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1бк ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	2	8 858	17 716	
12	74	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	3	7 728	23 184	
13	76	242-209-7403 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	3	20 476	61 428	
14	80	234-303-0410 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 34 мм**	м	55	929	51 095	
15	82	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	11,2	708	7 930	
		Раздел 6.	**Холодный водопровод В1 выше 0.000**				**1 122 658**	
16	121	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	100	2 805	280 500	
17	124	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	10	524	5 240	
18	125	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм**	м	81	1 551	125 631	
19	127	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм**	м	54	1 422	76 788	
20	129	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	м	67	813	54 471	
			Водомерный узел					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	140	242-304-0601 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч9п ГОСТ 33423-2015 DN 15**	шт.	100	5 423	542 300	
22	142	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	72	524	37 728	
		Раздел 7.	**Горячий водопровод Т3 выше 0.000**				**1 221 795**	
23	144	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	100	2 805	280 500	
24	145	242-207-0801 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	180	2 137	384 660	
25	152	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм**	м	85	1 551	131 835	
26	153	241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм**	м	194,04	765	148 441	**Казахстан**
27	154	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм**	м	63	1 422	89 586	
28	155	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	м	191,07	468	89 421	**Казахстан**
29	156	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	м	82	813	66 666	
30	157	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	162,36	189	30 686	**Казахстан**
		Раздел 9.	**Бытовая канализация К1 (выше 0.000)**				**356 774**	
31	190	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	м	53,0	3 501	185 553	
32	192	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	м	47,0	3 643	171 221	
			ИТОГО по акту				**3 860 517**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				243 212,57	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**4 103 729,57**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				205 186,48	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				123 111,89	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 432 027,94**	
			IV квартал 2024 г., доля -60%, к - 1,0000				**2 659 216,76**	
			I квартал 2025 г., доля - 35%, к - 1,0192				**1 580 993,01**	
			II квартал 2025 г., доля - 5%, к - 1,0388				**230 199,53**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года				**4 470 409,30**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с коэффициентом скидки К=0,98				**4 381 001,11**	
			НДС (12%)				525 720,13	
			Итого с НДС				**4 906 721,25**	

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Директор

м.п. _____Культуманов И.М.

Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"
ИИН 850117350950
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ17VJE00075939- 19.08.2022 г.

м.п. _____Каиржанов А.Б.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН
060240010430
Главный специалист

_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

м.п. _____Серикбаев А. Д.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 153 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 23 от 20 декабря 2024 года

по Локальной смете № 02-01-01-05 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Отопление**				**3 096 376**	
1	1	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	21	797	16 737	
2	3	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	2 000	1 273	2 546 000	
2	5	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм // 20мм	м	12	2 809	33 708	
3	6	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм // 25мм	м	75	2 828	212 100	
3	7	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм // 32мм	м	56	3 317	185 752	
4	8	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	26	3 584	93 184	
4	36	234-303-0319 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	0,41189189	925	381	
5	43	241-208-4708 *РСНБ РК 2022*	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-3/4" с внутренней резьбой	шт.	6	1 419	8 514	
		Раздел 2.	**Узел управления**				**425 856**	
6	105	245-710-0317 *РСНБ РК 2022*	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 120 м^3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет	комплект	1	425 856	425 856	
			ИТОГО по акту				3 522 232	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				221 900,62	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**3 744 132,62**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				187 206,63	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				112 323,98	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 043 663,23**	
			IV квартал 2024 г., доля -60%, к - 1,0000				**2 426 197,94**	
			I квартал 2025 г., доля - 35%, к - 1,0192				**1 442 455,55**	
			II квартал 2025 г., доля - 5%, к - 1,0388				**210 027,87**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года				**4 078 681,35**	
			Итого с коэффициентом скидки К=0,98				**3 997 107,72**	
			НДС (12%)				479 652,93	
			Итого с НДС				**4 476 760,65**	

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН
060240010430
Главный специалист
_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"
ИИН 850117350950
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ17VJE00075939- 19.08.2022 г.
_____Каиржанов А.Б.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880918350434
_____Серикбаев А. Д.
м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 153 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 24 от 20 декабря 2024 года

по Локальной смете № 02-01-01-07 Электрооборудование и электроосвещение

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Подраздел 0.2.	**СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**				**1 325 680**	
1	**49**	**1121-0401-0110** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**30**	**1 722**	**51 660**	
2	**51**	**1121-0401-0110** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**120**	**1 722**	**206 640**	
			Электроустановочные изделия					
3	**59**	**1146-0302-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм // для выключателя и розеток**	**шт.**	**320**	**3 215**	**1 028 800**	
4	**66**	**1146-0302-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм // для выключателя и розеток**	**шт.**	**12**	**3 215**	**38 580**	
		Подраздел 0.3.	**Электромонтажные изделия**				**4 094 375**	
5	**75**	**252-207-2322** *РСНБ РК 2022 прим.*	**КРЮК для подвески светильников У623Б УХЛ3**	**шт.**	**325**	**11 050**	**3 591 250**	
6	**76**	**243-907-4839** *СпрСЦ 08.2024 прим.*	**Шпилька для крепления У632А УХЛ3**	**шт.**	**115**	**4 375**	**503 125**	
		Подраздел 0.4.	**ПРОВОДА И КАБЕЛИ**				**3 650 750**	
7	**82**	**6119-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**4 250**	**859**	**3 650 750**	
		Подраздел 0.5.	**Т Р У Б Ы**				**682 975**	
8	**100**	**6119-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**235**	**1 479**	**347 565**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**102**	**6119-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм**	**м**	**85**	**1 771**	**150 535**	
10	**104**	**6119-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм // 20 мм**	**м**	**125**	**1 479**	**184 875**	
		Раздел 1.	**РАБОТЫ РАЗНЫЕ**				**743 454**	
			1-5 этажи					
11	**117**	**1146-0302-0303** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм**	**шт.**	**171**	**4 102**	**701 442**	
			Отверстия в полах					
12	**119**	**1146-0302-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	**отверстие**	**36**	**1 167**	**42 012**	
			ИТОГО по акту				**10 497 234**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				661 325,74	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**11 158 559,74**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				557 927,99	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				334 756,79	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**12 051 244,52**	
			IV квартал 2024 г., доля -60%, к - 1,0000				**7 230 746,71**	
			I квартал 2025 г., доля - 35%, к - 1,0192				**4 298 919,95**	
			II квартал 2025 г., доля - 5%, к - 1,0388				**625 941,64**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года				**12 155 608,30**	
			Итого с коэффициентом скидки К=0,98				**11 912 496,13**	
			НДС (12%)				1 429 499,54	
			Итого с НДС				**13 341 995,67**	

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН
060240010430
Главный специалист
_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"
ИИН 850117350950
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ17VJE00075939- 19.08.2022 г.
_____Каиржанов А.Б.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
_____Серикбаев А. Д.
м.п.