Счет-фактура № 0000000003 от 26.04.2017

Дата оборота по реализации: 26.04.2017г.

Поставщик: ТОО "М-СапаКурылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 160140000450, г.Актобе, ул.Гастелло, 14

ИИК поставщика: KZ39914042203KZ000TP, в банке ДБ АО «Сбербанк», БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №4 от 16.01.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, г.Актобе, мкр. Батыс-2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 011240003461, г.Актобе, ул. Гастелло, 14

ИИК получателя: KZ348560000003923904, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KSJBKZX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство средней школы на 320 мест в мкр "Батыс-2" г.Актобе	работа	1	17 000 000,00	17 000 000,00	Без НДС	0,00	17 000 000,00		
Всего по счету:					**17 000 000,00**		**0,00**	**17 000 000,00**		

Руководитель: Коптлеуов М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение
к приказу Министерства финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458
Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Элитстройсервис-Актобе" г.Актобе, Гастелло 14** | **011240003461**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "М-СапаКурылыс" г.Актобе, ул.Гастелло, 14** | **160140000450**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №4 от 16.01.2017г.

Номер документа	Дата составления
3	26.04.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 320 мест в мкр "Батыс-2" г.Актобе			Работа	1	17 000 000,00	17 000 000,00
				Итого		x	17 000 000,00

Сведения об использовании запасов,
полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Коптлеуов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Умиров Ю.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.04.2017г.

М.П.

Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

Заполняется в случае, если даты выполенных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и

даты подписания (принятия) работ (услуг)

Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 320 мест в мкр "Батыс-2" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2017г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования	организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование код	наименование	код
			№4	16.01.2017			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	17 000 000		6 892 251	17 000 000			0	17 000 000
в т.ч. апрель 2017г.		17 000 000	6 892 251	17 000 000			0	17 000 000

Итого к оплате за апрель 2017г: 17 000 000 (Семнадцать миллионов) тенге.

Генподрядчик
Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе" Умиров Ю.Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "М-СапаКурылыс" Коптлеуов М.А.

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 320 мест в районе мкр "Батыс-2" г. Актобе

Форма 2

АКТ

приемки выполненных работ
за апрель месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-25-1	Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1800	9,85	9,85	17730	17730	4697		
		м3			2,69		4842	97	0,01	18
2	Е0101-25-9 к=3	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1800	24,84	24,84	44712	44712	11855	--	
		м3		--	6,79		12222	97	0,05	90
3	Е0101-17-7	Разработка растительного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (в отвал)	1800	26,20	25,02	47160	45036	13863	0,01	18
		м3		1,15	6,79	2070	12222	97	0,02	36
4	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(в отвал)	3150	76,60		241290		48258	0,32	1008
		т		15,32		48258		100	--	
5	Е0101-17-7	Разработка растительного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из отвала)	750	26,20	25,02	19650	18765	5776	0,01	8
		м3		1,15	6,79	863	5093	97	0,02	15
6	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1(из отвала)	1312,5	108,20		142013		28403	0,45	591
		т		21,64		28403		100	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-24-2	Устройство насыпи бульдозером с перемещением на 10 м	208,5	9,24	9,24	1927	1927	607	--	
		м3			3,00		626	97	0,01	2
8	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(до 40м)	208,5	31,64	31,64	6597	6597	2077	--	
		м3		--	10,27		2141	97	0,04	8
9	Е0101-24-2	Устройство выемки из под корыт покрытий,газонов бульдозером с перемещением на 10м	914	9,24	9,24	8445	8445	2660	--	
		м3		--	3,00		2742	97	0,01	9
10	Е0101-24-10 к=4	При перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 40м)	914	31,64	31,64	28919	28919	9105	--	
		м3			10,27		9387	97	0,04	72
11	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	500	32,23	30,77	16115	15385	4734	0,01	9
		м3		1,42	8,34	710	4170	97	0,03	15
12	С010333-А10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	836	95,50	--	79838		15968	0,40	334
		т		19,10	--	15968		100	--	
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	500	3,76	3,24	1880	1620	776	--	3
		м3		0,48	1,12	240	560	97		0
14	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	10000	0,26	0,26	2600	2600	485	--	
		м2			0,05		500	97	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			658875	191736	149263		3944
			Тенге			96511	54504			485
		Накладные расходы -	Тенге			149263				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48488				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: №791-1-2	Тенге			856627				

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
84	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	38,2	6476,89	282,71	247417	10800	45437	5,53	211
		м3		902,25	105,75	34466	4040	118	0,52	20
85	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,73	59479,65	422,15	102722	729	17149	56,40	97
		т		8257,50	157,50	14261	272	118	0,77	1
86	Е0126-33-5	Теплоизоляция стен изделиями из пенопласта насухо	10	10369,79	169,49	103698	1695	17055	9,47	95
		м3		1642,50	63,00	16425	630	100	0,31	3
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ								
87	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	50,3	6269,06	337,41	315334	16972	47275	4,38	220
		м3		670,50	126,00	33726	6338	118	0,62	31
88	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,2	59479,65	422,15	71376	507	11916	56,40	68
		т		8257,50	157,50	9909	189	118	0,77	1
		ПЕРЕГОРОДКИ								
89	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М125 НА РАСТВОРЕ М50	42,63	963,97	34,73	41094	1481	11973	1,43	61
		м2		225,00	13,01	9592	555	118	0,06	3
90	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 мИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М125 НА РАСТВОРЕ М50	38,19	302,01	18,89	11534	721	9099	1,24	47
		м2		194,85	7,07	7441	270	118	0,03	1
91	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 мИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М150 НА РАСТВОРЕ М50	45,77	1331,89	34,73	60961	1590	12855	1,43	65
		м2		225,00	13,01	10298	595	118	0,06	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			954135	34493	172758		17599
			Тенге			136118	12889			1402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			172758				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67614				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1194507				
				РАЗДЕЛ 5.ОКНА						
170	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	156,114	348,93	18,88	54473	2947	33267	1,02	533
		м2		171,01	6,57	26697	1026	120	0,03	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			54473	2947	33267		937
			Тенге			26697	1026			23
		Накладные расходы -	Тенге			33267				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5264				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			93005				
				РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ(АС-22)						
		ТИП 2								
366	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	476,7	323,65	18,42	154284	8781	54448	0,42	198
		м2		85,95	6,91	40972	3294	123	0,03	16
367	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	476,7	215,39	9,05	102676	4314	31809	0,25	120
		м2		50,85	3,40	24240	1621	123	0,02	8
368	Е0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	476,7	300,66	13,43	143324	6402	42005	0,45	215
		м2		66,60	5,04	31748	2403	123	0,02	12
369	Е0111-11-6 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона	476,7	103,38	1,34	49279	639	1032	0,01	4
		м2		1,26	0,50	601	238	123	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			449563	20136	129294		537
			Тенге			97561	7556			37
		Накладные расходы -	Тенге			129294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34731				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			613588				
		РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-20)								
481	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	747,94	250,54	4,07	187391	3041	107316	0,74	553
		м2		135,68	0,97	101480	726	105	0,05	39
		НИЗ СТЕНЫ								
486	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	966,76	250,54	4,07	242215	3930	138713	0,74	715
		м2		135,68	0,97	131170	938	105	0,05	50
		ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ								
491	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	80,6	201,04	3,39	16204	273	9963	0,65	52
		м2		117,00	0,72	9430	58	105	0,05	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			445810	7244	255992		1320
			Тенге			242080	1722			93
		Накладные расходы -	Тенге			255992				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42108				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			743910				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:792-1-1	Тенге			2645010				

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. Земляные работы								
1	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	280	9,85	9,85	2758	2758	731	--	--
		м3		--	2,69	--	753	97	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-25-10 К=3	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	280	28,20	28,20	7896	7896	2094	--	--
		м3		--	7,71		2159	97	0,03	15
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4000	23,36	22,08	93440	88320	26539	0,01	80
		м3		1,28	5,56	5120	22240	97	0,02	174
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	130	262,72	--	34154	--	38594	1,85	516
		м3		262,72		34154		113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4300	6,48	6,48	27864	27864	8759	--	--
		м3		--	2,10		9030	97	0,01	70
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	130	134,10	--	17433		19699	0,97	271
		м3		134,10	--	17433		113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4300	21,55	4,52	92665	19436	71032	0,11	933
		м3		17,03	--	73229		97	--	--
8	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	190	9,24	9,24	1756	1756	553	--	--
		м3		--	3,00		570	97	0,01	4
9	Е0101-24-10 К=3	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	190	23,73	23,73	4509	4509	1419	--	--
		м3		--	7,70		1463	97	0,03	11
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	27	958,50	152,52	25880	4118	7400	1,02	79
		м3		153,68	57,15	4149	1543	130	0,28	22
				Монтаж трубопроводов						
11	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0051	51202,26	20326,01	261	104	240	179,00	1
		км		30825,00	5353,43	157	27	130	20,64	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С130804-855 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5,151	113,00	--	582	--		--	--
		м		--	--	--	--		--	--
14	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,17412	147942,61	97234,98	25760	16931	16159	296,00	52
		км		49950,00	21436,60	8697	3733	130	91,71	16
15	С130804-894 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	175,8612	1929,00	--	339236	--		--	--
		м		--	--	--	--		--	--
23	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
24	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	5210,00	--	5210	--		--	--
		шт		--	--	--	--		--	--
25	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202,00	--	404	--		--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--
26	С130804-5097 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	12145,00	--	97160	--		--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--
27	С130804-1548	Фланцевый адаптер, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1764,00	--	3528	--		--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--
28	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	216910	444	4703	1,82	22
		шт		288,00	13,50	3456	162	130	0,07	1
29	Е0122-33-6	Установка стальных подставок диам. 300-800 мм	0,4788	204796,82	39324,82	98057	18829	28153	147,70	71
		т		30375,00	14854,50	14544	7112	130	72,55	35
30	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С130804-2767 Изм. и доп.вып.18	Седловидный хомут d 250х4	1	4845,00	--	4845	--		--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--
32	С130804-50	Переход, Dy 110х63 мм	1	1220,00	--	1220	--		--	--
		шт		--	--	--	--		--	--
33	Е0122-38-8	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400 мм	2	5539,98	753,98	11080	1508	4364	6,94	14
		врезка		1392,75	285,75	2786	571	130	1,39	3
		Колодец водопроводный д=1500мм 1шт								
34	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,47	25560,05	1879,87	37573	2763	3772	8,86	13
		м3		1435,50	538,43	2110	791	130	2,06	3
35	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,01708	154400,00	--	2637	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
36	СТОО"Тенуса композит"	Корпус для люка+крышка	1	2967,56	--	2968	--		--	--
		шт		--	--	--	--		--	--
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,891	245,44	3,82	2428	38	453	0,21	2
		м2		37,35	1,44	369	14	118	0,01	--
38	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	2	315,46	149,23	631	298	445	0,95	2
		отверст.		166,23	56,36	332	113	100	0,28	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1159386	197804	235466		2856
			Тенге			166750	50342			576
		Накладные расходы -	Тенге			235466				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83691				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1478544				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:791-6-1	Тенге			1478544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. Прокладка трубопроводов								
		Земляные работы								
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1107,44	23,36	22,08	25870	24452	7348	0,01	33
		м3		1,28	5,56	1418	6157	97	0,02	71
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	34,2494	262,72		8998		10168	1,85	211
		м3		262,72		8998		113	--	--
5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1076,087	6,83	6,83	7350	7350	1952	--	--
		м3		--	1,87		2012	97	0,01	22
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	114,1194	134,10	--	15303		17293	0,97	111
		м3		134,10	--	15303		113	--	--
7	Е0101-25-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	104,443	11,19	11,19	1169	1169	310	--	--
		м3		--	3,06	--	320	97	0,01	1
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3585,417	21,55	4,52	77252	16192	59228	0,11	387
		м3		17,03	--	61060	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,134	958,50	152,52	6838	1088	1955	1,02	24
		м3		153,68	57,15	1096	408	130	0,28	7
		Монтажные работы								
10	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,0361	70811,26	30144,88	2556	1088	2277	236,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		40500,00	8009,55	1462	289	130	31,06	1
11	С130804-2323 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 125 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	36,461	465,00	--	16954	--		--	--
		м		--	--	--	--		--	--
16	Е0122-11-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,1256	272629,88	172616,15	34242	21681	22348	575,00	72
		км		98037,50	38831,51	12314	4877	130	163,82	21
17	С130804-2329 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 500 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	126,856	4730,00	--	600029	--		--	--
		м		--	--	--	--		--	--
22	Е0122-8-12	Укладка стальных труб диам.600 мм	0,011	412519,50	181879,25	4538	2001	3695	997,00	11
		км		189675,00	68706,00	2086	756	130	335,56	4
23	С130806-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм	11,11	14100,00	--	156651	--		--	--
		м		--	--	--	--		--	--
24	Е0122-12-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,011	971724,64	131552,14	10689	1447	1335	255,00	3
		км		43650,00	49695,75	480	547	130	242,71	3
25	Е0122-47-10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм	11	846,89	1,72	9316	19	2915	1,12	12
		м		203,18	0,65	2235	7	130	--	--
26	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
27	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3680,17	83,18	3680	83	3726	16,84	17
		врезка		2835,00	31,50	2835	32	130	0,15	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канализационный колодец Д=1500мм/=11 шт/								
28	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам.1,5 м,в сухих грунтах	13,595	17160,77	1538,85	233301	20921	38743	9,66	131
		м3		1615,95	576,23	21969	7834	130	2,81	38
29	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,18788	133700,00	--	25120	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
30	СТОО"Тенуса композит"	Корпус для люка+крышка	11	2967,56	--	32643	--		--	--
		шт		--	--	--	--		--	--
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности колодца	75,525	245,44	3,82	18537	289	3457	0,21	27
		м2		37,35	1,44	2821	109	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1295654	98339	178479		1275
			Тенге			135398	23357			211
		Накладные расходы -	Тенге			178479				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88448				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1562581				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-6-2	Тенге			1562581				

Итого по объекту	6 542 761
Временные здания и сооружения 1,8%	117 770
Итого с временными зданиями и сооружениями	6 660 531
Прозводство работ в зимнее время 2,079%	138 472
Выслуга лет 1%	66 605
Доп.отпуска 0,4%	26 642
Итого в ценах 2001 года	6 892 251
В текущих ценах 2016г К=2,5574194 (1982/775)	17 626 376
Всего с учетом скидки	**17 000 000**

Генподрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Субподрядчик
ТОО "М-СапаКурылыс"