Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Энергетиктер,62
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: РК,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Алькея Маргулана, 30
Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом № 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

Справка № 1 от 26 сентября 2024 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационо-правовая форма: наименование	Организационо-правовая форма: код
		№ 152 доп.соглашение № 1 доп.соглашение № 2 доп.соглашение № 3	28.12.2023 г 29.12.2023 г. 21.08.2024 г 02.09.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**38 235 701,76**									
Акт № 1	11 722 325,58	10 466 362,13							1 255 963,46	
Акт № 2	26 513 376,18	23 672 657,30							2 840 718,88	
За отчетный период	**38 235 701,76**	**34 139 019,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 096 682,33**	**38 235 701,76**
Удержание 30 %										11 470 710,53
Удержание 5 %										1 911 785,09
Всего к оплате										**24 853 206,14**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:
Директор
ТОО "GRAND URBAN"
Кошкарбаев М.И.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Руководитель
Шарипов Р.Ж.
м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 152 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 26 сентября 2024 года

по Локальной смете № 07-01-01-01 Вертикальная планировка

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Вертикальная планировка					
1	1	**6101-0101-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	2 523,14	345,0	870 483	
2	2	**6101-0101-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	1 928,1	394,0	759 671	
3	3	**6101-0203-0208** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3	343,66	18 403,0	6 324 375	
4	5	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	1 917,49	657,0	1 259 791	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка				9 214 321	
			ИТОГО по акту				9 214 321	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				580 502	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**9 794 823**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				489 741	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				293 845	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**10 578 409**	
			III квартал 2024 г., доля - 20%, к - 1,0000				**2 115 681,73**	
			IV квартал 2024 г., доля -30%, к - 1,0000				**3 173 522,59**	
			I квартал 2025 г., доля -50%, к - 1,0192				**5 390 757,04**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года				**10 679 961,36**	
			Итого с коэффициентом скидки К=0,98				**10 466 362,13**	
			НДС (12%)				1 255 963,46	
			Итого с НДС				**11 722 325,58**	

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН
060240010430
Главный специалист
_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Технический надзор: ТОО "GRAND URBAN"
ИИН 600813300540
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ06VJE00054797- 26.05.2020 г, № KZ67VJE00051177- 03.12.2019 г.
_____Мамаев А.И.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
_____Серикбаев А. Д.
м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 152 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 26 сентября 2024 года

по Локальной смете № 02-01-01-01 Подземная часть

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Фундаменты					
1	1	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	**50,67**	**14 736,0**	**746 673,0**	
	2	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	**50,67**	**10 495**	**531 782**	
2	3	**212-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	**51,6834**	**25 407**	**1 313 120**	
	12	**261-101-0383** *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	$м^3$	**296,6958333**	**55 585,0**	**16 491 838**	**Казахстан**
	13	**ССЦ** *РК 8.04-08-2024*	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость**	$м^3$	**296,6958333**	**604,2**	**179 264**	
	14	**ССЦ** *РК 8.04-08-2024*	**Надбавка к сметной стоимости за приминением сульфатастойкости п.2.3.4**	$м^3$	**296,6958333**	**284**	**84 262**	
			Гидроизоляция					
	37	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	**350,5916139**	**4 261**	**1 493 871**	
			ИТОГО по акту				**20 840 809**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				1 312 971	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**22 153 780**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				1 107 689	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				664 613	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**23 926 082**	
			III квартал 2024 г., доля - 20%, к - 1,0000				**4 785 216,47**	
			IV квартал 2024 г., доля - 30%, к - 1,0000				**7 177 824,71**	
			I квартал 2025 г., доля -50%, к - 1,0192				**12 192 731,57**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года				**24 155 772,76**	
			Итого с коэффициентом скидки К=0,98				**23 672 657,30**	
			НДС (12%)				2 840 718,88	
			Итого с НДС				**26 513 376,18**	

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Директор

_____Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор: ТОО "GRAND URBAN"
ИИН 800813300540
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ06VJE00054797- 26.05.2020 г, № KZ67VJE00051177- 03.12.2019 г.

_____Мамаев А.И.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН
060240010430
Главный специалист

_____ Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

_____Серикбаев А. Д.

м.п.