Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Энергетиктер,62
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: РК,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Алькея Маргулана, 30
Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом № 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

Справка №2 от 28 октября 2024 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код
		№ 152 доп.соглашение № 1 доп.соглашение № 2 доп.соглашение № 3	28.12.2023 г 29.12.2023 г. 21.08.2024 г 02.09.2024 г.						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**473 760 246,85**									
Акт № 3	45 544 361,46	40 664 608,45							4 879 753,01	
Акт № 4	976 154,52	871 566,54							104 587,98	
Акт № 5	277 993 976,40	248 208 907,50							29 785 068,90	
Акт № 6	60 260 667,78	53 804 167,66							6 456 500,12	
Акт № 7	13 057 463,70	11 658 449,73							1 399 013,97	
Акт № 8	17 986 277,38	16 059 176,23							1 927 101,15	
Акт № 9	19 705 643,85	17 594 324,87							2 111 318,98	
За отчетный период	**435 524 545,09**	**388 861 200,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 663 344,12**	**435 524 545,09**
Удержание 30 %										130 657 363,53
Удержание 5 %										21 776 227,25
Всего к оплате										**283 090 954,31**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.
Технический надзор:
Директор
ТОО "GRAND URBAN"
Кошкарбаев М.И.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Руководитель
Шарипов Р.Ж.
м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 152 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 28 октября 2024 года

по Локальной смете № 02-01-01-01 Подземная часть

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Фундаменты					
			Подраздел 1.1. Фундаментная лента (лист 25)					
1	**4**	**6103-0101-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м**	**$м^3$**	**255,6**	**24 624**	**6 293 894**	
2	**5**	**212-101-0902** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**$м^3$**	**259,434**	**30 845**	**8 002 242**	
3	**6**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**5,05308**	**299 774**	**1 514 782**	
4	**7**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**3,35718**	**299 981**	**1 007 090**	
5	**8**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**13,8868**	**276 904**	**3 845 310**	
			Подраздел 1.2. Ленточный фундамент из ж/б блоков (лист 32)					

6	9	6104-0101-0101	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	259	6172	1 598 548	
7	10	6104-0101-0102	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	374	8166	3 054 084	
8	11	6104-0101-0103	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	128	12016	1 538 048	
9	15	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,18032	316 392	373 444	
10	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,18032	299 774	353 829	
11	17	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	30,8	21 352	657 642	
12	18	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	27,1005	25 407	688 542	
13	19	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,2819	316 392	89 191	
14	20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2819	299 981	84 565	
15	21	6301-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 100 мм	км	0,003	1 649 480	4 948	
16	22	1129-0174-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка // прим. хризотил	гильза	3	4 732	14 196	
17	23	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	3,024	1 852	5 600	
18	24	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1	11 198	11 198	
19	25	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	1,25288	114 380	143 304	

20	26	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,21448	325 262	395 024	
21	27	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0384	299 981	11 519	
22	28	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	43,8508	266	11 664	
23	29	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	43,8508	202	8 858	
			Подраздел 1.3. Монолитный пояс (лист 32/1)					
24	30	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	251,52	10 697	2 690 509	
25	31	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	4,1646	96 315	401 113	
26	32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,1646	299 981	1 249 301	
27	33	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	62,8	11 853	744 368	
28	34	212-101-0413 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	63,742	26 074	1 662 009	
29	35	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	251,52	6 654	1 673 614	
			Подраздел 1.4. Гидроизоляция					
30	36	6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	198,3502151	5114	1 014 363	
			Итого:				39 142 799	
			из них:					

			из них:			
			затраты на труд рабочих	Тенге		9 861 873
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге		4 908 857
			машины и механизмы	Тенге		6 099 058
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге		1 578 444
			материалы, изделия и конструкции	Тенге		23 181 869
			оборудование	Тенге		0
			перевозки	Тенге		0
			прочие затраты	Тенге		0
			нормативная трудоемкость	чел.-ч		2 560
Всего						**39 142 799**
Итого с общеплощадочными затратами						**39 142 800**
Сметная прибыль (5%)						1 957 140
Итого с непредвиденными работами и затратами						**41 099 939**
III квартал 2024 г., доля - 20%, к - 1,0000						**8 219 987,8**
IV квартал 2024 г., доля - 30%, к - 1,0000						**12 329 981,7**
I квартал 2025 г., доля -50%, к - 1,0192						**20 944 528,91**
Итого в прогнозных ценах 2024 года						**41 494 498,41**
Итого с коэффициентом скидки К=0,98						**40 664 608,45**
НДС (12%)						4 879 753,01
Итого с НДС						**45 544 361,46**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Технический надзор: ТОО "GRAND URBAN"
ИИН 600813300540
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ06VJE00054797- 26.05.2020 г, № KZ67VJE00051177- 03.12.2019 г.

Мамаев А.И.

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

Серикбаев А. Д.

м.п.

SANA 2024.8 от 15.08.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Корректировка. Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом № 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 152 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 4 от 28 октября 2024 года
по Локальной смете № 07-01-01-01 Вертикальная планировка

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Вертикальная планировка					
			Подраздел 1.0. Раздел без наименования					
1	4	6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	1917,49	56	107 379	
2	6	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	158,56	4162	659 927	
			Итого:				**767 306**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			659 927	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			317 754	
			машины и механизмы	Тенге			107 379	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			26 845	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			0	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			179	

Всего	**767 306**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3% , с Кветер = 1)	48 340
Итого с общеплощадочными затратами	**815 646**
Сметная прибыль (5%)	40 782
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**24 469**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**880 897**
III квартал 2024 г., доля - 20%, к - 1,0000	**176 179,4**
IV квартал 2024 г., доля - 30%, к - 1,0000	**264 269,1**
I квартал 2025 г., доля -50%, к - 1,0192	**448 905,11**
Итого в прогнозных ценах 2024 года	**889 353,61**
Итого с коэффициентом скидки К=0,98	**871 566,54**
НДС (12%)	104 587,98
Итого с НДС	**976 154,52**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор: ТОО "GRAND URBAN"
ИИН 600813300540
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ06VJE00054797- 26.05.2020 г, № KZ67VJE00051177- 03.12.2019 г.

_____Мамаев А.И.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН 060240010430
Главный специалист

_____ Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

_____Серикбаев А. Д.

м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Корректировка. Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом № 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 152 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 от 28 октября 2024 года

по Локальной смете № 02-01-01-02 Надземная часть

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Стены кладка выше отм. 0,000 (лист86- 87)					
			Кладка наружных стен 380 мм					
1	**1**	**6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	**м^3**	**280,88**	**37 429**	**10 513 058**	
2	**2**	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**60,67008**	**24 615**	**1 493 394**	**Казахстан**
3	**3**	**ПРАЙС ЛИСТ.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150.**	**1000 шт.**	**205,46372**	**78 936**	**16 218 484**	**Казахстан**
4	**4**	**6105-0201-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка облицевки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	**м^2**	**850**	**8 807**	**7 485 950**	
5	**5**	**212-401-0103** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м^3**	**17,595**	**23 245**	**408 996**	**Казахстан**
6	**6**	**ПРАЙС ЛИСТ.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный // ЖЕЛТЫЙ 102 м^3.**	**1000 шт.**	**32,9868**	**148 764**	**4 907 248**	**Казахстан**

7	7	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Расшивка швов при кладке из кирпича**	$м^2$	850	1 357	1 153 450	
8	10	**ПРАЙС ЛИСТ.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 // КРАСНЫЙ 169,23 $м^3$.**	1000 шт.	53,496828	136 620	7 308 737	Казахстан
			Стены парапета 380 мм					
9	14	**ПРАЙС ЛИСТ.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150.**	1000 шт.	23,17392	78 936	1 829 257	Казахстан
			Пилоны 380 мм					
10	16	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	73,5	37 429	2 751 032	
11	17	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	15,876	24 615	390 788	Казахстан
12	18	**ПРАЙС ЛИСТ.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100 окрашенный // ЖЕЛТЫЙ.**	1000 шт.	21,5061	148 764	3 199 333	Казахстан
13	19	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Расшивка швов при кладке из кирпича**	$м^2$	386,8421053	1 357	524 945	
14	22	**ПРАЙС ЛИСТ.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 // КРАСНЫЙ 169,23 $м^3$.**	1000 шт.	34,9657	136 620	4 777 014	Казахстан
			Тамбур 380 мм					
15	26	**ПРАЙС ЛИСТ.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150.**	1000 шт.	6,20312	78 936	489 649	Казахстан
			Внутренние стены 380 мм					
16	27	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены внутренней.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	432	35 897	15 507 504	
17	28	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	93,312	24 615	2 296 875	Казахстан
18	29	**ПРАЙС ЛИСТ.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150.**	1000 шт.	316,008	78 936	24 944 407	Казахстан
			Перегородки 250 мм					

19	30	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены внутренней.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	63,06	35 897	2 263 665	
20	31	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	13,62096	24 615	335 280	Казахстан
21	32	ПРАЙС ЛИСТ. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150.**	1000 шт.	46,12839	78 936	3 641 191	Казахстан
			Перегородки 120 мм					
22	33	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^2$	639,0	8 807	5 627 673	
23	34	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	13,2273	23 245	307 469	Казахстан
24	35	ПРАЙС ЛИСТ. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125.**	1000 шт.	61,99578	78 936	4 893 699	Казахстан
			Ограждение балконов 120 мм					
25	36	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^2$	82	8 807	722 174	
26	37	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	1,6974	23 245	39 456	Казахстан
27	38	ПРАЙС ЛИСТ. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный // ЖЕЛТЫЙ 102 $м^3$.**	1000 шт.	7,95564	148 764	1 183 513	Казахстан
28	39	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Расшивка швов при кладке из кирпича**	$м^2$	82	1 357	111 274	
			Утеплитель					
29	40	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены. Изоляция из волокнистых и зернистых материалов насухо**	$м^3$	91,32	67 054	15 308 428	
30	41	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	232,866	44 207	10 294 307	Казахстан
			Разные работы (лист 87)					
			Армирование наружных стен					

31	42	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	10,369444	316 392	3 280 809	
32	43	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	25,92361	353 339	9 159 822	
33	44	217-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа ГОСТ 31938-2012 DN 8	м	4 833	149	720 117	
			Армирование пилонов					
34	45	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,057536	316 392	334 596	
35	46	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,64384	353 339	934 172	
			Армирование внутренних стен					
36	47	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	5,352852	316 392	1 693 600	
37	48	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	13,38213	353 339	4 728 428	
			Перемычки (лист 44)					
38	55	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	592	1 710	1 011 636	
39	56	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	5,9604	257 893	1 537 145	Казахстан
40	57	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3,528	153 675	542 165	Казахстан
41	58	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	19,677	220 128	4 331 459	Казахстан
42	59	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	10,9732	285 415	3 131 916	Казахстан
43	60	222-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,735	82 320	60 505	Казахстан
44	61	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	1,815888	114 380	207 701	
45	62	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4,53972	333 053	1 511 967	

46	63	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,815888	266	483	
47	64	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,815888	202	367	
			Перекрытие (лист 57-60)					
			л.57					
48	79	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт.	60	7 983	478 980	
49	80	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	75	9 775	733 125	
50	81	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	847,98	12 154	10 306 349	Казахстан
51	82	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,12024	1 506 662	181 161	
			Монолитные участки (лист 59)					
			УМ1=3шт					
52	83	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,5	85 437	128 156	
53	84	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,205731	299 981	61 715	
			УМ2=3шт					
54	85	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,6	85 437	51 262	
55	86	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,031752	299 981	9 525	

56	87	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00492	299 774	1 475	
			УМ3=3шт					
57	88	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,54	85 437	46 136	
58	89	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03825	299 981	11 474	
59	90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00588	299 774	1 763	
			УМ4=3шт					
60	91	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,27	85 437	23 068	
61	92	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01452	299 981	4 356	
62	93	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00228	299 774	683	
			л.58					
63	96	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	1 839,9278	12 154	22 362 483	Казахстан
			Итого:				218 516 847	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			16 835 177	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			8 392 628	
			машины и механизмы	Тенге			3 080 377	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			655 915	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			198 601 293	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			3 681	

Всего 218 516 847

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3% , с Кветер = 1)	13 766 561
Итого с общеплощадочными затратами	**232 283 408**
Сметная прибыль (5%)	11 614 170
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**6 968 502**
Итого с непредвиденными затратами	**250 866 081**
III квартал 2024 г., доля - 20%, к - 1,0000	**50 173 216,21**
IV квартал 2024 г., доля -30%, к - 1,0000	**75 259 824,31**
I квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0192	**127 841 354,89**
Итого в прогнозных ценах 2024 года	**253 274 395,41**
Итого с коэффициентом скидки К=0,98	**248 208 907,50**
НДС (12%)	29 785 068,90
Итого с НДС	**277 993 976,40**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор: ТОО "GRAND URBAN"
ИИН 600813300540
эксперт по техническому надзору

Аттестат № KZ06VJE00054797- 26.05.2020 г, № KZ67VJE00051177- 03.12.2019 г.

Мамаев А.И.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН
060240010430

Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год

ИИН 880916350434

Серикбаев А. Д.

м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Корректировка. Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом № 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 152 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 от 28 октября 2024 года
по Локальной смете № 02-01-01-03 Отделочные работы

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Двери (лист 13)					
1	**8**	**223-204-0201** *РСНБ РК 2022*	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 21-7**	**$м^2$**	**95,76**	**49 829**	**4 771 625**	
			Раздел 2. Окна (лист 13)					
2	**11**	**223-102-0307**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	**1 м2**	**175,95**	**50149**	**8 823 717**	
3	**13**	**223-102-0104**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**1 м2**	**5,04**	**42294**	**213 162**	

4	15	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	243,3685	46647	11 352 410	
			Подоконные доски					
5	19	223-501-0102	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 200 мм	м	7,86	1043	8 198	
6	21	223-501-0102	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм	м	308,59	2835	874 853	
			Приборы					
7	23	223-503-0501	Блокиратор оконный	шт	210	2259	474 390	
			Раздел 3. Дверные блоки внутренние (АС-13)					
8	26	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	120,474	67180	8 093 443	
9	28	223-201-0115	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	1 м2	163,8	17485	2 864 043	
10	29	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21- 9П, ДГ 21-10П	1 м2	264,6	23976	6 344 050	
11	30	223-201-0301	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21- 6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	110,25	25282	2 787 340	
12	37	223-203-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-15П	1 м2	13,989	54371	760 599	
			Итого:				47 367 829	

		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			47 367 829
Всего						**47 367 829**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3% , с Кветер = 1)						2 984 173
Итого с общеплощадочными затратами						**50 352 002**
Сметная прибыль (5%)						2 517 600
Непредвиденные работы и затраты: (3%)						**1 510 560**
Итого с непредвиденными затратами						**54 380 162**
III квартал 2024 г., доля - 20%, к - 1,0000						**10 876 032,47**
IV квартал 2024 г., доля -30%, к - 1,0000						**16 314 048,7**
I квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0192						**27 712 130,73**
Итого в прогнозных ценах 2024 года						**54 902 211,9**
Итого с коэффициентом скидки К=0,98						**53 804 167,66**
НДС (12%)						6 456 500,12
Итого с НДС						**60 260 667,78**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН
060240010430
Главный специалист
Зайнишев А.Б.
м.п.

Технический надзор: ТОО "GRAND URBAN"
ИИН 600813300540
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ06VJE00054797- 26.05.2020 г, № KZ67VJE00051177-
Мамаев А.И.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
Серикбаев А. Д.
м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Корректировка. Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом № 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 152 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 7 от 28 октября 2024 года

по Локальной смете № 02-01-01-07 Электрооборудование и электроосвещение

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Электромонтажные изделия					
1	63	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	2035	123	250 305	
2	64	247-202-0203	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP56	1 шт.	120	2133	255 960	
3	65	247-202-0408	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защитытипа КМ41219, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 29 мм	1 шт.	15	752	11 280	
4	66	247-202-0205	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP56	1 шт.	20	2728	54 560	
5	67	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	1 шт.	335	170	56 950	
6	78	247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	1 шт.	60	1187	71 220	
7	80	243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	1 м	428,4	950	406 980	Казахстан
8	81	243-142-0316	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 35 мм2	1 м	479,4	2170	1 040 298	Казахстан
9	82	243-142-0318	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 70 мм2	1 м	204	3844	784 176	Казахстан
10	83	243-105-0505	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ нг 3х10 (ок)-0,66	1 м	510	2181	1 112 310	Казахстан
11	87	243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	581,4	1 340	779 076	Казахстан

12	88	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	5 202	599	3 115 998	Казахстан
13	89	243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	1 м	1112,4	349	388 228	Казахстан
14	87	243-142-0303	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2	1 м	154,5	61	9 425	Казахстан
15	91	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	20	973	19 460	Казахстан
16	92	243-107-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м	100	636	63 600	Казахстан
17	93	243-107-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	м	100	443	44 300	Казахстан
18	94	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	2 600	396	1 029 600	Казахстан
19	95	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	900	286	257 400	Казахстан
20	96	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	918	518	475 674	Казахстан
21	97	243-112-0941 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х120 -1	м	6,12	5 314	32 522	Казахстан
22	98	243-902-0808	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-120	1 100 шт.	0,08	41851	3 348	
23	99	261-404-0530	Сжимы ответвительные	1 100 шт.	0,2	5671	1 134	
			Итого:				10 263 803	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			10 263 804	

Всего	**10 263 803**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3% , с Кветер = 1)	646 620
Итого с общеплощадочными затратами	**10 910 424**
Сметная прибыль (5%)	545 521
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**327 313**
Итого с непредвиденными затратами	**11 783 258**
III квартал 2024 г., доля - 20%, к - 1,0000	**2 356 651,6**
IV квартал 2024 г., доля -30%, к - 1,0000	**3 534 977,4**
I квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0192	**6 004 748,28**
Итого в прогнозных ценах 2024 года	**11 896 377,28**
Итого с коэффициентом скидки К=0,98	**11 658 449,73**
НДС (12%)	1 399 013,97
Итого с НДС	**13 057 463,70**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор: ТОО "GRAND URBAN"
ИИН 600813300540
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ06VJE00054797- 26.05.2020 г, № KZ67VJE00051177- 03.12.2019 г.

Мамаев А.И.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН
060240010430

Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год

ИИН 880916350434

Серикбаев А. Д.

м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Корректировка. Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом № 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 152 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 8 от 28 октября 2024 года

по Локальной смете № 2-01-01-04 Водопровод и канализация

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Холодный водопровод ниже 0.000					
1	8	261-302-0265	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1 шт.	1	20777	20 777	
2	9	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	1797	1 797	
3	15	242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	8	5695	45 560	
4	17	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	1 м	3,96	855	3 386	Казахстан
5	26	234-303-0420	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 80 мм	1 м	4,4	2110	9 284	

6	27	234-303-0418	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 70 мм	1 м	40,7	1965	79 976	
7	28	234-303-0416	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 60 мм	1 м	31,9	1566	49 955	
8	29	234-303-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 48 мм	1 м	4,4	1276	5 614	
9	30	234-303-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 42 мм	1 м	23,1	1118	25 826	
10	31	234-303-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 35 мм	1 м	11	929	10 219	
11	33	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	17,2	708	12 178	
			Раздел 2. Горячий водопровод ТЗ ниже 0.000					
			Подраздел 2.1. Водомерный узел					
12	42	242-303-0204	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	13	8858	115 154	
13	44	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	8	7728	61 824	
14	51	234-303-0416	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 60 мм	1 м	46,2	1566	72 349	
15	52	234-303-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 48 мм	1 м	16,5	1276	21 054	

16	53	234-303-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 42 мм	1 м	49,5	1118	55 341	
17	54	234-303-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 35 мм	1 м	11	929	10 219	
18	56	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	25	708	17 700	
			Раздел 3. Циркуляционный водопровод Т4 ниже 0.000					
			Подраздел 3.1. Водомерный узел					
19	69	234-303-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 35 мм	1 м	55	929	51 095	
			Раздел 4. Бытовая канализация К1 ниже 0.000					
			Подраздел 4.0. Раздел без наименования					
20	74	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	1 м	97,5046	1545	150 645	Казахстан
21	75	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	26,1476	511	13 361	Казахстан
22	76	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	13	782	10 166	Казахстан
23	77	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	16,4	708	11 611	
24	79	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	1 м	16,2674	1545	25 133	Казахстан
25	80	241-211-2904	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	18	614	11 052	
26	81	241-211-2901	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	5	139	695	
27	82	241-209-3503	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	5	792	3 960	
28	83	241-209-3703	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х75 мм	1 шт.	4	796	3 184	
29	84	241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	5	671	3 355	

30	85	241-209-3801	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	1 шт.	4	470	1 880	
31	86	241-212-0803	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х110х110 мм	1 шт.	4	1188	4 752	
32	87	241-208-2509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 110 мм	1 шт.	12	2790	33 480	Казахстан
33	88	241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 50 мм	1 шт.	6	175	1 050	Казахстан
34	90	211-302-0203	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 20-40 мм	1 м3	4,0986	17566	71 996	
			Раздел 5. ВОДОСТОК К2 (ниже 0.000)					
			Подраздел 5.0. Раздел без наименования					
35	92	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	1 м	5,656	585	3 309	
36	94	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	35,047	3617	126 765	Казахстан
37	98	242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	3	3716	11 148	
38	99	241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	3	1405	4 215	Казахстан
39	106	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	2,06	708	1 458	
			Раздел 6. Холодный водопровод В1 выше 0.000					
			Подраздел 6.0. Раздел без наименования					
40	121	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	100	2 805	280 500	
41	122	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	290	2 137	619 730	
42	108	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1 м	50	524	26 200	
43	110	241-205-1204	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	1 м	161,37	703	113 443	Казахстан

44	112	241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	1 м	107,91	450	48 560	Казахстан
45	114	241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	136,62	178	24 318	Казахстан
46	116	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	41,55	708	29 417	
			Подраздел 6.1. Водомерный узел					
47	118	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	1 шт.	100	23187	2 318 700	
48	119	242-404-0802	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010DN 15	1 шт.	100	15799	1 579 900	
49	120	242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	1 шт.	100	5423	542 300	
			Раздел 7. Горячий водопровод Т3 выше 0.000					
			Подраздел 7.0. Раздел без наименования					
50	147	242-209-7403 РСМБ РК 2022	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	95	20 476	1 945 220	
51	149	244-301-0107	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	1 шт.	100	36579	3 657 900	
52	151	242-404-0802	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010DN 15	1 шт.	100	15799	1 579 900	
			Раздел 9. Бытовая канализация К1 (выше 0.000)					
			Подраздел 9.0. Раздел без наименования					
53	164	241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	72	805	57 960	
54	165	241-230-0201	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	72	289	20 808	
55	170	241-209-3501	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	27	234	6 318	

74	174	241-208-2509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 110 мм	1 шт.	30	2790	83 700	Казахстан
75	175	241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	45	805	36 225	
76	176	241-213-0209	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	2	2263	4 526	Казахстан
			Итого:				14 138 092	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			14 138 092	

Всего	**14 138 092**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3% , с Кветер = 1)	890 700
Итого с общеплощадочными затратами	**15 028 792**
Сметная прибыль (5%)	751 440
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**450 864**
Итого с непредвиденными затратами	**16 231 096**
III квартал 2024 г., доля - 20%, к - 1,0000	**3 246 219,2**
IV квартал 2024 г., доля -30%, к - 1,0000	**4 869 328,8**
I квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0192	**8 271 366,52**
Итого в прогнозных ценах 2024 года	**16 386 914,52**
Итого с коэффициентом скидки К=0,98	**16 059 176,23**
НДС (12%)	1 927 101,15
Итого с НДС	**17 986 277,38**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН
060240010430
Главный специалист
Зайнишев А.Б.
м.п.

Технический надзор: ТОО "GRAND URBAN"
ИИН 200813300540
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ06VJE00054797- 26.05.2020 г, № KZ67VJE00051177- 03.12.2019 г.
Мамаев А.И.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
Серикбаев А. Д.
м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 960240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, **улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, **улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Корректировка. Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом № 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 152 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 9 от 28 октября 2024 года
по Локальной смете № 02-01-01-05 Отопление и вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.0. Раздел без наименования					
1	15	245-103-0109	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**1 секция**	**1602**	**5878**	**9 416 556**	
2	17	245-510-0103	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15**	**1 шт.**	**210**	**9234**	**1 939 140**	
3	18	245-510-0402	**Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С**	**1 шт.**	**210**	**4526**	**950 460**	
4	20	242-207-3801	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**228**	**320**	**72 960**	
5	23	242-202-0202 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**6**	**21 255**	**127 530**	**Казахстан**
6	24	242-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**6**	**40 020**	**240 120**	**Казахстан**
7	25	242-209-7403	**Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**1 шт.**	**6**	**20476**	**122 856**	

8	31	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм	1 м	5073,2	388	1 968 402	
9	32	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	1 м	77	470	36 190	
10	33	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм	1 м	77	515	39 655	
11	34	234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 57 мм	1 м	114,4	770	88 088	
12	35	234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 76 мм	1 м	76,50108108	925	70 764	
13	38	241-208-0301	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	1 шт.	75	1501	112 575	Казахстан
14	40	241-209-3923 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-20-26 редукционный	шт.	76	4 004	304 304	Казахстан
			Итого:				15 489 599	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			15 489 599	

Всего	15 489 599
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3% , с Кветер = 1)	975 845
Итого с общеплощадочными затратами	16 465 444
Сметная прибыль (5%)	823 272
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	493 963
Итого с непредвиденными затратами	17 782 679
III квартал 2024 г., доля - 20%, к - 1,0000	3 556 535,8

IV квартал 2024 г., доля -30%, к - 1,0000	**5 334 803,7**
I квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0192	**9 062 053,22**
Итого в прогнозных ценах 2024 года	**17 953 392,72**
Итого с коэффициентом скидки К=0,98	**17 594 324,86**
НДС (12%)	2 111 318,98
Итого с НДС	**19 705 643,85**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Директор

м.п. _____ **Культуманов И.М.**

Технический надзор: ТОО "GRAND URBAN"
ИИН 600813300540
эксперт по техническому надзору

Аттестат № KZ06VJE00054797- 26.05.2020 г, № KZ67VJE00051177- 03.12.2019 г.

м.п. _____ **Мамаев А.И.**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН
060240010430

Главный специалист

_____ **Зайнишев А.Б.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год

ИИН 880916350434

_____ **Серикбаев А. Д.**

м.п.