Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Энергетиктер,62
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: РК,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Алькея Маргулана, 30
Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом № 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Справка №3 от 28 ноября 2024 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационо-правовая форма: наименование	Организационо-правовая форма: код
		№ 152 доп.соглашение № 1 доп.соглашение № 2 доп.соглашение № 3	28.12.2023 г 29.12.2023 г. 21.08.2024 г 02.09.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**772 105 970,32**									
Акт № 10	24 025 114,88	21 450 995,43							2 574 119,45	
Акт № 11	115 952 766,68	103 529 255,96							12 423 510,72	
Акт № 12	50 123 812,55	44 753 404,06							5 370 408,49	
Акт № 13	60 432 182,49	53 957 305,79							6 474 876,70	
Акт № 14	9 927 144,61	8 863 521,97							1 063 622,64	
Акт № 15	27 999 473,63	24 999 530,03							2 999 943,60	
Акт № 16	9 885 228,63	8 826 096,99							1 059 131,64	
За отчетный период	**298 345 723,47**	**266 380 110,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 965 613,23**	**298 345 723,47**
Удержание 30 %										89 503 717,04
Удержание 5 %										14 917 286,17
Всего к оплате										**193 924 720,26**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:
Директор
ТОО "GRAND URBAN"
Қошқарбаев М.И.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Руководитель
Шарипов Р.Ж.
м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 152 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 10 от 28 ноября 2024 года

по Локальной смете № 02-01-01-01 Подземная часть

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Фундаменты**					
			Гидроизоляция					
1	36	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	$м^2$	9,9137849	5 114	50 699	
2	37	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	104,5203861	4 261	445 361	
		Раздел 2.	**Стены. Кладка ниже отм.0,000 (лист 86)**					
3	38	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	20,8	37 429	778 523	
4	39	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	4,4928	24 615	110 590	
5	40	**ПРАЙС ЛИСТ.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150.**	1000 шт.	6,08608	78 936	480 411	
6	41	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка облицевки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^2$	55	9 985	549 175	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	42	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	1,1385	23 245	26 464	
8	43	ПРАЙС ЛИСТ. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный // ЖЕЛТЫЙ 102 $м^3$.**	1000 шт.	2,13444	148 764	317 528	
9	44	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Расшивка швов при кладке из кирпича**	$м^2$	55	1 357	74 635	
			Тамбур					
10	47	ПРАЙС ЛИСТ. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150.**	1000 шт.	1,167474	78 936	92 156	
			Внутренние стены 250мм					
11	48	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены внутренней.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	2,36	35 897	84 717	
12	49	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	0,50976	24 615	12 548	
13	50	ПРАЙС ЛИСТ. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150.**	1000 шт.	0,690536	78 936	54 508	
			Пилоны					
14	51	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	4,5	37 429	168 430	
15	52	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	0,972	24 615	23 926	
16	53	ПРАЙС ЛИСТ. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100 окрашенный // ЖЕЛТЫЙ.**	1000 шт.	1,3167	148 764	195 878	
17	54	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Расшивка швов при кладке из кирпича**	$м^2$	23,6842105	1 357	32 139	
			Вход в подвал 250мм					
18	57	ПРАЙС ЛИСТ. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100 окрашенный // ЖЕЛТЫЙ.**	1000 шт.	0,70224	148 764	104 468	
			Примечание 5. Продухи					
19	62	1134-0109-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Экранирование вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм. Устройство**	$м^2$ экранирования	4,35	50 673	220 428	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	63	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0348	353 339	12 296	
21	64	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,218	408	497	
			Площадка под оборудование					
22	65	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	$м^3$	0,13	33 703	4 381	
23	66	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	0,4	4 261	1 704	
		Раздел 4.	**Перекрытие на отм.-0,32 (лист 45-57, 59)**					
24	67	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$**	шт.	75	7 983	598 725	
25	68	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$**	шт.	75	9 775	733 125	
26	69	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	847,98	12 154	10 306 349	
27	70	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	45	10 012	450 540	
28	71	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,13569	1 506 662	204 439	
		Подраздел 4.1.	**Монолитные участки (лист 59)**					
			УМ1=3шт					
29	72	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	$м^3$	1,5	85 437	128 156	
30	73	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,205731	299 981	61 715	
			УМ2=3шт					
31	74	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	$м^3$	0,6	85 437	51 262	
32	75	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,031752	299 981	9 525	
33	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00492	299 774	1 475	
			УМ3=3шт					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	77	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,54	85 437	46 136	
35	78	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03825	299 981	11 474	
36	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00588	299 774	1 763	
			УМ4=3шт					
37	80	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,27	85 437	23 068	
38	81	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01452	299 981	4 356	
39	82	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00228	299 774	683	
			УМ6=3шт					
40	83	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,6	85 437	51 262	
41	84	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03192	299 981	9 575	
42	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0024	299 774	719	
		Раздел 5.	Вход в техподполье №1 (лист 80)					
43	92	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м^3	4,355	40 280	175 419	
44	93	ССЦ *РК 8.04-08-2024*	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость	м^3	4,355	604,2	2 631	
45	94	ССЦ *РК 8.04-08-2024*	Надбавка к сметной стоимости за приминением сульфатастойкости п.2.3.4	м^3	4,355	284	1 237	
46	97	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,018	353 339	6 360	
47	99	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	8,4	6 648	55 843	
48	104	224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м^2	9,135	3 851	35 179	
49	107	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,0522	440 085	22 972	
50	108	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,0869	354 589	30 814	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 6.	**Вход в техподполье №2 (лист 84)**					
51	**115**	**221-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**м^3**	**4,625**	**40 280**	**186 295**	
52	**116**	**ССЦ** *РК 8.04-08-2024*	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость**	**м^3**	**4,625**	**604,2**	**2 794**	
53	**117**	**ССЦ** *РК 8.04-08-2024*	**Надбавка к сметной стоимости за приминением сульфатастойкости п.2.3.4**	**м^3**	**4,625**	**284**	**1 314**	
54	**120**	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,01915**	**353 339**	**6 766**	
55	**124**	**222-301-0101** *РСНБ РК 2022*	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	**м**	**9,6**	**6 648**	**63 821**	
56	**129**	**224-102-0906** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**м^2**	**9,135**	**3 851**	**35 179**	
57	**132**	**214-205-0101** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**т**	**0,0522**	**440 085**	**22 972**	
58	**133**	**214-205-0103** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**0,092**	**354 589**	**32 622**	
		Раздел 7.	**Отмостка (л.21, л.87)**					
59	**135**	**211-201-0406** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**35,305**	**4 384**	**154 777**	
		Раздел 8.	**Цоколь (л.3, л.10)**					
60	**139**	**255-102-0605** *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м^2**	**245,4**	**4 130**	**1 013 502**	
61	**142**	**214-402-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	**м^2**	**265,032**	**1 069**	**283 319**	
62	**144**	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,716**	**325 262**	**232 888**	
			ИТОГО по акту				**18 902 513**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				1 190 858,35	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**20 093 371,81**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				1 004 668,59	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				602 801,15	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**21 700 841,55**	
			IV квартал 2024 г., доля -60%, к - 1,0000				**13 020 504,93**	
			I квартал 2025 г., доля - 35%, к - 1,0192				**7 741 124,20**	
			II квартал 2025 г., доля - 5%, к - 1,0388				**1 127 141,71**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года				**21 888 770,84**	
			Итого с коэффициентом скидки К=0,98				**21 450 995,42**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС (12%)				2 574 119,45	
			Итого с НДС				**24 025 114,88**	

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН 060240010430
Главный специалист
Зайнишев А.Б.
м.п.

Технический надзор: ТОО "GRAND URBAN"
ИИН 600813300540
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ06VJE00054797- 26.05.2020 г, № KZ67VJE00051177- 03.12.2019 г.
Мамаев А.И.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
Серикбаев А. Д.
м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 152 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 11 от 28 ноября 2024 года

по Локальной смете № 02-01-01-02 Надземная часть

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Стены. Кладка выше отм.0,000 (лист 86-87)**					
			Кладка наружных стен 380 мм					
1	1	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	210,66	37 429	7 884 793	
2	2	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	45,50256	24 615	1 120 046	
3	8	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка облицевки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^2$	689,25	8 807	6 070 225	
4	9	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	14,267475	23 245	331 647	
5	11	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Расшивка швов при кладке из кирпича**	$м^2$	689,25	1 357	935 312	
			Пилоны 380 мм					
6	20	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	59,75	37 429	2 236 383	
7	21	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	12,906	24 615	317 681	
8	23	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Расшивка швов при кладке из кирпича**	$м^2$	314,4736842	1 357	426 741	
			Внутренние стены 380 мм					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	27	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены внутренней.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	324	35 897	11 630 628	
10	28	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	69,984	24 615	1 722 656	
			Перегородки 250 мм					
11	30	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены внутренней.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	47,295	35 897	1 697 749	
12	31	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	10,21572	24 615	251 460	
			Перегородки 120 мм					
13	33	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^2$	639,0	8 807	5 627 673	
14	34	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	9,920475	23 245	230 601	
			Ограждение балконов 120 мм					
15	36	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^2$	62	8 807	541 631	
16	37	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	0,976005	23 245	22 687	
17	39	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Расшивка швов при кладке из кирпича**	$м^2$	154	1 357	208 639	
			Утеплитель					
18	40	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены. Изоляция из волокнистых и зернистых материалов насухо**	$м^3$	68,49	67 054	4 592 528	
		Подраздел 1.1.	**Разные работы (лист 87)**					
			Армирование наружных стен					
19	42	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	5,184722	316 392	1 640 405	
			Армирование пилонов					
20	45	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,528768	316 392	167 298	
			Армирование внутренних стен					
21	47	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	2,676426	316 392	846 800	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.	**Вентканалы (лист 86)**					
22	50	246-304-0507 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 200 мм**	шт.	170	4 650	790 500	
23	51	246-304-0511 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 400 мм**	шт.	18	6 281	113 058	
			Кладка					
24	52	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стен приямков и каналов.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	2,85	36 456	103 900	
25	53	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	3,078	23 245	71 548	
26	54	ПРАЙС ЛИСТ. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150.**	1000 шт.	4,389	78 936	346 450	
		Раздел 3.	**Перемычки (лист 44)**					
27	55	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	296	1 710	505 818	
28	61	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	т	0,907944	114 380	103 851	
29	63	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	0,907944	266	242	
30	64	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,907944	202	183	
		Раздел 4.	**ПОЯСА НАД 2 и 4-ым ЭТАЖАМИ //л.87**					
31	65	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	$м^2$	56,76	10 697	607 162	
32	66	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование армированного пояса железобетонного**	т	0,40362	89 424	36 093	
33	67	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,80724	299 981	242 157	
34	68	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес более 20 кг**	т	1,584415	118 083	187 092	
35	69	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	3,16883	325 262	1 030 700	
36	70	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	55,454525	408	22 625	
37	71	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг**	т	0,04427	1 428 072	63 221	
38	72	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	10	11 853	118 530	
39	73	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок // КЕРАМЗИТОБЕТОН**	$м^3$	10,15	26 042	264 326	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	74	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	56,75	6 654	377 615	
41	75	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	$м^3$	3,15	59 261	186 672	
42	76	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	6,426	38 225	245 634	
43	77	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$	2,6	67 054	174 340	
44	78	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	2,04	46 117	94 079	
		Раздел 5.	**Перекрытие (лист 57-60)**					
		Подраздел 5.2.	**л.58**					
45	94	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт.	54	7 983	431 082	
46	95	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	75	9 775	733 125	
47	96	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	647,3122	12 154	7 867 432	
48	97	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,12024	1 506 662	181 161	
			Монолитные участки (лист 59)					
			УМ1=3шт					
49	98	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,5	85 437	128 156	
50	99	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,617193	299 981	185 146	
			УМ2=3шт					
51	100	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,6	85 437	51 262	
52	101	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095256	299 981	28 575	
53	102	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01476	299 774	4 425	
			УМ3=3шт					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	103	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м^3	0,54	85 437	46 136	
55	104	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,11475	299 981	34 423	
56	105	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01764	299 774	5 288	
		Подраздел 5.3.	**Отм. +13,700 // л.58**					
57	108	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м^2	882,18	12 154	10 722 016	
			Монолитные участки (лист 59)					
			УМ1=3шт					
58	111	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,205731	299 981	61 715	
			УМ2=3шт					
59	113	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,031752	299 981	9 525	
60	114	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00492	299 774	1 475	
			УМ3=3шт					
61	116	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03825	299 981	11 474	
62	117	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00588	299 774	1 763	
			УМ5=2шт					
63	119	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03664	299 981	10 991	
64	120	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,15076	299 774	45 194	
			примечание л.60					
65	122	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,05336	325 262	17 356	
			Выход на кровлю					
66	126	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,06148	325 262	19 997	
		Раздел 6.	**Кровля (лист 69-72,74)**					
67	130	234-101-0119 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-200**	м^3	141,11	86 137	12 154 792	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	**137**	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**1,5448**	**353 339**	**545 838**	
69	**139**	**235-103-0302** *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-4,0, стеклохолст, пленка/пленка**	**$м^2$**	**1 960,06**	**1 281**	**2 510 837**	
70	**141**	**235-103-0303** *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка**	**$м^2$**	**980,03**	**1 256**	**1 230 918**	
			ИТОГО по акту				**91 229 480**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				5 747 457,23	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**96 976 937,06**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				4 848 846,85	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				2 909 308,11	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**104 735 092,03**	
			IV квартал 2024 г., доля -60%, к - 1,0000				**62 841 055,22**	
			I квартал 2025 г., доля - 35%, к - 1,0192				**37 361 102,03**	
			II квартал 2025 г., доля - 5%, к - 1,0388				**5 439 940,68**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года				**105 642 097,93**	
			Итого с коэффициентом скидки К=0,98				**103 529 255,97**	
			НДС (12%)				12 423 510,72	
			Итого с НДС				**115 952 766,68**	

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН 060240010430
Главный специалист
_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Технический надзор: ТОО "GRAND URBAN"
ИИН 600813300540
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ06VJE00054797- 26.05.2020 г, № KZ67VJE00051177- 03.12.2019 г.
_____Мамаев А.И.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
_____Серикбаев А. Д.
м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 152 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 12 от 28 ноября 2024 года

по Локальной смете № 02-01-01-03 Отделочные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Двери (лист 13)**					
			Дверные блоки наружные утепленные					
1	2	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	$м^2$	8,1351	70 069	570 018	
2	4	223-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П/ДН21-13/примен/**	$м^2$	8,253	53 663	442 881	
3	5	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	12	543	6 516	
4	6	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	шт.	6	750	4 500	
		Раздел 3.	**Дверные блоки внутренние (АС-13)**					
5	32	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный // Д-11**	$м^2$	5,454	67 001	365 423	
6	33	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный // Д-12**	$м^2$	3,5754	67 180	240 195	
7	35	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный // Д-15**	$м^2$	8,64	73 275	633 096	
8	37	223-203-0107 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный // Д-16**	$м^2$	37,8795	54 371	2 059 546	
9	40	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	730	543	396 390	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	41	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	шт.	150	750	112 500	
11	42	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	**Ручка раздельная**	пара	290	2 802	812 580	
12	43	223-502-0101 *РСНБ РК 2022*	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	комплект	3	5 650	16 950	
		Раздел 4.	**Полы**					
			По типу 138, S=47,55м^2, (ванные и санузлы над подвалом)					
13	51	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м^2	48,501	3 066	148 704	
			По типу 62, S=190,2 м^2, (ванные и сан.узлы типового этажа)					
14	55	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м^2	194,004	3 066	594 816	
			По типу 62, S=428,46 м^2, (внеквартирные коридоры, площадки лестничных клеток					
15	58	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м^2	437,0292	3 066	1 339 932	
			По типу 122, S=225,16 м^2, (кухни, прихожие и коридоры над подвалом)					
16	68	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	м^2	229,6632	4 042	928 299	
			По типу 43, S=900,64 м^2, (кухни, прихожие, коридоры типового этажа)					
17	72	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	м^2	918,6528	4 042	3 713 195	
			По типу 122, S=383,43м^2, (общие комнаты, спальни и кладовые над подвалом)					
18	81	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	м^2	391,0986	4 042	1 580 821	
			По типу 43, S=1533,72 м^2, (общие комнаты, спальни и кладовые типового этажа)					
19	85	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	м^2	1 564,3944	4 042	6 323 282	
			S=756,18 м^2, (подвал)					
20	86	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	м^3	151,236	19 752	2 987 213	
21	87	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м^3	151,236	4 433	670 429	
			По типу 62, S=18,6 м^2, (тамбур)					
22	94	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м^2	18,972	3 066	58 168	
			S=42,02 м^2, (электрощитовая, узел управления)					
23	95	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм**	м^2	42,02	1 575	66 182	
24	96	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	0,857208	26 042	22 323	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	97	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201**	$м^2$	42,02	130	5 463	
26	98	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,857208	26 042	22 323	
27	99	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм**	$м^2$	42,02	1 854	77 905	
28	100	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,285812	27 765	35 701	
29	101	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101**	$м^2$	-42,02	114	-4 790	
30	102	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,428604	-27 765	-11 900	
			Плинтуса					
31	106	231-302-0402 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 полированный размерами 72 мм х 600 мм**	м	1 205,132	3 107	3 744 345	
		Раздел 5.	**Внутренняя отделка**					
		Подраздел 5.1.	**Потолок**					
32	120	232-401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Потолок натяжной плёночный**	$м^2$	2 974,104	1 430	4 252 969	
		Подраздел 5.2.	**Стены // л.15**					
33	132	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	$м^2$	1 368,45	2 549	3 488 179	
34	137	1129-0164-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Поверхности бетонные. Затирка**	$м^2$ поверхности	1 114	1 834	2 043 076	
35	138	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	$м^2$	1 114	837	932 418	
			прим. 4-5, л.15					
36	140	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	256,94466	150	38 542	
37	141	222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	**Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	699,02272	220	153 785	
38	142	232-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	$м^2$	336,315	1 040	349 768	
39	145	246-304-0101 *РСНБ РК 2022 прим*	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	60	3 579	214 740	
			ИТОГО по акту				**39 436 483**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				2 484 498,45	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**41 920 981,74**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				2 096 049,09	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				1 257 629,45	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**45 274 660,28**	
			IV квартал 2024 г., доля -60%, к - 1,0000				**27 164 796,17**	
			I квартал 2025 г., доля - 35%, к - 1,0192				**16 150 376,82**	
			II квартал 2025 г., доля - 5%, к - 1,0388				**2 351 565,86**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года				**45 666 738,84**	
			Итого с коэффициентом скидки К=0,98				**44 753 404,06**	
			НДС (12%)				5 370 408,49	
			Итого с НДС				**50 123 812,55**	

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Технический надзор: ТОО "GRAND URBAN"
ИИН 600813300540
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ06VJE00054797- 26.05.2020 г, № KZ67VJE00051177- 03.12.2019 г.

Мамаев А.И.

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

Серикбаев А. Д.

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 152 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 13 от 28 ноября 2024 года

по Локальной смете № 02-01-01-05 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Отопление**					
1	2	241-205-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20х2.0 мм	м	99	723	71 577	
2	4	241-205-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26х3.0 мм	м	4 950	1 316	6 514 200	
3	14	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	666,432	1 056	703 752	
4	38	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	17 090	34 180	
5	40	241-209-3923 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-20-26 редукционный	шт.	244	4 004	976 976	
6	41	241-224-0509 *РСНБ РК 2022*	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-1" с внутренней резьбой	шт.	30	958	28 740	
7	42	241-224-0515 *РСНБ РК 2022*	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-1/2" с наружной резьбой	шт.	430	1 708	734 440	
8	43	241-208-4708 *РСНБ РК 2022*	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-3/4" с внутренней резьбой	шт.	140	1 419	198 660	
			Квартирный узел ввода					
9	45	242-312-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	30	91 228	2 736 840	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	47	242-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	240	11 155	2 677 200	
11	49	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	60	15 351	921 060	
12	51	245-707-0107 *РСНБ РК 2022*	Теплосчетчик ультразвуковой, диаметром 15 мм, длина 110 мм, максимальный расход от 0,6 до 1,5 $м^3$/ч, в комплекте со встроенным радиомодулем, t от +5 до 55 С.	шт.	60	122 576	7 354 560	
13	53	245-708-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	60	6 123	367 380	
14	55	245-405-1504 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт	120	3 338	400 560	
15	57	242-209-7401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	60	17 743	1 064 580	
16	62	245-405-1504 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	135	3 338	450 630	
		Раздел 2.	**Узел управления**					
17	101	513-201-0414 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт	комплект	1	21 129 526	21 129 526	
18	103	245-706-0207 *РСНБ РК 2022*	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 144 $м^3$/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	шт.	2	341 923	683 846	
19	105	245-710-0317 *РСНБ РК 2022*	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 120 $м^3$/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет	комплект	1	425 856	425 856	
20	109	234-303-0323 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	22	1 719	37 818	
21	110	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	708	21 240	
22	113	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	3 324	13 296	
			ИТОГО по акту				47 546 917	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				2 995 455,77	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**50 542 372,77**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				2 527 118,64	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				1 516 271,18	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**54 585 762,59**	
			IV квартал 2024 г., доля -60%, к - 1,0000				**32 751 457,56**	
			I квартал 2025 г., доля - 35%, к - 1,0192				**19 471 833,23**	
			II квартал 2025 г., доля - 5%, к - 1,0388				**2 835 184,51**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года				**55 058 475,30**	
			Итого с коэффициентом скидки К=0,98				**53 957 305,79**	
			НДС (12%)				6 474 876,69	
			Итого с НДС				**60 432 182,49**	

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН 060240010430
Главный специалист
_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Технический надзор: ТОО "GRAND URBAN"
ИИН 600813300540
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ06VJE00054797- 26.05.2020 г, № KZ67VJE00051177- 03.12.2019 г.
_____Мамаев А.И.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916850434
_____Серикбаев А. Д.
м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 152 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 14 от 28 ноября 2024 года

по Локальной смете № 02-01-01-04 Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Холодный водопровод ниже 0.000**					
1	6	**ПРАЙС-ЛИСТ** *-П2024-3*	**Консольно-моноблочный насосный агрегат с частотным преобразователем насосов с комплектующими (хоз.питья) Q=10м^3/ч, H=16м, 3х0,75кВт, 400В, n=2950об/мин, 50Гц, BS3-KVP-32/4-0.75/2**	**к-т**	**1**	**3 777 000**	**3 777 000**	
2	8	**244-301-0506** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды DN 40**	**шт.**	**1**	**49 083**	**49 083**	
3	10	**перечень МИКО п.2.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**GSM-ретранслятор.**	**шт**	**1**	**55 755,71**	**55 756**	
4	11	**244-302-0102** *РСНБ РК 2022*	**Радиоимпульсный адаптер для двух различных измерительных приборов модели Supercom 541**	**шт.**	**1**	**28 336**	**28 336**	
5	15	**6114-0202-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм**	**шт.**	**6**	**6 090**	**36 540**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	16	242-101-1203 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**	шт.	6	75 306	451 836	
7	17	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	шт.	13	9 392	122 096	
8	18	242-301-0402 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	13	7 984	103 792	
9	19	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	шт.	20	816	16 320	
10	20	242-209-7403 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	20	20 476	409 520	
11	21	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	шт.	8	9 392	75 136	
12	23	1116-0501-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 40*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 75 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	4	3 536	14 144	
13	25	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм**	м	37	7 401	273 837	
14	26	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм**	м	29	6 164	178 756	
15	27	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	4	4 652	18 608	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	28	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм // 32мм**	м	21	4 235	88 935	
17	29	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм // 25мм**	м	10	3 939	39 390	
18	30	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	64	384	24 576	
19	31	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	37	389	14 393	
		Раздел 2.	**Горячий водопровод Т3 ниже 0.000**					
			Водомерный узел					
20	42	244-301-0204 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 40, Qn 10 м^3/ч, Tmax 90°**	шт.	1	90 146	90 146	
21	45	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	1	2 870	2 870	
22	47	242-101-1203 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**	шт.	3	75 306	225 918	
		Раздел 4.	**Бытовая канализация К1 ниже 0.000**					
23	83	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	м	97,7	3 501	342 048	
24	84	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	м	26,2	3 643	95 447	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	**89**	**6114-0103-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 110 мм. Прокладка (на выпуске)**	**м трубопровода**	**16,3**	**3 501**	**57 066**	
26	**100**	**241-229-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110**	**шт.**	**112**	**346**	**38 752**	
27	**101**	**261-301-0309** *РСНБ РК 2022*	**Кольца полиэтиленовые с уплотняющими поясками наружным диаметром 52 мм**	**комплект**	**36**	**87**	**3 132**	
		Раздел 7.	**Горячий водопровод ТЗ выше 0.000**					
28	**144**	**242-207-0601** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**100**	**2 805**	**280 500**	
29	**145**	**242-207-0801** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**180**	**2 137**	**384 660**	
30	**147**	**242-209-7403** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**25**	**20 476**	**511 900**	
			ИТОГО по акту				**7 810 493**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				492 061,04	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**8 302 553,75**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				415 127,69	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				249 076,61	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**8 966 758,05**	
			IV квартал 2024 г., доля -60%, к - 1,0000				**5 380 054,83**	
			I квартал 2025 г., доля - 35%, к - 1,0192				**3 198 621,93**	
			II квартал 2025 г., доля - 5%, к - 1,0388				**465 733,41**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года				**9 044 410,18**	
			Итого с коэффициентом скидки К=0,98				**8 863 521,97**	
			НДС (12%)				1 063 622,64	
			Итого с НДС				**9 927 144,61**	

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Технический надзор: ТОО "GRAND URBAN"
ИИН 600813300540
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ06VJE00054797- 26.05.2020 г, № KZ67VJE00051177- 03.12.2019 г.

Мамаев А.И.

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

Серикбаев А. Д.

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 152 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 15 от 28 ноября 2024 года

по Локальной смете № 02-01-01-07 Электрооборудование и электроосвещение

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			КОМПЛЕКТНОЕУСТРОЙСТВО					
			1.1 Вводно-распределительное устройство опросный лист ЭЛ-14					
1	2	515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	шт.	1	2 577 355	2 577 355	
2	3	515-301-0255 *РСНБ РК 2022*	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 8103-46АОВ с рубильником ВР32-37В31250 на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 400 А**	шт.	2	411 433	822 866	
3	5	247-301-0226 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1**	шт.	3	117 466	352 398	
			1.2-1.3 Щитки навесного исполнения					
4	7	247-201-0602 *РСНБ РК 2022*	**Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31**	шт.	1	23 032	23 032	
5	8	247-201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31**	шт.	1	16 285	16 285	
6	9	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	15	6 618	99 270	
7	10	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	15	522	7 830	
8	12	247-203-0102 *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30** Страниц - 4	шт.	5	18 902	94 510	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1.5 Щиток этажный(ЩЗ) на 4 квартиры со слаботочным отсеком нестандартной					
9	14	247-201-1209 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ ЩЭ1-4-В-1-У1 (без счетчика) на 4 квартиры, встроенный, металлический, 900х900х140мм, трехдверный, замок треугольный - 6шт, слаботочный отсек 300мм, кабельный отсек 150мм, шина заземления и зануления, выключатель нагрузки ВН63 2п 63А-4шт(ввод), место под учёт 1ф- 4шт, дифференциальный автоматический выключатель АД-32 1Р+N 50А/300мА - 4шт, кабельная перемычка ПВ3-10мм**	шт.	15	158 279	2 374 185	
10	16	247-204-0653 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"**	шт.	60	2 285	137 100	
11	18	247-301-0122 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	60	50 873	3 052 380	
			1.6 Щиток квартирный встроенного типа на 12 модулей (ШК) - 60шт					
12	20	247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41**	шт.	60	4 269	256 140	
13	22	247-204-0763 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"**	шт.	60	2 309	138 540	
14	24	247-204-2826 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА**	шт.	60	3 838	230 280	
15	25	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА**	шт.	120	3 600	432 000	
16	26	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	60	522	31 320	
17	28	247-208-0610 *РСНБ РК 2022*	**Контактор электромагнитный типа ПМ 12-063150, 400 В**	шт.	1	8 599	8 599	
18	30	521-301-3015002 *СпрСЦ 08.2024*	**Комбинированная плита ДАРИНА F KM341 323 W с н/розж., материал рабочей поверхности эмалированная сталь, тип управления механическое, 3 газовых и 1 электрических конфорок, объем духовки 50 л, тип духовки электрическая**	шт.	60	103 543	6 212 580	
			1.10 ЩУРн					
19	32	247-201-0306 *РСНБ РК 2022*	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	18 964	18 964	
20	34	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	3	522	1 566	
21	35	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	2	1 805	3 610	
		Подраздел 0.3.	**Электромонтажные изделия**					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	69	247-202-0603 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	шт.	985	123	121 155	
23	75	252-207-2322 *РСНБ РК 2022 прим.*	**КРЮК для подвески светильников У623Б УХЛ3**	шт.	325	11 050	3 591 250	
24	76	243-907-4839 *СпрСЦ 08.2024 прим.*	**Шпилька для крепления У632А УХЛ3**	шт.	115	4 375	503 125	
25	78	243-904-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12**	м	1,03	192	198	
		Подраздел 0.4.	**ПРОВОДА И КАБЕЛИ**					
26	80	243-110-1007 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х35 (ок)-0,66**	м	91,8	1 325	121 635	
27	81	243-110-1119 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х70 (мк)-1**	м	86,7	2 861	248 049	
		Подраздел 0.5.	**Т Р У Б Ы**					
28	101	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	1 605,9	111	178 255	
29	103	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	м	328,25	331	108 651	
30	105	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	510	88	44 880	
31	107	241-101-0215 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм**	м	2,04	3 831	7 815	
		Раздел 1.	**РАБОТЫ РАЗНЫЕ**					
			Подвал					
32	115	1146-0302-0306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.	15	4 398	65 970	
33	116	1146-0302-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм**	шт.	36	4 102	147 672	
			ИТОГО по акту				**22 029 465**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				1 387 856,30	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**23 417 321,30**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				1 170 866,06	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				702 519,64	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**25 290 707,00**	
			IV квартал 2024 г., доля -60%, к - 1,0000				**15 174 424,20**	
			I квартал 2025 г., доля - 35%, к - 1,0192				**9 021 701,00**	
			II квартал 2025 г., доля - 5%, к - 1,0388				**1 313 599,32**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года				**25 509 724,52**	
			Итого с коэффициентом скидки К=0,98				**24 999 530,03**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС (12%)				2 999 943,60	
			Итого с НДС				**27 999 473,63**	

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор: ТОО "GRAND URBAN"
ИИН 600813300540
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ06VJE00054797- 26.05.2020 г, № KZ67VJE00051177- 03.12.2019 г.

Мамаев А.И.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

Серикбаев А. Д.

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом №2 **(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 152 от 28.12.2023 г., доп.соглашение № 1 от 29.12.2023 г., доп.соглашение № 2 от 21.08.2024 г., доп.соглашение № 3 от 02.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 16 от 28 ноября 2024 года

по Локальной смете № 02-01-01-06 Слаботочные устройства

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Телефонные сети**					
1	2	248-102-1718 *СпрСЦ 08.2024*	**Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 12U, размерами 600x600 мм, со стеклянной дверью**	**шт.**	**3**	**111 040**	**333 120**	
2	4	248-102-3503 *СпрСЦ 08.2024*	**Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 8 розеток Schuko, выключатель с подсветкой, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В**	**шт.**	**3**	**27 246**	**81 738**	
3	7	**Прайс лист.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Сетевой промышленный управляемый коммутатор на 24 порта PFS4226-24ET-360 Dahua Technology.**	**шт.**	**3**	**214 220,16**	**642 660**	
4	9	**Прайс лист.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Голосовой шлюз на 24 порта.**	**шт.**	**3**	**406 318**	**1 218 954**	
5	11	**Прайс лист.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Патч-панель SHIP P197-24.**	**шт.**	**3**	**35 003,06**	**105 009**	
6	13	243-906-2409 *СпрСЦ 08.2024*	**Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-50M-LSZH**	**шт.**	**3**	**25 005**	**75 015**	
7	14	243-906-2413 *СпрСЦ 08.2024*	**Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-5M-LSZH**	**шт.**	**3**	**7 997**	**23 991**	
8	15	243-906-2604 *СпрСЦ 08.2024*	**Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-2M-LSZH**	**шт.**	**126**	**4 379**	**551 754**	
9	17	247-214-1801 *СпрСЦ 08.2024*	**Розетка компьютерная скрытой установки, RJ-45, IP20 Carmen, типа VIKO**	**шт.**	**120**	**7 693**	**923 160**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	18	Прайс лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Коннектор SHIP,S902, RJ 45,Cat.5e, UTP.	шт.	240	242,88	58 291	
11	19	261-404-0537 *РСНБ РК 2022*	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	240	59	14 160	
12	22	243-304-0135 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4x2x0,52	м	2 876,4	356	1 023 998	
13	23	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	70	239	16 730	
14	24	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	180	172	30 960	
15	26	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	463,5	129	59 792	
16	27	247-202-0207 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP56	шт.	15	5 497	82 455	
17	29	243-142-0314 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	м	154,5	950	146 775	
18	31	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	147,9	488	72 175	
19	33	248-102-1202 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA E 18U, размерами 600х800 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	1	174 706	174 706	
20	35	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522	1 044	
		Раздел 2.	Телевизионные сети					
21	37	248-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Антенны телевизионная эфирная всеволновая DCRS 1730V Funke	шт.	3	34 795	104 385	
22	39	248-202-0407 *СпрСЦ 08.2024*	Усилитель мультидиапозонный Terra HA-126	шт.	3	58 743	176 229	
23	40	247-202-0304 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP56	шт.	3	4 998	14 994	
24	41	247-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55	шт.	60	3 634	218 040	
25	42	243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	15	4 142	62 130	
26	44	247-214-1201 *СпрСЦ 08.2024*	Розетка TV Inspiria, количество выходов 1 // TV-R	шт.	180	993	178 740	
27	47	243-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,1479	221 782	32 802	
28	48	243-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	м	2 856	125	357 000	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	50	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	**м**	**86,7**	**88**	**7 630**	
		Раздел 3.	**Домофонная сеть**					
30	52	248-401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-N101RTCP, на 100 абонентов, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°), функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (100 индивидуальных кодов, 600 ключей VIZIT-TM и/или VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin))**	**шт.**	**3**	**66 347**	**199 041**	
31	53	248-401-0615 *РСНБ РК 2022*	**БК-100М, координатный коммутатор, емкость до 100 абонентов**	**шт.**	**3**	**9 217**	**27 651**	
32	54	248-401-0710 *РСНБ РК 2022*	**БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)**	**шт.**	**3**	**19 159**	**57 477**	
33	55	248-401-0305 *РСНБ РК 2022*	**Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-50**	**шт.**	**3**	**29 193**	**87 579**	
34	57	223-502-0101 *РСНБ РК 2022*	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	**комплект**	**3**	**5 650**	**16 950**	
35	**59**	**перечень МИКО п.22.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Устройство квартирное переговорное УКП-8.**	**шт.**	**60**	**6 528**	**391 680**	
36	62	243-303-0412 *РСНБ РК 2022*	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5**	м	1 632	73	119 136	
37	**64**	**243-907-0102** *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	**м**	**850**	**79**	**67 150**	
38	**66**	**243-904-0104** *РСНБ РК 2022*	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20**	**м**	**82,4**	**272**	**22 413**	
			ИТОГО по акту				**7 777 514**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				489 983,38	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**8 267 497,38**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				413 374,87	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				248 024,92	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**8 928 897,17**	
			IV квартал 2024 г., доля -60%, к - 1,0000				**5 357 338,30**	
			I квартал 2025 г., доля - 35%, к - 1,0192				**3 185 116,20**	
			II квартал 2025 г., доля - 5%, к - 1,0388				**463 766,92**	
			Итого в прогнозных ценах 2024 года				**9 006 221,42**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с коэффициентом скидки К=0,98				**8 826 096,99**	
			НДС (12%)				1 059 131,64	
			Итого с НДС				**9 885 228,63**	

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН 060240010430
Главный специалист
_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Технический надзор: ТОО "GRAND URBAN"
ИИН 600813300540
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ06VJE00054797- 26.05.2020 г, № KZ67VJE00051177- 03.12.2019 г.
_____Мамаев А.И.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
_____Серикбаев А. Д.
м.п.