Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл № 01 от 22.07.2024г к договору № 56 10.05.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000028	25.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Хазретовка Мартукского района Актюбинской области"			работа	1	208 724 804,07	208 724 804,07	22 363 371,86
				Итого	1	x	208 724 804,07	22 363 371,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рук. упр / _____ / А.Айтбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2024

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл З"

Наименование объекта : Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Хазретовка Мартукского района Актюбинской области»

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За сентябрь 2024 года

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование,код		наименование,код		
				56	10.05.2024г					
				допсогл. №01	22.07.2024г					

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных и в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	удержание аванса 30%		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 1	208 724 804,07	186 361 432,21	186 361 432,21	186 361 432,21				62 617 441,22	22 363 371,86	208 724 804,07
Итого к оплате с НДС:	208 724 804,07							62 617 441,22		146 107 362,85

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":

_____ **Женсикбаев А.С.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл З" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "Жобалық шешім":

_____ **Копивец М.Н.**

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Хазретовка Мартукского района Актюбинской области»
Договор: Дополнительное соглашение №01 от 22.07.2024 г., к договору №56 от 10.05.2024г.

АКТ №01
Локальная смета 02-01-01 Внеплощадочные сети газоснабжения
за сентябрь месяц 2024 года.

Составлен в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожде ния
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2. Подводящий газопровод высокого давления (0,6 МПа) о ПК0 до ПК108-05 (площадка ГРПШ)													
2.1. Земляные работы													
1	52	1101-0104-0201	Растительный слой. Срезка при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	7875,23	96,26	96,26	758069,64	758069,64	–	172769,95	1005306,75	
						–	30,47	–	239958,26	–	74467,17		
2	53	1101-0104-0209	Растительный слой. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	7875,23	80,95	80,95	637499,87	637499,87	–	145269,64	845391,07	
						–	25,62	–	201763,39	–	62621,56		
3	56	1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР=72%	м2 спланированной площади	52500	11,14	11,14	584850,00	584850,00	–	109998,00	750435,84	
						–	2,91	–	152775,00	–	55587,84		
4	57	1101-0101-0432	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72%	м3 грунта	7881,78	408,69	408,69	3221204,67	3221204,67	–	949918,43	4504812,95	
						–	167,39	–	1319331,15	–	333689,85		
5	58	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	258,34	4858,69	–	1255193,97	–	–	903739,66	2331648,33	
						4858,69	–	1255193,97	–	–	172714,69		
6	59	1101-0102-0432	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72%	м3 грунта	471,08	273,64	273,64	128906,33	128906,33	–	38011,63	180271,40	
						–	112,07	–	52793,94	–	13353,44		

7	60 412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т*км	847,94	231	–	195874,14	–	–	–	211544,07	
					–	–	–	–	–	15669,93		
8	61 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	471,08	45,79	39,91	21570,75	18800,80	52,76	6217,13	30010,91	
					5,64	12,69	2656,89	5978,01	–	2223,03		
9	62 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	2495	66,73	66,73	166491,35	166491,35	–	37939,97	220785,82	
					–	21,12	–	52694,40	–	16354,51		
10	63 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (в том числе основание 100 мм и присыпка 200 мм мягким грунтом) НР=72%	м3 грунта	1575	1574,14	–	2479270,50	–	–	1785074,76	4605492,88	
					1574,14	–	2479270,50	–	–	341147,62		
2.2. Прокладка трубопровода												
11	64 1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	15	825723,59	395779,79	12385853,85	5936696,85	–	8121365,21	22147796,58	
					429943,80	116949,48	6449157,00	1754242,20	–	1640577,52		
12	65 241-201-0416	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм Коб =1,01	1 м	15150	7646		115836900,00		115836900,00	–	125103852,00	Казахстан
					–		–		–	9266952,00		
13	66 1122-0501-0407	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка футляров. НР=99%	км трубопровода	0,197	1775688,85	1285971,55	349810,70	253336,40	–	160751,45	551407,13	
					489717,30	334522,31	96474,31	65900,90	–	40844,97		
14	67 241-201-0419	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	1 м	197	15075		2969775,00		2969775,00	–	3207357,00	Казахстан
					–		–		–	237582,00		
15	68 1122-1401-0302	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	197	2954,81	14,40	582097,57	2836,80	28880,00	424804,59	1087454,34	
					2173,55	4,60	428189,35	906,20	–	80552,17		
16	73 1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее НР=61%	км	7,5	103748,99	47392,43	778117,43	355443,23	–	337864,89	1205260,90	
					56356,56	17493,69	422674,20	131202,68	–	89278,59		
17	74 243-141-0104	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 4 мм2	1 км	7,5	37385		280387,50		280387,50	–	302818,50	

					–	–		–	22431,00	
18	75 1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитносигнальной НР=72%	м кабеля	7,5	9,35	0,97	70,13	7,28	–	47,79	127,35
					8,38	0,47	62,85	3,53	–	9,43	
19	76 249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	7500	17		127500,00		127500,00	–	137700,00
					–		–		–	10200,00	
		Итого					**168 429 473,82**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 133 679,07
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 064 143,21
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 977 549,64
- материалы, изделия и конструкции, тенге	119 243 495,26
Накладные расходы, тенге	13 193 773,11
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 476 257,32

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,3%	2 189 583,16	
Итого по гл 8	2 189 583,16	
Итого по главу 1-8	170 619 056,98	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (1,27%)	2 166 862,02	
Итого по главу 9	2 166 862,02	
Итого по главу 1-9	172 785 919,01	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	3 455 718,38	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023 г. - 100%	176 241 637,39	
В текущих прогнозных ценах Иинф = 1,079	190 164 726,74	
Договорная сумма скидка по договору К=0,98	186 361 432,21	
НДС 12%	22 363 371,86	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		
затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**208 724 804,07**	

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестата KZ90VJE00061627 от 25.01.2021г.
Технадзор Женсикбаев А.С._____

Подрядчик: ТОО "Алихан ойл 3", БИН 041140007085
Директор Кожаев З.И._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Жобалық шешім", БИН 080740010746
ГИП Конивец М.Н._____