Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061240003738**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140007085**

Договор (контракт) Доп.согл № 01 от 22.07.2024г к договору № 56 10.05.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000039	**29.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Хазретовка Мартукского района Актюбинской области"			работа	1	169 296 227,56	169 296 227,56	18 138 881,52
				Итого	1	x	169 296 227,56	18 138 881,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2024

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл З"

Наименование объекта : Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Хазретовка Мартукского района Актюбинской области»

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За октябрь 2024 года

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование,код		наименование,код		
				56	10.05.2024г					
				допсогл. №01	22.07.2024г					

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных и в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	удержание аванса 30%		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 1	378 021 031,63	151 157 346,04	151 157 346,04	151 157 346,04				50 788 868,27	18 138 881,52	169 296 227,56
Итого к оплате с НДС:	169 296 227,56							50 788 868,27		118 507 359,29

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":

_____ **Женсикбаев А.С.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл З" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "Жобалық шешім":

_____ **Конивец М.Н.**

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 23.1 от 05.01.2023 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Хазретовка Мартукского района Актюбинской области»
Договор: Дополнительное соглашение №01 от 22.07.2024 г., к договору №56 от 10.05.2024г.

АКТ №02

Локальная смета 02-01-01 Внеплощадочные сети газоснабжения

за октябрь месяц 2024 года.

Составлен в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожде ния
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2. Подводящий газопровод высокого давления (0,6 МПа) о ПК0 до ПК108-05 (площадка ГРПШ)													
2.1. Земляные работы													
1	52	1101-0104-0201	Растительный слой. Срезка при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	5674,88	96,26	96,26	546263,95	546263,95	–	124497,79	724422,68	
						–	30,47	–	172913,59	–	53660,94		
2	53	1101-0104-0209	Растительный слой. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	5674,88	80,95	80,95	459381,54	459381,54	–	104681,11	609187,65	
						–	25,62	–	145390,43	–	45125,01		
3	54	1101-0104-0201	Возвращение растительного слоя. НР=72%	м3 грунта	9962,5	96,26	96,26	958990,25	958990,25	–	218561,31	1271755,68	
						–	30,47	–	303557,38	–	94204,12		
4	55	1101-0104-0209	Растительный слой. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	9962,5	80,95	80,95	806464,38	806464,38	–	183772,26	1069455,57	
						–	25,62	–	255239,25	–	79218,93		
5	56	1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР=72%	м2 спланирован ной площади	37831,5	11,14	11,14	421442,91	421442,91	–	79264,56	540764,07	
						–	2,91	–	110089,67	–	40056,60		
6	57	1101-0101-0432	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72%	м3 грунта	5679,5	408,69	408,69	2321154,86	2321154,86	–	684497,88	3246104,96	
						–	167,39	–	950691,51	–	240452,22		
7	58	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	186,155	4858,69	–	904469,44	–	–	651217,99	1680142,43	
						4858,69	–	904469,44	–	–	124454,99		

8	59 1101-0102-0432	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72%										
			м3 грунта	339,46	273,64	273,64	92889,83	92889,83	–	27391,16	129903,48	
					–	112,07	–	38043,28	–	9622,48		
9	60 412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т*км	611,03	231	–	141147,93	–	–	–	152439,76	
					–	–	–	–	–	11291,83		
10	61 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	339,46	45,79	39,91	15543,87	13547,85	52,76	4480,06	21625,85	
					5,64	12,69	1914,55	4307,75	–	1601,91		
11	62 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	4843,33	66,73	66,73	323195,41	323195,41	–	73649,61	428592,63	
					–	21,12	–	102291,13	–	31747,60		
12	63 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (в том числе основание 100 мм и присыпка 200 мм мягким грунтом) НР=72%	м3 грунта	3057,5	1574,14	–	4812933,05	–	–	3465311,80	8940504,43	
					1574,14	–	4812933,05	–	–	662259,59		
2.2. Прокладка трубопровода												
13	64 1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	11,5	825723,59	395779,79	9495821,29	4551467,59	–	6226379,99	16979977,38	
					429943,80	116949,48	4944353,70	1344919,02	–	1257776,10		
14	65 241-201-0416	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм Коб =1,01	1 м	11500	7646		87929000,00		87929000,00	–	94963320,00	Казахстан
					–		–		–	7034320,00		
15	73 1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее НР=61%	км	19,15	103748,99	47392,43	1986793,16	907565,03	–	862681,70	3077432,84	
					56356,56	17493,69	1079228,12	335004,16	–	227957,99		
16	74 243-141-0104	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 4 мм2	1 км	19,15	37385		715922,75		715922,75	–	773196,57	
					–		–		–	57273,82		
17	75 1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитносигнальной НР=72%	м кабеля	26642,5	9,35	0,97	249107,38	25843,23	–	169766,01	452383,26	
					8,38	0,47	223264,15	12521,98	–	33509,87		
18	76 249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	19150	17		325550,00		325550,00	–	351594,00	

					–		–		–	26044,00	
19	116 1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт	5	3480,95	422,22	17404,75	2111,10	–	15170,71	35181,50
					3058,73	6,06	15293,65	30,30	–	2606,04	
20	117 241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт	5	7837		39185,00		39185,00	–	42319,80
					–		–		–	3134,80	
21	125 1339-0201-0508	Трубопровод, диаметр до 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	320	2085,30	44,36	667296,00	14195,20	103186,00	372027,78	1122469,68
					1905,88	–	609881,60	–	–	83145,90	
		Итого					**136 612 774,20**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 591 338,27
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 444 513,11
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 774 999,43
- материалы, изделия и конструкции, тенге	89 112 896,51
Накладные расходы, тенге	13 263 351,72
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 119 464,76

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,3%	1 775 966,06	
Итого по гл 8	1 775 966,06	
Итого по главу 1-8	138 388 740,26	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (1,27%)	1 757 537,00	
Итого по главу 9	1 757 537,00	
Итого по главу 1-9	140 146 277,27	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	2 802 925,55	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023 г. - 100%	142 949 202,81	
В текущих прогнозных ценах Иинф = 1,079	154 242 189,83	
Договорная сумма скидка по договору К=0,98	151 157 346,04	
НДС 12%	18 138 881,52	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		
затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**169 296 227,56**	

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н.

Подрядчик: ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085
Директор Кожаев З.И.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестата KZ90VJE00061627 от 25.01.2021
Технический Женисхитра М.Б.

Эксперт(ы) ценового надзора:
ТОО "Жобалық шешім", БИН 180740010746
Директор [illegible]