Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл № 01 от 22.07.2024г к договору № 56 10.05.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000046	26.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Хазретовка Мартукского района Актюбинской области"			работа	1	189 887 170,97	189 887 170,97	20 345 054,03
				Итого	1	x	189 887 170,97	20 345 054,03

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рук. Упр. / _____ / Айтбаев А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2024

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Хазретовка Мартукского района Актюбинской области»

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За ноябрь 2024 года

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование,код		наименование,код		
				56	10.05.2024г					
				допсогл. №01	22.07.2024г					
Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных и в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	удержание аванса 30%		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 1	567 908 202,60	169 542 116,93	169 542 116,93	169 542 116,93				56 966 151,29	20 345 054,03	189 887 170,97
Итого к оплате с НДС:	189 887 170,97							56 966 151,29		132 921 019,68

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":

_____ **Женсикбаев А.С.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "Жобалық шешім":

_____ **Конивец М.Н.**

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Хазретовка Мартукского района Актюбинской области»
Договор: Дополнительное соглашение №01 от 22.07.2024 г., к договору №56 от 10.05.2024г.

АКТ №03

Локальная смета 02-01-01 Внеплощадочные сети газоснабжения

за ноябрь месяц 2024 года.

Составлен в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожде ния
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Участок газопровода высокого давления (0,6 МПа) от точки врезки до ПК 0 (вход ГЗ в землю)													
1	9	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт	12	3480,95	422,22	41771,40	5066,64	–	36409,71	84435,59	
						3058,73	6,06	36704,76	72,72	–	6254,49		
2	10	241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт	2	7837		15674,00		15674,00	–	16927,92	
						–		–		–	1253,92		
3	11	241-210-0632	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм	1 шт	2	16115		32230,00		32230,00	–	34808,40	
						–		–		–	2578,40		
4	12	241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт	7	6537		45759,00		45759,00	–	49419,72	
						–		–		–	3660,72		
5	13	241-209-0112	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт	1	13207		13207,00		13207,00	–	14263,56	
						–		–		–	1056,56		
Раздел 2. Подводящий газопровод высокого давления (0,6 МПа) о ПК0 до ПК108-05 (площадка ГРПШ)													
2.1. Земляные работы													
6	52	1101-0104-0201	Растительный слой. Срезка при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	5674,89	96,26	96,26	546264,91	546264,91	–	124498,01	724423,95	
						–	30,47	–	172913,90	–	53661,03		
7	53	1101-0104-0209	Растительный слой. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	5674,89	80,95	80,95	459382,35	459382,35	–	104681,29	609188,73	
						–	25,62	–	145390,68	–	45125,09		
8	57	1101-0101-0432	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72%	м3 грунта	5679,73	408,69	408,69	2321248,85	2321248,85	–	684525,60	3246236,41	

					–	167,39	–	950730,00	–	240461,96		
9	62 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	4843,33	66,73	66,73	323195,41	323195,41	–	73649,61	428592,63	
					–	21,12	–	102291,13	–	31747,60		
2.2. Прокладка трубопровода												
10	64 1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	10,118	825723,59	395779,79	8354671,28	4004499,92	–	5478131,54	14939427,05	
					429943,80	116949,48	4350171,37	1183294,84	–	1106624,23		
11	65 241-201-0416	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x14,6 мм Коб =1,01	1 м	10334,18	7646		79015140,28		79015140,28	–	85336351,50	Казахстан
					–		–		–	6321211,22		
12	69 1116-1201-0101	Сальники. Заделка. НР=98%	сальник	32	5164,36	–	165259,52	–	43876,00	118955,69	306952,43	
					3793,23	–	121383,36	–	–	22737,22		
13	73 1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее НР=61%	км	9,98	103748,99	47392,43	1035414,92	472976,45	–	449585,55	1603800,51	
					56356,56	17493,69	562438,47	174587,03	–	118800,04		
14	74 243-141-0104	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 4 мм2	1 км	9,98	37385		373102,30		373102,30	–	402950,48	
					–		–		–	29848,18		
15	75 1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитносигнальной НР=72%	м кабеля	9970	9,35	0,97	93219,50	9670,90	–	63528,84	169288,21	
					8,38	0,47	83548,60	4685,90	–	12539,87		
16	76 249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м x 0,2 м	1 м	9970	17		169490,00		169490,00	–	183049,20	
					–		–		–	13559,20		
17	82 1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт	2	3480,95	422,22	6961,90	844,44	–	6068,28	14072,60	
					3058,73	6,06	6117,46	12,12	–	1042,41		
18	83 241-210-0632	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x159 мм	1 шт	2	16115	–	32230,00	–	–	–	34808,40	
					–	–	–	–	–	2578,40		
19	116 1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт	18	3480,95	422,22	62657,10	7599,96	–	54614,56	126653,39	
					3058,73	6,06	55057,14	109,08	–	9381,73		
20	117 241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт	6	7837		47022,00		47022,00	–	50783,76	
					–		–		–	3761,76		

21	118 241-208-0904	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	1 шт	12	4299	–	51588,00	–	–	–	55715,04
					–	–	–	–	–	4127,04	
22	120 241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт	36	6537	–	235332,00	–	–	–	254158,56
					–	–	–	–	–	18826,56	
23	124 1125-0210-0103	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	15,00522	2027677,99	1659186,88	30425752,86	24896462,96	1381765,00	9334494,39	42941067,03
					330768,90	352838,98	4963259,87	5294426,26	–	3180819,78	
24	125 1339-0201-0508	Трубопровод, диаметр до 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	444	2085,30	44,36	925873,20	19695,84	103186,00	516188,54	1557426,68
					1905,88	–	846210,72	–	–	115364,94	

Раздел 3 Узел врезки газопровода высокого давления (0,4МПа) ответвление к селу Жездібай на ПК 337+60,0, ф 63*5,8 мм

3.1. Прокладка трубопроводов

25	143 1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт	3	3480,95	422,22	10442,85	1266,66	–	9102,43	21108,90
					3058,73	6,06	9176,19	18,18	–	1563,62	
26	144 241-209-0327	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x63x160 мм	1 шт	1	7876	–	7876,00	–	–	–	8506,08
					–	–	–	–	–	630,08	
27	145 241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт	2	6537	–	13074,00	–	–	–	14119,92
					–	–	–	–	–	1045,92	

Итого	**153 228 536,66**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 034 067,94
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 068 175,28
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 028 531,84
- материалы, изделия и конструкции, тенге	81 240 451,58
Накладные расходы, тенге	17 054 434,04
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 350 261,97

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,3%	1 991 970,98	
Итого по гл 8	1 991 970,98	
Итого по главу 1-8	155 220 507,63	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		

работ в зимнее время (1,27%)	1 971 300,45	
Итого по главу 9	1 971 300,45	
Итого по главу 1-9	157 191 808,08	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	3 143 836,16	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023 г. - 100%	160 335 644,24	
В текущих прогнозных ценах Иинф = 1,079	173 002 160,14	
Договорная сумма скидка по договору К=0,98	169 542 116,93	
НДС 12%	20 345 054,03	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**189 887 170,97**	

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085
Директор Кожаев З.И._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 170140013514
№ аттестата KZ90VJE00061627 от 25.07.2023 г.
Технадзор Женсикбаев А.С._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Жобалық шешім", БИН 080740014746
ГИП Конивец М.Н._____