Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061240003738**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140007085**

Договор (контракт) Доп.согл № 01 от 22.07.2024г, доп.согл №2 от 15.01.2025г к договору № 56 10.05.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000013	27.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Хазретовка Мартукского района Актюбинской области"			работа	1	66 619 532,05	66 619 532,05	7 137 807,01
				Итого	1	x	66 619 532,05	7 137 807,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.05.2025

М.П.

Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Хазретовка Мартукского района Актюбинской области»

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За май 2025 года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика			номер	дата		наименование,код		
061240003738	041140007085			56	10.05.2024г				
				допсогл. №1	22.07.2024г				
				доп.согл №2	15.01.2025г				
Наименование пусковых комплексов, объектов,работ		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		дополнительные затраты			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	Оборудование	на приобретение материалов	удержание аванса 30%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 4	634527734,7	66 619 532,05	59 481 725,04	59 481 725,04			19 985 859,61	7 137 807,01	66 619 532,05
Итого к оплате с НДС:	66 619 532,05						19 985 859,61		46 633 672,43

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":

_____ **Женсикбаев А.С.**

Подрядчик: ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И**

Приложение1
приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"
Наименование объекта: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Хазретовка Мартукского района Актюбинской области»
Договор: , договору №56 от 10.05.2024г.доп. соглашение №01 от 22.07.2024 г., доп.согл №2 от 15.01.2025

АКТ №4
за май месяц 2025 года.

Составлен в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 02-01-04													
Раздел 1. Газопровод внутрипоселковый низкого давления (до 0,003 Мпа) - разводящие сети от ГРПШ-1													
1	5	1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР=72%	м2 спланированной площади	18021,5	11,14	11,14	200759,51	200759,51	–	37758,65	257599,61	
						–	2,91	–	52442,57	–	19081,45		
2	6	1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	7781,08	508,36	508,36	3955589,83	3955589,83	–	735087,96	5065932,02	
						–	131,21	–	1020955,51	–	375254,22		
3	7	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	240,65	7219,57	–	1737389,52	–	–	1250920,45	3227374,77	
						7219,57	–	1737389,52	–	–	239064,80		
4	8	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	6940,73	73,4	73,4	509449,58	509449,58	–	116087,87	675580,45	
						–	23,23	–	161233,16	–	50043,00		
5	9	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР=72%	м3 грунта	1081	3183,08	–	3440909,48	–	–	2477454,83	6391833,45	
						3183,08	–	3440909,48	–	–	473469,14		
6	10	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 грунта	6940,73	344,13	160,85	2388513,41	1116416,42	–	1294307,33	3977446,40	
						183,28	75,72	1272096,99	525552,08	–	294625,66		
Подраздел 1.2. Газопровод													
7	11	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,156	825723,59	395779,79	128812,88	61741,65	–	84462,20	230337,08	
						429943,8	116949,48	67071,23	18244,12	–	17062,01		

8	12 241-201-0616	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм Коб =1,01	м	203,01	5158		1047125,58		1047125,58	–	1130895,63	Казахстан	
					–		–		–	83770,05			
9	13 1122-0501-0403	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,077	807570,23	387705,74	62182,91	29853,34	–	40821,79	111245,07		
					419864,49	115643,72	32329,57	8904,57	–	8240,38			
10	14 241-201-0615	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140x8,3 мм Коб =1,01	м	77,77	3946		306880,42		306880,42	–	331430,85	Казахстан	########
					–		–		–	24550,43			
11	15 1122-0501-0402	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,535	742347,76	346053,06	397156,05	185138,39	–	266962,37	717247,89		
					396294,70	107740,73	212017,66	57641,29	–	53129,47			
11	16 241-201-0614	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125x7,4 мм Коб =1,01	1 м	564,59	3140		1772812,60		1772812,60	–	1914637,61	Казахстан	
					–		–		–	141825,01			
12	17 1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	1,306	688335,1	309490,35	898965,64	404194,40	–	619107,05	1639518,50		
					378844,75	99991,89	494771,24	130589,41	–	121445,81			
13	18 241-201-0613	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм Коб =1,01	1 м	720,13	2466		1775840,58		1775840,58	–	1917907,83	Казахстан	
					–		–		–	142067,25			
14	19 241-201-0612	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x5,4 мм Коб =1,01	1 м	564,58	1660		937202,80		937202,80	–	1012179,02	Казахстан	
					–		–		–	74976,22			
15	20 1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,979	651525,73	286981,3	637843,69	280954,69	–	448690,54	1173456,96		
					364544,43	98400,17	356889,00	96333,77	–	86922,74			
16	21 241-201-0610	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм Коб =1,01	м	1063,53	829		881666,37		881666,37	–	952199,68	Казахстан	
					–		–		–	70533,31			
17	22 1122-0501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	1,193	643617,57	282352,47	767835,76	336846,50	–	542362,57	1415014,20		
					361265,10	97947,79	430989,26	116851,71	–	104815,87			
18	23 241-201-0604	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x2,0 мм Коб =1,01	м	1906,88	239		455744,32		455744,32	–	492203,87	Казахстан	
					–		–		–	36459,55			
19	33 1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м НР=72%	яма	123	10071,45	–	1238788,35	–	–	891927,61	2301173,24		

20	34 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93% Коб =123			10071,45	–	1238788,35	–	–	170457,28	
			м3 основания	2,46	11485,34	3026,68	28253,94	7445,63	16918,00	6697,83	37747,91
21	35 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =123			1581,31	1346,32	3890,02	3311,95	–	2796,14	
			м3	4,92	34881,29	1906,65	171615,95	9380,718	150962	12225,08	198548,31
22	36 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР=69% Коб =123			2291,21	439,31	11272,75	2161,41	–	14707,28	
			м2	71,34	4440,18	146,31	316762,44	10437,76	143672,00	115431,19	466769,13
23	37 1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР=69% Коб =123			2279,97	65,02	162653,06	4638,53	–	34575,49	
			т конструкций	1,88928	47031,61	19496,34	88855,88	36834,05	27718,00	25082,12	123053,04
24	38 214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм Коб =123			12864,32	6376,29	24304,30	12046,60	–	9115,04	
			т	0,29889	443186	–	132463,86	–	132463,86	–	143060,97
25	39 241-108-0119	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм Коб =123			–	–	–	–	–	10597,11	
			м	344,4	4970	–	1711668,00	–	1711668,00	–	1848601,44
26	43 1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении НР=99%			–	–	–	–	–	136933,44	
			шт	8	3480,95	422,22	27847,60	3377,76	–	24273,14	56290,40
27	44 241-209-0112	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм			3058,73	6,06	24469,84	48,48	–	4169,66	
			шт	2	13207	–	26414,00	–	26414,00	–	28527,12
28	46 241-210-0137	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х140 мм			–	–	–	–	–	2113,12	
			шт	3	5191	–	15573,00	–	15573,00	–	16818,84
29	47 241-210-0136	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х125 мм			–	–	–	–	–	1245,84	
			шт	1	5144	–	5144,00	–	5144,00	–	5555,52
30	48 241-210-0135	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм			–	–	–	–	–	411,52	
			шт	2	4771	–	9542,00	–	9542,00	–	10305,36
31	50 1122-0801-0208	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении НР=99%			–	–	–	–	–	763,36	
			шт	3	3099,12	400,85	9297,36	1202,55	–	8026,81	18710,10
32	51 241-209-0111	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм			2698,27	4,36	8094,81	13,08	–	1385,93	
			шт	1	12371	–	12371,00	–	12371,00	–	13360,68
33	52 241-215-0306	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х32 мм			–	–	–	–	–	989,68	
			шт	2	11731	–	23462,00	–	23462,00	–	25338,96
34	53 1122-0801-0207	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении НР=99%			–	–	–	–	–	1876,96	
			шт	39	2551,48	317,91	99507,72	12398,49	–	86369,03	200746,89

					2233,57	3,39	87109,23	132,21	–	14870,14	
35	54 241-215-0305	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм	шт	2	2489	–	4978,00	–	4978,00	–	5376,24
					–	–	–	–	–	398,24	
36	55 241-215-0305	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х32 мм	шт	37	11731	–	434047,00	–	434047,00	–	468770,76
					–	–	–	–	–	34723,76	
37	56 1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт	63	2131,62	287,47	134292,06	18110,61	–	115125,66	269371,14
					1844,15	1,70	116181,45	107,10	–	19953,42	
38	57 241-209-0314	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт	2	4359	–	8718,00	–	8718,00	–	9415,44
					–	–	–	–	–	697,44	
39	58 241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт	1	4178	–	4178,00	–	4178,00	–	4512,24
					–	–	–	–	–	334,24	
40	59 241-210-0124	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт	3	1959	–	5877,00	–	5877,00	–	6347,16
					–	–	–	–	–	470,16	
41	60 241-210-0122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт	1	1999	–	1999,00	–	1999,00	–	2158,92
					–	–	–	–	–	159,92	
42	61 241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм	шт	22	11731	–	258082,00	–	258082,00	–	278728,56
					–	–	–	–	–	20646,56	
43	62 241-209-0201	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт	1	2859	–	2859,00	–	2859,00	–	3087,72
					–	–	–	–	–	228,72	
44	63 241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт	3	2464	–	7392,00	–	7392,00	–	7983,36
					–	–	–	–	–	591,36	
45	64 241-210-0119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт	4	1379	–	5516,00	–	5516,00	–	5957,28
					–	–	–	–	–	441,28	
46	65 241-215-0303	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х32 мм	шт	26	11730	–	304980,00	–	304980,00	–	329378,40
					–	–	–	–	–	24398,40	
47	66 1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт	47	1937,70	171,74	91071,90	8071,78	–	82192,45	187125,50
					1765,96	0,48	83000,12	22,56	–	13861,15	
48	67 241-209-0106	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	1	1671	–	1671,00	–	1671,00	–	1804,68
					–	–	–	–	–	133,68	
49	68 241-208-0106	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	6	1122	–	6732,00	–	6732,00	–	7270,56
					–	–	–	–	–	538,56	

50	69 241-208-0106	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	1	1206	–	1206,00	–	1206,00	–	1302,48	
					–	–	–	–	–	96,48		
51	70 241-210-0111	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт	6	1325	–	7950,00	–	7950,00	–	8586,00	
					–	–	–	–	–	636,00		
52	71 241-213-0206	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	4	903	–	3612,00	–	3612,00	–	3900,96	
					–	–	–	–	–	288,96		
53	72 241-215-0301	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт	29	11730	–	340170,00	–	340170,00	–	367383,60	
					–	–	–	–	–	27213,60		
54	73 1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт	123	1865,04	137,17	229399,92	16871,91	–	210461,18	475049,99	
					1727,87	0,48	212528,01	59,04	–	35188,89		
55	74 241-208-0303	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт	123	497	–	61131,00	–	61131,00	–	66021,48	
					–	–	–	–	–	4890,48		
56	75 1122-0501-0407	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка футляров. НР=99%	км трубопровода	0,022	1775688,85	1285971,55	39065,15	28291,37	–	17951,94	61578,46	
					489717,30	334522,31	10773,78	7359,49	–	4561,37		
57	76 241-201-0416	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	22	15075	–	331650,00	–	331650,00	–	358182,00	Казахстан
					–	–	–	–	–	26532,00		
58	77 1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка футляров. НР=99%	км трубопровода	0,015	825723,59	395779,79	12385,85	5936,70	–	8121,37	22147,80	
					429943,80	116949,48	6449,16	1754,24	–	1640,58		
59	78 241-201-0416	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	15	7646	–	114690,00	–	114690,00	–	123865,20	Казахстан
					–	–	–	–	–	9175,20		
60	79 1122-0501-0403	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка футляров. НР=99%	км трубопровода	0,015	807570,23	387705,74	12113,55	5815,59	–	7952,30	21671,12	
					419864,49	115643,72	6297,97	1734,66	–	1605,27		
61	80 241-201-0415	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм	м	17	5963	–	101371,00	–	101371,00	–	109480,68	Казахстан
					–	–	–	–	–	8109,68		
62	81 1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка футляров. НР=99%	км трубопровода	0,037	688335,10	309490,35	25468,40	11451,14	–	17539,79	46448,84	
					378844,75	99991,89	14017,26	3699,70	–	3440,65		
63	82 241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	37	3536	–	130832,00	–	130832,00	–	141298,56	Казахстан
					–	–	–	–	–	10466,56		
64	83 1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка футляров. НР=99%	км трубопровода	0,347	651525,73	286981,3	226079,43	99582,51	–	159035,36	415923,97	

					364544,43	98400,17	126496,92	34144,86	–	30809,18		
65	84	241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	347	1193	–	413971,00	–	413971,00	–	447088,68 Казахстан
						–	–	–	–	–	33117,68	
66	88	1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы уложенной в футляре	438	2670,75	13,4	1169788,50	5869,20	510600	888591,45	2223050,34
						2045,12	4,12	895762,56	1804,56	–	164670,40	
67	89	1116-1201-0101	Сальники. Заделка. НР=98%	сальник	122	5164,36	–	630051,92	–	334556	453518,58	1170256,14
						3793,23	–	462774,06	–	–	86685,64	
68	122	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	5286	9,35	0,97	49424,10	5127,42	–	33682,39	89755,01
						8,38	0,47	44296,68	2484,42	–	6648,52	
69	123	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	5286	17		89862,00		89862,00	–	97050,96
						–		–		–	7188,96	

Итого **45 965 979,04**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 583 624,29
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 344 461,99
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 264 271,04
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 941 810,53
Накладные расходы, тенге	11 078 228,88
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 404 887,34

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,3%	597 557,73	
Итого по гл 8	597 557,73	
Итого по главу 1-8	46 563 536,77	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (1,27%)	591 356,92	
Итого по главу 9	591 356,92	
Итого по главу 1-9	47 154 893,68	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	943 097,87	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023 г. - 100%	48 097 991,56	
В текущих прогнозных ценах Иинф = 1,079	51 897 732,89	
Договорная сумма скидка по договору К=0,98	50 859 778,23	
НДС 12%	6 103 173,39	
подрядных		
	56 962 951,62	

Локальная смета 02-01-03

Раздел 1. Газопровод внутрипоселковый среднего давления (до 0,3 Мпа)

1	5	1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР=72%	м2 спланированной площади	3158,4	11,14	11,14	35184,58	35184,58	–	6617,48	45146,22
						–	2,91	–	9190,94	–	3344,16	
2	6	1101-0205-0304	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	1363,8	508,36	508,36	693301,37	693301,37	–	128839,82	887912,49
						–	131,21	–	178944,20	–	65771,30	
3	7	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	42	7219,57	–	303221,94	–	–	218319,80	563265,08

4	8 1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%			7219,57	–	303221,94	–	–	41723,34	
			м3 грунта	1201,8	73,4	73,4	88212,12	88212,12	–	20100,83	116977,98
5	9 1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР=72%			–	23,23	–	27917,81	–	8665,04	
			м3 грунта	204	3183,08	–	649348,32	–	–	467530,79	1206229,44
6	10 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%			3183,08	–	649348,32	–	–	89350,33	
			м3 грунта	1201,8	344,13	160,85	413575,43	193309,53	–	224111,66	688702,07
Раздел 2. Газопровод					183,28	75,72	220265,90	91000,30	–	51014,97	
7	11 1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,564	688335,10	309490,35	388221,00	174552,56	–	267363,23	708030,96
8	12 241-201-0612	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм Коб =1,01			378844,75	99991,89	213668,44	56395,43	–	52446,74	
			м	612,6	1660		1016916,00		1016916,00	–	1098269,28
9	13 1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею НР=99%			–		–		–	81353,28	
			км трубопровода	0,2142	651525,73	286981,30	139556,81	61471,39	–	98171,11	256746,15
10	14 241-201-0610	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм Коб =1,01			364544,43	98400,17	78085,42	21077,32	–	19018,23	
			м	253,08	829		209803,32		209803,32	–	226587,59
12	17 1122-1401-1001	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР=99%			–		–		–	16784,27	
			установка	2	24420,92	21758,38	48841,84	43516,76	–	9538,91	63051,21
13	18 1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%			2662,54	2155,09	5325,08	4310,18	–	4670,46	
			м	110	10476,71	5181,18	1152438,10	569929,80	424667,00	290900,21	1558805,38
14	19 241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм Коб =1,02			1434,92	1236,34	157841,20	135997,40	–	115467,07	
			м	112,2	1285		144177,00		144177,00	–	155711,16
15	29 1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м НР=72%			–		–		–	11534,16	
			яма	3	10071,45	–	30214,35	–	–	21754,33	56126,18
16	30 1108-0101-0101	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93% Коб =3			10071,45	–	30214,35	–	–	4157,49	
			м3 основания	0,06	11485,34	3026,68	689,12	181,60	3682,00	163,36	920,68
					1581,31	1346,32	94,88	80,78	–	68,20	

17	31 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =3	м3	0,12	34881,29	1906,65	4185,75	228,798	3682	298,17	4842,64
					2291,21	439,31	274,95	52,72	–	358,71	
18	32 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР=69% Коб =3	м2	1,74	4440,18	146,31	7725,91	254,58	3504,00	2815,39	11384,61
					2279,97	65,02	3967,15	113,13	–	843,30	
19	33 1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР=69% Коб =3	т конструкций	0,02808	47031,61	19496,34	1320,65	547,46	412,00	372,79	1828,91
					12864,32	6376,29	361,23	179,05	–	135,48	
20	34 214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм Коб =3	т	0,00729	443186	–	3230,83	–	3230,83	–	3489,29
					–	–	–	–	–	258,47	
21	35 241-108-0119	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм Коб =3	м	4,5	4970	–	22365,00	–	22365,00	–	24154,20
					–	–	–	–	–	1789,20	
22	36 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ Коб =3	кг	0,423	708	–	299,48	–	299,48	–	323,44
					–	–	–	–	–	23,96	
23	37 1113-0301-1412	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69% Коб =3 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	3	284,91	6,74	854,73	20,22	374,00	319,79	1268,49
					153,57	0,92	460,71	2,76	–	93,96	
24	38 1122-0801-0105	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ 124 за два раза НР=69% Коб =3 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	3	550,47	5,92	1651,41	17,76	1460,00	122,38	1915,69
					57,74	1,38	173,22	4,14	–	141,90	
25	80 1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт	9	2131,62	287,47	19184,58	2587,23	–	16446,52	38481,59
					1844,15	1,70	16597,35	15,30	–	2850,49	
26	81 241-209-0108	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт	1	3232	–	3232,00	–	3232,00	–	3490,56
					–	–	–	–	–	258,56	
27	82 241-209-0310	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт	3	3938	–	11814,00	–	11814,00	–	12759,12
					–	–	–	–	–	945,12	
28	83 241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт	3	2464	–	7392,00	–	7392,00	–	7983,36
					–	–	–	–	–	591,36	
29	84 241-210-0119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт	2	1379	–	2758,00	–	2758,00	–	2978,64
					–	–	–	–	–	220,64	
30	85 1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт	2	1937,70	171,74	3875,40	343,48	–	3497,55	7962,79
					1765,96	0,48	3531,92	0,96	–	589,84	
31	86 241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	2	1122	–	2244,00	–	2244,00	–	2423,52

					–	–	–	–	–	179,52	
32	111 1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	978	9,35	0,97	9144,30	948,66	–	6231,82	16606,21
					8,38	0,47	8195,64	459,66	–	1230,09	
33	112 249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	978	17	–	16626,00	–	16626,00	–	17956,08
					–	–	–	–	–	1330,08	

Итого	**7 792 330,99**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 691 627,69
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 864 607,89
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	525 742,07
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 878 638,63
Накладные расходы, тенге	1 783 515,95
Сметная прибыль (8 %), тенге	577 209,70

Глава 8 Временные здания и сооружения							
Временные здания и сооружения 1,3%						101 300,30	
Итого по гл 8						101 300,30	
Итого по главу 1-8						7 893 631,30	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
Затраты на производство строительно-монтажных							
работ в зимнее время (1,27%)						100 249,12	
Итого по главу 9						100 249,12	
Итого по главу 1-9						7 993 880,41	
Непредвиденные работы и затраты (2%)						159 877,61	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023 г. - 100%						8 153 758,02	
В текущих прогнозных ценах Иинф = 1,079						8 797 904,91	
Договорная сумма скидка по договору К=0,98						8 621 946,81	
НДС 12%						1 034 633,62	
Итого по смете							
						9 656 580,43	
Всего по акту						**66 619 532,05**	

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестата KZ90VJE00061627 от 25.01.2021г.
Технадзор Женсикбаев А.С._____

Подрядчик: ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085
Директор Кожаев З.И._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Жобалық шешім", БИН 080740010746
ГИП Конопец М.В._____