Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061240003738**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140007085**
Договор (контракт)	Доп.согл № 01 от 22.07.2024г, доп.согл №2 от 15.01.2025г к договору № 56 10.05.2024г	

Номер документа	Дата составления
00000000019	26.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Хазретовка Мартукского района Актюбинской области"			работа	1	20 487 683,41	20 487 683,41	2 195 108,94
				Итого	1	x	20 487 683,41	2 195 108,94

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор — *должность* — *подпись* — Кожаев З.И. — *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ — *должность* — *подпись* — *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2025

М.П.

Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Хазретовка Мартукского района Актюбинской области»

Справка № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За июнь 2025 года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика			номер	дата		наименование,код		
061240003738	041140007085			56	10.05.2024г				
				допсогл. №1	22.07.2024г				
				доп.согл №2	15.01.2025г				
Наименование пусковых комплексов, объектов,работ		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них					
						дополнительные затраты			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	Оборудование	на приобретение материалов	удержание аванса 30%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 4	655 015 418.11	87 107 215.46	18 292 574.47	18 292 574.47				2 195 108.94	20 487 683.41
Итого к оплате с НДС:									20 487 683.41

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "МАСТЕР Металл Пласт":

Женсикбаев А.С.

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Хазретовка Мартукского района Актюбинской области»
Договор: По договору №56 от 10.05.2024г.доп. соглашение №01 от 22.07.2024 г., доп.согл №2 от 15.01.2025

АКТ №03
Локальная смета 02-01-04 Газопровод низкого давления
за июнь месяц 2025 года.

Составлен в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожде ния
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Газопровод внутрипоселковый низкого давления (до 0,003 Мпа) - разводящие сети от ГРПШ-1													
Подраздел 1.2. Газопровод													
1	19	241-201-0612	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5.4 мм Коб =1.01	1 м	100	1660		166000,00		166000,00	–	179280,00	Казахстан
						–		–		–	13280,00		
2	24	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,492	1456282,37	454724,95	716490,93	223724,68	5491,00	548950,52	1366676,76	
						990397,5	136625,82	487275,57	67219,90	–	101235,32		
3	25	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2.5 мм Коб =1.01	м	496,92	764	–	379646,88	–	379646,88	–	410018,63	
						–	–	–	–	–	30371,75		
4	26	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт	123	1865,04	137,17	229399,92	16871,91	–	210461,18	475049,99	
						1727,87	0,48	212528,01	59,04	–	35188,89		
5	27	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт	123	2103		258669,00		258669,00	–	279362,52	
						–		–		–	20693,52		
6	28	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка футляров НР=99%	км трубопровода	0,0984	868078,88	115402,76	85418,96	11355,63	7908,00	69937,96	97847,52	
						672307,02	45623,91	66155,01	4489,39	–	12428,55		
7	29	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3.5 мм	м	98,4	2002	–	196996,80	–	196996,80	–	212756,54	
						–	–	–	–	–	15759,74		
8	30	241-112-0108	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2.5 мм	шт	123	155	–	19065,00	–	19065,00	–	20590,20	

							–	–	–	–	–	1525,20	
, кг э на тру %	9	31 1116-0501-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	444	шт	123	4832,85	150,10	594440,55	18462,30	194949,00	376171,59	1048261,11
				102			3097,80	22,92	381029,40	2819,16	–	77648,97	
ива зза DN	10	32 242-209-0703	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200 °С. PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	172	шт	123	15136	–	1861728,00	–	1861728,00	–	2010666,24
							–	–	–	–	–	148938,24	
дое ы/	11	40 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ Коб =123	227	кг	17,343	708	–	12278,84	–	12278,84	–	13261,15
							–	–	–	–	–	982,31	
э. С ізв (1м	12	41 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69% К1тро=2;К1том=2;К1экс=2;К1мат=2;	504	м2	123	284,91	6,74	35043,93	829,02	6728	13111,57	52007,94
				388			153,57	0,92	18889,11	113,16	–	3852,44	
э от два К1э	13	42 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР=69%;К1тро=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	770	м2	123	550,47	5,92	67707,81	728,16	8400	5017,51	78543,35
				710			57,74	1,38	7102,02	169,74	–	5818,03	
ие д ом	14	43 1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	044	шт	3	3480,95	422,22	10442,85	1266,66	–	9102,43	21108,90
				917			3058,73	6,06	9176,19	18,18	–	1563,62	
ой 9 60	15	45 241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	567	шт	2	7837	–	15674,00	–	15674,00	–	16927,92
							–	–	–	–	–	1253,92	
стро раз	16	49 241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х32 мм	173	шт	1	11731	–	11731,00	–	11731,00	–	12669,48
							–	–	–	–	–	938,48	
ых м.	17	75 1122-0501-0407	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка футляров. НР=99%	0,023	трубопровода	0,023	1775688,85	1285971,55	40840,84	29577,35	–	18767,94	64377,48
				126			489717,30	334522,31	11263,50	7694,01	–	4768,70	
вод -20	18	76 241-201-0416	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	572	м	23	15075	–	346725,00	–	346725,00	–	374463,00 Казахстан
							–	–	–	–	–	27738,00	
ых м.	19	77 1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка футляров. НР=99%	0,015	трубопровода	0,015	825723,59	395779,79	12385,85	5936,70	–	8121,37	22147,80
				544			429943,80	116949,48	6449,16	1754,24	–	1640,58	
вод -20	20	78 241-201-0416	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	469	м	15	7646	–	114690,00	–	114690,00	–	123865,20 Казахстан
							–	–	–	–	–	9175,20	

21	79	1122-0501-0403	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка футляров. НР=99%	км трубопровода	0,02	807570,23	387705,74	16151,40	7754,11	–	10603,06	28894,82
						419864,49	115643,72	8397,29	2312,87	–	2140,36	
22	80	241-201-0415	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140x12.7 мм	м	18	5963	–	107334,00	–	107334,00	–	115920,72 Казахстан
						–	–	–	–	–	8586,72	
23	81	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка футляров. НР=99%	км трубопровода	0,037	688335,10	309490,35	25468,40	11451,14	–	17539,79	46448,84
						378844,75	99991,89	14017,26	3699,70	–	3440,65	
24	82	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10.0 мм	м	37	3536	–	130832,00	–	130832,00	–	141298,56 Казахстан
						–	–	–	–	–	10466,56	
25	83	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка футляров. НР=99%	км трубопровода	0,348	651525,73	286981,3	226730,95	99869,49	–	159493,67	417122,60
						364544,43	98400,17	126861,46	34243,26	–	30697,97	
26	84	241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x5.8 мм	м	348	1193	–	415164,00	–	415164,00	–	448377,12 Казахстан
						–	–	–	–	–	33213,12	
27	85	1122-0501-0405	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка футляров. НР=99%	км трубопровода	0,024	842297,92	405182,66	20215,15	9724,38	–	13199,24	36087,54
						437115,26	118408,27	10490,77	2841,80	–	2673,15	
28	86	241-201-0417	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 180x16.4 мм	м	24	9652	–	231648,00	–	231648,00	–	250179,84
						–	–	–	–	–	18531,84	
29	87	1122-1401-0303	Трубы диаметром до 200 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы уложенной в футляре	69	3126,63	15,4	215737,47	1062,60	64533	148988,21	393903,73
						2175,97	5,09	150141,93	351,21	–	29178,05	
30	88	1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы уложенной в футляре	396	2670,75	13,4	1057617,00	5306,40	510600	803384,05	2009881,13
						2045,12	4,12	809867,52	1631,52	–	148980,08	
31	89	1116-1201-0101	Сальники. Заделка. НР=98%	сальник	122	5164,36	–	630051,92	–	334556	453518,58	1170256,14
						3793,23	–	462774,06	–	–	86685,64	
32	90	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР=99%	шт	54	11956,56	3787,93	645654,24	204548,22	94452	419787,17	1150676,72
						6429,52	1422,84	347194,08	76833,36	–	85235,31	
33	91	241-119-0404	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм	шт	108	293	–	31644,00	–	31644,00	–	34175,52
						–	–	–	–	–	2531,52	
34	92	244-201-0307	Ковер полимерно-песчаный в комплекте с подушкой	комплект	60	9029	–	541740,00	–	541740,00	–	585079,20
						–	–	–	–	–	43339,20	

35	93 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	3	11485,34	3026,68	34456,02	9080,04	20632	8168,09	46034,04
					1581,31	1346,32	4743,93	4038,96	–	3409,93	
42	100 1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт	30	2131,62	287,47	63948,60	8624,10	–	54821,75	128271,97
					1844,15	1,7	55324,50	51,00	–	9501,63	
43	101 241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт	4	3737	–	14948,00	–	14948,00	–	16143,84
					–	–	–	–	–	1195,84	
44	102 241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт	26	2674	–	69524,00	–	69524,00	–	75085,92
					–	–	–	–	–	5561,92	
45	103 1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт	18	1937,7	171,74	34878,60	3091,32	–	31477,96	71665,09
					1765,96	0,48	31787,28	8,64	–	5308,52	
46	104 241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	18	1314	–	23652,00	–	23652,00	–	25544,16
					–	–	–	–	–	1892,16	
47	105 1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт	136	1865,04	137,17	253645,44	18655,12	–	232705,04	525258,52
					1727,87	0,48	234990,32	65,28	–	38908,04	
48	106 241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт	136	1085	–	147560,00	–	147560,00	–	159364,80
					–	–	–	–	–	11804,80	
49	107 1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР=98%	шт	3	20672,31	842,93	62016,93	2528,79	21240,00	38147,73	108177,84
					12749,47	225,95	38248,41	677,85	–	8013,17	
50	108 242-210-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200 °С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт	3	515033	–	1545099,00	–	1545099,00	–	1668706,92
					–	–	–	–	–	123607,92	
		Итого					**16 532 437,30**				

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 614 105,43
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 707 422,20
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 211 308,92
- материалы, изделия и конструкции, тенге 7 911 838,52

Накладные расходы, тенге 3 651 476,39
Сметная прибыль (8 %), тенге 1 229 805,58

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,3%	214 921,68	
Итого по гл 8	214 921,68	
Итого по главу 1-8	16 747 358,99	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		

Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (1,27%)	212 691,46	
Итого по главу 9	212 691,46	
Итого по главу 1-9	16 960 050,45	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	339 201,01	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023 г. - 100%	17 299 251,46	
В текущих прогнозных ценах Иинф = 1,079	18 665 892,32	
Договорная сумма скидка по договору К=0,98	18 292 574,47	
НДС 12%	2 195 108,94	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**20 487 683,41**	

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н.

Подрядчик: ТОО "Алихан ойл 3" БИН 0[illegible]
Директор Кожаев З.И.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140001[illegible]
№ аттестата KZ90VJE00061627 от 25.01.20[illegible]
Технадзор Женсикбаев А.С.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Жобалык шешім", БИН [illegible]
ГИП Конивец М.Н.