Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«15» августа 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алихан ойл 3» Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64

наименование организации, юридический адрес

в лице Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Хазретовка Мугалжарского района Актюбинской области», Актюбинская область, Мартукского район, Хазретовского с.о., с. Хазретовка

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» и.о.руководителя управления Даулетов Серик Айтпаганбетович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ПК «Ерзат».

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Жобалық шешім»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом №12-Ѳ от 10.05.2023 года ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам

услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	47 797		52 272,7	
ГРПШ - 07 - 03БМ - 2ВУ1	шт	1		1	
ГРПШ - 07 - 2У1	шт	2		2	
ГРПШ - 7 – 2У1	шт			1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект выполнен на основании технических условий АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» №03-МрГХ-2021-0000099 от 18 августа 2021 года на проектирование и подключение к газораспределительным сетям.

Газопровод высокого давления.

Подключение подводящего газопровода для села Хазретовка предусмотрено от подземного существующего газопровода высокого давления Ø160мм, проложенного в подземном исполнении к с.Родниковка. Давление газа в точке врезки, согласно техусловий, составляет Р(проектн.)-0.6 МПа , Р (рабоч.) - 0,4 МПа . На ПК 337 + 60,0 предусмотрено ответвление для села Жездібай, со стальной задвижкой Ø50 мм в сетчатом ограждений 3,0 м х 2,0м .

Подводящий газопровод к с. Хазретовка высокого давления (0.6 МПа-проектное), выполнен из газовых полиэтиленовых труб HDPE 100, SDR 11, СТ РК ГОСТ Р 50838 - 2011 диаметром 160х14,6 мм. Подводящий газопровод к с. Жездибай высокого давления (0.6 МПа-проектное), выполнен из газовых полиэтиленовых труб HDPE 100, SDR 11, СТ РК ГОСТ Р 50838 – 2011 диаметром 90х8,2. Соединение полиэтиленовых труб между

собой предусмотрено в сваркой встык. Контроль качества сварных стыков согласно для полиэтиленовых труб газопровода высокого давления согласно принят - 50%. Прокладка подводящего газопровода запроектирована подземным способом с глубиной заложения 1,0 м до верха трубы. Для понижения высокого давления (0,4 МПа) до среднего (0,3 МПа) и низкого давления 0,003МПа, а также поддержания его на заданном уровне, на окраине села Хазретовка проектом предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта полной заводской готовности ГРПШ 07-03БМ-2У1 и ГРПШ 7-2У1(Жездибай). Также в комплекте поставки идет горелка инфракрасного излучения ГИИ-1.8 для отопления ГРПШ. На входе и выходе из земли перед ГРПШ предусмотрена установка задвижек 30с41нж Ду-50

Газопровод среднего давления.

Точка подключения - предусмотрено от шкафного газорегуляторного пункта - ГРПШ 07- 03БМ-2У1, где давление газа понижается от высокого (0,4МПа) до среднего (0,3 МПа) и низкого (0,003 МПа) давления.

От газорегуляторного шкафного пункта ГРПШ-07-03БМ-2У1 сеть среднего давления для газоснабжения проектируемых жилых домов и социальных объектов. Для газоснабжения удаленных жилых домов газом низкого давления выполнены шкафные газорегуляторные пункты ГРПШ-07-2У1-2шт., в двух разных местах, где давление газа понижается с среднего (0,3 МПа) до низкого давления (0,003 МПа). Газопровод давлением 0,3 МПа прокладывается из полиэтиленовых труб HDPE 100 , SDR 17 диаметрами 90х5,4мм, 63х3,8мм, 40х2,4мм по СТ РК ГОСТ Р 50838 - 2011. В местах перехода через реку Сынтас, газопровод прокладываются методом ГНБ, из полиэтиленовых труб HDPE 100, SDR 11 диаметром 63 х 5,8 мм. Прокладка газопровода запроектирована подземным способом с глубиной заложения 1,0 м. Повороты газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполнять полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.

Газопровод низкого давления.

От газорегуляторных шкафных пунктов - ГРПШ - 07 - 03БМ - 2 - У1 и из двух ГРПШ - 07 - 2У1 выполнена сеть низкого давления. Газопровод давлением 0,003 МПа прокладывается из полиэтиленовых труб HDPE 100 , SDR 17 диаметрами 160 х 9,6 мм , 140 х 8,3 мм , 125 х 7,4 мм , 110 х 6,6 мм , 90 х 5,4 мм , 63 х 3,8 мм , 32 х 1,9 мм по СТ РК ГОСТ Р 50838 - 2011. Прокладка газопровода запроектирована подземным способом с глубиной заложения 1,1 м . Повороты газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполнять полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2024 г.;
месяц, год
окончание работ август 2025 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц: 8;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 93,94% и фактически применено 93,94% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата *Место печати (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Хазретовка Мартукского района Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алихан ойл 3» в лице директора Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Место печати (при наличии)

подпись, дата