Форма
В редакции приказа министра
Индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года №632
с изменениями. Внесенными приказом
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года №53
Приказ №53 приложения 3 к приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

«30» июль 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Astana Energy NS", г.Астана, Микрорайон АЛЬ-ФАРАБИ , Проспект ШАКАРИМ КУДАЙБЕРДИУЛЫ, 28, БИН170240018875**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Жәнібек Е И**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса ТОО "МУСЛИМ-АГРО KZ" по адресу: Актюбинская область, Уилский район, аульный округ Уил»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
Государственное учреждение "Уилский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2 Субподрядными ТОО «Каракесек НТ», ТОО «Техноком», ТОО «Жедел құбылыс», ТОО «Жардем», ТОО СК «ТехноСтройПроект» ТОО "ГорСтройПроект",

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО "АКЛ АВАНГАРД " БИН 080540014091

наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а)
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность	Тонн/год				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
Объем имеет следующие показатели

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:. Точка подключения – существующая опора №187 ВЛ-10кВ «Шикудук». Данный этап строительства является промежуточным и предусматривает следующее:- строительство участка ВЛ-10кВ необходимой протяжённости для питания проектируемого КТП с подключением от действующей ВЛ-10кВ;- установка комплектной трансформаторной подстанций типа КТПН на территорий заказчика. Трасса строящего участка ВЛ-10кВ выбрана из условия оптимального прохождения по требованиям технических условий подключения, расположения объектов электроснабжения, норм проектирования и строительства, удобства обслуживания, расположения на пути следования естественных и искусственных препятствий. Проектируемая ВЛ-10 кВ выполнена отпаем от опоры №187 путем установки кабельного разъединителя типа КР-1 на первой отпаечной опоре согласно типового проекта. Ввод в проектируемый КТПН-63-10/0,4кВ осуществлен кабельной линией. Тип кабеля принят АС 25. Все электромонтажные работы вести согласно ПУЭ РК и СП РК 4.04-07-2019 г. «Электротехнические устройства». В центре нагрузок проектом предусматривается установка комплектной

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве ___ согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь **2025 г;**

месяц, год

окончание работ июль **2025 г;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1 месяца**;
фактически, месяц: 1 **месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата _____М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии).

подпись руководителя, дата _____М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект :
наименование объекта (комплекса) **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса ТОО "МУСЛИМ-АГРО KZ"**

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО " Astana Energy NS "директор Жәнібек Е И
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись _____ М.П.