Форма № 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за 18.05.2018 г.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖАҢА АРНА 2002"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "АЗАТ Строй Сервис"

Реконструкция средней школы № 99 и пристройка учебного блока на 300 ученических мест в жилом массиве Карабастау г. Шымкент

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	22 399 055	25 086 942			22 399 055	25 086 942
	Итого:	22 399 055	25 086 942			22 399 055	25 086 942

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖАҢА АРНА 2002"
_____ Т. Жорабеков

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "АЗАТ Строй Сервис"
_____ Е.Лесбаев

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "ЖАҢА АРНА 2002"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "АЗАТ Строй Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **01-16-1 Реконструкция средней школы №99 и пристройка учебного блока на 300 ученических мест в жилом массиве Карабастау г.Шымкент**

(наименование, адрес)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Объект: 2-1 Блок 1				
			Смета: 2-1-1 Строительные работы				
			Раздел: Полы /АС22,23,24/				
1	557	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство**	м2 покрытия	51,400	2945,13	151380
			Накладные расходы			*281,35*	*14462*
			Сметная прибыль			*218,16*	*11213*
2	558	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство**	м плинтусов	54,998	364,50	20047
			Накладные расходы			*59,90*	*3294*
			Сметная прибыль			*27,00*	*1485*
3	563	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	513,060	3836,97	1968598
			Накладные расходы			*535,43*	*274707*
			Сметная прибыль			*284,22*	*145822*
4	564	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	538,713	2953,65	1591172
			Накладные расходы			*220,98*	*119047*
			Сметная прибыль			*218,79*	*117865*
5	568	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	48,570	3836,97	186362
			Накладные расходы			*535,43*	*26006*
			Сметная прибыль			*284,22*	*13805*
6	569	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	50,999	2953,65	150632
			Накладные расходы			*220,98*	*11270*
			Сметная прибыль			*218,79*	*11158*
7	575	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	17,640	186,72	3294
			Накладные расходы			*59,69*	*1053*
			Сметная прибыль			*13,83*	*244*
8	576	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	**Плинтус. Окраска улучшенная масляными составами**	м2 окрашиваемой поверхности	1,680	820,78	1379
			Накладные расходы			*231,81*	*389*
			Сметная прибыль			*60,80*	*102*
9	592	11-110101-3701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из "Релина". Устройство**	м2 покрытия	61,250	2428,23	148729
			Накладные расходы			*283,52*	*17365*
			Сметная прибыль			*179,87*	*11017*
10	593	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство**	м плинтусов	65,537	364,50	23888
			Накладные расходы			*59,90*	*3926*
			Сметная прибыль			*27,00*	*1769*
			Раздел: Внутренняя отделка (АС12,13)				
11	660	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	2770,720	788,27	2184068
			Накладные расходы			*230,58*	*638886*
			Сметная прибыль			*58,39*	*161783*
			Раздел: Утепление стен блок 2 (АС11)				
12	679	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	17,334	27847,78	482720
			Накладные расходы			*9651,00*	*167293*
			Сметная прибыль			*2062,80*	*35757*
13	681	22-050102-0105 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006**	кг	1733,425	73,71	127763
			Накладные расходы			*2,78*	*4812*
			Сметная прибыль			*5,46*	*9464*
14	682	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЮБЕЛЯ ДЛИНОЙ 140ММ**	отверст	1733,500	72,97	126502
			Накладные расходы			*26,55*	*46026*
			Сметная прибыль			*5,41*	*9371*

15	683	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	1733,500	11,72	20318
			Накладные расходы			*4,26*	*7392*
			Сметная прибыль			*0,87*	*1505*
16	684	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЮБЕЛЯ ДЛИНОЙ 160ММ	отверст	2773,500	72,97	202396
			Накладные расходы			*26,55*	*73638*
			Сметная прибыль			*5,41*	*14992*
17	685	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	2773,500	23,37	64820
			Накладные расходы			*8,50*	*23584*
			Сметная прибыль			*1,73*	*4801*
18	686	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,428	74772,53	31989
			Накладные расходы			*24877,25*	*10643*
			Сметная прибыль			*5538,71*	*2370*
19	687	21-130207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4507,000	27,57	124261
			Накладные расходы			*1,04*	*4680*
			Сметная прибыль			*2,04*	*9205*
			ИТОГО:				7610316
			Объект: 2-2 Блок 2				
			Смета: 2-2-1 Строительные работы				
			Раздел: Внутренняя отделка (АС20)				
1	294	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	345,090	803,45	277261
			Накладные расходы			*238,19*	*82196*
			Сметная прибыль			*59,51*	*20538*
2	298	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	717,380	624,72	448159
			Накладные расходы			*189,14*	*135685*
			Сметная прибыль			*46,28*	*33197*
3	299	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	281,120	788,27	221598
			Накладные расходы			*230,58*	*64822*
			Сметная прибыль			*58,39*	*16415*
4	303	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	44,528	657,23	29265
			Накладные расходы			*190,36*	*8477*
			Сметная прибыль			*48,68*	*2168*
			Раздел: Наружняя отделка				
5	306	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративным слоем с лесов.	м2	208,011	90,06	18733
			Накладные расходы			*19,99*	*4159*
			Сметная прибыль			*6,67*	*1388*
6	307	11-150406-0113 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой типа Леонардо	м2	346,685	3961,14	1373268
			Накладные расходы			*1288,24*	*446614*
			Сметная прибыль			*293,42*	*101724*
			ИТОГО:				2368285
			Объект: 6 Наружнные сети				
			Смета: 6-2 Наружнные сети водопровода и канализации				
			Раздел: Водопровода В1				
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	103,092	124,41	12826
			Накладные расходы			*25,66*	*2645*
			Сметная прибыль			*9,22*	*950*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	3,188	2387,28	7612
			Накладные расходы			*877,62*	*2798*
			Сметная прибыль			*176,84*	*564*
3	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80,203	189,25	15178
			Накладные расходы			*59,46*	*4769*
			Сметная прибыль			*14,02*	*1124*
4	7	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,063	367677,14	23164
			Накладные расходы			*122580,33*	*7723*
			Сметная прибыль			*27235,34*	*1716*
5	11	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,013	309669,41	3871
			Накладные расходы			*106159,19*	*1327*
			Сметная прибыль			*22938,47*	*287*
6	12	23-010501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,250	86,25	2178
			Накладные расходы			*3,25*	*82*
			Сметная прибыль			*6,39*	*161*
			ИТОГО:				64828
			Смета: 6-3 Тепловые сети				
			Раздел: Трубопроводы				
1	2	23-010201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,050	451,41	2280
			Накладные расходы			*17,00*	*86*

			Сметная прибыль			*33,44*	*169*
2	5	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	232,300	1370,36	318334
			Накладные расходы			*51,61*	*11989*
			Сметная прибыль			*101,51*	*23580*
3	7	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,110	852,98	9477
			Накладные расходы			*32,13*	*357*
			Сметная прибыль			*63,18*	*702*
4	8	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,011	1242334,11	13666
			Накладные расходы			*149040,35*	*1639*
			Сметная прибыль			*92024,75*	*1012*
5	9	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные Т3.06 Ду 89х3мм	т	0,009	272646,43	2574
			Накладные расходы			*10268,51*	*97*
			Сметная прибыль			*20196,03*	*191*
6	10	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие Т13.10 Ду 89х3мм	т	0,154	272646,43	42064
			Накладные расходы			*10268,51*	*1584*
			Сметная прибыль			*20196,03*	*3116*
7	12	21-040305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	116,000	367,00	42572
			Накладные расходы			*13,82*	*1603*
			Сметная прибыль			*27,18*	*3153*
8	13	23-020101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14,000	686,50	9611
			Накладные расходы			*25,86*	*362*
			Сметная прибыль			*50,85*	*712*
9	14	23-040502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,000	3287,13	19723
			Накладные расходы			*123,80*	*743*
			Сметная прибыль			*243,49*	*1461*
10	15	23-020103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	12,000	1098,60	13183
			Накладные расходы			*41,38*	*497*
			Сметная прибыль			*81,38*	*977*
11	19	21-100402-9903 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	145,920	243,42	35520
			Накладные расходы			*9,17*	*1338*
			Сметная прибыль			*18,03*	*2631*
12	20	21-100501-1401 РСНБ РК 2015	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	640,000	227,36	145514
			Накладные расходы			*8,56*	*5480*
			Сметная прибыль			*16,84*	*10779*
13	23	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000м2	0,140	238105,40	33406
			Накладные расходы			*8967,61*	*1258*
			Сметная прибыль			*17637,44*	*2475*
14	24	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 /для канала КЛ 90х45/	м3 заделки	0,960	119361,44	114587
			Накладные расходы			*31254,15*	*30004*
			Сметная прибыль			*8841,59*	*8488*
			Раздел: Строительные работы				
15	90	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	124,561	124,41	15497
			Накладные расходы			*25,66*	*3196*
			Сметная прибыль			*9,22*	*1148*
16	91	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,219	2387,28	5297
			Накладные расходы			*877,62*	*1947*
			Сметная прибыль			*176,84*	*392*
17	95	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	96,056	189,25	18179
			Накладные расходы			*59,46*	*5711*
			Сметная прибыль			*14,02*	*1347*
18	96	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	96,056	69,19	6646
			Накладные расходы			*13,04*	*1252*
			Сметная прибыль			*5,13*	*492*
19	97	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	0,630	18741,96	11807
			Накладные расходы			*1218,12*	*767*
			Сметная прибыль			*1388,29*	*875*
20	98	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,000	31193,65	62387
			Накладные расходы			*6703,23*	*13406*
			Сметная прибыль			*2310,64*	*4621*
21	99	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,000	8833,17	8833
			Накладные расходы			*332,68*	*333*

			Сметная прибыль			*654,31*	*654*
22	100	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9-с, КС15.9а-с	шт.	2,000	13879,34	27759
			Накладные расходы			*522,73*	*1045*
			Сметная прибыль			*1028,10*	*2056*
23	101	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6-с	шт.	2,000	9569,24	19138
			Накладные расходы			*360,40*	*721*
			Сметная прибыль			*708,83*	*1418*
24	102	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,000	19267,67	19268
			Накладные расходы			*725,67*	*726*
			Сметная прибыль			*1427,23*	*1427*
25	103	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,000	2240,34	2240
			Накладные расходы			*84,38*	*84*
			Сметная прибыль			*165,95*	*166*
26	104	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	1161,36	1161
			Накладные расходы			*43,74*	*44*
			Сметная прибыль			*86,03*	*86*
27	105	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	11278,11	11278
			Накладные расходы			*424,76*	*425*
			Сметная прибыль			*835,42*	*835*
28	106	11-460303-0104 РСНБ РК 2015	Стены. Заделка отверстий В10	м3 заделки	0,060	112972,11	6778
			Накладные расходы			*26038,22*	*1562*
			Сметная прибыль			*8368,30*	*502*
			ИТОГО:				1018778
			Объект: 7 БЛАГОУСТРОЙСТВО				
			Смета: 7-1 Благоустройство территории				
			Раздел: Покрытия				
1	27	11-270402-0103 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	578,484	124,77	72180
			Накладные расходы			*29,60*	*17124*
			Сметная прибыль			*9,24*	*5347*
2	28	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	99,200	1052,73	104431
			Накладные расходы			*39,65*	*3933*
			Сметная прибыль			*77,98*	*7736*
			Раздел: Ирригация				
3	68	11-370401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона приобъеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	32,340	11439,31	369947
			Накладные расходы			*3332,09*	*107760*
			Сметная прибыль			*847,36*	*27404*
4	69	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	32,340	35614,19	1151763
			Накладные расходы			*1341,32*	*43378*
			Сметная прибыль			*2638,09*	*85316*
5	70	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	23,520	21369,50	502611
			Накладные расходы			*1317,08*	*30978*
			Сметная прибыль			*1582,93*	*37230*
6	71	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,464	1175,56	19354
			Накладные расходы			*190,29*	*3133*
			Сметная прибыль			*87,08*	*1434*
7	72	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	16,464	1052,73	17332
			Накладные расходы			*39,65*	*653*
			Сметная прибыль			*77,98*	*1284*
8	73	11-370401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	0,768	7302,19	5608
			Накладные расходы			*1935,16*	*1486*
			Сметная прибыль			*540,90*	*415*
9	74	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем изтяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,768	25753,05	19778
			Накладные расходы			*969,92*	*745*
			Сметная прибыль			*1907,63*	*1465*
10	75	21-020199-9908 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,768	630,30	-623
			Накладные расходы			*-30,57*	*-23*
			Сметная прибыль			*-60,13*	*-46*
11	76	21-020199-9909 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,768	454,59	-450
			Накладные расходы			*-22,05*	*-17*
			Сметная прибыль			*-43,36*	*-33*
			ИТОГО:				2261932
			Объект: 2-3 Галерея				
			Смета: 2-3-1 Строительные работы				
			Раздел: Стены				
1	19	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	111,421	19745,50	2200063
			Накладные расходы			*2561,09*	*285360*
			Сметная прибыль			*1462,63*	*162968*

			Раздел: Узлы А,Б,В				
2	42	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,210	13327,81	122749
			Накладные расходы			*1006,00*	*9265*
			Сметная прибыль			*987,25*	*9093*
3	43	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Компенсатор из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм. Устройство	м2 покрытия	5,180	3118,43	16153
			Накладные расходы			*520,87*	*2698*
			Сметная прибыль			*230,99*	*1197*
4	44	11-070516-0103 РСНБ РК 2015	Прокладка минваты	м шва	8,600	186,42	1603
			Накладные расходы			*60,47*	*520*
			Сметная прибыль			*13,81*	*119*
5	45	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,210	7283,72	1530
			Накладные расходы			*274,32*	*58*
			Сметная прибыль			*539,53*	*113*
6	46	11-070516-0117 РСНБ РК 2015	Обертывание минваты полиэтиленом	м шва	8,600	1541,96	13261
			Накладные расходы			*581,89*	*5004*
			Сметная прибыль			*114,22*	*982*
7	47	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,004	87525,17	368
			Накладные расходы			*3296,41*	*14*
			Сметная прибыль			*6483,35*	*27*
8	48	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,210	13327,81	122749
			Накладные расходы			*1006,00*	*9265*
			Сметная прибыль			*987,25*	*9093*
9	49	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Компенсатор из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм. Устройство	м2 покрытия	5,180	3118,43	16153
			Накладные расходы			*520,87*	*2698*
			Сметная прибыль			*230,99*	*1197*
10	50	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,710	3118,43	36517
			Накладные расходы			*520,87*	*6099*
			Сметная прибыль			*230,99*	*2705*
			Раздел: Кровля				
11	67	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	139,860	341,95	47825
			Накладные расходы			*43,40*	*6071*
			Сметная прибыль			*25,33*	*3543*
12	68	11-120101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	139,860	536,32	75009
			Накладные расходы			*101,56*	*14204*
			Сметная прибыль			*39,73*	*5556*
13	69	21-110401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью 40 кг/м3 "Пеноплекс кровля"	м3	17,287	38629,05	667769
			Накладные расходы			*1454,86*	*25150*
			Сметная прибыль			*2861,41*	*49464*
14	70	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	м2 стяжки	139,860	719,96	100693
			Накладные расходы			*128,16*	*17924*
			Сметная прибыль			*53,33*	*7459*
15	71	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	139,860	199,42	27891
			Накладные расходы			*12,32*	*1723*
			Сметная прибыль			*14,77*	*2066*
16	72	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,143	15994,48	2282
			Накладные расходы			*5064,32*	*722*
			Сметная прибыль			*1184,78*	*169*
17	73	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,143	238252,69	33988
			Накладные расходы			*8973,16*	*1280*
			Сметная прибыль			*17648,35*	*2518*
18	74	12-080101-1601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок=ПРОКЛАДКА Т.А.К.	м2	188,100	64,00	12038
			Накладные расходы			*21,13*	*3974*
			Сметная прибыль			*4,74*	*892*
19	75	21-130803-1602 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА Т.А.К	м2	216,315	754,44	163196
			Накладные расходы			*28,41*	*6146*
			Сметная прибыль			*55,88*	*12089*
20	76	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	188,100	4367,75	821573
			Накладные расходы			*890,53*	*167509*
			Сметная прибыль			*323,54*	*60857*
21	77	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,845	41582,58	118302
			Накладные расходы			*1566,10*	*4456*
			Сметная прибыль			*3080,19*	*8763*
22	78	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	34,000	1284,99	43690
			Накладные расходы			*48,40*	*1645*

			Сметная прибыль			*95,18*	*3236*
23	79	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	188,100	250,21	47064
			Накладные расходы			*22,91*	*4309*
			Сметная прибыль			*18,53*	*3486*
24	80	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила,мауэрлат,раскос,накладка. Установка	м3 древесины в конструкции	2,997	93374,78	279844
			Накладные расходы			*13175,29*	*39486*
			Сметная прибыль			*6916,65*	*20729*
25	81	21-100401-1001 РСНБ РК 2015	Толь	м2	32,970	242,29	7988
			Накладные расходы			*9,13*	*301*
			Сметная прибыль			*17,95*	*592*
26	82	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны + коньковый брус. Укладка	м3 древесины в конструкции	0,716	76835,77	55014
			Накладные расходы			*9932,45*	*7112*
			Сметная прибыль			*5691,54*	*4075*
27	83	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,713	7152,75	26558
			Накладные расходы			*625,16*	*2321*
			Сметная прибыль			*529,83*	*1967*
28	84	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев стойки,подкосы,лежень,брусок. Установка	м3 древесины в конструкции	0,707	79474,05	56188
			Накладные расходы			*12875,63*	*9103*
			Сметная прибыль			*5886,97*	*4162*
29	85	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,707	8245,51	5830
			Накладные расходы			*1163,47*	*823*
			Сметная прибыль			*610,78*	*432*
30	86	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	42,680	1918,40	81877
			Накладные расходы			*704,04*	*30048*
			Сметная прибыль			*142,10*	*6065*
31	87	21-070203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,067	41582,58	44369
			Накладные расходы			*1566,10*	*1671*
			Сметная прибыль			*3080,19*	*3287*
32	88	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,525	42573,57	22351
			Накладные расходы			*1603,42*	*842*
			Сметная прибыль			*3153,60*	*1656*
33	89	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,525	7152,75	3755
			Накладные расходы			*625,16*	*328*
			Сметная прибыль			*529,83*	*278*
34	90	11-150403-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	42,680	889,92	37982
			Накладные расходы			*261,68*	*11168*
			Сметная прибыль			*65,92*	*2813*
35	91	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,067	475115,73	31690
			Накладные расходы			*41714,70*	*2782*
			Сметная прибыль			*35193,76*	*2347*
36	92	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,002	237227,25	512
			Накладные расходы			*8934,54*	*19*
			Сметная прибыль			*17572,39*	*38*
37	93	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,800	1295,54	12696
			Накладные расходы			*452,22*	*4432*
			Сметная прибыль			*95,97*	*940*
38	94	21-050104-0112 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,063	290532,77	18426
			Накладные расходы			*10942,15*	*694*
			Сметная прибыль			*21520,95*	*1365*
39	95	21-050308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	4,000	457,27	1829
			Накладные расходы			*17,22*	*69*
			Сметная прибыль			*33,87*	*135*
			Раздел: Окна				
40	96	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) четырехэлементные	м2 проемов	41,677	2726,86	113647
			Накладные расходы			*595,16*	*24804*
			Сметная прибыль			*201,99*	*8418*
41	97	21-090201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм четырехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: четырехэлементные - с 2-мя поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	41,677	28022,11	1167872
			Накладные расходы			*1055,38*	*43985*
			Сметная прибыль			*2075,71*	*86509*
42	98	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	24,000	822,35	19736

			Накладные расходы			*124,85*	*2996*
			Сметная прибыль			*60,91*	*1462*
43	99	21-090205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	24,000	1049,37	25185
			Накладные расходы			*39,52*	*949*
			Сметная прибыль			*77,73*	*1866*
44	100	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка уголка 45х5	т	0,110	495281,49	54394
			Накладные расходы			*42474,19*	*4665*
			Сметная прибыль			*36687,52*	*4029*
45	101	11-070516-0110 РСНБ РК 2015	Устройство ленты изоляционной саморасширяющайся паропроницаемой толщ.20мм	м шва	52,800	149,04	7869
			Накладные расходы			*56,22*	*2969*
			Сметная прибыль			*11,04*	*583*
46	102	21-130809-0401 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая толщ.20мм	1000 м	0,053	16155,82	853
			Накладные расходы			*608,47*	*32*
			Сметная прибыль			*1196,73*	*63*
47	103	11-070516-0109 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации коробок окон	м	76,800	675,48	51877
			Накладные расходы			*144,08*	*11065*
			Сметная прибыль			*50,04*	*3843*
48	104	11-070516-0110 РСНБ РК 2015	Устройство пароизоляционной ленты	м шва	76,800	149,04	11446
			Накладные расходы			*56,22*	*4318*
			Сметная прибыль			*11,04*	*848*
49	105	21-130809-0401 РСНБ РК 2015	Лента пароизоляционная толщ.80мм	1000 м	0,077	64623,26	4963
			Накладные расходы			*2433,87*	*187*
			Сметная прибыль			*4786,91*	*368*
50	106	11-070516-0110 РСНБ РК 2015	Устройство водоизоляционной паропроницаемой ленты	м шва	24,000	149,04	3577
			Накладные расходы			*56,22*	*1349*
			Сметная прибыль			*11,04*	*265*
51	107	21-130809-0401 РСНБ РК 2015	Лента водоизоляционная толщ.100мм	1000 м	0,024	80779,08	1939
			Накладные расходы			*3042,33*	*73*
			Сметная прибыль			*5983,64*	*144*
52	108	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка опорной доски толщ. 20мм	м3	0,144	37599,67	5414
			Накладные расходы			*11298,55*	*1627*
			Сметная прибыль			*2785,16*	*401*
53	109	21-070203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	м3	0,144	41879,99	6031
			Накладные расходы			*1577,30*	*227*
			Сметная прибыль			*3102,22*	*447*
54	110	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,440	3118,43	23201
			Накладные расходы			*520,87*	*3875*
			Сметная прибыль			*230,99*	*1719*
55	111	21-130816-1801 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан	т	0,003	2679578,64	7958
			Накладные расходы			*100919,29*	*300*
			Сметная прибыль			*198487,31*	*590*
			Раздел: Полы				
56	112	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	75,540	389,27	29405
			Накладные расходы			*141,60*	*10697*
			Сметная прибыль			*28,83*	*2178*
57	113	21-110401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью 40 кг/м3 URSA XPS	м3	3,890	38629,05	150279
			Накладные расходы			*1454,86*	*5660*
			Сметная прибыль			*2861,41*	*11132*
58	114	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/40/ мм. Устройство	м2 стяжки	75,540	832,54	62890
			Накладные расходы			*185,21*	*13991*
			Сметная прибыль			*61,67*	*4659*
59	115	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /с 20мм до 40мм/	м2 стяжки	75,540	403,57	30486
			Накладные расходы			*26,28*	*1985*
			Сметная прибыль			*29,89*	*2258*
60	118	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	64,320	202,07	12997
			Накладные расходы			*41,96*	*2699*
			Сметная прибыль			*14,97*	*963*
61	119	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,146	22471,37	115629
			Накладные расходы			*2412,56*	*12414*
			Сметная прибыль			*1664,55*	*8565*
62	120	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки паризованные толщиной 20/55/ мм. Устройство	м2 стяжки	64,320	832,54	53549
			Накладные расходы			*185,21*	*11913*
			Сметная прибыль			*61,67*	*3967*
63	121	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /с 20мм до 55мм/	м2 стяжки	64,320	706,25	45426
			Накладные расходы			*45,99*	*2958*
			Сметная прибыль			*52,31*	*3365*
			Раздел: Внутренняя отделка				

64	124	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	139,860	424,35	59349
			Накладные расходы			*144,00*	*20140*
			Сметная прибыль			*31,43*	*4396*
65	125	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	139,860	904,25	126469
			Накладные расходы			*250,14*	*34985*
			Сметная прибыль			*66,98*	*9368*
66	126	11-150403-0706 РСНБ РК 2015	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-139,860	47,93	-32963
			Накладные расходы			*-76,42*	*-10688*
			Сметная прибыль			*-17,46*	*-2442*
67	128	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,640	2065,63	362808
			Накладные расходы			*428,16*	*75202*
			Сметная прибыль			*153,01*	*26875*
68	129	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10/2/мм стен	м2	175,640	719,83	126431
			Накладные расходы			*194,93*	*34238*
			Сметная прибыль			*53,32*	*9365*
69	130	11-150403-0705 РСНБ РК 2015	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-175,640	37,71	-30738
			Накладные расходы			*-55,69*	*-9781*
			Сметная прибыль			*-12,96*	*-2277*
70	133	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	15,104	3392,68	51243
			Накладные расходы			*920,59*	*13905*
			Сметная прибыль			*251,31*	*3796*
			Раздел: Дополнительные ремонтные работы				
71	156	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,000	1672,86	3346
			Накладные расходы			*607,73*	*1215*
			Сметная прибыль			*123,92*	*248*
72	157	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	4,420	588,78	2602
			Накладные расходы			*214,15*	*947*
			Сметная прибыль			*43,61*	*193*
73	158	12-060101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	2,800	1173,19	3285
			Накладные расходы			*431,29*	*1208*
			Сметная прибыль			*86,90*	*243*
74	159	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5,000	2526,32	12632
			Накладные расходы			*913,61*	*4568*
			Сметная прибыль			*187,13*	*936*
75	160	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	9,190	444,15	4082
			Накладные расходы			*163,28*	*1501*
			Сметная прибыль			*32,90*	*302*
76	161	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,313	42009,42	13156
			Накладные расходы			*12266,22*	*3841*
			Сметная прибыль			*3111,81*	*975*
77	162	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	2,500	347,18	868
			Накладные расходы			*127,11*	*318*
			Сметная прибыль			*25,72*	*64*
78	163	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	Разборка кирпичных перегородок	м3	2,340	12129,63	28383
			Накладные расходы			*3689,29*	*8633*
			Сметная прибыль			*898,49*	*2102*
79	164	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Бетонное крыльцо. Разборка	м3	0,900	33937,57	30544
			Накладные расходы			*8933,21*	*8040*
			Сметная прибыль			*2513,89*	*2263*
80	165	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки	м2	3,240	260,01	842
			Накладные расходы			*87,59*	*284*
			Сметная прибыль			*19,26*	*62*
81	166	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	Разборка кирпичных перегородок	м3	0,620	12129,63	7520
			Накладные расходы			*3689,29*	*2287*
			Сметная прибыль			*898,49*	*557*
82	167	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Прослойка толщ.15мм. Разборка	м3	0,845	15998,11	13522
			Накладные расходы			*4609,27*	*3896*
			Сметная прибыль			*1185,05*	*1002*
83	168	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	56,350	947,76	53406
			Накладные расходы			*344,86*	*19433*
			Сметная прибыль			*70,20*	*3956*
84	169	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	60,100	171,66	10317

			Накладные расходы			*63,10*	*3793*
			Сметная прибыль			*12,72*	*764*
85	170	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка от набелов	м2	111,900	213,97	23943
			Накладные расходы			*78,66*	*8802*
			Сметная прибыль			*15,85*	*1774*
86	171	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	28,509	82,18	2343
			Накладные расходы			*3,10*	*88*
			Сметная прибыль			*6,09*	*174*
87	172	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	28,509	609,09	17364
			Накладные расходы			*22,94*	*654*
			Сметная прибыль			*45,12*	*1286*
88	173	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	2,060	21025,25	43312
			Накладные расходы			*2898,74*	*5971*
			Сметная прибыль			*1557,43*	*3208*
89	174	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,820	1434,29	15519
			Накладные расходы			*384,99*	*4166*
			Сметная прибыль			*106,24*	*1150*
90	175	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	10,630	1011,13	10748
			Накладные расходы			*287,46*	*3056*
			Сметная прибыль			*74,90*	*796*
91	176	11-150403-0706 РСНБ РК 2015	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-10,630	52,80	-2850
			Накладные расходы			*-87,79*	*-933*
			Сметная прибыль			*-19,86*	*-211*
92	178	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,500	2243,76	14584
			Накладные расходы			*489,65*	*3183*
			Сметная прибыль			*166,20*	*1080*
93	179	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10/2/мм стен	м2	23,200	803,13	18633
			Накладные расходы			*224,00*	*5197*
			Сметная прибыль			*59,49*	*1380*
94	180	11-150403-0705 РСНБ РК 2015	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-23,200	41,25	-4607
			Накладные расходы			*-63,96*	*-1484*
			Сметная прибыль			*-14,71*	*-341*
95	183	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2,200	3777,35	8310
			Накладные расходы			*1054,83*	*2321*
			Сметная прибыль			*279,80*	*616*
96	185	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	11,000	664,30	7307
			Накладные расходы			*192,05*	*2112*
			Сметная прибыль			*49,21*	*541*
97	189	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	42,300	905,58	38306
			Накладные расходы			*211,61*	*8951*
			Сметная прибыль			*67,08*	*2837*
98	190	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	42,300	205,77	8704
			Накладные расходы			*14,31*	*605*
			Сметная прибыль			*15,24*	*645*
99	200	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,275	2128,89	2714
			Накладные расходы			*782,62*	*998*
			Сметная прибыль			*157,70*	*201*
100	201	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,275	1312,74	1674
			Накладные расходы			*482,59*	*615*
			Сметная прибыль			*97,24*	*124*
101	204	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,014	262120,29	3691
			Накладные расходы			*35350,94*	*498*
			Сметная прибыль			*19416,32*	*273*
102	205	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,375	29175,60	10951
			Накладные расходы			*7743,54*	*2907*
			Сметная прибыль			*2161,16*	*811*
103	206	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,375	3870,47	1453
			Накладные расходы			*1100,73*	*413*
			Сметная прибыль			*286,70*	*108*
104	207	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,324	436241,16	141342
			Накладные расходы			*16429,88*	*5323*

			Сметная прибыль			*32314,16*	*10470*
105	208	21-050101-0118 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,038	192739,40	7262
			Накладные расходы			*7259,02*	*274*
			Сметная прибыль			*14276,99*	*538*
106	209	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	172119,99	2355
			Накладные расходы			*6482,45*	*89*
			Сметная прибыль			*12749,63*	*174*
107	210	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115 за 2 раза	м2	10,885	158,72	1728
			Накладные расходы			*26,95*	*293*
			Сметная прибыль			*11,76*	*128*
			ИТОГО:				8607894
			Смета: 2-3-2 Электрооборудование и электроосвещение				
			Раздел: Электроосвещение				
1	9	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные пластмассовая степень защиты 1Р31, тип У192 УХЛ4	шт.	14,000	41,62	583
			Накладные расходы			*1,57*	*22*
			Сметная прибыль			*3,08*	*43*
2	10	23-070202-0202 РСНБ РК 2015	Коробки для установки штепсельных розеток и выключателей Л250У3	шт.	4,000	530,61	2122
			Накладные расходы			*19,98*	*80*
			Сметная прибыль			*39,30*	*157*
3	11	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	120,000	274,42	32930
			Накладные расходы			*58,44*	*7013*
			Сметная прибыль			*20,33*	*2439*
4	12	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,120	112828,53	13539
			Накладные расходы			*4249,39*	*510*
			Сметная прибыль			*8357,67*	*1003*
5	13	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	120,000	430,14	51616
			Накладные расходы			*93,29*	*11195*
			Сметная прибыль			*31,86*	*3823*
6	14	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	120,000	60,94	7313
			Накладные расходы			*2,30*	*275*
			Сметная прибыль			*4,51*	*542*
			ИТОГО:				108103
			Итого по стройке:				0
			В том числе :				
			Накладные расходы				3651368
			Сметная прибыль				1632603
			Итого по стройке:				22040136
			В том числе :				
			оборудование				0
			Накладные расходы				9623598
			Сметная прибыль				4138488
			Итого с временными		1,44 %	317378	22357514
			Итого с зимними удорожаниями		0,7 %	156503	22514017
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 года с коэф.1,0697784		1,069778		24085009
			Итого в текущих ценах 2017 года с понижающим коэффициентом К=0,9299999985		0,9299999985		22399055
			Итого с НДС		12 %	2687887	25 086 942

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖАНА АРНА 2002" Жорабеков Т.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "АЗАТ Строй Сервис" Лесбаев Е.М.