Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"29" апрель 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Trendim KZ» в лице директора Карсыбаев А.К. БИН/ИИН 050440009968; Лицензия №23006322 от 09.03.2023 г.; Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, Ынтымак, 49.

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Карсыбаев А.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кенесарык сельского округа Каскасу Толебийского района Туркестанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей),** Туркестанская область, Толебийский район, с.о. Каскасу, село Кенесарык.

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: ГУ «Управление строительства Туркестанской области», БИН 060240004644, и.о. руководителя Турханов А.А.

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом государственными нормативами в сфере архитектурной, строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ТОО «Ағатем» директор Карсыбаев А.К. БИН/ИИН 090140000386

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

2) ТОО «ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ» директор Карсыбаев А.К. БИН/ИИН 100840011232

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

3) ТОО «АЛЕФ-А» директор Шайх Б.А.. БИН/ИИН 020140009882,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

4)ТОО «M.E.R Group KZ» директор Міран М.К. БИН/ИИН 240440039058

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

5)ТОО «КазЦентрСервис» директор Нысан Г.А БИН/ИИН 230840000491

6)ТОО «Asilcom servis-2020» директор Абдрахманов Ж.Ш БИН/ИИН 110640013312

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

3. Проект (проектно-сметная документация): АО « Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» №19-0187/24.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ГУ «Управление строительства Туркестанской области» №69 н/к от 12.03.2024 года

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди		

Наименование показателей	Единица измерения	По проекту	Фактически
Количество посещений в смену	посещений	40	40
Общая площадь участка	га	0,2	0,2
Площадь застройки	м²	343,62	343,62
Общая площадь здания	м²	261,8	261,8
Строительный объем	м³	989,69	989,69
Этажность здания	этаж	1	1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Мощность объекта - 40 посещений в смену. В состав фельдшерско-акушерского пункта входит: специализированные кабинеты, предназначенные для приема и обслуживания граждан: -кабинет фельдшера с аптечным пунктом 10.07м2; -кабинет акушерки с смотровой 13,21м2; -процедурны кабинет 18,39м2; -прививочный кабинет 8,61м2; - кабинет физиолечения с помещением обработки прокладок 16,37 и 4,70м2; -кабинет забора мокроты 6,04м2; -кабинет информатизации 10,05м2; - регистратура 5,96м2. Вспомогательные помещения: -стерилизационная 12,43м2, -тепловой пункт 14.23м2. Бытовые помещения: -хозяйственно-бытовое помещение 14,88м2; -ПУИ 3,0м2- сан.узлы 3,14м2. Все помещения объединены вестибюлем и коридорами. Здание имеет два выхода. Все помещения оснащены необходимым медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения.*
Конструктивная схема здания продольно-стеновая с несущими продольными стенами. Прочность здания при сейсмическом воздействии обеспечивается созданием комплексной конструкции путем включения в состав кладки монолитных вертикальных (сердечников) и горизонтальных железобетонных элементов (монолитного обвязочного пояса в уровне покрытия и верха парапета). Основные конструкции зданий: Фундамент - ленточный высотой 300мм, из бетона кл.С 16/20, W4, F100 на портланд цементе. 1. ФБС блоки 1 ряда; 2. Плиты покрытия многопустотные 220 мм; 3. Наружные стены из керамического кирпича 380мм, утеплитель 70мм и декоративная штукатурка. Гидроизоляцию фундамента обмазаны горячим битумом за два раза, верх до отметки выше благоустройства. Наружные стены - кирпичные толщиной 380мм. Стены выполнены из полнотелого керамического кирпича согласно КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М100. Стены армированы через 9 рядов кладки по высоте сеткой из проволоки Ш4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм. Утепление наружных стен - минеральные плиты ППЖ-160НГ по ГОСТ 9573-2012, толщ.70мм Утеплитель чердачного перекрытия - плита базальтовая ПТЭ-175 по ГОСТ 9573-96, G=170кг/м3/ , толщина 150мм Внутренние несущая стена - из керамического кирпича толщиной 380мм. Перегородки армированы через 9 рядов кладки по высоте сеткой из проволоки Ш4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм. Внутренние перегородки - из керамического кирпича толщиной 380мм и 120мм. Перегородки армированы через 9 рядов кладки по высоте сеткой из проволоки Ш4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм. Перемычки - монолитные железобетонные. Покрытие - из сборных железобетонных многопустотных плит. Кровля - скатная, из профилированных листов по

деревянным стропилам. Оконные блоки - из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99. Дверные блоки - деревянные, металлические.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности , охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: август 2024

окончание работ: декабрь 2024

при продолжительности строительства,

месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 82,85% и фактически применено 82,85% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

техник Тортбай К.Л.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись), дата М.П.

Кенже И.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись), дата М.П.

ГСН Менгреев Г.Н. шт Тортбаев К.Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись), дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись) дата М.П.

Подрядчик (ген. подрядчик) считает объект: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кенесарык сельского округа Каскасу Толебийского района Туркестанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

готовым к приемке в эксплуатацию. Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Trendim KZ»

Директор Карсыбаев А.К.

Ф.И.О., (при наличии), подпись руководителя) М.П.