Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик: ТОО "АСУ-К"

Субподрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3 "

Наименование объекта : Реконструкция газопровода высокого давления и электроснабжения в районе Индустриальной зоны города Актобе Актюбинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За декабрь _2024_года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование,код	наименование,код		

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительствва по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие затраты	дополнительные затраты			
				СМР	Оборудование		удержание аванс,	удержание гарант. обязат.		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №1	7 387 620,0	7 387 620,0	6 596 089,0	6 596 089,0					791 531	7 387 620
Итого к оплате с НДС:	7 387 620									7 387 620

Субподрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 ,

Директор Кожаев З.И.

Подрядчик: ТОО "АСУ-К" БИН 021240011642

Директор Ержанов Ж.О

Приложение1
приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик: ТОО "АСУ-К" БИН 021240011642

Субподрядчик: ТОО Алихан Ойл БИН 041140007085

Наименование стройки: Реконструкция газопровода высокого давления и электроснабжения в районе Индустриальной зоны города Актобе Актюбинской области

Наименование объекта: Внеплощадочные сети газоснабжения

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь 2024 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 472 481**
		Земляные работы	тенге			
1	6101-0206-0103	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м3	135,298	5472	740 351
2	6101-0107-0502	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	541,192	726	392 905
3	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	1249,827	69	86 238
		Трубопроводы				
4	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	581	22	12 782
5	249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	1 м	581	47	27 307
6	6121-0401-0106	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,218	2227245	485 539

6.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0
7	241-112-0245	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х9,0 мм	1 шт.	2	91031	182 062
8	1125-0210-0106	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,581	4167608	2 421 380
9	1339-0201-0527	Трубопровод, диаметр 465 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем	стык	52	17938	932 776
10	1125-0211-0106	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	6	89883	539 298
11	1125-0129-0501	Протектор. Установкаопознавательного знака	знак	5	8611	43 055
12	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,25	14909	3 727
13	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,5	55007	27 504
14	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	10,5	1731	18 176
15	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	1 т	0,0037	1131374	4 186
16	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	1 т	0,00077	408199	314
17	1115-0404-0404	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	0,15	934	140
18	6112-0305-0103	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	3,25	1973	6 412
		ИТОГО :				**5472481**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,00%			328 349		
Итого по главам 1-8						5 800 830
Сметная прибыль	5%			290 041		
Непредвиденные работы и затраты	3%			174 025		
Итого :						**6 264 895**
на 2-й квартал 2024 г	15%			939 734		

на 3-й квартал 2024 г	85%		5 325 161		
на 2-й квартал 2024 г	1,0368				974 317
на 3-й квартал 2024 г	1,0557				5 621 772
Итого					**6 596 089**
НДС	12 %		**791 531**		
Итого с НДС					**7 387 620**

Субподрядчик : ТОО Алихан Ойл БИН 041140007085

Директор_____Кожаев З.И

Подрядчик: ТОО "АСУ-К" БИН 021240011642

Директор_____Ержанов Ж.О