Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамерлан 2011" Директор Утюрбаев Кайрат Бахитжанович

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 17-2024 Остановка открытая. Колличество остановок 6 шт

Объект : 16-2024 благоустройство, 6 остановок

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № от

(наименование)

Акт выполненных работ№6

за ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-01-01 Благоустройство территории работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.11.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1218-0101-2001 РСНБ РК 2022	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м² основания	91,5	739,0	67 618,0
2	2	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м³	9,15	19 258,0	176 211,0
3	3	211-201-0601 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	2,6535	6 583,0	17 468,0
4	4	211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	0,8235	6 489,0	5 344,0
5	5	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	9,15	6 041,0	55 275,0
6	6	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м³	18,3	10 318,0	188 819,0
7	7	212-101-0309 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м³	18,666	23 948,0	447 013,0
8	8	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,08	66 564,0	71 889,0
9	9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,08	314 274,0	339 416,0
10	10	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,12	325 502,0	39 060,0
11	11	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,12	1 178 569,0	141 428,0
12	12	1111-0101-2502 РСНБ РК 2022	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м² покрытия	80,4	6 891,0	554 036,0
13	13	255-102-0208 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м²	84,42	7 779,0	656 703,0
14	14	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	1,55976	21 241,0	33 131,0
15	15	6106-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж каркаса многоэтажного гражданского здания, высота: до 25 м	т	1,86	197 045,0	366 504,0
16	16	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,86	1 159 417,0	2 156 516,0
17	17	6112-0401-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м²	50,4	6 635,0	334 404,0
18	18	261-102-0380 РСНБ РК 2022	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	110,88	355,0	39 362,0
19	19	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м²	57,96	2 741,0	158 864,0
20	20	6112-0401-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	м²	42	2 177,0	91 434,0
21	21	222-528-0101 РСНБ РК 2022	Линеарная панель	м²	42	12 214,0	512 988,0
22	22	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м²	90	2 287,0	205 830,0
23	23	224-102-0704 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м²	103,5	2 226,0	230 391,0
24	24	1134-0108-0715 РСНБ РК 2022	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	м² поверхности	90	6 267,0	564 030,0
25	25	222-528-0101 РСНБ РК 2022	Линеарная панель, цвет дизайн согласно эскиза	м²	103,5	12 214,0	1 264 149,0
26	26	6108-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока витражного из ПВХ	м²	114	6 007,0	684 798,0
27	27	223-102-0401 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	114	40 804,0	4 651 656,0
28	28	6112-0401-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	м²	27	2 177,0	
29	29	222-528-0101 РСНБ РК 2022	Алюкабонд	м²	31,05	11 942,27	
30	30	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	24	77 128,0	1
31	31	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	18	77 128,0	1
32	32	1337-0101-0101 РСНБ РК 2022	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	12	90 404,0	
33	33	261-303-0116 РСНБ РК 2022	Короб в форме буквы А	шт.	6	34 011,02	
34	34	261-303-0115 РСНБ РК 2022	Герб города	шт.	6	63 050,82	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	6119-0103-0101 *ЕСД РСНБ РК 2024*	Монтаж шинопровода осветительного по установленным конструкциям	шт.	103,3	3 165,0	326 628,0
36	36	261-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента неоновая	м	108,36	3 745,0	405 808,0
37	37	С	Услуги подключения остановочного павильона к электросети	услуга	6	96 671,0	580 026,0
			ИТОГО по акту				20 702 984
			Сметная прибыль 5%				1035149
			К=1,079				23455446
			НДС 12%				2814653
			Итого с НДС				26270099
			К-понижающий=0,89				23380388
			Всего по акту				23 380 388

Выполнил::

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамерлан 2011"
Директор Утюрбаев Кайрат Бахитжанович

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

«Тамерлан 2011»

Принял:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)