Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

**Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГруп"**

**Субподрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3 "**

**Наименование объекта : Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в с.Алтыкарасу Темирского района Актюбинской области**

**Справка № 1**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**

За сентябрь _2024_года

| БИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | Заказчика | Подрядчика | номер | дата | наименование,код | наименование,код | | |
| | | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов,работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительствва по отчетный месяц включительно с НДС | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из них | | Прочие затраты | дополнительные затраты | | | |
| | | | | СМР | Оборудование | | удержание аванс, | удержание гарант. обязат. | | |
| А | 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Акт №1 | 8 401 172,0 | 8 825 850,0 | 7 501 047,0 | 7 501 047,0 | | | | | 900 126 | 8 401 173 |
| **Итого к оплате с НДС:** | 8 401 173 | | | | | | | | | 8 401 173 |

**Субподрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 ,**

**Директор** _____ **Кожаев З.И.**

**Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГруп" БИН 050140010537**

**Директор** _____ **Молдыбаев К.С**

Приложение1
приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

**Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГруп" БИН 050140010537**
**Субподрядчик: ТОО Алихан Ойл БИН 041140007085**

Наименование стройки - **Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в с.Алтыкарасу Темирского района Актюбинской области**

## Акт приемки выполненных работ № 1
**сентябрь 2024 г**

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **5933939** |
| | | **Плиты перекрытия** | | | | **5933939** |
| 1 | 6104-0402-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 $м^2$ | шт. | 64 | 22 648 | 1449472 |
| 2 | 222-203-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | $м^2$ | 445,3 | 9 079 | 4042879 |
| 3 | 1106-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | 0,35 | 139 608 | 48863 |
| 4 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02758 | 355 061 | 9793 |
| 5 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,04368 | 1 462 590 | 63886 |
| | | Монолитный участок УМ-1 | | | | |
| 6 | 1106-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | 1,48 | 139 608 | 206620 |
| 7 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,055 | 338 432 | 18614 |
| 8 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,04 | 355 061 | 14202 |
| 9 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,048 | 323 401 | 15523 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,153964 | 323 401 | 49792 |
| 11 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,04026 | 355 061 | 14295 |
| | | ИТОГО : | | | | **5933939** |
| **Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством** | | | | | | |
| **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты )** | | **6,90%** | | **409 442** | | **6 343 381** |
| **Итого по главам 1-8** | | **5%** | | **317 169** | | |
| **Сметная прибыль** | | **5%** | | **317 169** | | **6 977 718** |
| **Непредвиденные работы и затраты** | | | | | | **7 501 047** |
| **Итого :** | | **1,075** | | | | |
| **Итого 2024 год - 100% К=1,075** | | **12 %** | | **900 126** | | **8 401 172** |
| **НДС** | | | | | | |
| **Итого с НДС** | | | | | | |

**Субподрядчик : ТОО Алихан Ойл БИН 041140007085**

**Директор_____Кожаев З.И**

**Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГруп" БИН 050140010537**

**Директор_____Молдыбаев К.С**