Форма №2в

Заказчик : **Туркестанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК БИН: 110941005020, РК, г.Шымкент, ул. М.Х.Дулати, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гидро құрылыс", БИН: 081140002918, РК, Туркестанская область, Байдибекский район, Боралдайский с/о, с.Боралдай,улица Батыршаева Д, 84**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **Реконструкция межхозяйственного канала К-15 Мактааральского района Туркестанской области**

(наименование)

Доп.соглашение №31гз-360/01 (Инвест) от 27.11.2025г.
к договору подряда (контракт): №31гз-360 (Инвест) от 03.07.2025 г.

АКТ №1
приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета №2-01-01-01 Реконструкция межхозяйственного канала К-15. Земляные работы				
		ВСЕГО:				**173 941 278**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			24 862 860
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12 222 313*
		машины и механизмы	тенге			31 909 505
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7 424 888*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			86 279 458
		перевозки	тенге			30 889 454
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7 750		
Раздел 1.	**Канал К-15**					**173 941 278**
		из них:				

		затраты на труд рабочих	тенге			24 862 860
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12 222 313*
		машины и механизмы	тенге			31 909 505
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7 424 888*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			86 279 458
		перевозки	тенге			30 889 454
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7 750		
		Земляные работы				
1	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**2 953,023**	**87**	**256 913**
2	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунты 1 группы в траншеях. Срезка растительного слоя экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**10 100,65**	**447**	**4 514 991**
4	1101-0102-0320 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 37*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$/из резерв/**	**$м^3$ грунта**	**30 194,97**	**282**	**8 514 982**
5	1[illegible]-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/20 км/**	**т·км**	**996 434,01**	**31**	**30 889 454**
6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5/10/ м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**30 194,97**	**60**	**1 811 698**
7	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**30 194,97**	**27**	**815 264**
8	1101-0201-0313 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**30 194,97**	**205**	**6 189 969**
9	1101-0201-0314 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26* *К=2*	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**30 194,97**	**35**	**1 056 824**
10	1101-0101-0356 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$/вырезка сечения/**	**$м^3$ грунта**	**19 018**	**280**	**5 325 040**
11	1101-0107-1802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Дна и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^2$ спланированной поверхности**	**10 080**	**599**	**6 037 920**

12	1101-0104-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Дно. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	1 838	4	7 352
		Монолитно железобетонные облицовка русло канала				
14	1142-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Экран противофильтрационный.Устройство из геомембраны	$м^2$ полиэтиленового экрана	13 900	251	3 488 900
15	217-203-0106 *РСНБ РК 2022*	Геомембрана экструдированная,на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности,для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,5 мм,гладкая	$м^2$	16 263	549	8 928 387
16	1142-0102-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м/с устройством деформационного шва/	$м^3$ бетона в конструкции	1 476	12 671	18 702 396
17	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1 527,66	29 188	44 589 340
18	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка	т арматуры	50,283	104 191	5 239 036
19	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	50,283	439 035	22 075 997
20	1142-0102-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Заплечник.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м	$м^3$ бетона в конструкции	72	12 671	912 312
21	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	74,52	29 188	2 175 090
22	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка	т арматуры	3,008	104 191	313 407
23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,008	439 035	1 320 617
24	1137-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Кубики из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство	$м^3$ конструкции	2,1	12 044	25 292
25	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,1315	29 188	62 214
		Температурный шов				

26	215-204-0803 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**$м^3$**	**3,2**	**109 237**	**349 558**
27	261-105-0177 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**975**	**347**	**338 325**

		Итого прямые затраты:				173 941 278
		в том числе оборудование:				0
		- / - / - / - / - / -прочие работы:				0
		Наименование затрат:	**Строительно - монтажные работы**	**Оборудование, мебель и инвентарь**	**Прочие затраты**	**Всего, тенге**
			173 941 278	0,000	0	173 941 278
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	14 263 185			14 263 185
		Итого:	188 204 463	0	0	188 204 463
		Сметная прибыль 5%	9 410 223			9 410 223
		Непредвиденные работы и затраты-3,5%	6 587 156	0		6 587 156
		Итого:	204 201 842	0	0	204 201 842
		Стоимость в текущих ценах на 2025 год, 3-квартал - 5%, К=1,0587	10 809 425	0	0	10 809 425
		Стоимость в текущих ценах на 2025 год, 4-квартал - 20%, К=1,079	44 066 758	0	0	44 066 758
		Стоимость в текущих ценах на 2026 год, 1-квартал - 24%, К=1,0992	53 870 080	0	0	53 870 080

		Стоимость в текущих ценах на 2026 год, 2-квартал - 24%, К=1,1198	54 879 653	0	0	54 879 653
		Стоимость в текущих ценах на 2026 год, 3-квартал - 22%, К=1,1407	51 245 269	0	0	51 245 269
		Стоимость в текущих ценах на 2026 год, 4-квартал - 5%, К=1,162	11 864 127	0	0	11 864 127
		Всего стоимость в текущих ценах:	226 735 311	0	0	226 735 311
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%			27 208 237	27 208 237
		Всего по акту:	**226 735 311**	**0**	**27 208 237**	**253 943 549**

Заказчик:

И.о.заместителя директора

Туркестанского филиала РГП на ПХВ

"Казводхоз" МВРИ РК

_____М.Жунисов

И.о.начальника ПТО

Туркестанского филиала РГП на ПХВ

"Казводхоз" МВРИ РК

_____Б.Устемиров

Технадзор:

Инженер-эксперт

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

_____ П.Алимбеков

И.о. начальника Мактааральского ПУ

Туркестанского филиала РГП на ПХВ

"Казводхоз" МВРИ РК

_____Т.Атантаев

Авторский надзор:

ГИП "Оңтүстіксушаруашылық"

ТФ РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК

_____ О.Жанболатов

Подрядчик:

Директор

ТОО "Гидро құрылыс"

_____ Т.Абдазимов