Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника" при управлении здравоохранения Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "SAN REAL GROUP"
Технадзор: ТОО "Окжетпес ТехСтрой"
Авторский надзор: ТОО "Build Projekt"
Наименование строительства и его адрес: "Прокладка линий внешнего электроснабжения КЛ-0,4 кВ для здания общежития г.Кокшетау по ул.Темирбекова 33 "Б"

Утверждена
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

СПРАВКА №1 от 17.11.2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№245	12.08.2025 г.				
		Д.с. №266	05.09.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Прокладка линий внешнего электроснабжения КЛ-0,4 кВ для здания общежития г.Кокшетау по ул.Темирбекова 33 "Б"	1 019 615,52	910 371,00							109 244,52	1 019 615,52
Итого к оплате:	**1 019 615,52**	**910 371,00**							**109 244,52**	**1 019 615,52**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника" при управлении здравоохранения Акмолинской области
Главный врач _____ Сабатаева Г.З.
Руководитель хозяйственным персоналом _____ Амержанов С.О.

Технадзор:
ТОО "Окжетпес ТехСтрой"
Директор _____ Орынбасаров А.С.

Подрядчик:
ТОО "SAN REAL GROUP"
Директор _____ Жамбулов А.Н.

Форма 2

Заказчик : ГКП на ПХВ "Городская поликлиника" при управлении здравоохранения Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "SAN REAL GROUP"
Технадзор: ТОО "Окжетпес ТехСтрой"
Авторский надзор: ТОО "Build Projekt"
Договор: Дополнительное соглашение №266 от 05.09.2025 г. к Договору №245 от 12.08.2025 г.

Наименование стройки: "Прокладка линий внешнего электроснабжения КЛ-0,4 кВ для здания общежития г.Кокшетау по ул.Темирбекова 33 "Б"

А К Т
приемки выполненных работ №1
за ноябрь месяц 2025 г.
на "Прокладка линий внешнего электроснабжения КЛ-0,4 кВ для здания общежития г.Кокшетау по ул.Темирбекова 33 "Б"

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			735 864
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			325 081
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			157 608
		машины и механизмы	Тенге			107 508
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			32 903
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			303 275
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			76
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			735 864
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			325 081
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			157 608
		машины и механизмы	Тенге			107 508
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			32 903
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			303 275
		оборудование	Тенге			0

		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			76
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**735 864**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**325 081**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**157 608**
		машины и механизмы	Тенге			**107 508**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**32 903**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**303 275**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**76**
1	**1101-0102-0302** **Кклим = 1,12**	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**12,7**	**8044**	**102 159**
		из них:				
1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	1,7248	4664	8 044
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,7248	2246	3 874
2	**1308-0201-0301** **Кклим = 1,09**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м кабеля**	**141,6**	**832**	**117 811**
		из них:				
2.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,0654	5704	373
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0654	2777	182
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,054391	0	0
2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,054391	8431	459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,054391	2777	151
3	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**4,2**	**4389**	**18 434**
4	**1308-0201-3210** **Кклим = 1,09**	**Прокладка трубопровода полиэтиленового для кабельных линий в траншее, диаметр трубы до 110 мм**	**м**	**6**	**579**	**3 474**
		из них:				
4.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,105076	5244	551
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,105076	2553	268
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000218	0	0
4.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0001	1103	0
4.4	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000006	630815	4
4.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000109	13080	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000109	3968	0
4.6	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 160 до 355 мм	маш.-ч	0,045453	474	22
4.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000109	8431	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000109	2777	0

5	**241-201-0613**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**6**	**1521**	**9 126**
6	**1308-0201-0405** **Кклим = 1,09**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**75**	**24**	**1 800**
		из них:				
6.1	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,005232	4226	22
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,005232	2058	11
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000218	0	0
6.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000218	8431	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000218	2777	1
7	**249-101-0502**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**75**	**88**	**6 600**
8	**1101-0102-0902** **Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**8,5**	**4196**	**35 666**
		из них:				
8.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7)	чел.-ч	1,08864	3854	4 196
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,08864	1856	2 021
9	**1308-0201-0202** **Кклим = 1,09**	**Монтаж кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытий, масса 1 м свыше 1 кг до 2 кг**	**м кабеля**	**90**	**1240**	**111 600**
		из них:				
9.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,1308	5704	746
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,1308	2777	363
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,047306	0	0
9.3	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0001	335749	34
9.4	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00001	365814	4
9.5	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0000025	832359	2
9.6	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000096	2313	0
9.7	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	1438	1
9.8	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1293	1
9.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006104	13080	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006104	3968	24
9.10	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,035098	24	1
9.11	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,035098	9148	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,035098	2325	82
9.12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006104	8431	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006104	2777	17
10	**243-113-0905**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1**	**м**	**90**	**1014**	**91 260**
11	**1308-0501-0501** **Кклим = 1,09**	**Установка щитка осветительного в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг**	**шт.**	**1**	**15186**	**15 186**
		из них:				
11.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	2,18	5925	12 916
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,18	2885	6 289

11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0218	0	0
11.3	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0002	832359	166
11.4	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,016	4837	77
11.5	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446	1 446
11.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	594	24
11.7	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	492	61
11.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1438	29
11.9	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,04	5671	227
11.10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0109	13080	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0109	3968	43
11.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0109	8431	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0109	2777	30
11.12	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2507	24	6
12	**247-201-0504**	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**19163**	**19 163**
13	**1308-0303-0602 Кклим = 1,09**	**Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток свыше 25 А до 100 А**	**шт.**	**3**	**17016**	**51 048**
		из них:				
13.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	2,18	5619	12 249
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,18	2736	5 964
13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0218	0	0
13.3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00038	954056	363
13.4	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07	1154	81
13.5	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	1146242	2 292
13.6	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000047	832359	39
13.7	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,036	4837	174
13.8	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446	1 446
13.9	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	594	8
13.10	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	401	2
13.11	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1416	3
13.12	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,009	939	8
13.13	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1438	29
13.14	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	246	3
13.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0109	13080	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0109	3968	43
13.16	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1417	339	48
13.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0109	8431	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0109	2777	30
13.18	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,218	161	35
13.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0436	23	1
14	**247-204-0763**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2309**	**2 309**
15	**247-204-0762**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**2288**	**4 576**

16	**1308-0501-0702** **Кклим = 1,09**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5895**	**5 895**
		из них:				
16.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,9483	5925	5 619
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,9483	2885	2 736
16.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0218	0	0
16.3	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1403	42
16.4	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1	0	0
16.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0109	13080	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0109	3968	43
16.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0109	8431	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0109	2777	30
17	**247-301-0227**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-7,5A), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117466**	**117 466**
18	**1308-0303-0101** **Кклим = 1,09**	**Установка рубильника на металлическом основании на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсного, на ток до**	**шт.**	**1**	**7502**	**7 502**
		из них:				
18.1	004-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	1,09	6478	7 061
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,09	3154	3 438
18.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00024	954056	229
18.3	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00007	832359	58
18.4	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,02	4837	97
18.5	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	401	1
18.6	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1416	1
18.7	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,005	939	5
18.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1438	29
18.9	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	246	2
18.10	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,109	161	18
18.11	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0654	23	2
19	**247-205-0114**	**Рубильник разрывной типа ВР-32 35 Ф-А71240-250А**	**шт.**	**1**	**14789**	**14 789**
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			735 864
в том числе оборудование			Тенге			-
в том числе СМР			Тенге			735 864
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)			Тенге	8,4%		61 813
Итого с затратами на организацию и управление СМР			Тенге			797 677
Сметная прибыль 5%			Тенге	5%		39 884
Непредвиденные работы и затраты, 5%			Тенге	5%		39 884

Итого со сметной прибылью, непредвиденные работы и затраты	Тенге		877 444
Итого оборудование	Тенге		-
Итого СМР+оборудование	Тенге		877 444
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) 2025 г. 3 квартал К=1,05870000	Тенге	1,0587	928 950
Стоимость с учетом понижающего коэффицента	Тенге	0,98	910 371,00
НДС (12%)	Тенге	12%	109 244,52
Стоимость строительства	Тенге		1 019 615,52

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Главный врач_____Сабатаева Г.З.

Руководитель хозяйственным персоналом _____Амержанов С.О.

Авторский надзор:
ТОО "Build Projekt"

Эксперт_____Маханов М.Б.

Технадзор:
ТОО "Окжетпес ТехСтрой"

Инженер-эксперт_____Кулумбетов С.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "SAN REAL GROUP"

Директор_____Жамбулов А.Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника" при управлении здравоохранения Акмолинской области,Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 94** — **030640002677**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "SAN REAL GROUP ",Республика Казахстан, Туркестанская область, Келесский район, Актобинский сельский округ, село Каратобе, ул. Шаттык, д. 2** — **171040021484**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение№266 от 05.09.25 г. к договору о гос.закупках работ№245 от12.08.25

Номер документа	Дата составления
00000000028	17.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прокладка линий внешнего электроснабжения КЛ-0,4 кВ для здания общежития г.Кокшетау по ул.Темирбекова 33 "Б"			Одна услуга	1	1 019 615,52	1 019 615,52
				Итого	1	x	1 019 615,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жамбулов А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Амерханов С.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.11.2025

М.П.