Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ",КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА ҚАЗЫБЕК БИ, 13**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **940540000210**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ",160012, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Шымкент, Каратауский район, Жилой массив Сайрам, здание, дом № 10/1, 8-705-272-82-28**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070640025118

Договор (контракт) Договор №2307058 от 28.07.2023г

Номер документа	Дата составления
3	24.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BUH20-22/02 Электроснабжение скв.11,21,22 на месторождении Бухарсай	06.05.2024г-24.05.2024г		Одна усл	1	10 084 271,27	10 084 271,27	1 080 457,64
				Итого	1	x	10 084 271,27	1 080 457,64

Сумма без НДС 9 003 813,63 **НДС: 1 080 457,64**
К оплате: 10 084 271,27 тенге, Десять миллионов восемьдесят четыре тысячи двести семьдесят один тенге двадцать семь тиын
Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / *должность* / *подпись* / Жолдасов М.А. *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2024

М.П.

КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО
Күрделі құрылыс бөлімінің Бастығы / Начальник ОКС
Г. Байтасов
Күні/Дата «____» _____ 20__ ж./г.

#8643 Бел.
Н. Мархиев

Заказчик: АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Проект: BUH20-22/02 Электроснабжение скв.11,21,22 на месторождении Бухарсай
ЗНУ №769541
Договор №2307058 от 28.07.2023г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за период 06.05.2024г - 24.05.2024г

№	Наименование работ	Договорная цена в тенге	Выполнено, тенге		НДС 12%	Итого с НДС
			с начала строительства	за отчетный период		
1	BUH20-22/02 Электроснабжение скв.11,21,22 на месторождении Бухарсай	11 687 433,00	9 003 813,63	9 003 813,63	1 080 457,64	10 084 271,27
			9 003 813,63	9 003 813,63	1 080 457,64	10 084 271,27

Company / Заказчик

Начальник ОКС
Байтасов Г.

Petro Kazakhstan
КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО
Күрделі құрылыс бөлімінің Басшысы / Начальник ОКС
Г. Байтасов
Күні/Дата «____» _____ 20__ ж./г.

Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Жолдасов М.

8643 Ерб-
Н. Мергхиев

Проект: №BUH 20-22/02 Электроснабжение скважин №11,№21,№22 на м/р Бухарсай.
Заказчик: АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"
Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Договор: договор №2307058 от 28.07.2023г

АКТ

выполненных работ за период с 06.05.2024 г. по 24.05.2024г.

№	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-ть за ЕИ, включая материалы, тг	Итого: сумма тенге	Выполнено с начала		Выполнено за отчетный	
						%	тенге	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
2	СМР								
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 11								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,355	6 708 988,00	2 381 690,74	65%	1 548 098,98	65%	1 548 098,98
2	Промежуточная опора П10-1	шт	4,0	170 000,00	680 000,00	100%	680 000,00	100%	680 000,00
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	420 000,00	840 000,00	100%	840 000,00	100%	840 000,00
4	Установка УОП	шт	1,0	53 000,00	53 000,00	0%	-	0%	-
5	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00	100%	200 000,00
6	Заземление опор	опора	6,0	6 300,00	37 800,00	50%	18 900,00	50%	18 900,00
7	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	670 000,00	670 000,00	100%	670 000,00	100%	670 000,00
8	Заземление КТП	комп	1,0	45 000,00	45 000,00	0%	-		-
9	Итого:				**4 907 490,74**		3 956 998,98		3 956 998,98
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 21								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,280	6 708 988,00	1 878 516,64	64%	1 202 250,65	64%	1 202 250,65
2	Промежуточная опора П10-1	шт	4,0	170 000,00	680 000,00	100%	680 000,00	100%	680 000,00
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	420 000,00	840 000,00	100%	840 000,00	100%	840 000,00
4	Угловая анкерная опора УА10-1	шт	1,0	530 000,00	530 000,00	100%	530 000,00	100%	530 000,00
5	Установка УОП	шт	1,0	53 000,00	53 000,00	0%	-	0%	-
6	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00	100%	200 000,00
7	Заземление опор	опора	7,0	6 300,00	44 100,00	29%	12 789,00	29%	12 789,00
8	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	670 000,00	670 000,00	0%	-	0%	-
9	Заземление КТП	комп	1,0	44 876,00	44 876,00	0%	-	0%	-
10	Итого:				**4 940 492,64**		3 465 039,65		3 465 039,65
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 22								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,050	6 437 000,00	321 850,00	50%	160 925,00	50%	160 925,00
2	Промежуточная опора П10-1	шт	1,0	170 000,00	170 000,00	100%	170 000,00	100%	170 000,00
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	1,0	420 000,00	420 000,00	100%	420 000,00	100%	420 000,00
4	Установка УОП	шт	-	53 000,00	-	0%	-	0%	-
5	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00	100%	200 000,00
6	Заземление опор	опора	2,0	6 300,00	12 600,00	0%	-	0%	-
7	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	670 000,00	670 000,00	100%	670 000,00	100%	670 000,00
8	Заземление КТП	комп	1,0	45 000,00	45 000,00	0%	-	0%	-
9	Итого:				**1 839 450,00**		1 620 925,00		1 620 925,00
	ВСЕГО:				**11 687 433,38**		**9 042 963,63**		**9 042 963,63**
	Возврат по договору №2305032 от 16 мая 2023						**39 150,00**		**39 150,00**

	ВСЕГО:								
	В том числе материалы:						9 003 813,63		9 003 813,63

Заказчик :
АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"

_____ *Г. Байтасов*

Petro Kazakhstan Kumkol Resources
КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО
Күрделі құрылыс бөлімінің Бастығы / Начальник ОКС
_____ Г. Байтасов
Күні/Дата «____» _____ 20__ ж./г.

Подрядчик :
ТОО "АльфаСтрой-KZ"

_____ *Жолдасов М.*

#8643 бсс.
Н. Мархиев

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ"
Контракт № 2307058
№ 17562

Акт приемки выполненных работ от 06.05.2024г до 24.05.2024г

№	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во по проекту	К-во по факту	Выполнено сначало строительство		Выполнено за отчетный период	
					кол-во	%	кол-во	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 11							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,355	0,355	230	65%	230	65%
2	Промежуточная опора П10-1	шт	4,0	4,0	4,0	100%	4,0	100%
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	2,0	2,0	100%	2,0	100%
4	Установка УОП	шт	1,0	1,0	-	0%	-	0%
5	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
6	Заземление опор	опора	6,0	6,0	6,0	50%	3,0	50%
7	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
8	Заземление КТП	комп	1,0	1,0	-	0%	-	0%
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 21							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,280	0,280	0,180	64%	0,180	64%
2	Промежуточная опора П10-1	шт	4,0	4,0	4,0	100%	4,0	100%
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	2,0	2,0	100%	2,0	100%
4	Угловая анкерная опора УА10-1	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
5	Установка УОП	шт	1,0	1,0	-	0%	-	0%
6	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
7	Заземление опор	опора	7,0	7,0	2,0	29%	2,0	29%
8	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	1,0	-	0%	-	0%
9	Заземление КТП	комп	1,0	1,0	-	0%	-	0%
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 22							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,050	0,050	0,025	50%	0,025	50%
2	Промежуточная опора П10-1	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
4	Установка УОП	шт	-	-	-	0%	-	0%
5	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
6	Заземление опор	опора	2,0	2,0	-	0%	-	0%

#8725

7	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
8	Заземление КТП	комп	1,0	1,0	-	0%	-	0%
	В том числе материалы:							

Гл. специалист ОКС АО "ПККР" #7527 ***Джармаханов К./Бисеннов К.***

Начальник участка
ТОО "АльфаСтрой-KZ" ***Пулатов Ж.***

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"
(Эл.часть и КИПиА) #39901 ***Али Б./Алдунгаров Б/Байдуйсенов Н.***

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"
по надзору за строительством #8725 ***Нақыпбаев Е./Тлеубергенов Р. /Байдуйсенов С.***

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070640025118-20240524-62717233

1.1 Номер учетной системы 00000000003

2. Дата выписки 24.05.2024

2.1. Дата выписки на бумажном носителе

3. Дата совершения оборота 24.05.2024

4. Исправленный ☐

4.1 Дата

4.2 Номер

4.3 Регистрационный номер

5. Дополнительный ☐

5.1 Дата

5.2 Номер

5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070640025118

6.0 БИН структурной единицы (филиала)

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой-KZ»

7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения 160012, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Шымкент, Каратауский район, Жилой массив Сайрам, здание, дом № 10/1

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1. серия 59001

9.2. номер 0003939

9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБЕ 17

13. ИИК KZ91601A291000351031

14. БИК HSBKKZKX

15. Наименование банка АО «Народный Банк Казахстана»

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 940540000210

16.0 БИН структурной единицы (филиала)

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ»

17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА ҚАЗЫБЕК БИ, 13

18.1 Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 070640025118

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой-KZ»

25.3 Адрес отправки 160012, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Шымкент, Каратауский район, Жилой массив Сайрам, здание, дом № 10/1

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 940540000210

26.2 Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ»

26.3 Адрес доставки КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА ҚАЗЫБЕК БИ, 13

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ■ Договор(контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.3 Номер 2307058

27.2 ☐ Без договора(контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.4 Дата 28.07.2023

28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет

29. Способ отправления 99

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

31. Пункт назначения

31.1 Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 3

32.2 Дата 24.05.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	BUH20-22/02 Электроснабжение скв.11,21,22 на месторождении Бухарсай			Одна услуга	1	9003813.63	9003813.63	0	0.00	9003813.63	12%	1080457.64	10084271.27			1	
							Всего по счету:	**9003813.63**		**0.00**	**9003813.63**		**1080457.64**	**10084271.27**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

DPPeM3mT2PpQw57yERMdW+0XU+uio7wbWvPmOpXgeNl
YisytwhI5TIcerx5aapyjcfq6/HdwgZirl2zPcGw8hA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

Жолдасов Медет Алмасбекович

27.05.2024 9:12:50

Улжау

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ",КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА ҚАЗЫБЕК БИ, 13**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **940540000210**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ",160012, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Шымкент, Каратауский район, Жилой массив Сайрам, здание, дом № 10/1, 8-705-272-82-28**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070640025118

Договор (контракт) Договор №2307058 от 28.07.2023г

Номер документа	Дата составления
20	07.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BUH20-22/02 Электроснабжение скв.11,21,22 на месторождении Бухарсай	с 24.05.24г.-07.09.24г.		усл	1	2 961 806,12	2 961 806,12
				Итого	1	x	2 961 806,12

Сумма без НДС 2 644 469,75 **НДС: 317 336,37**
К оплате 2 961 806,12 тенге (два миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот шесть тенге двенадцать тиын)
Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Жолдасов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Бауыржанов Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

#8643 Бер - М. Мырхкев

Проект: №BUH 20-22/02 Электроснабжение скважин №11,№21,№22 на м/р Бухарсай.
Заказчик: АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"
Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Договор: договор №2307058 от 28.07.2023г

АКТ
выполненных работ за период с 24.05.2024 г. по 07.09.2024г.

№	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-ть за ЕИ, включая материалы, тг	Итого: сумма тенге	Выполнено с начала строительства		Выполнено за отчетный период	
						%	тенге	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
2	СМР								
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 11								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,355	6 708 988,00	2 381 690,74	100%	2 381 690,74	35%	833 591,76
2	Промежуточная опора П10-1	шт	4,0	170 000,00	680 000,00	100%	680 000,00	0%	-
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	420 000,00	840 000,00	100%	840 000,00	0%	-
5	Установка УОП	шт	1,0	53 000,00	53 000,00	100%	53 000,00	100%	53 000,00
6	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00	0%	-
7	Заземление опор	опора	6,0	6 300,00	37 800,00	100%	37 800,00	50%	18 900,00
8	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	670 000,00	670 000,00	100%	670 000,00	0%	-
9	Заземление КТП	комп	1,0	45 000,00	45 000,00	100%	45 000,00	100%	45 000,00
10	Итого:				**4 907 490,74**		**4 907 490,74**		**950 491,76**
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 21								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,280	6 708 988,00	1 878 516,64	100%	1 878 516,64	36%	676 265,99
2	Промежуточная опора П10-1	шт	4,0	170 000,00	680 000,00	100%	680 000,00	0%	-
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	420 000,00	840 000,00	100%	840 000,00	0%	-
4	Угловая анкерная опора УА10-1	шт	1,0	530 000,00	530 000,00	100%	530 000,00	0%	-
5	Установка УОП	шт	1,0	53 000,00	53 000,00	100%	53 000,00	100%	53 000,00
6	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00	0%	-
7	Заземление опор	опора	7,0	6 300,00	44 100,00	100%	44 100,00	71%	31 311,00
8	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	670 000,00	670 000,00	100%	670 000,00	100%	670 000,00
9	Заземление КТП	комп	1,0	44 876,00	44 876,00	100%	44 876,00	100%	44 876,00
10	Итого:				**4 940 492,64**		**4 940 492,64**		**1 475 452,99**

	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 22								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,050	6 437 000,00	321 850,00	100%	321 850,00	50%	160 925,00
2	Промежуточная опора П10-1	шт	1,0	170 000,00	170 000,00	100%	170 000,00	0%	-
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	1,0	420 000,00	420 000,00	100%	420 000,00	0%	-
4	Установка УОП	шт	-	53 000,00	-	0%	-	0%	-
5	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00	0%	-
6	Заземление опор	опора	2,0	6 300,00	12 600,00	100%	12 600,00	100%	12 600,00
7	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	670 000,00	670 000,00	100%	670 000,00	0%	-
8	Заземление КТП	комп	1,0	45 000,00	45 000,00	100%	45 000,00	100%	45 000,00
9	Итого:				**1 839 450,00**		**1 839 450,00**		**218 525,00**
	ВСЕГО:				**11 687 433,38**		**11 687 433,38**		**2 644 469,75**
	В том числе материалы:								

Заказчик :
АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"

#7462 ***Г.Байтасов***

Подрядчик :
ТОО "АльфаСтрой-KZ"

Жолдасов М.

#8643 Бек -
Н. Мырхиев

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ"
Контракт № 2307058
№ 17562

Акт приемки выполненных работ от 24.05.2024г до 07.09.2024г

№	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во по проекту	К-во по факту	Выполнено сначало строительство		Выполнено за отчетный период	
					кол-во	%	кол-во	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 11							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,355	0,355	0,355	100%	125	35%
2	Промежуточная опора П10-1	шт	4,0	4,0	4,0	100%	-	0%
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	2,0	2,0	100%	-	0%
4	Установка УОП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
5	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	-	0%
6	Заземление опор	опора	7,0	6,0	6,0	100%	3,0	50%
7	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	1,0	1,0	100%	-	0%
8	Заземление КТП	комп	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 21							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,280	0,280	0,280	100%	0,100	36%
2	Промежуточная опора П10-1	шт	4,0	4,0	4,0	100%	0,0	0%
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	2,0	2,0	100%	0,0	0%
4	Угловая анкерная опора УА10-1	шт	1,0	1,0	1,0	100%	0,0	0%
5	Установка УОП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,00	100%
6	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	-	0%
7	Заземление опор	опора	7,0	7,0	7,0	100%	5,0	71%
8	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,00	100%
9	Заземление КТП	комп	1,0	1,0	1,0	100%	1,00	100%

8725

	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 22							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,050	0,050	0,050	100%	0,025	50%
2	Промежуточная опора П10-1	шт	1,0	1,0	1,0	100%	-	0%
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	1,0	1,0	1,0	100%	-	0%
4	Установка УОП	шт	-	-	-	100%	1,00	100%
5	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	-	0%
6	Заземление опор	опора	2,0	2,0	2,0	100%	2,0	100%
7	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	1,0	1,0	100%	-	0%
8	Заземление КТП	комп	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
	В том числе материалы:							

Гл. специалист ОКС АО "ПККР" _____ #7527 *Джармаханов К./Бисеннов К.*

Начальник участка
ТОО "АльфаСтрой-KZ" _____ *Пулатов Ж.*

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"
(Эл.часть и КИПиА) _____ *Али Б./Алдунгаров Б/Байдуйсенов Н.* #0856

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"
по надзору за строительством _____ *Нақыпбаев Е./Тлеубергенов Р. /Аубакиров А.*
8725