Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 220740008104

Поставщик: ПК «Azia Canal Qurylys»
г. Талдыкорган, ул. Жансугурова,88 3 БИН 921040000479

А К Т за июнь 2024 года
Выполненных работ по дополнительному соглашению №4 от 01.02.2024 г. к договору №43 от 01.06.2023 г.
Наименование бюджетной программы: 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного	Бюджетная программа 025-015-421							
		тенге		14 747 509,00	41 151 513,31	165 908 467,89	14 747 509,00	4 424 252,70	10 323 256,30
	Всего по акту:	тенге		14 747 509,00	41 151 513,31	165 908 467,89	14 747 509,00	4 424 252,70	10 323 256,30

Технадзор:

ТОО"Музтау"

Директор
Боскымбаев Д.Б. _____

Эксперт Сарыбаев Д.К. _____

Авторский надзор:
ТОО"Научно-исследовательская и производственная" Компания "Каздоринновация

Директор Асматулаев Р.Б. _____

Эксперт Зайрахунов Д.В. _____
М.П.

Подрядчик:

ПК «Azia Canal Qurylys»

Председатель
Сәбидоллаев Н.С. _____
М.П.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
Подрядчи ПК «Azia Canal Qurylys»

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе" - "Быжы-Мукры" - Подъезд к с.Кокдала (Бакалы), км 11+250 Караталского района Алматинской области"Корректировка сметной документации

Наименование объекта - Восстановление и закрепление оси моста
Шифр объекта 1-1

Акт выполненных работ №8 за июнь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 06.10.2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета №1-1				
1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2022 Таблица 1601-0204-30 стр.97*	**Восстановление оси моста II категории сложности**	км	0,024	35 288	847
2	**СЦИ** *РК 8.03-04-2022 Таблица 1601-0204-30 стр.97*	**Закрепление оси моста II категории сложности**	км	0,024	21 372	513
3	**СЦИ** *РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30, п.3, стр.64*	**Разбивка осей опор**	шт	4	2 172	8688
		Итого				**10048**
		в том числе на 2024 год - 100 %				**10 048**
		2024 год - 100 %, К=1,075		1,075		**10 802**
		НДС		12%		**1 296**
		Итого с НДС				**12 098**

Технадзор:
ТОО"Музтау"
Директор Боскымбаев Ж.Б.
Эксперт Сарыбаев Д.К.
М.П.

Авторский надзор:
ТОО"Научно-исследовательская и производственная" Компания "Каздоринновация"
Директор Асматулаев Р.Б.
Эксперт Зайрахунов Д.В.
М.П.

Подрядчик:
ПК «Azia Canal Qurylys»
Председатель Сәбидолдиев Н.С.
М.П.

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
Подрядчи ПК «Azia Canal Qurylys»

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе" - "Быжы-Мукры" - Подъезд к с.Кокдала (Бакалы), км 11+250 Караталского района Алматинской области"Корректировка сметной документации

Наименование объекта - Пролетные строения

Акт выполненных работ №9 за июнь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 06.10.2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета №2-2				
		Раздел 1. Пролетные строения				
20	1130-0801-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Ограждения металлические барьерные типа 11МО. Устройство на металлических стойках. Шаг стоек 2 м (лист 12.2 Альбом 63-ИС)	м	32	1 475	47200
30	7101-0801-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м (лист 12.2 Альбом 63-ИС)	м	105,8	1 856	196365
42	1130-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Перила сварные стальные. Установка	т перил	0,49	372 715	182630
48	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	163,8	458	75020
49	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	15,98688	22 940	366739
50	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=8*	(+ до толщины 8см)	м^2 покрытия	163,8	74	12121
51	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	15,85584	22 940	363733
52	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б Марка II толщиной 3 см. Устройство	м^2 покрытия	27	956	25812
53	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1,9278	22 940	44224
54	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=2*	(+ до толщины 4 см)	м^2 покрытия	27	262	7074
55	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,6534	22 940	14989
56	1130-0508-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Шов деформационный резинометаллический на железобетонных пролетных строениях мостов. Устройство между мостовымиплитами	м шва	23,4	112 037	2621666
57	251-201-0601 *СпрСЦ 10.2023*	Шов деформационный с заменяемым резиновым компенсатором для автодорожных мостовых сооружений DJ-100	м	5,4026434	213 267	1152206
58	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,7	10 759	7531
59	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление	отверстие	352	267	93984

1	2	3	4	5	6	7
60	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Установка анкерных стержней	т арматуры	0,112	261 333	29269
61	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1112	291 854	32454
62	1130-0506-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	$м^2$ окрашиваемой поверхности	625	1 450	906250
63	1130-0506-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подмости для окраски. Устройство	$м^2$ окрашиваемой поверхности	623,527	2 168	1351805
		Итого				7 531 072
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	9,70%			730 514
		Итого				8 261 586
		Сметная прибыль	5%			413 079
		в том числе на 2024 год - 100 %				8 674 665
		2024 год - 100 %, К=1,075	1,075			9 325 265
		НДС	12%			1 119 032
		Итого с НДС				10 444 297

Технадзор:

ТОО"Музтау"

Директор Боскымбаев Д.Б. _____

Эксперт Сарыбаев Д.К. _____

М.П

Авторский надзор:

ТОО"Научно-исследовательская и производственная" Компания "Каздоринновация

Директор Асматулаев Р.Б. _____

Эксперт Зайрахунов Д.В. _____

М.П

Подрядчик:

ПК «Azia Canal Qurylys»

Председатель Сэбиболаев Н.С. _____

М.П

Заказчик : **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"**
Подрядчик : **ПК «Azia Canal Qurylys»**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе" - "Быжы-Мукры" - Подъезд к с.Кокдала (Бакалы), км 11+250 Караталского района Алматинской области"Корректировка сметной документации

Наименование объекта - Сопряжение моста с насыпью

Акт выполненных работ №10 за июнь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 06.10.2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета №2-3				
	Раздел 1.	**Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1, 4**				
	Раздел 2.	**Устройство проезжей части в пределах переходных плит**				
15	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2016	198 330	39983
16	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых Марка 1. Устройство	$м^2$ покрытия	133	446	59318
17	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	12,7547	20 256	258359
18	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=32*	(+ до толщины 20 см)	$м^2$ покрытия	133	297	39501
19	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	49,3696	20 256	1000031
20	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 1. Устройство	$м^2$ покрытия	146,6	458	67143
21	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	14,30816	22 940	328229
22	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=10*	(+ до толщины 9см)	$м^2$ покрытия	146,6	93	13634
23	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	17,7386	22 940	406923
24	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия обочин асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б Марка 1 толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	53,5	956	51146
25	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	3,8199	22 940	87629
26	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 до 5см	$м^2$ покрытия	53,5	525	28088
27	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	2,5894	22 940	59401
28	1130-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Перила сварные стальные с учетом на открылках. Установка с окраской (78 пм)	т перил	0,427	372 715	159149
29	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Стоимость перильного ограждения	т	0,427	1 160 797	495660
		Итого				**3 094 194**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**9,70%**			**300 137**
		Итого				**3 394 331**
		Сметная прибыль	**5%**			**169 717**

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе на 2024 год - 100 %				
		2024 год - 100 %, К=1,075	**1,075**			**3 564 048**
		НДС	**12%**			**3 831 352**
		Итого с НДС				**459 762**
						4 291 114

Технадзор:

ТОО"Музтау"

Директор Боскымбаев Д.Б._____

Эксперт Сарыбаев Д.К._____

М.П

Авторский надзор:

ТОО"Научно-исследовательская и производственная" Компания "Каздоринновация

Директор Асматулаев Р.Б._____

Эксперт Зайрахунов Д.В._____

М.П

Подрядчик:

ПК «Azia Canal Qurylys»

Председатель Сэбиденбаев Н.С._____

М.П