Приложение 3
К приказу Министра по
Инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 16 » сентября 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Изомир», г. Костанай, ул. Дорожников, 16**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Мухамедгалиевой Розы Балдановны**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ г. Костаная»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата г. Костаная. Аужанов Азамат Канатович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «МОЛЖІГІТ», Молдабекова Арай Нуртасовна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Промстройпроект». Рабочий проект «Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ г. Костаная» 24.3-868/23**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата г. Костаная. Приказ №243 08.04.2024 об утверждении проектно-сметной документации**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Протяженность трассы паромазутопровода	м	1176		1176	
2. Расход мазута на рециркуляцию	т/час	2х70		2х70	
3. Расход мазута на ТЭЦ	т/час	240		240	
4. Общий расход пара	т/час	5		5	
5. Общая сводная сметная стоимость строительства в ценах 2023 года и прогнозных ценах 2024 года, в том числе:	млн. тенге	1506,966		1506,966	
- СМР	млн. тенге	857,283		857,283	

- оборудования	млн. тенге	409,875		409,875	
- прочие затраты	млн. тенге	239,808		239,808	
6. В ценах по годам строительства:					
- в ценах 2023 года (ПИР)	млн. тенге			47,869	
- в прогнозных ценах 2024 года (в т.ч. экспертиза)	млн. тенге			1459,097	
7. Продолжительность строительства	мес	6		6	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1. Замена 45-ти единиц технологического оборудования:
- 9 фильтров грубой очистки;
- 2 насоса рециркуляции;
- 3 центробежных четырёхступенчатых насосов;
- 2 мазутопровода Ø159х6 общей протяжённостью 2 400 п.м.;
- 1 мазутопровод Ø108х6 общей протяжённостью 1 200 п.м.;
- 2 паропровода Ø159х6 общей протяжённостью 2 400 п.м.;
- 5 осветительных вертикальных фильтров;
- 3 консольных насоса;
- 1 ротационно-зубчатый насос;
- 1 шестерённый насос;
- замена тепловой изоляции 1 мазутного резервуара объёмом 2 000 м3;
- замена тепловой изоляции 3 мазутных резервуаров объёмом 5 000 м3;
- 2 центробежных насосов;
- 1 маловинтовой насос;
- 6 подогревателей высоковязкого мазута;
- 1 эстакада для слива мазута;
- замена рам мазутопроводов, паропроводов;
- замена фундаментов мазутопроводов, паропроводов;

2. Замена силового электрооборудования:
- 2 силовых трансформаторов;
- 2 камер сборных одностороннего обслуживания;
- 2 шкафа вводно-распределительного устройства;
- 2 шкафа управления.

3. Замена оборудования КИП.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ_____март 2025 год_____;
месяц, год

окончание работ_____сентябрь 2025 год_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6,0;

фактически, месяц: 6,0;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата г. Костаная. Аужанов Азамат Канатович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **Не требуется**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ г. Костаная»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мухамедгалиева Роза Балдановна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.